Наименование стройки - Строительство и дальнейшая эксплуатация наружных сетей водопровода и канализации к многоэтажному жилому дому с инженерными сетями по адресу: Карагандинская область, город Караганда, улица Гапеева, участок 16/2 без сметной документации

Наименование объекта - Строительство и дальнейшая эксплуатация наружных сетей водопровода и канализации к многоэтажному жилому дому с инженерными сетями по адресу: Карагандинская область, город Караганда, улица Гапеева, участок 16/2 без сметной документации

Генподрядчик: ТОО «Ulytau Building» БИН 050340015760

Субподрядчик: ТОО "ISMIR COMPANY" БИН 100840010422

Акт приемки выполненных работ Форма 2 декабрь 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.02.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0102-0412 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³**	м³ грунта	140	51,08	51,07	7151	7149	--	4512	12596
		НР - 72%; СП - 8%			0,01	44,76	1	6266		932	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м³ грунта	14	0,35	--	5	--	--	4	9
		НР - 72%; СП - 8%			0,35	--	5	--		1	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	154	4,42	4,42	681	681	--	410	1178
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,70	--	570		88	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	154	13,31	13,29	2050	2046	--	1340	3661
		НР - 72%; СП - 8%			0,02	12,06	3	1857		271	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				9887	9876	--	6266	17444
							9	8693	--	1292	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				9887				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		тенге					8702			
		Накладные расходы	тенге				6266				
		Сметная прибыль	тенге				1292				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				17445				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	тенге					8702			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				17445				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	тенге					8702			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопровод водоснабжения									
5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	$м^3$ основания	15	20,22	20,00	303	300	--	242	589
		НР - 99%; СП - 8%			0,22	16,08	3	241		44	
6	1122-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы из полимерных труб, наружным диаметром 180 мм. Укладка в траншее**	км трубопровода	0,54	464,35	457,06	251	247	--	225	514
		НР - 99%; СП - 8%			7,29	413,51	4	223		38	
7	1122-0301-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка футляра**	км трубопровода	0,0054	156107,93	155844,56	843	841	--	712	1679
		НР - 99%; СП - 8%			263,37	132834,39	1	717		124	
8	1122-0601-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0054	120792,88	120691,15	652	652	--	526	1272
		НР - 99%; СП - 8%			101,73	98314,46	1	531		94	
9	1122-0301-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка футляра**	км трубопровода	0,0045	206836,07	206529,67	931	929	--	785	1854
		НР - 99%; СП - 8%			306,40	176006,63	1	792		137	
10	1122-0601-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0045	137640,10	137518,44	619	619	--	498	1206
		НР - 99%; СП - 8%			121,66	111672,00	1	503		89	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				3599	3588	--	2988	7114
							11	3007	--	526	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				3599				
	Всего заработная плата		тенге					3018			
		Накладные расходы	тенге				2988				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	тенге				526				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				7113				
		Сметная заработная плата	тенге					3018			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				7113				
		Сметная заработная плата	тенге					3018			
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы									
11	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	30,4	1465,55	1461,84	44553	44440	--	39258	90516
		НР - 99%; СП - 8%			3,71	1300,72	113	39542		6705	
12	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Гидранты пожарные. Установка**	шт.	8	30,48	30,05	244	240	--	217	497
		НР - 99%; СП - 8%			0,43	26,91	3	215		37	
13	1122-0901-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка**	задвижка или клапан	10	15,57	15,23	156	153	--	140	319
		НР - 99%; СП - 8%			0,34	13,78	3	138		24	
14	1122-0901-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	250,57	249,77	501	499	--	427	1002
		НР - 99%; СП - 8%			0,80	214,63	2	429		74	
15	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Установка указателя пожарного гидранта**	шт	16	0,16	--	3	--	--	3	6
		НР - 108%			0,16	--	3	--		--	
16	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Люки чугунные. Установка**	шт.	14	68,48	68,16	959	954	--	844	1947
		НР - 99%; СП - 8%			0,32	60,59	4	848		144	
17	1109-0701-0124 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стремянки, установка**	т конструкций	0,28	3615,39	3580,11	1012	1003	--	345	1466
		НР - 69%; СП - 8%			35,28	1752,46	10	491		109	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				47428	47289	--	41234	95753
	Стоимость общестроительных работ		тенге				138	41663	--	7093	
	Всего заработная плата		тенге				46416				
		Накладные расходы	тенге					41300			
		Сметная прибыль	тенге				40889				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				6984				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				94289				
		Сметная заработная плата	тенге								14
	Стоимость металломонтажных работ		тенге					41300			
							1012				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		тенге					501			
		Накладные расходы	тенге				345				
		Сметная прибыль	тенге				109				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				1466				
		Сметная заработная плата	тенге					501			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				95755				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	тенге					41801			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								117857
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				158				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					60753			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					53363			
		- Накладные расходы	тенге							50488	
		- Сметная прибыль	тенге							8911	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									**117 857**
		НДС 12%									**14 143**
		ИТОГО С НДС 12%									**132 000**

Принял:
Генподрядчик: ТОО «Ulytau Building»

Директор **Каракулова М. Б.**

Сдал:
Субподрядчик: ТОО "ISMIR COMPANY"

Директор **Жукеева К.Ж.**