Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "GazMart" Актюбинская область, г.Актобе, БОКЕНБАЙ БАТЫРА, 155\ 6 БИН/ИИН181040022177

Подрядчик: ТОО "Бабэк-Курылыс" БИН 060540003598 Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, ЕСЕТ БАТЫРА, 22-42
тел:8(7132) 577666
Наименование стройки - Строительство внутрипоселкового газопровода к с.Шикудык Уилского района Актюбинской области.

Основание: Договор от

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за май 2025 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансов: Наименование	Источник финансов: Код	Организ.прав.форма: наименов.	Организ.прав.форма: код		

Наименование пусковых	Стоимость выполненных работ: Сначала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце	из графы 3: СМР в базисных ценах	СМР в текущих ценах 2022 г	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР	дополнительные затраты: на приобретение	дополнительные затраты: другие дополнительные затраты	НДС 12%	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**9 183 673,39**									
Акт №1		**9183673,39**		**8199708,38**					**983965,01**	**9183673,39**
ИТОГО:		**9183673,39**		**8 199 708,38**					**983965,01**	**9 183 673,39**

Итого к оплате: 9 183 673,39 (Девять миллионов сто восемьдесят три тысячи шестьсот семьдесят три) тенге 39 тиын в т.ч. НДС 983965,01

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Бабэк-Курылыс"

_Азизов Р.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Руководитель ТОО "GazMart"

Паизов Н. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "GazMart" Актюбинская область, г.Актобе, БОКЕНБАЙ БАТЫРА, 155\ 6 БИН/ИИН181040022177**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Бабэк-Курылыс" БИН 060540003598 Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, ЕСЕТ БАТЫРА, 22-42 тел:8(7132) 577666**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство внутрипоселкового газопровода к с.Шикудык Уилского района Актюбинской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружное газоснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор**

Акт выполненных работ №3

за Май 2025 (месяц, год) на 6-1 наружное газоснабжение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 18.12.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Земляные работы					
1	1	6101-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 1**	м^3	988	549,0	542 412,0	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	31	8 828,0	273 668,0	
3	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	м^3	764,25	93,0	71 075,0	
4	4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м^3	254,75	3 840,0	978 240,0	
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	764,25	611,0	466 957,0	
			Итого по разделу 1: Земляные работы				2 332 352	
			Раздел 2: Надземный газопровод высокого давления (сталь)					
6	6	6301-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 200 мм**	шт.	4	11 791,0	47 164,0	
7	7	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм**	шт.	4	11 978,0	47 912,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	8	241-114-0201 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-57х3,0 мм	шт.	1	3 659,0	3 659,0	
9	9	6303-0101-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм	км	0,004	3 520 242,0	14 081,0	
10	10	241-102-0140 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	4,04	1 848,0	7 466,0	
11	11	241-112-0126 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	2	898,0	1 796,0	Казахстан
12	12	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Газорегуляторный пункт шкафной.Установка	шт.	1	85 259,0	85 259,0	
13	13	513-302-0405 *СпрСЦ 10.2024*	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-04-2У-1 с основной и резервной линиями редуцирования, с двумя регуляторами давления газа РДНК-400, без измерительного комплекса, без обогрева ОГШН	шт.	1	287 969,0	287 969,0	Казахстан
14	14	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1	250,0	250,0	
15	15	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за два раза	$м^2$	2	193,0	386,0	
16	16	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Испытание газопровода пневматическое	м	4	2 262,0	9 048,0	
17	17	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Просвечивание стыков ультразвуковым методом Д=57мм	стык	6	2 460,0	14 760,0	
			Итого по разделу 2: Надземный газопровод высокого давления (сталь)				519 750	
			Раздел 3: Надземный газопровод низкого давления (ПЭ)					
18	18	6301-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм	шт.	1	12 869,0	12 869,0	
19	19	242-103-0303 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	115 040,0	115 040,0	
20	20	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	2	5 002,0	10 004,0	
21	21	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4 864,0	9 728,0	
22	22	6301-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 100 мм	км	0,002	2 146 189,0	4 292,0	
23	23	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	2	3 617,0	7 234,0	
24	24	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	3 324,0	3 324,0	Казахстан
25	25	6301-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 200 мм (футляр)	км	0,0008	4 118 022,0	3 294,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	26	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм (футляр)	м	0,8	9 573,0	7 658,0	
27	27	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,7	250,0	175,0	
28	28	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за два раза	$м^2$	1,4	193,0	270,0	
29	29	6301-0201-0142 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,0008	10 003 890,0	8 003,0	
30	30	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Испытание газопровода пневматическое	м	2	2 262,0	4 524,0	
31	31	1339-0201-0514 *РСНБ РК 2022*	Просвечивание стыков ультразвуковым методом Д=219мм	стык	1	6 121,0	6 121,0	
32	32	6303-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ковер для футляра выхода из земли.Устройство	шт.	1	22 588,0	22 588,0	
33	33	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,05	1 453,0	73,0	
34	34	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,000191	356 509,0	68,0	
35	35	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000008	954 056,0	7,0	Казахстан
36	36	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубы диаметром 20мм(выход из земли)	км	0,0008	1 875 358,0	1 500,0	
37	37	241-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	0,8	391,0	313,0	
38	38	6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Провод сечением 2,5мм2 в трубе.Прокладка	м	1	1 010,0	1 010,0	
39	39	243-141-0102 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,001	25 034,0	25,0	Казахстан
			Итого по разделу 3: Надземный газопровод низкого давления (ПЭ)				218 120	
			Раздел 4: Выход газопровода из земли д=57х3,0мм (2шт)					
40	40	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	8 885,0	17 770,0	
41	41	242-202-0906 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	20 432,0	40 864,0	
42	42	6303-0101-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм	км	0,007	3 520 242,0	24 642,0	
43	43	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	7,07	1 453,0	10 273,0	
44	44	6301-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 150 мм (футляр)	км	0,0016	3 171 568,0	5 075,0	
45	45	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм (футляр)	м	1,6064	5 411,0	8 692,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	46	241-117-0408 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х4,0 мм	шт.	2	549,0	1 098,0	
47	47	241-112-0126 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	2	898,0	1 796,0	Казахстан
48	48	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,4	250,0	350,0	
49	49	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за два раза	$м^2$	2,8	193,0	540,0	
50	50	6301-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм	км	0,0016	7 667 997,0	12 269,0	
51	51	6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка футляров смоляным канатом	сальник	2	10 425,0	20 850,0	
52	52	6303-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ковер для футляра выхода из земли.Устройство	шт.	2	22 588,0	45 176,0	
53	53	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,1	1 453,0	145,0	
54	54	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,000382	356 509,0	136,0	
55	55	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000015	954 056,0	14,0	Казахстан
56	56	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубы диаметром 20мм(выход из земли)	км	0,0016	1 875 358,0	3 001,0	
57	57	241-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	1,6	391,0	626,0	
58	58	6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Провод сечением 2,5мм2 в трубе.Прокладка	м	2	1 010,0	2 020,0	
59	59	243-141-0102 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,002	25 034,0	50,0	Казахстан
			Итого по разделу 4: Выход газопровода из земли д=57х3,0мм (2шт)				195 387	
			Раздел 6: Подземный газопровод низкого давления					
60	80	6301-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из ПЭ труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,351	3 129 101,0	1 098 314,451	
61	81	241-404-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 110х6,6 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	351	1 811,0	635 661,0	
62	82	6301-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из ПЭ труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 90 мм	км	0,112	3 129 101,0	350 459,0	
63	83	241-404-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 17 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 90х5,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм	м	112	2 675,0	299 600,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	84	6301-0103-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из ПЭ труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 75 мм	км	0,45	2 943 191,0	1 324 436,0	
65	86	6301-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из ПЭ труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,75	2 867 691,0	2 150 768,0	
			Итого по разделу 6: Подземный газопровод низкого давления				5 859 238	
			ИТОГО по акту				9 124 847	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				287 969	
			Всего по акту				9 124 847	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (Общеплощадочные затраты)	8,7%			768808,43	
			Итого				9893655,88	
			Сметная прибыль	5%			480284,34	
			Непредвиденные работы и затраты	3%			296809,68	
			Итого				10670749,90	
			в том числе на II квартал 2025 год 100%	1,0388			11084774,99	
			Коэффициент к договорной цене	0,74			8199708,38	
			НДС	12%			983965,01	
			Итого с НДС				9183673,39	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Бабэк-Курылыс"

_____ Азизов Р.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Руководитель ТОО "GazMart"

_____ Паизов Н. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)