SANA 2023.3.2Д от 13.09.2023 г. Цена региона Северо-Казахстанская область Тайыншинский район

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа № 3 города Тайынша» коммунального государственного учреждения «Отдел образования Тайыншинского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын Проф.Kz"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Работа по текущему ремонту коридоров зданий школы №3

Объект: сш №3

Договор подряда (контракт) № 29 от 26.03.2025г.

Акт приемки выполненных работ

за июль 2025 год

на Работа по текущему ремонту коридоров зданий школы

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Раздел без наименования					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**1**	**1212-0104-0501**	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	**м2**	**664,8**	**741**	**492 617**	
2	**2**	**1211-0101-0109**	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**	**664,8**	**5295**	**3 520 116**	
3	**3**	**6112-0302-0103**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	**м2**	**664,8**	**2231**	**1 483 169**	
			неучтенные ресурсы					
3.1	3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,418824	250310	104 836	
4	**4**	**1212-0104-0501**	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	**м2**	**655,4**	**741**	**485 651**	
5	**5**	**1211-0101-0110**	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**	**655,4**	**6701**	**4 391 835**	
6	**6**	**6112-0302-0104**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок**	**м2**	**655,4**	**2628**	**1 722 391**	

			неучтенные ресурсы					
6.1	6.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,452226	250310	113 197	
7	**7**	**1206-0101-0101**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**9**	**6058**	**54 522**	
8	**8**	**1206-0101-0202**	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	**м2**	**19,95**	**2093**	**41 755**	
9	**9**	**6107-0204-0101**	**Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой**	**м2**	**39,9**	**5731**	**228 667**	
			неучтенные ресурсы					
9.1	9.1	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	32,00778	144	4 609	Казахстан
9.2	9.2	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	87,07776	218	18 983	Казахстан
10	**10**	**1203-0101-1901**	**Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом**	**м3 кладки**	**0,3**	**82950**	**24 885**	
11	**11**	**1207-0101-0301**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**180**	**157**	**28 260**	
12	**12**	**6109-0401-0802**	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	**м**	**120**	**601**	**72 120**	
			неучтенные ресурсы					
12.1	12.1	261-201-0509	Комплектующие элементы для поливинилхлоридных плинтусов	шт.	0	0	0	
13	**13**	**1206-0101-0101**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**12**	**6058**	**72 696**	
14	**14**	**1206-0101-0202**	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	**м2**	**25,83**	**2093**	**54 062**	
15	**15**	**6107-0204-0101**	**Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой**	**м2**	**51,66**	**5731**	**296 063**	
			неучтенные ресурсы					
15.1	15.1	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	41,441652	144	5 968	Казахстан
15.2	15.2	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	112,742784	218	24 578	Казахстан
16	**16**	**1207-0101-0301**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**133**	**157**	**20 881**	
17	**17**	**6109-0401-0802**	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	**м**	**133**	**601**	**79 933**	
			неучтенные ресурсы					
17.1	17.1	261-201-0509	Комплектующие элементы для поливинилхлоридных плинтусов	шт.	0	0	0	
18	**18**	**1206-0101-0101**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**10**	**6058**	**60 580**	
19	**19**	**1206-0101-0202**	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	**м2**	**21,45**	**2093**	**44 895**	
20	**20**	**6107-0204-0101**	**Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой**	**м2**	**42,9**	**5731**	**245 860**	
			неучтенные ресурсы					

20.1	20.1	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	34,41438	144	4 956	Казахстан
20.2	20.2	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	93,62496	218	20 410	Казахстан
21	**21**	**1207-0101-0301**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**110**	**157**	**17 270**	
22	**22**	**6109-0401-0802**	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	**м**	**110**	**601**	**66 110**	
			неучтенные ресурсы					
22.1	22.1	261-201-0509	Комплектующие элементы для поливинилхлоридных плинтусов	шт.	0	0	0	
23	**23**	**1108-0701-0201**	**Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м**	**м2 горизонтальной проекции**	**144**	**4639**	**668 016**	
24	**24**	**1203-0101-0101**	**Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки**	**м2 стен**	**8,5**	**543**	**4 616**	
25	**25**	**6107-0201-0402**	**Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, с одним дверным проемом**	**м2**	**8,5**	**8213**	**69 811**	
			неучтенные ресурсы					
25.1	25.1	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	11,87025	291	3 454	Казахстан
25.2	25.2	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	21,60445	328	7 086	Казахстан
25.3	25.3	261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	8,755	0	0	
26	**26**	**1308-0206-0901**	**Провод сечением до 6 мм2. Демонтаж**	**м**	**71,5083**	**71**	**5 077**	
27	**27**	**1308-0206-0901**	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах**	**м**	**71,5083**	**193**	**13 801**	
28	**28**	**6119-0302-0102**	**Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм**	**м**	**394**	**499**	**196 606**	
			неучтенные ресурсы					
28.1	28.1	261-302-0471	Канал кабельный из ПВХ	м	0	0	0	
28.2	28.2	261-302-0473	Фасонные части для кабель-каналов	шт.	0	0	0	
29	**29**	**6119-0302-0102**	**Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм**	**м**	**394**	**1267**	**499 198**	
			неучтенные ресурсы					
29.1	29.1	261-302-0471	Канал кабельный из ПВХ	м	405,82	0	0	
29.2	29.2	261-302-0473	Фасонные части для кабель-каналов	шт.	0	0	0	
30	**30**	**1217-0101-0705**	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	**шт.**	**24**	**793**	**19 032**	
31	**31**	**6119-0401-0201**	**Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на штырях, количество ламп до 2 шт.**	**шт.**	**24**	**6673**	**160 152**	
			неучтенные ресурсы					
31.1	31.1	261-303-0108	Светильники с люминесцентными лампами	шт.	0	0	0	
31.2	31.2	261-303-0109	Лампы люминесцентные	шт.	0	0	0	

32	32	6125-0601-0201	Демонтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	32	2134	68 288	
33	33	6125-0601-0201	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	32	5388	172 416	
34	34	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	1 т	11,74	1353	15 884	
35	35	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	117,4	81	9 509	
36	36	1212-0103-0207	Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза	м2	240	3890	933 600	
37	37	6108-0202-0103	Установка блока дверного из ПВХ профиля в перегородке или деревянной нерубленной стене, площадь проема до 3 м2 /Для двустворчатых пластиковых дверей ПВХ, стандартный размер проема зависит от ширины полотен. Обычно ширина проема для двустворчатой двери составляет от 1300 мм до 1600 мм, в зависимости от ширины полотен	м2	3	8212	24 636	
			неучтенные ресурсы					
37.1	37.1	261-104-0121	Блоки дверные	м2	3	0	0	
38	38	6108-0202-0103	Установка блока дверного из ПВХ профиля в перегородке или деревянной нерубленной стене, площадь проема до 3 м2 /Стандартные размеры одностворчатых пластиковых дверей ПВХ для дверного проема варьируются, но обычно ширина находится в пределах 60-100 см, а высота 200-210 см.	м2	2	8212	16 424	
			неучтенные ресурсы					
38.1	38.1	261-104-0121	Блоки дверные	м2	2	0	0	
39	39	223-201-0801	Блок дверной внутренний типаПВХ /прим./	1 комплект	2	66757	133 514	
40	40	6106-0306-0302	Монтаж подвесного потолка алюминиевого, перфорированного, панельного при расходе алюминия на 1 м2 потолка до 2,4 кг	м2	154	18856	2 903 824	
41	41	232-401-0201	Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на открытой подвесной системе	1 м2	154	9269	1 427 426	
42	42	1203-0101-0102	Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой оштукатуренной обшивки	м2 стен	6	2215	13 290	
43	43	6109-0202-0201	Устройство полов полимерных наливных полиуретановых с минеральными наполнителями, толщина покрытия 1 мм	м2	10	7913	79 130	

			Итого:				21 246 665	
			из них:					

Всего по акту за июль					23 796 265	
Оплата Итого за апрель:					5 490 201	
Оплата Итого за май:					5 853 534	
Итого выполнено по договору без скидки:					35 140 000	
Скидка к договору					7 027 920,26	
На оплату Итого за июль с НДС:					16 768 344,74	
НДС 12%					1 796 608,37	
Сумма без НДС					14 971 736,38	

Принял (Заказчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Бейшенова

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Байкенова

(должность, подпись, расшифровка подписи)