**Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция аварийных участков Булаевского группового водопровода в Северо-Казахстанской области"**

Форма 3КС

**Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"**
**Подпрограмма 119 "Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений за счет сцелевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан"**
**Специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"**
**Специфика 461 "Расходование средств Специального государственного фонда"**

| | | |
|---|---|---|
| **Полная сметная стоимость работ** | **6 078 958 720,00** | **тенге, в т.ч. НДС** |
| **Лимит финансирования на 2025 г** | **4 356 411 691,74** | **тенге, в т.ч. НДС** |
| **Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту** | | |
| **а) с начала года** | **242 857 660,00** | **тенге, в т.ч. НДС** |
| **а) за отчетный месяц** | **242 857 660,00** | **тенге, в т.ч. НДС** |

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"**
**Адрес: 120018, г. Кызылорда, пос. Тасбугет ул. М.Шокая18**
**БИН: 000340001900**
**ИИК: KZ876010201000023063**
**БИК: HSBKKZKX**
**АО "Народный Банк Казахстана"**

## СПРАВКА № 6

**О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2025 года**

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком к застройщикам и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Дополнительное соглашение | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | № | дата | № | дата | наименование | код | наименование | дата |
| | | 36 | 31.05.2021 года | 36/8 | 24.02.2025 года | | | | |
| | | | | 36/9 | 30.06.2025 года | | | | |

| Специфика | Наименование и виды выполняемых работ | Ед изм | Стоимость работ, тенге | Аванс, тенге | | | Ранее заактированная сумма | Сумма фактических расходов с начала года, тенге | Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь месяц | | Стоимость выполненных работ с начала года, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Сумма аванса | Сумма погашения | Остаток | | | Кол-во | Сумма, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **431** | "Реконструкция аварийных участков Булаевского группового водопровода в Северо-Казахстанской области" | тенге | 1 057 456 000,00 | 317 236 800,00 | 0,00 | 317 236 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **461** | | тенге | 3 298 955 691,74 | 989 686 707,52 | 72 857 298,00 | 916 829 409,52 | 0,00 | 242 857 660,00 | 0,00 | 170 000 362,00 | 242 857 660,00 |
| | **ИТОГО:** | **тенге** | **4 356 411 691,74** | **1 306 923 507,52** | **72 857 298,00** | **1 234 066 209,52** | **0,00** | **242 857 660,00** | **0,00** | **170 000 362,00** | **242 857 660,00** |

Заказчик:
Заместитель Председателя РГУ "Комитета водного хозяйства МВРИ РК"
_____ Аубакиров А.

Руководитель Управления развития групповых водопроводов РГУ "Комитета водного хозяйства МВРИ РК"
_____ Турлыбеков Б.А.

Технический надзор:
Технадзор ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
_____ Доль В.Е.

Подрядчик:
Производственный директор
ТОО "Мелиоратор"
_____ Абылаев С.М.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма- 2

**Заказчик: РГУ "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"**
**Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"**
**Стройка: "Реконструкция аварийных участков Булаевского группового водопровода в Северо- Казахстанской области"**
**Дополнительное соглашение №36/9 от 30.06.2025 года к договору №36 от 31.05.2021 года**

**АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4**
**за июнь месяц 2025 года**
**на УЧАСТОК ВОДОВОДА ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ КЫЗЫЛАГАШ ДО НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ПРИДОРОЖНОЕ**
**Локальная смета №2-3-1**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2022 года.

| № п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **ОТДЕЛ 1.СРЕДНИЙ ВОДОВОД ИЗ ТРУБ ПНД ДИАМ. 500 ММ, 59 258 М.** | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.РЕКУЛЬТИВАЦИЯ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** | $м^3$ грунта | 21747,6 | | 55,33 | 55,33 | 1203295 | 1203295 | -- | 247923 | 1567350 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 15,83 | -- | 344265 | | 116132 | |
| 2 | 2 | 1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** | $м^3$ грунта | 21747,6 | | 47,88 | 47,88 | 1041275 | 1041275 | -- | 214431 | 1356180 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 13,70 | -- | 297942 | | 100474 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | | 2244570 | 2244570 | -- | 462354 | 2923530 |
| | | | | | | | | | -- | 642207 | -- | 216606 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 2244570 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 642207 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 462354 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 216606 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 2923530 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 250 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 642207 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 2923530 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 250 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 642207 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 1101-0101-0356 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м$^3$ | м$^3$ грунта | 16740,98 | 197,91 | 197,91 | 3313207 | 3313208 | -- | 499383 | 4117611 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 41,43 | -- | 693579 | | 305021 | |
| 4 | 7 | 1101-0101-0356 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м$^3$. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 | м$^3$ грунта | 247,62 | 217,70 | 217,70 | 53907 | 53907 | -- | 8127 | 66996 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 45,58 | -- | 11287 | | 4962 | |
| 5 | 9 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м$^3$ грунта | 75,69 | 3009,43 | -- | 227784 | -- | -- | 164004 | 423132 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3009,43 | -- | 227784 | -- | | 31343 | |
| 6 | 10 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ) ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м$^3$ грунта | 3,49 | 3460,85 | -- | 12078 | -- | -- | 8696 | 22436 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3460,85 | -- | 12078 | -- | | 1662 | |
| 7 | 11 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 2293,81 | 1308,54 | -- | 3001542 | -- | -- | 2161113 | 5575679 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1308,54 | -- | 3001542 | -- | | 413023 | |
| 8 | 12 | 1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 14849,63 | 61,37 | 61,37 | 911322 | 911322 | -- | 187699 | 1186931 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 17,55 | -- | 260611 | | 87910 | |
| 9 | 13 | 1101-0104-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 14849,63 | 29,58 | 29,58 | 439252 | 439252 | -- | 90434 | 572008 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 8,46 | -- | 125628 | | 42321 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 7959092 | 4717689 | -- | 3119456 | 11964793 |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 3241404 | 1091105 | -- | 886242 | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 7959092 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 4332509 | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 3119456 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 886242 | | | | |
| | | | | | | | | 11964790 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3086 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4332509 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 11964790 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3086 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4332509 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 3.ВОДОПРОВОД** | | | | | | | | | |
| 10 | 20 | 1122-0501-0414 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 500 мм. Укладка в траншею**<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 3 | 3496557,66<br>811128,07 | 2685429,59<br>811644,51 | 10489673<br>2433384 | 8056289<br>2434934 | --- | 4819635<br>1224745 | 16534052 |
| 11 | 21 | 241-201-0626 РСНБ РК 2022 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 500х29,7 мм**<br>*СП - 8%* | м | 3030 | 51150,00<br>-- | --<br>-- | 154984500<br>-- | --<br>-- | 154984500 | --<br>12398760 | 167383260 |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | 165474173<br>2433384 | 8056289<br>2434934 | 154984500<br>-- | 4819635<br>13623505 | 183917312 |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 165474173 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 4868318 | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 154984500 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 4819635 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 13623505 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 183917313 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2570 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4868318 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 183917313 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2570 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4868318 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 175677835<br>5674788 | 15018548<br>4168246 | 154984500<br>-- | 8401445<br>14726353 | 198805635 |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 175677835 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 9843034 | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 154984500 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 8401445 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 14726353 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 198805633 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 5906 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 9843034 | | | |
| | | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 198805633 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 5906 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 9843034 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 198805633 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 5674788 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 15018548 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 4168246 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 154984500 | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 8401445 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 14726353 | |
| | | | Временные здания и сооружения 2,08% | Тенге | | | | 4 135 157 | | | | |
| | | | Итого с временными зданиями и сооружениями | Тенге | | | | 202 940 790 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,2% | Тенге | | | | 4 464 697 | | | | |
| | | | Итого | Тенге | | | | 207 405 488 | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты 2% | Тенге | | | | 4 148 110 | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | Тенге | | | | 211 553 597 | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах 2023 года К=1,079 | Тенге | | | | 228 266 331 | | | | |
| | | | Итого с понижающим коэффицентом по договору К=0,94993070027803 | Тенге | | | | 216 837 196 | | | | |
| | | | НДС -12% | Тенге | | | | 26 020 464 | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО АКТУ С НДС** | Тенге | | | | **242 857 660** | | | | |

**ЗАКАЗЧИК**
**Заместитель Председателя РГУ**
**"Комитета водного хозяйства МВРИ РК"**
_____ **Аубакиров А.**

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
**Эксперт ТОО фирма "Строй-Тех"**
_____ **Ахметов Ж.К.**

**ТЕХНАДЗОР:**
**Технадзор ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"**
_____ **Доль В.Е.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Производственный директор ТОО "Мелиоратор"**
_____ **Абылаев С.М.**



Ибрагимова