Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: **ТОО "АСК-Sunrise", БИН 120540016048, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Шухова, 44**

Подрядчик: **ТОО "Aziya Stroy Expert" БИН 081040004059, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Санжара Асфендиярова, дом 1, кв.221**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство сети водопровода к банному комплексу (Ж) на территории зоны отдыха «Жасыбай»**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №1
за декабрь 2024 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		02/12-АСК-ASE	01.12.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май 2024) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начала года										
Строительство сети водопровода к банному комплексу (Ж) на территории зоны отдыха «Жасыбай»	49 502,94	44 199,06	44 199,06						5 303,89	49 502,94
Итого по акту:	**49 502,94**	**44 199,06**							**5 303,89**	**49 502,94**
ИТОГО к оплате										**49 502,94**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Aziya Stroy Expert"

Директор _____ Әбу А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ТОО "АСК-Sunrise"

Директор _____ Аскапов Е.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ТОО "ACK-Sunrise", БИН 120540016048, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Шухова, 44
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Aziya Stroy Expert" БИН 081040004059, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Санжара Асфендиярова, дом 1, кв.221
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство сети водопровода к банному комплексу (Ж) на территории зоны отдыха «Жасыбай»
(наименование, адрес)

Объект: Строительство сети водопровода к банному комплексу (Ж) на территории зоны отдыха «Жасыбай»
(наименование)

Договор подряда (контракт) №02/12-ACK-ASE от 01.12.24

Акт приемки выполненных работ № 1 от 26.12.2024 г.
за декабрь 2024 г.

на Строительство сети водопровода к банному комплексу (Ж) на территории зоны отдыха «Жасыбай»

Основание: Том 3. Альбом 1. НВ

Составлен в текущих ценах ССЦ 2024 пр. 116-нк

тенге

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль		
						зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			6-1-1 - Строительство сети водопровода к гостевому дому (Ж) на территории зоны отдыха «Жасыбай»										
			Раздел № 1 Земляные работы										
1	1	1101-0205-0102 Ккл=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	1,9	9 792 9 792	-	18 605 18 605	-	-	-	18 605	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2	1101-0205-0502 Ккл=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2. Основание из песка	м3 грунта	1,2	4 162	-	4 994	-	-	-	4 994	
						4 162	-	4 994	-	-	-		
			Итого по разделу № 1					23 599	0	0	-	23 599	
								23 599	0	-	-		
			Раздел № 2 Наружные сети водопровода										
3	5	1124-0108-0101 Ккл=1,12	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков. Прокладка бесканальная	км труб	0,004	3 078 035	698 010	12 312	2 792	150	-	12 312	
						2 342 646	187 071	9 371	748	-	-		
4	6	241-402-0102	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 38х3,2 мм	м	1,0	6 183	-	6 183		6 183	-	6 183	Казахстан
						-	-		-	-	-		
			Итого по разделу № 2					18 495	2 792	6 333	-	18 495	
								9 371	748	-	-		
			Итого по смете					42 094	2 792	6 333	-	42 094	
								32 970	748	-	-		
			Итого по смете:	тенге				42 094					
			в том числе:										
			- зарплата рабочих-строителей	тенге				32 970					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- затраты на эксплуатацию машин	тенге				2 792					
			- в том числе зарплата машинистов	тенге				748					
			- материалов, изделий и конструкций	тенге				6 333					
13	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65		Сметная прибыль - 5 %									2 105	
			Итого по акту									44 199	
	Налоговый Кодекс РК от 25.12.2017 № 120-VI, ст.422		Сумма НДС (12 %)									5 304	
			Всего по акту с учетом НДС									49 503	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Aziya Stroy Expert"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Әбу А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "АСК-Sunrises" БИН 120540016048

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Аскапов Е.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.