Форма КС-3
Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики
от 05.08.2021 г. №420

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО «Сартобе»
Наименование строительства и его адрес: Строительство газопровода в населенном пункте Отан сельского округа Абай Жетысайского района, Туркестанской области. Корректировка

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		102	14.10.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__ г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство газопровода в населенном пункте Отан сельского округа Абай Жетысайского района, Туркестанской области. Корректировка	35 482 659,10	35 482 659,10	31 680 945,63	35 482 659,10	35 482 659,10					3 801 713,48	35 482 659,10
Всего к оплате:	**35 482 659,10**	**35 482 659,10**	**31 680 945,63**	**35 482 659,10**	**35 482 659,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 801 713,48**	**35 482 659,10**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Ремстрой"
_____Миркамалов Б.Б.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Сартобе»
_____Мырзахметов М.

Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»

Форма-2

Субподрядчик: ТОО «Сартобе»

Наименование стройки: Строительство газопровода в населенном пункте Отан сельского округа Абай Жетысайского района,Туркестанской области. Корректировка

А К Т №1
приемки выполненных работ
за июль 2023 год

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-2. Надземный газопровод среднего давления										
		ПОДСТАВКА ПОД ГРПШ-6,10 -192ШТ										
60	**Е11-010205-0401 1101-0205-0401 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**40,32**		**1989,19**	**--**	**80204**	**--**	**--**	**57747**	**148987**
		НР - 72%; СП - 8%;				**1989,19**	**--**	**80204**	**--**		**11036**	
		Формула объема = (0,3.0,5.0,7.2)Х192										
		Состав работ: 1. Разметка очертания ям 2. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 3. Зачистка дна и поверхности стенок 4. Переходы от ямы к яме										
61	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**40,32**		**927,48**	**--**	**37396**	**--**	**--**	**26925**	**69467**
		НР - 72%; СП - 8%;				**927,48**	**--**	**37396**	**--**		**5146**	
		Формула объема = (0,3.0,5.0,7.2)Х192										
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости										
62	**Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**40,32**		**29086,22**	**1848,82**	**1172756**	**74545**	**864745**	**229269**	**1514187**
		НР - 91%; СП - 8%;				**5790,33**	**458,28**	**233466**	**18478**		**112162**	
		Формула объема = (0,21)Х192										
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3									
	С1212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	41,1264 (м3)									
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	5,0688	28627,69	12188,48	145108	61781	13754	61242	222858
		НР - 69%; СП - 8%;			13725,80	3784,59	69573	19183		16508	
		Формула объема = (0,001.26,4)Х192									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0322	Конструкции стальные	т								
		Состав работ: 1. Установка и крепление стальных колонн 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
65	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	5,0688	3604,17	609,29	18269	3088	1447	9482	29971
		НР - 69%; СП - 8%;			2709,48	1,57	13734	8		2220	
		Формула объема = (0,001.26,4)Х192									
		Состав работ: 1. Сварка стальных конструкций									
66	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	268,8	99,17	2,72	26657	731	11803	9802	39376
		НР - 69%; СП - 8%;			52,54	0,31	14123	83		2917	
		Формула объема = (1,4)Х192									
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
67	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	268,8	167,42	3,87	45002	1040	27452	11509	61031
		НР - 69%; СП - 8%;			61,42	0,63	16510	169		4521	
		Формула объема = (1,4)Х192									
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
		МОЛНИЕЗАЩИТА, ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГРПШ-6, ГРПШ-10 -192ШТ									
68	Е11-010205-0405 1101-0205-0405 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	153,6	1296,82	--	199192	--	--	143418	370019
		НР - 72%; СП - 8%;			1296,82	--	199192	--		27409	
		Формула объема = (0,8)Х192									
		Состав работ: 1. Разметка очертания ям 2. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 3. Зачистка дна и поверхности стенок 4. Переходы от ямы к яме									
69	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	153,6	927,48	--	142461	--	--	102572	264635

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = (0,8)Х192* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости			927,48	--	142461	--		19603	
70	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	960	915,27	26,82	878659	25747	648758	152783	1113957
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = (5)Х192* Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка			212,66	8,38	204154	8045		82515	
72	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	384	6856,68	209,58	2632965	80479	2027520	397990	3273432
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = (2)Х192* Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка			1367,10	72,39	524966	27798		242476	
		ЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГРПШ ОТ ПРОВОДОВ ВЛ -112ШТ									
74	Е11-010205-0405 1101-0205-0405 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	32,256	1296,82	--	41830	--	--	30118	77704
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = (0,4.0,4.0,9.2)Х112* Состав работ: 1. Разметка очертания ям 2. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 3. Зачистка дна и поверхности стенок 4. Переходы от ямы к яме			1296,82	--	41830	--		5756	
75	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	32,256	927,48	--	29917	--	--	21540	55574
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = (0,4.0,4.0,9.2)Х112* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости			927,48	--	29917	--		4117	
76	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	64,96	29086,22	1848,82	1889441	120099	1393202	369378	2439524
		НР - 91%; СП - 8%; *Формула объема = (0,58)Х112* ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:			5790,33	458,28	376140	29770		180705	
	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	66,2592 (м3)								
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси									
77	**Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%;* *Формула объема = ((44,8).1,01.0,001)X112* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: С1261-102-0322 Конструкции стальные Состав работ: 1. Установка и крепление стальных колонн 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций** т	**5,067776**	**28627,69** **13725,80**	**12188,48** **3784,59**	**145079** **69559**	**61768** **19179**	**13752**	**61230** **16505**	**222813**
78	**Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** *НР - 69%; СП - 8%;* *Формула объема = ((44,8).1,01.0,001)X112* Состав работ: 1. Сварка стальных конструкций	**т**	**5,067776**	**3604,17** **2709,48**	**609,29** **1,57**	**18265** **13731**	**3088** **8**	**1446**	**9480** **2220**	**29965**
80	**Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Ограждения защитные оборудования. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%;* *Формула объема = ((4,81.5+2,21.1,5).0,001)X112* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: С1261-102-0322 Конструкции стальные Состав работ: 1. Установка и крепление защитных ограждений оборудования 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций** т	**3,06488**	**134287,21** **120235,00**	**1722,71** **567,03**	**411574** **368506**	**5280** **1738**	**37788**	**255468** **53363**	**720406**
83	**Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = (12)X112* Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	**шт.**	**1344**	**6856,68** **1367,10**	**209,58** **72,39**	**9215378** **1837382**	**281675** **97292**	**7096321**	**1392966** **848667**	**11457011**
85	**Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = (6)X112* Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	**м**	**672**	**637,15** **243,04**	**19,69** **5,33**	**428165** **163323**	**13232** **3582**	**251610**	**120171** **43867**	**592203**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	309,12	99,17	2,72	30655	841	13573	11273	45282
		НР - 69%; СП - 8%;			52,54	0,31	16241	96		3354	
		Формула объема = (2,76)Х112									
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
88	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	309,12	167,42	3,87	51753	1197	31570	13235	70187
		НР - 69%; СП - 8%;			61,42	0,63	18986	195		5199	
		Формула объема = (2,76)Х112									
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
		ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ДЛЯ ГАЗОПРОВОДА НА ОТДЕЛЬНОСТОЯЩЕЙ ОПОРЕ -14ШТ									
89	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	14	4615,50	183,32	64617	2567	47164	11256	81943
		НР - 72%; СП - 8%;			1063,30	53,34	14886	747		6070	
		Формула объема = (1)Х14									
		Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка									
91	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	7	692,09	24,68	4845	173	2971	1261	6595
		НР - 72%; СП - 8%;			243,04	7,24	1701	51		488	
		Формула объема = (0,5)Х14									
		Состав работ: 1. Изготовление проводников и деталей крепления 2. Установка деталей крепления 3. Изготовление защитных коробов 4. Монтаж проводников 5. Присоединение									
93	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	11,2	972,32	30,02	10890	337	7491	2282	14225
		НР - 72%; СП - 8%;			273,42	9,52	3062	107		1054	
		Формула объема = (0,8)Х14									
		Состав работ: 1. Изготовление проводников и деталей крепления 2. Установка деталей крепления 3. Изготовление защитных коробов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Монтаж проводников 5. Присоединение									
		СХЕМА ОБВЯЗКИ ГРПШ-13-2ВУ1 -1ШТ									
95	**Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	**установка**	**1**	**20713,92**	**1144,85**	**20714**	**1145**	**2847**	**16756**	**40468**
		НР - 98%; СП - 8%			**16721,60**	**376,53**	**16722**	**377**		**2998**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-101-0221	Растворы	м3								
	С1261-304-0117	Установка шкафная	шт,								
	С1222-526-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т								
	С1261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т								
	С1261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),	т								
	С1241-101-0104	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м								
	С1241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м								
	С1241-101-0128	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м								
	С1261-305-0224	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных	м								
	С1241-112-0105	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт,								
	С1241-116-0203	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20	шт,								
	С1261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт,								
	С1261-301-0251	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	шт,								
	С1261-301-0257	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт,								
		Состав работ: 1. Выравнивание поверхности земли 2. Копание ямы под газовый ввод с засыпкой песком 3. Установка отвода 4. Прокладка газопровода в футляре 5. Сварка отвода с газопроводом 6. Установка и заделка креплений 7. Навеска шкафа с установкой для редуцирования давления газа									
98	**Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**2**	**3424,46**	**160,70**	**6849**	**321**	**568**	**6056**	**13937**
		НР - 99%; СП - 8%			**2980,04**	**78,45**	**5960**	**157**		**1032**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-701-0108	Задвижки стальные ГОСТ 5762-2002	шт,								
		Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке									
		РАМА ПОД ГРПШ-13-2ВУ1 -1ШТ									
103	**Е11-010205-0405 1101-0205-0405 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосам и глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**0,0883125**	**1296,82**	**--**	**115**	**--**	**--**	**82**	**213**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 3,14.0,125.0,125.0,9.2* Состав работ: 1. Разметка очертания ям 2. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 3. Зачистка дна и поверхности стенок 4. Переходы от ямы к яме			1296,82	--	115	--		16	
104	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 3,14.0,125.0,125.0,9.2* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3 грунта	0,0883125	927,48 927,48	-- --	82 82	-- --	--	59 11	152
105	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: С1212-101-0301 Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок С1212-101-2001 Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями 4. Укладка бетонной смеси	м3 м3 0,21012 (м3)	0,206	29086,22 5790,33	1848,82 458,28	5992 1193	380 94	4419	1171 573	7736
106	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%;* *Формула объема = 0,001.(22,88+12,82+27,48+6,88+3,44)* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: С1261-102-0322 Конструкции стальные Состав работ: 1. Установка и крепление стальных колонн 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций т	0,0735	28627,69 13725,80	12188,48 3784,59	2104 1009	896 278	199	888 239	3231
108	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** *НР - 69%; СП - 8%;* *Формула объема = (0,001.(22,88+12,82+27,48+6,88+3,44))* Состав работ: 1. Сварка стальных конструкций	т	0,0735	3604,17 2709,48	609,29 1,57	265 199	45 --	21	137 32	435
109	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%;* *Формула объема = (0,001.(22,88+12,82+27,48+6,88+3,44)).29* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов	м2	2,1315	99,17 52,54	2,72 0,31	211 112	6 1	93	78 23	312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
110	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%;* *Формула объема = (0,001.(22,88+12,82+27,48+6,88+3,44)).29* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	2,1315	167,42 61,42	3,87 0,63	357 131	8 1	218	91 36	484
		ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ-13-2ВУ1									
111	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: С1261-101-0356 Столбы бетонные С1261-102-0310 Панели металлические сетчатые СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 С1212-101-0301 Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок С1222-509-1006 Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и трамбованием 2. Установка столбов в ямы с заделкой бетоном 3. Установка монтажных изделий со сваркой 4. Навеска панелей на столбы с закреплением 5. Укладка кирпичных подкладок под столбы	м оград шт, м2 м3 т	17	3397,85 2193,90	1166,91 472,99	57763 37296	19838 8041	629	53498 8901	120162
112	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей** *НР - 118%; СП - 8%* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: С1261-104-0117 Полотна калиток металлические ГОСТ 31174-2003 Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты и столбы с обратной засыпкой и трамбованием 2. Навеска ворот и калиток со сваркой	шт. шт,	1	1011,55 932,23	37,72 5,33	1012 932	37 5	43	1106 169	2288
119	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и	м3 подстилающего слоя	1,8	9002,90 3735,50	1880,98 862,95	16205 6724	3385 1553	6096	7781 1919	25904
		ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКУ ДУ=100ММ -2ШТ									
120	Е11-010205-0405 1101-0205-0405 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = (3,14.0,2.0,2.1,25)X2*	м3 грунта	0,314	1296,82 1296,82	-- --	407 407	-- --	--	293 56	756

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Разметка очертания ям 2. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 3. Зачистка дна и поверхности стенок 4. Переходы от ямы к яме									
121	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = (3,14.0,2.0,2.1,25)X2* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**0,314**	**927,48** **927,48**	**--** **--**	**291** **291**	**--** **--**	**--**	**210** **40**	**541**
122	**Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%;* *Формула объема = (0,155)X2* ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: С1212-101-0301 Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок — м3 С1212-101-2001 Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок — 0,3162 (м3) Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями 4. Укладка бетонной смеси	**м3**	**0,31**	**28657,43** **6433,70**	**1230,92** **314,07**	**8884** **1994**	**381** **97**	**6509**	**1904** **863**	**11651**
123	**Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%;* *Формула объема = (0,001.(21,55+1,94+2.0,444+8.0,0154+8.0,00627+4.0,3925+0,942))X2* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: С1261-102-0322 Конструкции стальные — т С1217-101-0107 Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный — т С1222-525-0102 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т — т Состав работ: 1. Установка и крепление опорных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**0,0541268**	**45631,90** **26278,70**	**9913,77** **2498,28**	**2470** **1422**	**536** **135**	**512**	**1075** **284**	**3828**
127	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%;* *Формула объема = (0,58)X2* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов	**м2**	**1,16**	**99,17** **52,54**	**2,72** **0,31**	**115** **61**	**3** **--**	**51**	**42** **13**	**170**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5. Контроль качества									
128	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%;* *Формула объема = (0,58)Х2* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	1,16	167,42 61,42	3,87 0,63	194 71	5 1	118	50 20	263
		КРЕПЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА Д57Х3,0 НА СТОЙКЕ ИЗ ТРУБ Д76Х3,0 ОПП-4-4000 (НГ-01-90)-415ШТ									
129	Е11-010205-0401 1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = (0,5.0,25.0,15)Х415* Состав работ: 1. Разметка очертания ям 2. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 3. Зачистка дна и поверхности стенок 4. Переходы от ямы к яме	м3 грунта	7,78125	1989,19 1989,19	-- --	15478 15478	-- --	--	11144 2130	28752
131	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%;* *Формула объема = (0,05)Х415* Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	м3	20,75	15428,57 1483,65	1165,54 284,46	320143 30786	24185 5903	265172	33386 28282	381812
132	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%;* *Формула объема = (0,28)Х415* ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: С1212-101-0301 Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок С1212-101-2001 Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями 4. Укладка бетонной смеси	м3 м3 118,524 (м3)	116,2	29086,22 5790,33	1848,82 458,28	3379819 672836	214833 53252	2492150	660741 323245	4363804
133	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%;* *Формула объема = (0,001.(21,6+0,88+1+0,12+0,05))Х415* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: С1261-102-0322 Конструкции стальные С1217-101-0107 Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный Состав работ:	т конструкций т т	9,81475	120526,52 106131,20	8688,04 497,55	1182938 1041651	85271 4883	56016	722109 152404	2057451

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Установка и крепление опорных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**29985702**
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								**0**

ИТОГО ПО АКТУ	**29 985 702**
В том числе оборудование	**0**
В том числе прочие затраты	**0**
Итого без оборудования и прочих затрат	**29 985 702**
Временные здания и сооружения 2,9%	**869 585**
Итого	**30 855 287**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%	**280 783**
Итого	**31 136 070**
Непредвиденные работы и затраты - 2%	**622 721**
Итого сметная стоимость	**31 758 792**
Итого с оборудованием	**31 758 792**
В текущих ценах 2022 год - 100%, К=1,0500514	**33 348 364**
Понижающий коэффициент К=0,95	**31 680 946**
НДС 12%	**3 801 713**
Всего к оплате	**35 482 659,10**

Генподрядчик:
Директор ТОО «Ремстрой»

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО «Сартобе»

Мырзахметов М.