Наименование стройки - Строительство и дальнейшая эксплуатация тепловых сетей к многоквартирному жилому дому с пристроенным медицинским учреждением и нежилыми помещениями с инженерными сетями по адресу: Карагандинская область, город Караганда, улица Муканова, участок 43Б без сметной документации

Наименование объекта - Строительство и дальнейшая эксплуатация тепловых сетей к многоквартирному жилому дому с пристроенным медицинским учреждением и нежилыми помещениями с инженерными сетями по адресу: Карагандинская область, город Караганда, улица Муканова, участок 43Б без сметной документации

Генподрядчик: ТОО "L.M. Electric", БИН: 090240001161

Субподрядчик: ТОО "ISMIR COMPANY" БИН 100840010422

Акт приемки выполненных работ Форма 2 декабрь 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.02.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы											
1	1101-0102-0412 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3**	м^3 грунта	82	5,21	--	427	--	--	308	794
		НР - 72%; СП - 8%			5,21	--	427	--		59	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м^3 грунта	8,2	305,62	--	2506	--	--	1804	4655
		НР - 72%; СП - 8%			305,62	--	2506	--		345	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	90,2	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотненного грунта	90,2	15,54	--	1402	--	--	1009	2604
		НР - 72%; СП - 8%			15,54	--	1402	--		193	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				4335	--	--	3121	8053
							4335	--	--	597	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				4335				
	Всего заработная плата		тенге					4335			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	тенге				3121				
		Сметная прибыль	тенге				597				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				8053				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	тенге					4335			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				8053				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	тенге					4335			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопровод водоснабжения									
5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м^3 основания**	29	192,31	--	5577	--	--	5521	11986
		НР - 99%; СП - 8%			192,31	--	5577	--		888	
6	1122-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы из полимерных труб, наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншее**	**км трубопровода**	0,38	6383,65	--	2426	--	--	2402	5214
		НР - 99%; СП - 8%			6383,65	--	2426	--		386	
7	1122-0301-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка футляра**	**км трубопровода**	0,00385	230749,83	--	888	--	--	880	1909
		НР - 99%; СП - 8%			230749,83	--	888	--		141	
8	1122-0601-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	0,00385	89129,28	--	343	--	--	340	737
		НР - 99%; СП - 8%			89129,28	--	343	--		55	
9	1122-0301-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка футляра**	**км трубопровода**	0,00385	268445,25	--	1034	--	--	1023	2222
		НР - 99%; СП - 8%			268445,25	--	1034	--		165	
10	1122-0601-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	0,00385	106587,59	--	410	--	--	406	882
		НР - 99%; СП - 8%			106587,59	--	410	--		65	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				10678	--	--	10572	22950
							10678	--	--	1700	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				10678				
	Всего заработная плата		тенге					10678			
		Накладные расходы	тенге				10572				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	тенге				1700				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				22950				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	тенге					10678			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				22950				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	тенге					10678			
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы									
11	**1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**8,5**	**3249,05**	**--**	**27617**	**--**	**--**	**27341**	**59354**
		НР - 99%; СП - 8%			**3249,05**	**--**	**27617**	**--**		**4397**	
12	**1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**	**2**	**374,07**	**--**	**748**	**--**	**--**	**741**	**1608**
		НР - 99%; СП - 8%			**374,07**	**--**	**748**	**--**		**119**	
13	**1122-0901-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1**	**295,97**	**--**	**296**	**--**	**--**	**293**	**636**
		НР - 99%; СП - 8%			**295,97**	**--**	**296**	**--**		**47**	
14	**1122-0901-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1**	**698,33**	**--**	**698**	**--**	**--**	**691**	**1501**
		НР - 99%; СП - 8%			**698,33**	**--**	**698**	**--**		**111**	
15	**1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Установка /УКАЗАТЕЛЬ ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА/**	**шт**	**4**	**141,82**	**--**	**567**	**--**	**--**	**613**	**1274**
		НР - 108%; СП - 8%			**141,82**	**--**	**567**	**--**		**94**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**29926**	**--**	**--**	**29679**	**63999**
							29926	**--**	**--**	**4768**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				29926				
	Всего заработная плата		тенге					29926			
		Накладные расходы	тенге				29679				
		Сметная прибыль	тенге				4768				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				64373				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	тенге					29926			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				64373				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	тенге					29926			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								93750
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				44939				
		- Накладные расходы	тенге							43372	
		- Сметная прибыль	тенге							7065	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	тенге								**93 750**
		НДС 12%	тенге								**11 250**
		ИТОГО С ндс 12%	тенге								**105 000**

Принял:
Генподрядчик: ТОО "L.M. Electric"

Директор **Леонов И.В.**

Сдал:
Субподрядчик: ТОО "ISMIR COMPANY"

Директор **Жукеева К.Ж.**