Наименование стройки - Строительство и дальнейшая эксплуатация тепловых сетей к многоэтажному жилому дому с инженерными сетями по адресу: Карагандинская область, город Караганда, улица Гапеева, участок 16/2 без сметной документации

Наименование объекта - Строительство и дальнейшая эксплуатация тепловых сетей к многоэтажному жилому дому с инженерными сетями по адресу: Карагандинская область, город Караганда, улица Гапеева, участок 16/2 без сметной документации

Генподрядчик: ТОО "L.M. Electric", БИН: 090240001161

Субподрядчик: ТОО "ISMIR COMPANY" БИН 100840010422

Акт приемки выполненных работ Форма 2 декабрь 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Rjkbxtcndj по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Устройство сетей											
1	**1101-0102-0412 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³**	**м³ грунта**	**138**	**12,31**	**--**	**1699**	**--**	**--**	**1223**	**3155**
		НР - 72%; СП - 8%			**12,31**	**--**	**1699**	**--**		**233**	
1.1	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,0764	1579,00		1700				
2	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м³ грунта**	**13,8**	**722,37**	**--**	**9969**	**--**	**--**	**7178**	**18518**
		НР - 72%; СП - 8%			**722,37**	**--**	**9969**	**--**		**1372**	
2.1	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	5,4717	1822,00		9969				
3	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	**121,375**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**121,375**	**36,73**	**--**	**4458**	**--**	**--**	**3210**	**8281**
		НР - 72%; СП - 8%			**36,73**	**--**	**4458**	**--**		**613**	
4.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	3,374225	1321,00		4457				
5	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**$м^3$ основания**	**6,15**	**454,56**	**--**	**2796**	**--**	**--**	**2768**	**6009**
		НР - 99%; СП - 8%			**454,56**	**--**	**2796**	**--**		**445**	
5.1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,61499	1731,00		2796				
6	**1124-0106-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка**	**комплект**	**2**	**3162,18**	**--**	**6324**	**--**	**--**	**6261**	**13592**
		НР - 99%; СП - 8%			**3162,18**	**--**	**6324**	**--**		**1007**	
6.1	004-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,6518	2385,00		6325				
7	**1124-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 150 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,045**	**370351,99**	**--**	**16666**	**--**	**--**	**16499**	**35818**
		НР - 99%; СП - 8%			**370351,99**	**--**	**16666**	**--**		**2653**	
7.1	004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,252322	2298,00		16666				
		Система дренажа									
8	**1124-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка**	**комплект**	**6**	**1042,65**	**--**	**6256**	**--**	**--**	**6193**	**13445**
		НР - 99%; СП - 8%			**1042,65**	**--**	**6256**	**--**		**996**	
8.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,6724	2341,00		6256				
9	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**$м^2$**	**25**	**18,39**	**--**	**460**	**--**	**--**	**317**	**840**
		НР - 69%; СП - 8%			**18,39**	**--**	**460**	**--**		**62**	
9.1	003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,18	2559,00		461				
10	**1212-0103-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28**	**Трубы стальные ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза**	**$м^2$**	**25**	**315,81**	**--**	**7895**	**--**	**--**	**5685**	**14666**
		НР - 72%; СП - 8%			**315,81**	**--**	**7895**	**--**		**1087**	
10.1	009-0124	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	4,6425	1701,00		7897				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем**	**$м^3$ изоляции**	**3,3**	**8282,63**	--	**27333**	--	--	**20773**	**51954**
		НР - 76%; СП - 8%			**8282,63**	--	**27333**	--		**3848**	
11.1	003-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	11,89419	2298,00		27333				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**83856**	--	--	**70107**	**166071**
							83856	--	--	**12316**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**83856**				
	Всего заработная плата		тенге					**83856**			
		Накладные расходы	тенге				**70107**				
		Сметная прибыль	тенге				**12316**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**166279**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**41**
		Сметная заработная плата	тенге					**83856**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**166279**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**41**
		Сметная заработная плата	тенге					**83856**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**166071**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**83856**				
		- Накладные расходы	тенге							**70107**	
		- Сметная прибыль	тенге							**12316**	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									**166 071**
		НДС 12%									**19 929**
		ИТОГО С ндс 12%									**186 000**

Принял:
Генподрядчик: ТОО "L.M. Electric"

Директор **Леонов И.В.**

Сдал:
Субподрядчик: ТОО "ISMIR COMPANY"

Директор **Жукеева К.Ж.**