ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер	ESF-070140008398-20191031-42302994	1.1.	Номер учетной системы	00000000018
2.	Дата выписки 31.10.2019	2.1 Дата выписки на бумажном носителе	3.	Дата совершения оборота	31.10.2019
4.	Исправленный [ ]	4.1 Дата выписки	5.	Дополнительный [ ]	5.1 Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3 Регистрационный номер	5.2	Номер учетной системы	5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 070140008398 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик — 7.1 Доля участия

Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЬТАИР-ПВ"

8. Адрес места нахождения

г.Павлодар,Товарная , 25 А

9. Свидетельство плательщика НДС

9.1. серия 45001 — 9.2. номер 0003305

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

A	[ ]	Комитент	B	[ ]	Комиссионер
C	[ ]	Экспедитор	D	[ ]	Лизингодатель
E	[ ]	Участник СРП	10.1. количество		
F	[ ]	Участник договора о совместной деятельности			
G	[ ]	Экспортер	H	[ ]	Международный перевозчик
I	[ ]	Доверитель			

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ628560000000379117
14.	БИК KCJBKZKX	15.	Наименование банка ПФ АО " Банк Центр Кредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 990940001133 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель — 17.1 Доля участия

ТОО фирма " Ай- Су Мелиорация"

18. Адрес места нахождения

г Павлодар ,Промышленная зона Центральная, дом 1319

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20 09 2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	[ ]	Комитент	B	[ ]	Комиссионер
C	[ ]	Лизингополучатель	20.1 количество		
D	[ ]	Участник договора совместной деятельности			
E	[ ]	Государственное учреждение	F	[ ]	Нерезидент
G	[ ]	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	[ ]	Доверитель	I	[ ]	Розничная реализация
			J	[ ]	Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель		26.	Грузополучатель	
25.1	ИИН/БИН	070140008398	26.1	ИИН/БИН	990940001133
25.2	Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЬТАИР-ПВ"	26.2	Наименование	ТОО фирма " Ай- Су Мелиорация"
25.3	Адрес отправки	г.Павлодар,Товарная , 25 А	26.3	Адрес доставки	г Павлодар ,Промышленная зона Центральная, дом 1319
			26.4	Код страны	KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20 09 2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер договор подряда № 05/07-19 от 19 августа 2019 г

27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 19.08.2019

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки [ ] (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20 09 2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 17

32.2 дата 31.10.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.

33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Выполненные работы по строительству водопровода в селе Кожамжар Актогайского района Павлодарской обл			услуга	1	8 104 575	8 104 575	0	0	8 104 575	12%	972 549	9 077 124			1	
				Всего по счету				8 104 575			8 104 575		972 549	9 077 124				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой

5uKzohuM2AcvAX4IKZuwHaJy72OBeNcpUEbI45vCYJT0Kzf3VrvghZyOw2Z6HJ/
BUrtDm6JMhLqP4W7EaB7XQ==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ

Никоноров Юрий Викторович

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО фирма " Ай- Су Мелиорация",г Павлодар ,Промышленная зона Центральная. дом 1319** | **990940001133**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЬТАИР-ПВ",г.Павлодар,Товарная , 25 А , тел.: 659275 659242** | **070140008398**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор подряда № 05/07-19 от 19 августа 2019 г

Номер документа	Дата составления
17	31.10.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполненные работы по строительству водопровода в селе Кожамжар Актогайского района Павлодарской обл			услуга	1	9 077 124,00	9 077 124,00
				Итого	1	x	9 077 124,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Никоноров Ю В

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.10.2019

Заказчик: ТОО фирмв "Ай-Су Мелиорация"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Альтаир-ПВ"

Наименование стройки: Строительство водопровода в селе Кожамжар Актогайского района Павлодарской области

Акт №1
приемки выполненных работ от 28 октября 2019г

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(локальная смета 4-1-1)									
		ЛЭП-10 кВ									
		0.1 Опора А10-1 (2 шт)									
1	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	2	12689,5	6431	25379	12862	1239	13682	42186
					5639	2912	11278	5824	–	3125	
2	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	4	38098		152392		152392		164583
3	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 % К=2,000;	шт.	4	2110,25	1204	8441	4816	–	4313	13774
					906,25	441,5	3625	1766	–	1020	

4 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) К=2,000;	м3	0,2	34762	6952	6952	7508
5 2900-0001-0002(пл)пл	Траверса ТМ6 К=2,000;	шт	2	15000	30000	30000	32400
6 2900-0001-0002(пл)пл	Хомут Х1 К=2,000;	шт	2	982	1964	1964	2121
7 2900-0001-0002(пл)пл	Накладка ОГ2 К=2,000;	шт	4	1969	7876	7876	8506
8 2900-0001-0002(пл)пл	Накладка ОГ5 К=2,000;	шт	2	1272	2544	2544	2748
9 2900-0001-0002(пл)пл	Болт Б5 К=2,000;	шт	4	643	2572	2572	2778
10 2900-0001-0002(пл)пл	Кронштейн У1 К=2,000;	шт	2	4969	9938	9938	10733
11 2900-0001-0002(пл)пл	Стяжка Г1 К=2,000;	шт	4	4835	19340	19340	20887
12 2900-0001-0009(пл)пл	Проводник ЗП1 К=2,000;	м	2,8	871	2439	2439	2634
13 2404-0102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93 К=2,000;	шт.	6	1932	11592	11592	12519
14 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 К=2,000;	шт.	6	59	354	354	382
15 2900-0000-0000(пл)ПЛ	Крепление провода СШ-2 К=2,000;	шт	2	256	512	512	553

16	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	4	548		2192	2192		2367
17	2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	12	184		2208	2208		2385
18	2404-0106-0104	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93 К=2,000;	шт.	12	2127		25524	25524		27566
19	2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	6	1562		9372	9372		10122
20	2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	6	1047		6282	6282		6785
21	2404-0201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	6	536		3216	3216		3473
0.2 Опора П10-1 (2 шт)								–	257	
22	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	2	6287	2782	12574	5564	1239	6632	20742
					2885,5	1259,5	5771	2519	–	1536	
23	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	38098		76196	76196		82292
24	2900-0001-0002(пл)пл	Траверса ТМ1	шт	1	9821		9821	9821		10607
25	2900-0001-0002(пл)пл	Хомут Х1	шт	2	982		1964	1964		2121

26	2404-0102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт.	6	1932		11592		11592		12519
27	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6	59		354		354		382
28	2900-0000-0000(пл)ПЛ	Крепление провода СШ-2	шт	6	256		1536		1536		1659
29	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	548		1096		1096		1184
	0.3 КР-1 (1 шт)								–	88	
30	1308-0205-0401	Кронштейн "Переход". Монтаж на опоре НР = 72 %	шт.	1	1511	240	1511	240	66	924	2630
					1205	79	1205	79	–	195	
31	2900-0001-0002(пл)пл	Кронштейн РА1	шт	1	9043		9043		9043		9766
32	2900-0001-0002(пл)пл	Кронштейн РА2	шт	1	2267		2267		2267		2448
33	2900-0001-0002(пл)пл	Кронштейн РА3	шт	2	6682		13364		13364		14433
34	2900-0003-0004(пл)пл	Кронштейн РА 4	шт	1	1194		1194		1194		1290
35	2900-0003-0104(пл)пл	Кронштейн Р5	шт	1	1127		1127		1127		1217
36	2900-0001-0002(пл)пл	Хомут Х7	шт	3	782		2346		2346		2534
37	2900-0001-0002(пл)пл	Хомут Х8	шт	1	836		836		836		903
38	2900-0003-0004(пл)пл	Проводник ЗП1	м	4,5	871		3920		3920		4234

39	2404-0102-0224	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	4	1725	6900	6900			7452
40	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	59	236	236			255
41	2900-0000-0000(пл)ПЛ	Крепление провода СШ-2	шт	1	256	256	256			276
42	2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	184	552	552			596
43	2404-0206-0713	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-400Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1835	11010	11010			11891
44	2113-0201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,0019	370009	703	703			759
45	1133-0204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,1385	144050,54	85870,04	19951	11893	499	8777	31026
					54577,62	24635,38	7559	3412	–	2298	
46	2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 к=0,009	т	0,084	903826		75921		75921		81995
47	1308-0103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	3058	620	3058	620	270	1701	5140

					2168	194	2168	194	–	381	
48	1308-0103-0601	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	5565	185	5565	185	1044	3160	9423
					4336	53	4336	53	–	698	
49	5108-0301-1103(об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с ПРНЗ-10	шт.	1	48793		48793		–		48793
	0.4 УОП на существующей опоре (1 шт)								48793	–	
50	2900-0001-0002(пл)пл	Траверса ТМ2	шт	1	6696		6696		6696		7232
51	2900-0001-0002(пл)пл	Хомут Х1	шт	1	982		982		982		1061
52	2900-0000-0000(пл)	Проводник ЗП1	м	0,6	871		523		523		565
53	2404-0102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт.	3	1932		5796		5796		6260
54	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	59		177		177		191
55	2900-0000-0000(пл)ПЛ	Крепление провода СШ-2	шт	2	256		512		512		553
56	2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	184		1104		1104		1192
	0.5 Заземление								–	88	
57	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	2742,67	153	8228	459	5564	1668	10688
					735	37	2205	111	–	792	

58 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0142	190378	2703		2703			2919
							–		216	
	Итого				**776 238**					
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				38 147					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				36 639					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				13 958					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				557 917					
	- оборудование, тенге				48 793					
	Накладные расходы, тенге				40 857					
	Сметная прибыль (8 %), тенге				53 885					
	Всего				**776 238**					

(локальная смета 4-1-2)

Комплектная трансформаторная подстанция

0.1 Общестроительные работы

1 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,29	1348,84	–	1740	–	–	1253	3232
				1348,84	–	1740	–	–	239	
2 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	3090	1647	6180	3294	1051	3526	10482
				917,5	576,5	1835	1153	–	776	
3 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=2,000;	м3	1,086	16774		18217		18217		19674

4 1111-0101-0102										
	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	18,75	207,95	27,68	3899	519	2261	1219	5527
				59,68	9,49	1119	178	–	409	
5 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,364	5013,74	1453,3	1825	529	1039	444	2451
				706,04	604,4	257	220	–	182	
6 2101-0201-0303	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 К=1,250;	м3	0,455	2162		984		984		1063
								–	79	
0.2 Монтажные работы										
7 1308-0101-2501										
	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	1	70712	37603	70712	37603	3841	29934	108698
				29268	12307	29268	12307	–	8052	
8 5804-3001-0100(пл)(об)пл	КТПН-100/10-0,4 кВ У1, ВВ/КВ тупиковошо типа, с УВН, с выкл.нагрузки ВНА-10/630 производства АО "КТЗ", с РЛНД, с РВО, со счетчиком Меркурий 234 ART с GSM, скомплектующими производства " Alageum Electric", с трансформатором ТМ-100/10-0,4 в комплекте	комплект	1	2146104		2146104		–		2146104
9 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	15	569,87	22,67	8548	340	6003	1650	11014
				147	5,8	2205	87	–	816	

10 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0188	265756		4996		4996		5396
11 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 40х40х4мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	8033	180,25	32132	721	27631	2866	37798
				945	50	3780	200	–	2800	
12 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,029	227869		6608		6608		7137
13 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	3,15	1348,89	–	4249	–	–	3059	7893
				1348,89	–	4249	–	–	585	

Итого	**2 366 469**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	44 453
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	43 006
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 145
- материалы, изделия и конструкции, тенге	72 631
- оборудование, тенге	2 146 104
Накладные расходы, тенге	43 951
Сметная прибыль (8 %), тенге	16 324
Всего	**2 366 469**

(локальная смета 4-1-3)

Дизель генераторная установка

0.1 Общестроительные работы

1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,93	1349,22	–	2604	–	–	1875	4837
					1349,22	–	2604	–	–	358	
2	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,364	5013,74	1453,3	1825	529	1039	444	2451
					706,04	604,4	257	220	–	182	
3	2101-0201-0303	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 К=1,250;	м3	0,455	2162		984		984		1063
4	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	3090	1647	6180	3294	1051	3526	10482
					917,5	576,5	1835	1153	–	776	
5	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,358	16774		22779		22779		24601

0.2 Монтажные работы

									–	1822	
6	1308-0301-0208	Машина электрическая переменного или постоянного тока, фланцевая с горизонтальным или вертикальным валом, поступающая в собранном виде, масса до 1,2 т. Установка НР = 72 %	шт.	1	51848	25597	51848	25597	2605	23572	81454
					23646	9093	23646	9093	–	6034	

7 5804-3001-0100(пл)(об)ПЛ	Дизельная электростанция Grand Power GST-94, резервная мощность 94 кВА (75 кВт), основная мощность 85 кВА (68 кВт),400 В,50 Гц, с АВР, взаводском шумозащитном евро-кожухе, зарядное устройство, топливный бак, глушитель шума, подогреватель электрический ОЖ, комплект АКБ	комплект	1	4762857		4762857		–		4762857
8 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	15,6	569,87	22,69	8890	354	6243	1716	11454
				146,99	5,77	2293	90	–	848	
9 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0196	265756		5209		5209		5626
10 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 40х40х4 мм L=3м. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	8033	180,25	32132	721	27631	2866	37798
				945	50	3780	200	–	2800	
11 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,029	227869		6608		6608		7137
12 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	3,276	1348,9	–	4419	–	–	3182	8209

				1348,9	–	4419	–	–	608	
13	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	3,276	640,72	–	2099	–	–	1511	3899
					640,72	–	2099	–	–	289	

Итого	**4 961 868**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	40 933
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	30 495
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 756
- материалы, изделия и конструкции, тенге	74 149
- оборудование, тенге	4 762 857
Накладные расходы, тенге	38 692
Сметная прибыль (8 %), тенге	14 742
Всего	**4 961 868**
Всего по сметам 4-1-1, 4-2-1 и 4-3-1	8 104 575
НДС (12 %)	972 549
Итого по акту	**9 077 124**

Заказчик:

Директор ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация" _____ **Левченко В.И.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Альтаир-ПВ" _____ **Никоноров Ю.В.**