Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Караганды»

Подрядчик: ТОО «Atlant Building KZ»

Договор: № 73 от 22.08.2017 г; доп. соглашение № 1 от 25.10.2017г.; доп. соглашение № 2 от 21.05.2018 г.

Наименование стройки – Строительство высотных жилых домов типа «Трилистник». Дом № 5. г. Караганда, мкр. «Панель Центр»

Наименование объекта - Строительство высотных жилых домов типа «Трилистник». Дом № 5. г. Караганда, мкр. «Панель Центр»

Акт № 6 от 20.06.2018г

приемки выполненных работ на сантехнические работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Водосток								
		Водосток ниже отм. 0,000								
1	С130904-988 Изм. и доп. вып. 26	Кран шаровый "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 25	2	1979,00	--	3958	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
2	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	16	1240,75	20,80	19852	333	2832	0,73	12
		м		130,50	7,79	2088	125	128	0,04	1
3	Е0116-2-3	Прокладка по стенам зданий и в каналах чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм	32	828,21	21,19	26503	678	8362	1,16	37
		м		196,20	7,94	6278	254	128	0,04	1
4	С130810-311 Изм. и доп. вып. 25	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	2	736,00	--	1472	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

5	С130809-12 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	660,00	--	1320	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	С123-020103-2709 Методические указания по переходу на сметно-нормативную базу 2015 года, пункт 7.6	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	2	794,01	--	1588	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**54693**	**1011**			**49**
			Тенге			**8366**	**379**			**2**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			54693				
	Материалы -		Тенге			36977				
	Всего заработная плата -		Тенге				8745			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8338				
		Накладные расходы -	Тенге			11194				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1679			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3953				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			69840				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			69840				
		Стоимость с оборудованием				69840				
		Стоимость оборудования				0				
		Стоимость без оборудования				69840				
		Стоимость с оборудованием	**Тенге**			**69840**				
		Стоимость оборудования	**Тенге**			**0**				
		Стоимость без оборудования	**Тенге**			**69840**				
		Временные здания и сооружения 0,9%	**Тенге**			**629**				
		Итого:	**Тенге**			**70469**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,04%	**Тенге**			**1438**				
		Итого:				**71906**				
		Итого по пересчету в текущие цены 2018г к = 3,103226	**Тенге**			**223141**				
		Непредвиденные затраты 2%	**Тенге**			**4463**				
		Итого:	**Тенге**			**227604**				
		НДС 12%	**Тенге**			**27312**				
		Итого:	**Тенге**			**254916**				
		Ценовая скидка 0,01%	**Тенге**			**25**				
		Понижающий коэффициент 24,4560059%	**Тенге**			**62342**				

		Итого к оплате с учетом скидки	Тенге			192548				
		В т.ч. НДС	Тенге			20630				

Гл. специалист сектора технического надзора в строительстве ГУ "Отдел строительства города Караганды" _____ **Абжанов Н.**

Эксперт технического надзора ТОО "Broad Mark Construction" _____ **Разводовский Е.В.**

Директор ТОО «Atlant Building KZ» _____ **Кобыльский Э.И.**