Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"24" 10 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «АП-ИМПЭКС», г. Астана, ул. Алматы, дом 7, офис 402, БЦ «SEVEN»
(наименование организации, юридический адрес)
в лице Директора **Искандарова Ватихжана Турсунахуновича**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

объекту: **«Реконструкция участка тепломагистрали № 2 по адресу: Карагандинская область, город Темиртау, от ТП-03 до 1-го павильона (пересечение улицы Ушинского и улицы Караганды)»**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Темиртау"** в лице руководителя **Уахитова А.К.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии))
удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектной – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «КОРПОРАЦИЯ QR» Лицензия №23022830, ТОО «Акмолатранстехмонтаж» Лицензия №15009476, ТОО «Dezi Construction» Лицензия №23023250, ТОО «Dezi Development» Лицензия №22017726, ТОО «QR Engineering» Лицензия №23023027, ТОО «СК MEGARON» Лицензия №14019036, ТОО «ELEMENTBUILD», Лицензия № 22010202, ТОО «ASIA-BUILD», Лицензия № 14012161, ТОО «Промстрой-XXI» Лицензия №17021950**
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "САНТЕХЭНЕРГОПРОЕКТ" № 10-21**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а): **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Темиртау", приказ № 10-21 от 18.06.2022 г.**
(наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность тепломагистрали	м	**1936 п.м.**	второй	**1936 п.м.**	второй

Тепломагистраль имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	Бытовые помещения на 10 человек, Контора прораба, Уборная на 2 места, столовая на 36 посадочных мест, душевая с гардеробной на 8 человек, склад отапливаемый	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Объемы работ выполнены на площадке строительства: демонтажные работы, земляные работы, монтаж труб (протяженность одной тепловой сети надземная – 1936 п.м.) из них трубы э/сварная теплоизолиров. СТ820х9 - 1908 п.м., Ø325х9,0-28 п.м.

Монтаж задвижек DN 800 – 2 шт, DN 600 – 6 шт, DN 300 – 14шт., DN 200 – 2 шт, DN 80 – 2 шт, DN 50 – 22 шт, DN 40 – 2 шт

Монтаж неподвижных опор 820 - ТС-669.00.12 с. 5.903-13 ,в.7-95 – 48 шт., 820 - ТС-664.00.04 с. 5.903-13 ,в.7-95 – 6 шт

Монтаж опор скользящих Ø820 – 298 шт

Монтаж компенсатора П-образного из труб Ø820х9.0 – 22 шт.

Монтаж отвод стальных теплоизолир 90° Ø 820х10.0 – 48 шт, 94° Ø 820х10.0 – 2 шт, 110° Ø 820х10.0 – 2 шт, 90° Ø 830х8,0 – 8 шт, 90° Ø 325х7.0 – 19 шт

Монтаж фасонных частей и арматуры, подготовка основания, транспортировку и раскладку пред изолированных труб и их элементов, сварка пред изолированных труб и их элементов, арматуры, с 100% контролем качества сварного шва неразрушающим методом, устройство узлов ответвлений, воздушников и дренажа, монтаж муфт.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **ноябрь 2022 г.;**

(месяц, год)

окончание работ: **июль 2024 г.**;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8 мес.**

фактически, месяц: **21 мес.**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 99,99 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее теплоснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)
Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция участка тепломагистрали № 2 по адресу: Карагандинская область, город Темиртау, от ТП-03 до 1-го павильона (пересечение улицы Ушинского и улицы Караганды)»**
(наименование объекта (комплекса))
готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «АП-ИМПЭКС» Искандаров В.Т.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан