Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО "Синдикат групп"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Авангард Строй НС**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско акушерского пункта на 15 посещений в смену в станции Корагаты Т.Рыскуловского района Жамбылской области. (с наружными инженерными сетями) Корректировка**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№08А** от **01.11.2024г.**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2024** (месяц, год) на **работы**

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел : АС										
1	1	**6103-0101-0210** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного,ширина поверху более 1 м**	$м^3$	66,09	22 133,0	3 834,0	1 462 770,0	253 389,0	385 900,0		1 462 770,0	
						12 460,0	740,0	823 481,0	48 907,0				
2	2	**212-101-2004** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6**	$м^3$	67,08135	25 115,0		1 684 748,0		1 684 748,0		1 684 748,0	
3	3	**214-210-0301** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм**	т	0,03026	345 458,0		10 454,0		10 454,0		10 454,0	
4	4	**6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**	$м^2$ поверхности	71,28	4 675,0	39,0	333 234,0	2 780,0	250 050,0		333 234,0	
						1 128,0	5,0	80 404,0	356,0				

5	5	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты щебеночное 100мм	$м^3$	0,09	15 315,0 3 528,0	4 864,0 1 495,0	1 378,0 318,0	438,0 135,0	623,0		1 378,0	
6	6	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	$м^3$	0,46	53 552,0 18 739,0	4 581,0 934,0	24 634,0 8 620,0	2 108,0 430,0	13 907,0		24 634,0	
7	7	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,053	334 041,0		17 704,0		17 704,0		17 704,0	
8	8	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0,0191	987 758,0 984 092,0	3 666,0 1 142,0	18 866,0 18 796,0	70,0 22,0			18 866,0	
9	9	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 3 до 16 мм	т	0,00754	443 377,0		3 343,0		3 343,0		3 343,0	
10	10	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00096	338 928,0		325,0		325,0		325,0	
11	11	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0106	348 644,0		3 696,0		3 696,0		3 696,0	
12	12	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические.Установка	т металлических изделий	0,0369	1 397 495,0 202 715,0	23 999,0 6 699,0	51 568,0 7 480,0	885,0 247,0	43 203,0		51 568,0	
			Итого по разделу : АС					3 854 941 979 294	275 581 53 302	2 600 068 0	0 0	3 854 941	

		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%							239 006	
			Итого							4 093 947	
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%							**204 697**	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты-2%							81 879	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ							**4 380 524**	
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	**2024 год - 100 %, К=1,075**							**4 709 063**	
			Понижающий коэффициент 98% К=0,98							**4 614 882**	
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %							553 785	
			Всего по сметному расчету							**5 168 667**	

Сдал (Субподрядчик)
ТОО «Авангард Строй НС»

Жунисов Б.

Принял (Генподрядчик)
ТОО «Синдикат групп»

Серикбаев Р.