Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«28» 09 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Оливия» г.Караганда. ул.Ермекова 58/3

наименование организации, юридический адрес

в лице Нефедова Владимира Николаевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Строительство школы на 1200 мест, инженерных сетей и благоустройства, г.Караганда,район им.Казыбек би, ул.Муканова, уч.21/5

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел строительства города Караганды», в лице руководителя Байділда Жұмаш Жұмағалиұлы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно– монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно– сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Atlant Building KZ»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Караганда Строй Проект» 111-17-01, ТОО «АРХИКОН» 100818-1А-АР

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел строительства г.Караганды», 14.12.2017 г., 28.12.2018 г.

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Здание школы	м2	17462,21		17462,21	
Водопроводные сети	м	195,70		195,70	
Канализационные сети	м	689,2		689,2	
Тепловые сети	м	321,5		321,5	
Сети электроснабжения, КЛ 0,4кВ	км	2,34		2,34	
Благоустройство	м2	23 733		23 733	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Здание школы на 1200 мест- индивидуальное ,2-3 этажное, с подвалом и чердаком. Источником теплоснабжения является ТЭЦ с параметрами теплоносителя - 120-70оС. Согласно техническим условиям, теплотрасса диаметром труб 2Ду150 мм, на участке от существующей теплотрассы до школы. Водоснабжение здания от наружных водопроводных сетей. Ввод водопровода предусмотрен в блок «В» из полиэтиленовых труб. Проектируемый водопровод подключается к существующим водопроводным сетям диаметром 300 мм с установкой колодца в микрорайоне № 30. Система водоснабжения обеспечивает хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды потребителя. Сброс стоков хозяйственно-бытовой канализации выполняется в существующий колодец канализации на канализационной сети диаметром 400 мм по улице Гапеева. Электроснабжение от РУ-0,4кВ фидера 2 и 16 ТП-10/0,4кВ №2079 предусмотрено двумя взаиморезервируемыми линиями, выполненными кабелем марки ВБбШв -1 расчетного сечения, проложенным в земле (траншее) на глубине 0,7м от планировочной отметки земли. Прокладка кабеля в земле (траншее) и пересечения с инженерными коммуникациями выполняются по типовой серии А5-92. При пересечении с автомобильной дорогой кабель проложен в жестких ПНД/ПНД трубах диаметром 110 мм на глубине 1,0 м от поверхности земли. На территории выделены зоны: зона застройки (школа), физкультурно-спортивная зона, зона отдыха, учебно- опытная зона, хозяйственная зона. Территория школы полностью огорожена. В физкультурно-спортивной зоне предусмотрено легкоатлетическое спортивное ядро с круговой беговой дорожкой, длиной 333 м, волейбольная, баскетбольная и теннисная площадки, комбинированная площадка для различных спортивных игр, метания мяча и прыжков.

За относительную отм. 0,000 принята отметка чистого пола 1-го этажа жилых блоков, которая соответствует абсолютной отметке 530,35м по генплану. В конструктивном решении здания принята каркасно - связевая система, где основные несущие конструкции образуются системой колонн, горизонтальных дисков-перекрытий и вертикальных диафрагм жесткости. Все конструктивные решения приняты согласно расчета. Каркас из монолитного железобетона класса В25:- колонны ж.б. монолитные квадратные сеч. 400Х400, 400х500, 500Х500;- стены ж.б. монолитные толщиной 200мм;- плиты перекрытия и покрытия ж.б. монолитные толщиной 200мм. Монтаж и приемку сборных железобетонных конструкций и выполнение работ по устройству монолитных конструкций производить в соответствии с рабочими чертежами, проектом производства работ, СНиП РК 5.03-37-2005 "Несущие и ограждающие конструкции", СП РК 1.03-16 -2012"Охрана труда и техника безопасности в строительстве" Наружные стены чердака - толщиной 250 мм из керамического полноте-лого кирпича по ГОСТ 530- 2012 с облицовкой алюминиевым профилем "Ла-мель" по металлическому каркасу. Перегородки - кирпич керамический полнотелый по ГОСТ 530-2012 тол-щиной 120мм газобетонные блоки по ГОСТ 31360-2007толщиной250 мм. Лестницы - сборные железобетонные ступени по ГОСТ 8717.0-84 по ме-таллическим косоурам. Крыша - чердачная вентилируемая с наружным организованным водостоком.

Кровля в блоке А – рулонная малоуклонная в сторону водосточных во-ронок по монолитной железобетонной плите. Кровля в блоках Б,В, Д- оцинкованная металлическая сталь с полимерным покрытием по деревянному настилу. Крыша в блоке Г- односкатная с наружным организованным водостоком.

Покрытие из трехслойных кровельных сэндвич-панелей, толщиной 200 мм по металлическим конструкциям.

Крыша в блоке Е - двускатная с наружным организованным водостоком.

Покрытие из трехслойных кровельных сэндвич-панелей, толщиной 200 мм по металлическим конструкциям.

Утеплитель чердачного перекрытия - теплоизоляционные плиты П-175 γ=175 кг/м³ толщиной 220 и 230 мм.

Полы - линолеум ПВХ коммерческий, керамическая плитка, бетонные Двери - ПВХ-профиль, деревянные по ГОСТ 6629-88, противопожарные по

серии 1. 236-5 в 3и противопожарные стальные по ГОСТ 31173-2003.

Окна - ПВХ-профиль с двухкамерным, однокамерным стеклопакетом, одинарным остеклением

Витражи наружные в блоках А,Б,В,Г,Д - витраж из алюминиевых перепле-тов с однокамерным стеклопакетом.

Цоколь - облицовка сплиттерной плиткой.

Входы в подвал, приямки - облицовка сплитерной плиткой.

Внутренняя отделка - см. "Ведомость отделки помещений."

Гидроизоляция стен в блоке А – из 2-х слоев гидроизола из битумной ма-стике на цементно-песчанной стяжке толщиной 30 мм.

Гидроизоляция стен - в блоках Б, В, Г, Д, цементно-песчаный раствор со-става 1:2 толщиной 20мм на отм. -0,400;

Отмостка - асфальтовая по щебеночному основанию шириной 1000мм (ас-фальт-30мм, щебень-100мм)

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ Декабрь 2017г.

месяц, год

окончание работ сентябрь 2020г

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: _____

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 33 мес.

фактически, месяц: 34 мес.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов

10 Исполнительная геодезическая сьемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии)

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «Караганда Су»

Зам. ген. директора по производству Асуплбаев Л.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

ТОО «КАРАГАНДЫ СУ»
ИИК KZ649140122003K2002JB БИК SABRKZKA
ДБ АО «Сбербанк» БИН 040640005089
г. Караганда, ул. Привокзальная, 5 Тел.. 56-19-14

ТОО «Караганды Жарык»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

ТОО «Теплотранзит Караганда»
Начальник ОБН Молжигитов Ч.Р. акт

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

ТОО «Казахтелеком»
Лямин И.Ю Директор Карагандинского ТУПС

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)

13 Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты
населения_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект _____
_____
_____готовым к приемке в эксплуатацию
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____
_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.