Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"

Подрядчик/ Суб. подрядчик: ТОО "Qazyna Stroy Servis"

Наименование стройки - Строительство уличного освещения в ауле Тущыкудык Исатайского айона, Атырауской области

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за январь месяц 2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Наружные сети электроснабжения. Локальная смета №04-01									
		Сети ВЛИ-0,4кВ									
		Кабельно-проводниковая продукция									
1	1133-0204-0103	**Провода ВЛ10 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**1.2**	**198,348.71**	**58,237.33**	**496**	**146**	**98**	**248**	**964800**
		НР - 80%; СП - 8%			**100,681.38**	**23,516.76**	**252**	**59**		**60**	
2	243-701-0702	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	**км**	**1.2**	**224,638**	**–**	**562**	**–**	**562**	**–**	**728400**
		СП - 8%			--	–	--	–		**45**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**1058**	**146**	**660**	**248**	**1693200**
							252	**59**	--	**105**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**1058**				
	Материалы		тенге				**99**				
	Всего заработная плата		тенге					**311**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**562**				
		Накладные расходы	тенге				**248**				
		Сметная прибыль	тенге				**105**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**1411**				
		Сметная заработная плата	тенге					**311**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**1411**				
		Сметная заработная плата	тенге					**311**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**1693200**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**24642**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**10574**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**3636**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**4742**		
		- Накладные расходы	тенге							**24906**	
		- Сметная прибыль	тенге							**5188**	
		Всего прямые затраты									**1,693,200.00**
		Временные здания и сооружения 1,3%									**22,011.60**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с веременными зданиями и сооружениями									1,715,211.60
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%									5,317.16
		Итого с условиями температурной зоны									1,720,528.76
		Непредвиденные работы и затраты-2%									34,410.58
		Итого с непредвиденными затратами									1,754,939.33
		Стоимость строительства									1,754,939.33

Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "Сункар Курылыс LTD"
_____ Санкибаев Б.М.

Сдал/субподрядчик
Директор
ТОО "Qazyna Stroy Servis"
_____ Елемес Ә.Е.