Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«25» декабря 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Актобе-Саулет», г.Актобе, ул.Бокенбай-батыра 22/1-161
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Ақмади А.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Кирпичный 9-этажный жилой дом №14 в микрорайоне №4 жилого массива «Нур-Актобе». Блоки А,Б,В,Г,Д.
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел строительства г.Актобе»
руководитель ГУ Алимбаев А.С.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «Новат», ТОО «Газ и К», ТОО «Жигер Актобе», ТОО «Цифрал СЦ», ТОО «АСК-7НС», ТОО «Ремстроймонтаж-2008»
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация)Прк «Актюбгражданпроект», рабочий проект №18724153
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)ГУ «Отдел строительства г.Актобе» 31.12.2024 г. №03-8/479
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	20701	
Число этажей	этаж	9	
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	99863,2	
В том числе подземной части	$м^3$	9246,6	
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	270	17334,9	16672,5			
однокомнатных	52	2254,3	2167,1			
двухкомнатных	168	10719,8	10338,2			
трехкомнатных	50	4360,8	4167,2			

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:_

Фундаменты под стены ленточные.

Подвальная часть стен запроектирована - из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78*, укладываемых на растворе М75.

Наружные стены толщиной 690мм облегченной кладки с уширенным швом 60мм, заполненным эффективным утеплителем из пеноплекса.

Наружный слой кладки толщиной 120мм запроектирован из цветного силикатного кирпича М125 на растворе М75, F50.

Внутренний слой кладки толщиной 510мм принят из силикатного кирпича (ГОСТ 379-95) марки от 150 до 100; F25 на растворе марки от 100 до 25, в зависимости от этажа .
Перемычки и плиты перекрытий –сборные железобетонные
Лестницы– из сборных железобетонных ступеней по ГОСТ 8717.1-84 по металлическим косоурам из швеллера №20
Окна – металлопластиковые с тройным остеклением.

Двери внутренние – деревянные по серии 1.136-1.

Двери наружные тамбурные – металлические, входные в квартиры также металлические.

Над теплым чердаком устраивается рулонная кровля из 2-х слоев бикроста с внутренним водостоком.

Окна – пластиковые с двухкамерным стеклопакетом.
Двери – деревянные , металлические ;

_____;
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ___август 2016 г_____;
месяц, год
окончание работ ___декабрь 2017_____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ___13_____;
фактически, месяц: _____
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Кирпичный 9-этажный жилой дом №14 в микрорайоне №4 жилого массива «Нур-Актобе» . Блоки А,Б,В,Г,Д.**

_____ наименование объекта (комплекса

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Акмади А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫ
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
«Актобе-Саулет»
Товарищество с ограниченной ответствен-ностью
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АКТОБЕ