Наименование стройки - «РП «Строительство и дальнейшая эксплуатация многоквартирного жилого дома с пристроенным медицинским учреждением и нежилыми помещениями» по адресу: Карагандинская область, город Караганда, улица Муканова, участок 43Б». (Наружные сети водопровода и канализации) без сметной документации.»

Наименование объекта - «РП «Строительство и дальнейшая эксплуатация многоквартирного жилого дома с пристроенным медицинским учреждением и нежилыми помещениями» по адресу: Карагандинская область, город Караганда, улица Муканова, участок 43Б». (Наружные сети водопровода и канализации) без сметной документации.»

Генподрядчик: ТОО "ГИМАТС транс", БИН: 080640020872

Субподрядчик: ТОО "ISMIR COMPANY" БИН 100840010422

Акт приемки выполненных работ Форма 2 декабрь 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	**1101-0102-0412 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³**	**м³ грунта**	**1320**	**1,72**	--	**2270**	--	--	**1637**	**4224**
					1,72	--	**2270**	--		**317**	
		НР - 72%, СП - 8%									
1.1	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,452	1579,00		2293				
2	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м³ грунта**	**112,2**	**101,22**	--	**11357**	--	--	**8177**	**21097**
					101,22	--	**11357**	--		**1563**	
		НР - 72%, СП - 8%									
2.1	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	6,23832	1822,00		11366				
3	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	**1332,2**	--	--	--	--	--	--	--
4	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м³ уплотненного грунта**	**1332,2**	**5,15**	--	**6861**	--	--	**4942**	**12749**
					5,15	--	**6861**	--		**946**	
		НР - 72%, СП - 8%									
4.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	5,19558	1321,00		6863				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**20488**	--	--	**14756**	**38070**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							20488	--	--	2826	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				20488				
	Всего заработная плата		тенге					20488			
		Накладные расходы	тенге				14756				
		Сметная прибыль	тенге				2826				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				38070				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	тенге					20488			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				38070				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	тенге					20488			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопровод									
5	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**$м^3$ основания**	**56,4**	**63,69**	--	**3592**	--	--	**3556**	**7720**
		НР - 99%; СП - 8%			**63,69**	--	**3592**	--		**572**	
5.1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,07552	1731,00		3593				
6	**1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12**	**Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 180 мм. Укладка в траншеях**	**км трубопровода**	**0,715**	**16153,18**	--	**11550**	--	--	**11434**	**24823**
		НР - 99%; СП - 8%			**16153,18**	--	**11550**	--		**1839**	
6.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,476328	2109,00		11550				
7	**1122-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-), диаметр 110 мм. Укладка в траншеях**	**км трубопровода**	**0,32**	**2114,16**	--	**677**	--	--	**670**	**1454**
		НР - 99%; СП - 8%			**2114,16**	--	**677**	--		**108**	
7.1	004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,304736	2220,00		677				
8	**1122-0301-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Трубопроводы водопроводные стальные диаметром 500 мм. Укладка футляра**	**км трубопровода**	**0,044**	**76420,71**	--	**3363**	--	--	**3329**	**7227**
		НР - 99%; СП - 8%			**76420,71**	--	**3363**	--		**535**	
8.1	004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,360238	2472,00		3363				
9	**1122-0601-0611 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,044**	**11991,45**	--	**528**	--	--	**522**	**1134**
		НР - 99%; СП - 8%			**11991,45**	--	**528**	--		**84**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,225386	2341,00		528				
10	**1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**	**6**	**123,89**	--	**743**	--	--	**736**	**1597**
		НР - 99%, СП - 8%			**123,89**	--	**743**	--		**118**	
10.1	004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,3942	1887,00		744				
11	**1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Установка. Указатель пожарного гидранта**	**шт**	**12**	**46,97**	--	**564**	--	--	**609**	**1267**
		НР - 108%, СП - 8%			**46,97**	--	**564**	--		**94**	
11.1	005-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,2988	1887,00		564				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**21017**	--	--	**20856**	**45222**
							21017	--	--	**3350**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**21017**				
	Всего заработная плата		тенге					**21017**			
		Накладные расходы	тенге				**20856**				
		Сметная прибыль	тенге				**3350**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**45223**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**
		Сметная заработная плата	тенге					**21017**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**45223**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**
		Сметная заработная плата	тенге					**21017**			
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы									
12	**1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**12,2**	**1076,03**	--	**13128**	--	--	**12996**	**28214**
		НР - 99%, СП - 8%			**1076,03**	--	**13128**	--		**2090**	
12.1	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,11708	2146,00		13127				
13	**1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**2**	**63,42**	--	**127**	--	--	**126**	**273**
		НР - 99%, СП - 8%			**63,42**	--	**127**	--		**20**	
13.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,0634	1998,00		127				
14	**1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**8**	**154,44**	--	**1236**	--	--	**1223**	**2656**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			154,44	--	1236	--		197	
14.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,5856	2109,00		1235				
15	**1134-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кутр и Кэм=1,12**	**Колодцы. Установка люка на проезжей части**	**шт.**	**6**	**290,70**	--	**1744**	--	--	**1326**	**3315**
		НР - 76%; СП - 8%			**290,70**	--	**1744**	--		**246**	
15.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,8568	2035,00		1744				
16	**8707-0302-0107 УСН РК 8.02-03-2022 0**	**Стремянки. Стремянка для спуска в приямки**	**стремянка**	**1**	**55,62**	--	**56**	--	--	--	**60**
		СП - 8%			**55,62**	--	**56**	--		**4**	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	0,0233	2254,00		56				
16.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0634							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**16291**	--	--	**15671**	**34518**
							16291	--	--	**2557**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**16291**				
	Всего заработная плата		тенге					**16291**			
		Накладные расходы	тенге				**15671**				
		Сметная прибыль	тенге				**2557**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**34519**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**
		Сметная заработная плата	тенге					**16291**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				**34519**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**
		Сметная заработная плата	тенге					**16291**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**105357**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**57796**				
		- Накладные расходы	тенге							**51283**	
		- Сметная прибыль	тенге							**8733**	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	тенге								**105357**
		НДС 12%	тенге								**12643**
		ИТОГО С ндс 12%	тенге							-	**118000**

Принял:
Генподрядчик: ТОО "ГИМАТС транс"

Директор **Байбатыров К. Г.**

Сдал:
Субподрядчик: ТОО "ISMIR COMPANY"

Директор **Жукеева К.Ж.**