экз. Умирзак

Заказчик: ГУ Управления строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области

Подрядчик : ТОО "УМИРЗАК"

Договор № № 64 от 09 сентября 2016 года; Доп.Соглашение № 16 от 21.02.2017 года

Наименование строительства и ее адрес : Строительство школы №98 на 200 учащихся в ауле Майдаколь Казалинского района Кызылординской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат ~~за май~~ апрель месяц 2017 года

(тыс. тенге) форма 3

№ п/п	Наименование объекта	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		рыночная	базисная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	Строительство школы №98 на 200 учащихся в ауле Майдаколь Казалинского района Кызылординской области	425 760,410	155 937,000	374 640,000	313 812,988	130 618,876	206 590,103	85 989,325	20 108,807	8 369,920

ЗАКАЗЧИК :
Зам. руководителя
_____ **К. Бекенов**
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Руководитель отдела строительства
_____ **Б. Еркебаев**
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Гл.спец. отдела строительства
_____ **Ж.Файзуллаев**
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Директор _____ **Н.Аманбаев**
ТОО "SCS Инжиниринг"

Технадзор _____ **Т.Косбергенов**
ТОО "SCS Инжиниринг"

ПОДРЯДЧИК : _____ **Е. Дарихожаев**
Директор ТОО "УМИРЗАК"

Форма 2

Наименование стройки - Строительство школы N98 на 200 мест в ауле Майдаколь Казалинского района Кызылординской области

Наименование объекта - Строительство школы N98 на 200 мест в ауле Майдаколь Казалинского района Кызылординской области

АКТ № 8

выполненных работ за апрель 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы выше отм.0,00								
		РАЗДЕЛ 3.Лестницы								
85	Е0111-15-7	**Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий (проступи)**	20,202	127,03	9,83	2566	199	2954	0,69	14
		м2		115,20	3,69	2327	75	123	0,02	--
88	Е0109-29-1	**Монтаж стремянки СМ-1,ЛМ-1**	0,1088	13711,47	5475,87	1492	596	646	28,90	3
		т		5040,00	1552,87	548	169	90	5,46	1
89	С12021-267	**Стоимость стремянки**	0,1088	133700,00	--	14547	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0110-5-1	**Установка элементов каркаса из брусьев**	0,132	22541,72	316,57	2976	42	571	22,50	3
		м3		3487,50	119,25	460	16	120	0,58	--
91	Е0110-23-5	**Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2**	2	375,50	30,89	751	62	489	1,23	2
		м2		191,93	11,68	384	23	120	0,06	--
92	С12064-6	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П**	2	12300,00	--	24600	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
93	С11011-791	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение**	2	1380,00	--	2760	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			49691	898			23
			Тенге			3720	283			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			33653				
		Материалы -	Тенге			2819				
		Всего заработная плата -	Тенге				3285			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27360				
		Накладные расходы -	Тенге			4014				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				602			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2260				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39927				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				3887			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			16038				
	Материалы -		Тенге			348				
	Всего заработная плата -		Тенге				717			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14547				
		Накладные расходы -	Тенге			646				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				97			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1001				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			17685				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				814			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			57612				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				4701			
		РАЗДЕЛ 4.Проемы								
		Витражи								
		ВН-1,В-1,В2,В-3,ВВ-1								
123	**С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные**	**13,22**	**12700,00**	**--**	**167894**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
124	**С11011-815**	**Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни**	**4**	**844,00**	**--**	**3376**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
125	**С11011-916**	**Стекло закаленное, толщиной 6 мм**	**7,15**	**1210,00**	**--**	**8652**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
126	**Е0156-20-3**	**Укрепление витражей и дверных коробок с заполнением пенкой монтажной**	**--**	**200,41**	**0,99**	**--**	**--**	**--**	**1,16**	**--**
		коробка		**182,07**	**0,16**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**179922**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			179922				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			179922				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10795				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			190717				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			190717				
		РАЗДЕЛ 6.Полы								
		по серии 2.244-1 в.6								
		1-ый этаж								
		деталь 399 - 36,56/51,72 м2								
171	**Е0111-27-3**	**Устройство покрытий полов на цементном растворе из керамических плиток**	**52,968**	**1102,24**	**11,72**	**58383**	**621**	**11471**	**1,06**	**56**
		м2		**171,68**	**4,39**	**9094**	**233**	**123**	**0,02**	**1**
		деталь 375 - 134,18/150,05 м2								
182	**Е0111-27-3**	**Устройство покрытий полов на цементном растворе из керамических плиток**	**170,538**	**1102,24**	**11,72**	**187974**	**1999**	**36933**	**1,06**	**181**
		м2		**171,68**	**4,39**	**29278**	**749**	**123**	**0,02**	**4**
		2-ой этаж								
		деталь 345 - 26,14/14,08 м2								
221	**Е0111-27-3**	**Устройство покрытий полов на цементном растворе из керамических плиток**	**24,132**	**1102,24**	**11,72**	**26599**	**283**	**5226**	**1,06**	**26**
		м2		**171,68**	**4,39**	**4143**	**106**	**123**	**0,02**	**1**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**272957**	**2902**			**262**
			Тенге			**42514**	**1087**			**5**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			272957				
	Материалы -		Тенге			197784				
	Всего заработная плата -		Тенге				43602			
	Местные материалы -		Тенге			29756				
		Накладные расходы -	Тенге			53630				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8044			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19595				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			346182				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							295
		Сметная заработная плата -	Тенге				51646			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			346182				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							295
		Сметная заработная плата -	Тенге				51646			
		РАЗДЕЛ 7.Отделочные работы								
		Внутренняя отделка								
		Потолок								
244	**Е0115-151-2**	**Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная**	**1420,548**	**23,54**	**0,16**	**33435**	**227**	**23597**	**0,10**	**143**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		15,75	0,07	22374	99	105	--	--
245	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	90,31	17,43	0,12	1574	11	1307	0,09	8
		м2		13,73	0,05	1240	5	105	--	--
		Стены								
248	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	1174,634	293,18	4,07	344378	4775	168539	0,74	869
		м2		135,68	0,97	159374	1139	105	0,05	61
249	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	625,554	17,43	0,12	10902	75	9051	0,09	58
		м2		13,73	0,05	8589	31	105	--	--
251	Е0115-152-4	Окраска водными составами внутри помещений силикатная по штукатурке и кирпичу	3028,602	31,80	0,07	96310	212	66622	0,13	391
		м2		20,93	0,02	63389	61	105	--	--
253	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	73,6	613,44	6,33	45149	466	24354	1,79	132
		м2		312,75	2,39	23018	176	105	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			531748	5766			1601
			Тенге			277984	1511			62
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			531748				
	Материалы -		Тенге			79382				
	Всего заработная плата -		Тенге				279495			
	Местные материалы -		Тенге			168615				
		Накладные расходы -	Тенге			293470				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							147
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				44020			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49513				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			874731				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1810
		Сметная заработная плата -	Тенге				323515			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			874731				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1810
		Сметная заработная плата -	Тенге				323515			
		РАЗДЕЛ 8.Разные работы								
		Главный вход								
		ФМ-1-4шт								
258	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,288	2541,77	100,89	732	29	55	0,85	--
		м3		123,75	38,25	36	11	118	0,18	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
259	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,038016	40097,59	339,59	1524	13	7	0,58	--
		т		--	140,94	--	5	133	0,58	--
260	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	1,2	11098,15	112,36	13318	135	1341	6,34	8
		м3		1021,50	42,44	1226	51	105	0,21	--
261	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0104	68200,00	--	709	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
262	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,071	126994,77	680,89	9017	48	432	33,10	2
		1т		5535,00	256,50	393	18	105	1,26	--
263	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	10,08	245,44	3,82	2474	39	461	0,21	2
		м2		37,35	1,44	376	15	118	0,01	--
		Металлоконструкции								
264	Е0109-53-3	Монтаж металлоконструкций стоек, закрепляемых на фундаментах	0,474	16367,84	681,42	7758	323	6315	95,00	45
		т		14670,00	132,75	6954	63	90	0,65	--
265	Е0109-25-1	Монтаж прогонов и балок в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	1,05035	5030,50	2020,02	5284	2122	2623	14,10	15
		т		2272,50	502,43	2387	528	90	1,79	2
266	Е0109-23-1	Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,3327	11412,94	2642,46	3797	879	2619	50,10	17
		т		8032,50	714,33	2672	238	90	2,58	1
267	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,215	13864,97	4022,39	2981	865	1966	56,50	12
		т		9090,00	1071,86	1954	230	90	3,81	1
268	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,32232	172800,00	--	55697	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
269	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	1,791171	154400,00	--	276557	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Крыльцо								
284	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	21	2103,25	--	44168	--	12321	2,99	63
		м3		477,00	--	10017	--	123	--	--
285	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	2,4	9644,81	196,62	23148	472	873	1,79	4
		м3		272,25	74,27	653	178	105	0,36	1
286	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен	2,48	9733,87	86,60	24140	215	1362	3,06	8
		м3		490,50	32,72	1216	81	105	0,16	--
287	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,9532	131,00	--	649	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
288	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,028634	50800,00	--	1455	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Пандус главного входа								
304	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,71	2541,77	100,89	1805	72	136	0,85	1
		м3		123,75	38,25	88	27	118	0,18	--
305	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,09372	40097,59	339,59	3758	32	18	0,58	--
		т		--	140,94	--	13	133	0,58	--
306	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	6	2103,25	--	12620	--	3520	2,99	18
		м3		477,00	--	2862	--	123	--	--
307	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	3,55	9733,87	86,60	34555	307	1950	3,06	11
		м3		490,50	32,72	1741	116	105	0,16	1
308	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	1,04	9644,81	196,62	10031	204	378	1,79	2
		м3		272,25	74,27	283	77	105	0,36	--
309	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0082566	50800,00	--	419	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
310	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,65885	131,00	--	610	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Крыльца №2,3,4								
318	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	10,8	2103,25	--	22715	--	6336	2,99	32
		м3		477,00	--	5152	--	123	--	--
319	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	1,8	3049,80	--	5490	--	1051	3,10	6
		м3		474,75	--	855	--	123	--	--
320	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	1,33	2541,77	100,89	3381	134	254	0,85	1
		м3		123,75	38,25	165	51	118	0,18	--
321	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,17556	40097,59	339,59	7040	60	33	0,58	--
		т		--	140,94	--	25	133	0,58	--
322	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	5,1	9733,87	86,60	49643	442	2802	3,06	16
		м3		490,50	32,72	2502	167	105	0,16	1
323	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	3,25	9644,81	196,62	31346	639	1182	1,79	6
		м3		272,25	74,27	885	241	105	0,36	1
324	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,023868	50800,00	--	1212	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		звукоизоляция венкамеры								
Стены										
330	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,007437	91608,57	2434,57	681	18	342	170,00	1
		т		31950,00	920,25	238	7	140	4,49	--
331	Е0134-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	74,37	56,07	1,17	4170	87	4322	0,35	26
		м2		54,90	0,45	4083	33	105	--	--
332	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	3,7185	7634,00	--	28387	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
333	Е0134-58-3	Оклейка стеклотканью минераловатных плит в виде оболочки, толщина заполнителя 50 мм	74,37	586,55	0,39	43622	29	8534	0,68	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		109,13	0,16	8116	12	105	--	--
334	Е0134-66-2	Устройство экранирования помещений сеткой стальной из оцинкованной проволоки стен	74,37	852,07	1,57	63368	117	61670	4,47	332
		м2		789,75	--	58734	--	105	--	--
335	С11011-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2,5 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	74,37	647,00	--	48117	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
Потолки										
336	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0082903	88408,57	2434,57	733	20	382	170,00	1
		т		31950,00	920,25	265	8	140	4,49	--
337	Е0134-57-3	Заполнение каркасов потолков минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	41,87	58,77	1,17	2461	49	2552	0,36	15
		м2		57,60	0,45	2412	19	105	--	--
338	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	2,0935	7634,00	--	15982	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
339	Е0134-58-3	Оклейка стеклотканью минераловатных плит в виде оболочки, толщина заполнителя 50 мм	41,87	586,55	0,39	24559	16	4805	0,68	28
		м2		109,13	0,16	4569	7	105	--	--
340	Е0134-66-2	Устройство экранирования помещений сеткой стальной из оцинкованной проволоки стен	41,87	852,07	1,57	35676	66	34720	4,47	187
		м2		789,75	--	33067	--	105	--	--
341	С11011-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2,5 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	41,87	647,00	--	27090	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Утепление тамбуров и учебных классов								
342	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	172,081	164,72	50,15	28346	8630	19051	0,53	92
		м2		92,03	18,68	15837	3214	100	0,09	16
343	С11031-98 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 50	13,76648	3405,00	--	46875	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
344	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	172,081	133,23	1,19	22926	205	6911	0,22	38
		м2		37,80	0,45	6505	77	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
345	**Е0115-70-1**	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен**								
			172,081	**971,39**	**4,92**	**167158**	**847**	**35219**	**1,15**	**198**
		м2		**193,05**	**1,87**	**33220**	**322**	**105**	**0,01**	**2**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**1218181**	**17112**			**1237**
			Тенге			**209461**	**5835**			**27**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**866107**				
	Материалы -		Тенге			**214497**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**200270**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**170247**				
	Местные материалы -		Тенге			**272946**				
		Накладные расходы -	Тенге			**213023**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**107**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**31953**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**64748**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1143878**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1279**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**232223**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**352074**				
	Материалы -		Тенге			**1664**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**15026**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**332254**				
		Накладные расходы -	Тенге			**13523**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2029**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**21936**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**387533**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**99**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17055**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**1531411**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1378**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**249278**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**2252498**	**26679**			**3123**
			Тенге			**533679**	**8716**			**96**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1884386**				
	Материалы -		Тенге			**494482**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**526651**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**377528**				
	Местные материалы -		Тенге			**471318**				
		Накладные расходы -	Тенге			**564137**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**282**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**84621**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**146911**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2595434**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3405**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				611272			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			368112				
	Материалы -		Тенге			2012				
	Всего заработная плата -		Тенге				15743			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			346800				
		Накладные расходы -	Тенге			14169				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2125			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22937				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			405218				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							103
		Сметная заработная плата -	Тенге				17869			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3000652				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3509
		Сметная заработная плата -	Тенге				629141			
		Отопление								
		РАЗДЕЛ 1.Тепловой узел								
4	Е0116-15-3	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм**	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,60	5
		1шт		447,75	33,75	896	67	128	0,16	--
5	С130902-12	**Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм**	2	11800,00	--	23600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0118-16-4	**Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 108 мм**	2	25087,84	155,59	50176	311	1757	3,58	7
		1шт		627,75	58,50	1256	117	128	0,28	1
21	Е0118-15-2	**Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 159 мм**	2	9266,35	68,60	18533	137	3168	6,86	14
		1шт		1212,75	24,75	2426	49	128	0,13	--
22	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	5	21,80	0,05	109	--	26	0,03	--
		м2		5,81	0,02	29	--	90	--	--
23	Е0113-26-21	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	5	19,64	0,02	98	--	14	0,02	--
		м2		3,13	--	16	--	90	--	--
24	Е0126-3-15	**Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм**	12	610,24	11,17	7323	134	864	0,40	5
		м		67,73	4,28	813	51	100	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0126-23-6	**Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм**	12	150,76	9,01	1809	108	554	0,27	3
		м		42,75	3,38	513	41	100	0,02	--
26	С11011-939	**Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**	0,009	185900,00	--	1673	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**105105**	**871**			**34**
			Тенге			**5947**	**326**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11012**				
	Материалы -		Тенге			**7726**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1462**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1673**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1458**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**219**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**748**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**13218**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1681**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**94092**				
	Материалы -		Тенге			**65287**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4810**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**23600**				
		Накладные расходы -	Тенге			**6157**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**924**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6015**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**106265**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**30**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5734**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**119483**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7415**			
		РАЗДЕЛ 2.Система отопления №1 (Блок А)								
47	Е0118-17-7	**Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 273 мм**	2	6487,49	36,99	12975	74	536	1,11	2
		1шт		195,75	13,50	392	27	128	0,07	--
50	Е0115-172-4	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	246	148,40	0,07	36505	17	27902	0,65	159

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		108,00	0,02	26568	5	105	--	--
51	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4	21,80	0,05	87	--	21	0,03	--
		м2		5,81	0,02	23	--	90	--	--
52	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	4	19,64	0,02	79	--	11	0,02	--
		м2		3,13	--	13	--	90	--	--
53	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 60 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной до 60 мм	12	508,25	8,47	6099	102	699	0,33	4
		м		55,13	3,15	662	38	100	0,02	--
54	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	12	114,31	6,39	1372	77	389	0,19	2
		м		29,93	2,48	359	30	100	0,01	--
55	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,006	185900,00	--	1115	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
56	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	189,6	200,00	--	37920	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
57	С130810-47	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	2	2080,00	--	4160	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
58	С130810-48	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	2	2160,00	--	4320	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
60	СПрайс-лист	Терморегулятор радиаторный дм. 20 мм RA-2990 "Danfoss"	13	1009,15	--	13119	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	СПрайс-лист	Клапан для терморегулятора "Danfoss" RA-N	13	1164,40	--	15137	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			132889	270			168
			Тенге			28016	100			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			45257				
	Материалы -		Тенге			16322				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				27697			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1115				
		Накладные расходы -	Тенге			29022				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4353			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4457				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			78736				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							180
		Сметная заработная плата -	Тенге				32050			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			87631				
	Материалы -		Тенге			12510				
	Всего заработная плата -		Тенге				419			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			74656				
		Накладные расходы -	Тенге			536				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				80			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5290				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			93457				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				499			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			172193				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							183
		Сметная заработная плата -	Тенге				32549			
		РАЗДЕЛ 3.Система отопления №2 (Блок Б)								
77	**Е0115-172-4**	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**50**	**148,40**	**0,07**	**7420**	**4**	**5671**	**0,65**	**32**
		м2		**108,00**	**0,02**	**5400**	**1**	**105**	**--**	**--**
78	**Е0113-16-6**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**2,1**	**21,80**	**0,05**	**46**	**--**	**11**	**0,03**	**--**
		м2		**5,81**	**0,02**	**12**	**--**	**90**	**--**	**--**
79	**Е0113-26-21**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**2,1**	**19,64**	**0,02**	**41**	**--**	**6**	**0,02**	**--**
		м2		**3,13**	**--**	**7**	**--**	**90**	**--**	**--**
80	**Е0126-3-3**	**Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм**	**10**	**245,49**	**5,47**	**2455**	**55**	**430**	**0,24**	**2**
		м		**40,95**	**2,03**	**410**	**20**	**100**	**0,01**	**--**
81	**Е0126-23-1**	**Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм**	**10**	**114,31**	**6,39**	**1143**	**64**	**324**	**0,19**	**2**
		м		**29,93**	**2,48**	**299**	**25**	**100**	**0,01**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В / ТУ 6-11-145-80/	0,007	185900,00	--	1301	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
83	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	50,56	200,00	--	10112	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
84	С130810-47	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	0,21	2080,00	--	437	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
85	С130810-48	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	0,21	2160,00	--	454	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0118-17-5	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 159 мм	2	2947,49	36,99	5895	74	536	1,11	2
		1шт		195,75	13,50	392	27	128	0,07	--
88	СПрайс-лист	Терморегулятор радиаторный дм. 20 мм RA-2990 "Danfoss"	8	1009,15	--	8073	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	СПрайс-лист	Клапан для терморегулятора "Danfoss" RA-N	8	1164,40	--	9315	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			46692	196			39
			Тенге			6519	73			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12406				
	Материалы -		Тенге			4855				
	Всего заработная плата -		Тенге				6174			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1301				
		Накладные расходы -	Тенге			6442				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				966			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1131				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19979				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				7140			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			34286				
	Материалы -		Тенге			5430				
	Всего заработная плата -		Тенге				419			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			28391				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			536				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				80			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2089				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			36911				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				499			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			56890				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				7639			
		РАЗДЕЛ 4.Система отопления №3 (Спортзал)								
101	**Е0115-172-4**	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**32,15**	**148,40**	**0,07**	**4771**	**2**	**3646**	**0,65**	**21**
		м2		**108,00**	**0,02**	**3472**	**1**	**105**	**--**	**--**
102	**С130810-45**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**44,24**	**200,00**	**--**	**8848**	**--**	**--**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
103	**С130810-47**	**Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм**	**0,18**	**2080,00**	**--**	**374**	**--**	**--**	**--**	**--**
		100шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
104	**С130810-48**	**Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм**	**0,18**	**2160,00**	**--**	**389**	**--**	**--**	**--**	**--**
		100шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**14382**	**2**			**21**
			Тенге			**3472**	**1**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4771				
	Материалы -		Тенге			1296				
	Всего заработная плата -		Тенге				3473			
		Накладные расходы -	Тенге			3646				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				547			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			505				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8922				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				4020			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9611				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9611				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			577				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10188				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			19110				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				4020			
		РАЗДЕЛ 5.Теплоснабжение калориферов								
110	Е0118-21-3	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм**	1	6095,10	70,85	6095	71	233	0,91	1
		1фильтр		155,25	27,00	155	27	128	0,13	--
111	Е0116-15-1	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
112	2307-20155	**КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ С МЕХАНИЗМОМ ММС-14 25ч943нж ДУ25**	1	10695,00	--	10695	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
114	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	8	21,80	0,05	174	--	42	0,03	--
		м2		5,81	0,02	46	--	90	--	--
115	Е0113-26-21	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	8	19,64	0,02	157	--	23	0,02	--
		м2		3,13	--	25	--	90	--	--
116	Е0126-3-1	**Изоляция трубопроводов диаметром 15 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм**	2	221,01	5,31	442	11	85	0,24	--
		м		40,28	2,03	81	4	100	0,01	--
117	Е0126-3-7	**Изоляция трубопроводов диаметром 48 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм**	48	280,02	6,01	13441	288	2236	0,26	12
		м		44,33	2,25	2128	108	100	0,01	1
118	Е0126-23-1	**Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм**	50	114,31	6,39	5716	320	1620	0,19	10
		м		29,93	2,48	1497	124	100	0,01	1
119	С11011-939	**Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**	0,024	185900,00	--	4462	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**41655**	**729**			**25**
			Тенге			**4186**	**279**			**1**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**10695**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**10695**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			642				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			11337				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24392				
	Материалы -		Тенге			15534				
	Всего заработная плата -		Тенге				4013			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4462				
		Накладные расходы -	Тенге			4005				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				601			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1704				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30101				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				4613			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6569				
	Материалы -		Тенге			6049				
	Всего заработная плата -		Тенге				452			
		Накладные расходы -	Тенге			579				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				87			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			429				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7576				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				539			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			49014				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				5153			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**340722**	**2069**			**287**
			Тенге			**48140**	**778**			**4**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			10695				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10695				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			642				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			11337				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			97838				
	Материалы -		Тенге			45734				
	Всего заработная плата -		Тенге				42819			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8551				
		Накладные расходы -	Тенге			44574				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6686			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8545				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			150957				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							278
		Сметная заработная плата -	Тенге				49505			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			232189				
	Материалы -		Тенге			89275				
	Всего заработная плата -		Тенге				6100			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			136258				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			7808				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1171			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14400				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			254396				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				7271			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			416690				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							317
		Сметная заработная плата -	Тенге				56776			
		Водопровод и канализация								
		РАЗДЕЛ 1.БЛОК "А". Водопровод хозяйственно-питьевой холодный В1								
14	Е0115-172-4	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	31,6	148,40	0,07	4689	2	3584	0,65	20
		м2		108,00	0,02	3413	1	105	--	--
15	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	9,95	21,80	0,05	217	--	52	0,03	--
		м2		5,81	0,02	58	--	90	--	--
16	Е0113-26-21	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	9,95	19,64	0,02	195	--	28	0,02	--
		м2		3,13	--	31	--	90	--	--
17	Е0126-9-1	**Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм**	64	91,37	8,47	5848	542	3312	0,28	18
		м		48,60	3,15	3110	202	100	0,02	1
18	С11031-83	**Маты прошивные из супертонкого стекловолокна толщиной 40 мм**	0,783	18400,00	--	14407	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0126-23-1	**Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм**	64	114,31	6,39	7316	409	2074	0,19	12
		м		29,93	2,48	1916	159	100	0,01	1
20	С11011-939	**Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**	0,03623	185900,00	--	6735	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**39408**	**954**			**51**
			Тенге			**8528**	**361**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39408				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			8784				
	Всего заработная плата -		Тенге				8889			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21142				
		Накладные расходы -	Тенге			9051				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1358			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2907				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			51366				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				10246			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			51366				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				10246			
РАЗДЕЛ 2.БЛОК "А". Водопровод хозяйственно-питьевой горячий Т3										
31	**Е0115-172-4**	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**8**	**148,40**	**0,07**	**1187**	**1**	**907**	**0,65**	**5**
		м2		**108,00**	**0,02**	**864**	**--**	**105**	**--**	**--**
33	**Прайс-лист**	**Электронагреватель "Аристон-10"**	**20**	**8638,32**	**--**	**172766**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Прайс-лист**	**Электронагреватель "Аристон-50"**	**2**	**10994,23**	**--**	**21988**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**195942**	**1**			**5**
			Тенге			**864**	**--**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			194755				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			194755				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1187				
	Материалы -		Тенге			323				
	Всего заработная плата -		Тенге				864			
		Накладные расходы -	Тенге			907				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				136			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			126				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2220				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1000			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			196975				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1000			
РАЗДЕЛ 4.БЛОК "Б". Водопровод хозяйственно-питьевой холодный В1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	23,55	148,40	0,07	3495	2	2671	0,65	15
		м2		108,00	0,02	2543	--	105	--	--
61	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,19	21,80	0,05	70	--	17	0,03	--
		м2		5,81	0,02	19	--	90	--	--
62	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	3,19	19,64	0,02	63	--	9	0,02	--
		м2		3,13	--	10	--	90	--	--
63	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	34	91,37	8,47	3107	288	1760	0,28	10
		м		48,60	3,15	1652	107	100	0,02	1
64	С11031-83	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна толщиной 40 мм	0,267	18400,00	--	4913	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	34	114,31	6,39	3887	217	1102	0,19	7
		м		29,93	2,48	1018	84	100	0,01	--
66	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0165	185900,00	--	3067	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			18600	507			31
			Тенге			5242	192			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18600				
	Материалы -		Тенге			4871				
	Всего заработная плата -		Тенге				5434			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7980				
		Накладные расходы -	Тенге			5558				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				834			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1450				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25608				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				6268			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			25608				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				6268			
		РАЗДЕЛ 5.БЛОК "Б". Водопровод хозяйственно-питьевой горячий Т3								
70	**Е0115-172-4**	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**7,32**	**148,40**	**0,07**	**1086**	**1**	**830**	**0,65**	**5**
		м2		**108,00**	**0,02**	**791**	**--**	**105**	**--**	**--**
72	**Прайс-лист**	**Электронагреватель "Аристон-100"**	**4**	**18323,72**	**--**	**73295**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
73	**Прайс-лист**	**Электронагреватель "Аристон-50"**	**4**	**10994,23**	**--**	**43977**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
74	**Прайс-лист**	**Электронагреватель "Аристон-10"**	**5**	**8638,32**	**--**	**43192**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**161550**	**1**			**5**
			Тенге			**791**	**--**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**160463**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**160463**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1086**				
	Материалы -		Тенге			**295**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**791**			
		Накладные расходы -	Тенге			**830**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**125**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**115**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2031**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**915**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**162495**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**915**			
		РАЗДЕЛ 6.БЛОК "Б". Канализация хозяйственно-бытовая, производственная К1								
		ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
99	**Е0118-13-1**	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**	**1**	**3223,67**	**120,17**	**3224**	**120**	**2897**	**13,00**	**13**
		1насос		**2218,50**	**45,00**	**2219**	**45**	**128**	**0,22**	**--**
100	**С131004-2**	**Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 10-10, подача 10 м3/ч, напор10 м, двигатель мощностью 1,1 кВт, 3000 об/мин**	**1**	**19700,00**	**--**	**19700**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**22924**	**120**			**13**
			Тенге			**2219**	**45**			**--**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**22924**				
	Материалы -		Тенге			**885**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2264**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**19700**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2897**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**435**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1549**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**27370**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2698**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**27370**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2698**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**438423**	**1582**			**105**
			Тенге			**17643**	**598**			**3**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**355218**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**355218**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**60281**				
	Материалы -		Тенге			**14272**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**15978**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**29123**				
		Накладные расходы -	Тенге			**16346**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2452**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4598**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**81225**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**103**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18430**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**22924**				
	Материалы -		Тенге			**885**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2264**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**19700**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2897**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**435**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1549**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**27370**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2698**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**463814**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**118**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21128**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Наружные электрические сети 10/0,4 кВ								
		РАЗДЕЛ 2. Внешние сети 0,4кв								
		Площадка под ДЭС								
164	1508-6009	КОНДЕНСАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ УКРМ-0,4	1	187162,50	--	187163	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
168	75-6-60	Щит учетно-распределительный, типа ШРУН-3/24, габаритные размеры 500х400х165 мм	1	52000,00	--	52000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
		Опора наружного освещения - 19 шт								
188	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	41,8	218,93	--	9151	--	10341	1,54	64
		м3		218,93	--	9151	--	113	--	--
194	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	4,104	147100,00	--	603698	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
195	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	119,016	21,80	0,05	2594	6	624	0,03	4
		м2		5,81	0,02	691	2	90	--	--
196	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	238,032	19,64	0,02	4675	5	671	0,02	4
		м2		3,13	--	745	--	90	--	--
202	Ц0108-361-2 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Предохранитель на опоре	19	891,48	669,62	16938	12723	5853	0,99	19
		шт		184,04	140,25	3497	2665	95	0,81	15
203	15171-1379	Предохранитель, номинальный ток от 0,25 до 10А,	19	124,78	--	2371	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
204	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	855	8,50	0,10	7268	86	5929	0,05	43
		м		7,30	--	6242	--	95	--	--
205	С151607-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,855	16322,00	--	13955	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
206	**Ц0108-545-1**	**Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10**	**19**	**843,50**	**19,50**	**16027**	**371**	**8687**	**3,00**	**57**
		шт		**479,00**	**2,30**	**9101**	**44**	**95**	**0,01**	**--**
207	**С151803-193**	**Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р54, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У2**	**19**	**3100,00**	**--**	**58900**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**974740**	**13189**			**190**
			Тенге			**29427**	**2711**			**16**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**241533**				
	Запасные части -		Тенге			**4831**				
	Тара и упаковка -		Тенге			**3695**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**7502**				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			**3091**				
	Комплектация -		Тенге			**1725**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**262376**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**113087**				
	Материалы -		Тенге			**8214**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**21548**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**72855**				
		Накладные расходы -	Тенге			**20470**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**10**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3071**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**8013**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**141571**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**145**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24618**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**16421**				
	Материалы -		Тенге			**5823**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**10590**			
		Накладные расходы -	Тенге			**11636**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1745**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1683**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**29740**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**78**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12336**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**603698**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**603698**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**36222**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**639920**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**1073608**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							222
		Сметная заработная плата -	Тенге				36954			
		Автономная котельная Топливоснабжение								
1	Е0109-7-1	**Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона, вместимостью до 1000 м3**	2,446	17314,61	6991,53	42352	17101	11790	19,00	46
		т		3600,00	1755,49	8806	4294	90	6,13	15
2	С12021-202	**Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов /без арматуры/, поставляемые целиком, круглого сечения при массе изделий до 1,0 т**	1,484	159500,00	--	236698	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	С12021-202	**Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов /без арматуры/, поставляемые целиком, круглого сечения при массе изделий до 1,0 т из стали Ст3пс6-1**	0,962	161360,00	--	155228	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	Ц0112-2-6	**Установка дыхательной трубы Д=50**	0,0226	59769,00	2748,00	1351	62	1137	316,00	7
		т		55580,00	297,00	1256	7	90	1,72	--
5	С130801-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Труба дыхательная**	0,0226	113700,00	--	2570	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	Ц0112-1352-11	**Клапан дыхательный, Dy 50 мм**	2	401,46	11,87	803	24	693	2,00	4
		шт		382,50	2,25	765	5	90	0,01	--
7	2307-50012	**КЛАПАН ДЫХАТЕЛЬНЫЙ СДМК-50 ДУ50**	2	8021,25	--	16043	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0112-811-2прим	**Установка муфты сливной Д=80**	1	636,10	13,20	636	13	557	4,00	4
		шт		617,00	2,30	617	2	90	0,01	--
9	2307-50038	**МУФТА СЛИВНАЯ МС-80**	1	8110,38	--	8110	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0112-1350-1	**Люк замерный, Dy 150 мм**	2	827,72	81,23	1655	162	1357	4,00	8
		шт		733,50	20,25	1467	40	90	0,12	--
11	2307-50037	**ЛЮК ЗАМЕРНЫЙ ЛЗ**	2	3083,73	--	6167	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0112-1352-2	**Патрубок замерного люка, Dy 80-100 мм**	2	567,25	58,41	1135	117	927	3,00	6
		шт		501,75	13,50	1004	27	90	0,08	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	2405-1662	ПАТРУБОК ЗАМЕРНОГО ЛЮКА	0,002	43671,25	--	87	--	--	--	--
		1000ШТ		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0112-1302-1	Труба приемно-раздаточная, Dy 80 мм	4	453,12	107,24	1812	429	1304	2,00	8
		шт		335,25	27,00	1341	108	90	0,16	1
15	С130801-81 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Труба приемно-раздаточная, Dy 80 мм	0,0508	109200,00	--	5547	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0109-53-1	Монтаж люков, лазов	0,0692	14806,01	1133,15	1025	78	828	82,10	6
		т		12892,50	398,25	892	28	90	1,95	--
17	С12021-227	Люки круглые для резервуаров	0,0692	247800,00	--	17148	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0112-1352-49	Управление к хлопушкам, Dy 80-200 мм	4	1108,44	67,08	4434	268	3750	7,00	28
		комплект		1026,00	15,75	4104	63	90	0,09	--
19	2307-50009	МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ХЛОПУШКОЙ МУВ ДУ50,80,100	4	4634,50	--	18538	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0112-1352-39	Хлопушка, Dy 80 мм	4	583,91	50,43	2336	202	1952	3,00	12
		шт		528,75	13,50	2115	54	90	0,08	--
21	2307-50001	ХЛОПУШКА ХП-80А ДУ 80; РУ 6	4	1942,93	--	7772	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
22	С130810-45	Пробка водоразъемная	3,64	200,00	--	728	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
23	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00616	149300,00	--	920	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С11011-207	Канат стальной оцинкованный, d-6,1 мм, /ГОСТ 3063-80/	1,2	384,00	--	461	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
25	Ц0112-2-3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 25 мм	0,01948	146183,00	4850,00	2848	94	2432	846,00	16
		т		138380,00	347,02	2696	7	90	2,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Ц0112-2-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм	0,0592	45827,00	2448,00	2713	145	2255	242,00	14
		т		42080,00	248,01	2491	15	90	1,44	--
27	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2,2 мм	4	56,00	--	224	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	С130801-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 26х2,2 мм	12	127,00	--	1524	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	С130801-52 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 89х3,5 мм	8	775,00	--	6200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	Ц0112-790-1	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм	2	514,10	5,40	1028	11	911	3,00	6
		шт		504,00	2,30	1008	5	90	0,01	--
31	С130901-108	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	3520,00	--	7040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Ц0112-790-4	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	4	774,50	74,40	3098	298	2560	4,00	16
		шт		693,00	18,00	2772	72	90	0,10	--
33	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	10400,00	--	41600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Ц0112-1352-22	Предохранитель огневой, Dy 80 мм	2	598,46	53,62	1197	107	992	3,00	6
		шт		537,75	13,50	1076	27	90	0,08	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	2307-50011	Огневой предохранитель ОП-80	2	4901,88	--	9804	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
36	Ц0112-803-3	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	1	645,80	58,90	646	59	535	4,00	4
		шт		581,00	13,50	581	13	90	0,08	--
37	С130903-34	Клапаны обратные поворотные фланцевые 16 кч9п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	1	7590,00	--	7590	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	8	21,80	0,05	174	--	42	0,03	--
		м2		5,81	0,02	46	--	90	--	--
39	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за два раза	8	19,64	0,02	157	--	23	0,02	--
		м2		3,13	--	25	--	90	--	--
		Общестроительные работы								
40	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	19	218,93	--	4160	--	4700	1,54	29
		м3		218,93	--	4160	--	113	--	--
41	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	14	134,10	--	1877	--	2121	0,97	14
		м3		134,10	--	1877	--	113	--	--
42	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,62	2541,77	100,89	1576	63	119	0,85	1
		м3		123,75	38,25	77	24	118	0,18	--
43	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,064272	40097,59	339,59	2577	22	12	0,58	--
		т		--	140,94	--	9	133	0,58	--
44	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	10	755,48	389,08	7555	3891	4071	0,94	9
		шт		153,90	136,92	1539	1369	140	0,55	6
45	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	5,43	14100,00	--	76563	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0106-35-8	Устройство бетонной подготовки подднище бункерного типа	1,84	11094,66	818,10	20414	1505	1617	3,43	6
		м3		555,75	281,32	1023	518	105	1,06	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	7,27	131,00	--	952	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	34	245,44	3,82	8345	130	1556	0,21	7
		м2		37,35	1,44	1270	49	118	0,01	--
49	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,084	14359,66	5522,03	1206	464	559	35,90	3
		т		6075,00	1322,37	510	111	90	4,73	--
50	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,164	13711,47	5475,87	2249	898	973	28,90	5
		т		5040,00	1552,87	827	255	90	5,46	1
51	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,248	133700,00	--	33158	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0115-173-4	Окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п.,количество окрасок 2	7,192	136,21	0,07	980	1	816	0,65	5
		м2		108,00	0,02	777	--	105	--	--
53	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п.белилами с добавлением колера, количество окрасок2	7,192	148,40	0,07	1067	1	816	0,65	5
		м2		108,00	0,02	777	--	105	--	--
		Антикоррозийная защита резервуаров								
54	Е0113-44-1	Очистка металлическим песком поверхности оборудования и труб диам. более 500 мм	55,3	683,24	251,10	37783	13886	8735	0,39	22
		м2		81,00	94,50	4479	5226	90	0,46	25
55	Е0113-44-9	Обеспыливание	55,3	59,00	47,75	3263	2641	1456	0,07	4
		м2		11,25	18,00	622	995	90	0,09	5
56	Е0113-45-5	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. свыше 500 мм уайт-спиритом	55,3	17,75	0,11	982	6	360	0,04	2
		м2		7,18	0,05	397	3	90	--	--
57	Е0113-26-19	Окраска металлических поверхностей лаком	55,3	123,34	0,15	6821	8	414	0,04	2
		м2		8,25	0,06	456	3	90	--	--
58	Е0119-15-1	Пневматическое испытание	5,676	78,92	--	448	--	507	0,33	2
		м		69,75	--	396	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**831373**	**42686**			**308**
			Тенге			**52247**	**13328**			**57**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**92212**				
	Материалы -		Тенге			**408**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**23736**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**66521**				
		Накладные расходы -	Тенге			**21363**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**11**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3204**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6815**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**120390**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**153**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26941**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**176627**				
	Материалы -		Тенге			**37923**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**25721**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1380**				
	Местные материалы -		Тенге			**97646**				
		Накладные расходы -	Тенге			**26857**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4029**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**12209**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**215693**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**158**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**29750**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**489063**				
	Материалы -		Тенге			**16773**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**15722**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**442232**				
	Местные материалы -		Тенге			**482**				
		Накладные расходы -	Тенге			**14150**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2122**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**30193**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**533405**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**83**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17844**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**73471**				
	Материалы -		Тенге			**52**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**396**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**73023**				
		Накладные расходы -	Тенге			**507**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**76**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4439**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**78416**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				472			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			947904				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							397
		Сметная заработная плата -	Тенге				75007			
		Автономная котельная Отопление и вентиляция								
		Отопление								
1	Е0116-6-2	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	21	264,48	3,96	5554	83	1443	0,30	6
		м		52,20	1,49	1096	31	128	0,01	--
2	Е0116-10-1	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм**	38	425,70	14,12	16177	537	5138	0,55	21
		м		100,35	5,29	3813	201	128	0,03	1
3	С130901-61	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм**	2	362,00	--	724	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С130901-62	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм**	14	408,00	--	5712	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С130901-63	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм**	4	507,00	--	2028	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0118-6-1	**Установка чугунных радиаторов**	8,7	4327,15	34,73	37646	302	1353	0,68	6
		1кВт		108,45	13,01	944	113	128	0,06	1
7	Е0118-17-5	**Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 159 мм**	2	2947,49	36,99	5895	74	536	1,11	2
		1шт		195,75	13,50	392	27	128	0,07	--
8	Е0115-172-4	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	28	148,40	0,07	4155	2	3176	0,65	18
		м2		108,00	0,02	3024	1	105	--	--
9	Е0116-15-1	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	12	473,47	39,24	5682	471	4147	1,47	18
		1шт		254,25	15,75	3051	189	128	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С130904-37	Краны проходные сальниковые со смазкой муфтовые 11ч6бк2 для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	6	663,00	--	3978	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С130904-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	6	377,00	--	2262	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Вентиляция								
12	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	8	1198,62	10,58	9589	85	2368	1,41	11
		м2		227,25	3,96	1818	32	128	0,02	--
13	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	1,6	1164,43	9,15	1863	15	410	1,22	2
		м2		196,88	3,42	315	5	128	0,02	--
14	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	4	859,88	5,38	3440	22	323	0,36	1
		шт		60,75	2,25	243	9	128	0,01	--
15	Е0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 315 мм	2	3329,08	12,33	6658	25	1313	3,14	6
		шт		508,50	4,50	1017	9	128	0,02	--
16	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными	15	240,26	92,82	3604	1392	2035	0,59	9
		м2		100,80	34,88	1512	523	100	0,17	3
17	С11031-79	Маты минераловатные прошивные без обкладок толщиной 40 мм	0,8	6000,00	--	4800	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0126-23-12	Покрытие поверхности изоляции рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	13	188,55	12,17	2451	158	585	0,25	3
		м		40,50	4,50	527	59	100	0,02	--
19	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,015	185900,00	--	2789	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0134-66-5	Устройство экранирования сеткой стальной из оцинкованной проволоки диаметром 1,2 мм вентиляционных отверстий	2	2056,02	283,39	4112	567	3084	7,26	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		1293,75	108,00	2588	216	110	0,53	1
21	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	6	311,15	16,15	1867	97	1417	1,07	6
		шт		177,75	6,75	1067	41	128	0,03	--
22	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	2	346,15	16,15	692	32	472	1,07	2
		шт		177,75	6,75	356	14	128	0,03	--
23	Е0120-14-3	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 560 мм	1	427,70	9,20	428	9	314	1,47	1
		шт		240,75	4,50	241	4	128	0,02	--
24	С131306-5	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d 400 мм	1	4300,00	--	4300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			136405	3870			129
			Тенге			22001	1473			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21911				
	Материалы -		Тенге			4553				
	Всего заработная плата -		Тенге				8448			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7589				
		Накладные расходы -	Тенге			8880				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1332			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1847				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32638				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				9780			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			114494				
	Материалы -		Тенге			79388				
	Всего заработная плата -		Тенге				15026			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19004				
		Накладные расходы -	Тенге			19234				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2885			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8024				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			141752				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							97
		Сметная заработная плата -	Тенге				17911			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			174390				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							150
		Сметная заработная плата -	Тенге				27692			

Автономная котельная Водопровод и канализация

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водопровод В1								
1	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	6	329,67	4,19	1978	25	472	0,34	2
		м		59,85	1,58	359	9	128	0,01	--
2	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	13	471,67	4,19	6132	54	1022	0,34	4
		м		59,85	1,58	778	21	128	0,01	--
3	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	6	693,07	10,34	4158	62	621	0,43	3
		м		76,95	3,87	462	23	128	0,02	--
4	С130901-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	367,00	--	367	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С130901-58	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	3	641,00	--	1923	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	1	8032,57	1,57	8033	2	69	0,30	--
		1кран		54,00	--	54	--	128	--	--
7	С130810-282 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002прим	Шланг резиновый диаметром 15 мм	35	126,98	--	4444	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	2402-3011	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПЕННЫЙ	2	16560,00	--	33120	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	25	10,99	--	275	--	342	0,05	1
		м		10,69	--	267	--	128	--	--
10	Е0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений оконных проемов и решеток	3,1	89,06	--	276	--	270	0,52	2
		м2		82,80	--	257	--	105	--	--
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1	4173,51	137,88	4174	138	1927	8,50	9
		1узел		1453,50	51,75	1454	52	128	0,25	--
12	С131102-16	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые СХВК-25	1	9870,00	--	9870	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С130801-8	Обвязки водомеров крыльчатых из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с вентилями муфтовыми и фитингами, с обводной линией, d ввода 32 мм, d водомера до 32 мм	1	4410,00	--	4410	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
14	С130904-71 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые, Dy 50 мм	3	4950,00	--	14850	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КАНАЛИЗАЦИЯ								
15	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	13	1218,62	10,58	15842	138	2462	0,77	10
		м		144,00	3,96	1872	51	128	0,02	--
16	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	7	781,79	7,07	5473	49	1193	0,70	5
		м		130,50	2,66	914	19	128	0,01	--
17	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	1	1412,70	6,95	1413	7	107	0,46	--
		комплект		81,00	2,25	81	2	128	0,01	--
18	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5930,28	21,53	5930	22	455	1,95	2
		комплект		346,50	9,00	347	9	128	0,04	--
19	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	1	1430,00	--	1430	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			124097	497			38
			Тенге			6843	186			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			33120				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			33120				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			276				
	Материалы -		Тенге			19				
	Всего заработная плата -		Тенге				257			
		Накладные расходы -	Тенге			270				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				40			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			578				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				297			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			90701				
	Материалы -		Тенге			46322				
	Всего заработная плата -		Тенге				6773			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			37294				
	Местные материалы -		Тенге			1				
		Накладные расходы -	Тенге			8669				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1300			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5962				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			105332				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				8073			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			139031				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				8370			
		Автономная котельная Электроосвещение								
1	**Ц0108-572-6**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм**	**1**	**2862,00**	**172,00**	**2862**	**172**	**551**	**3,00**	**3**
		шт		**540,00**	**40,50**	**540**	**41**	**95**	**0,23**	**--**
2	**75-6-72**	**Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3046, габаритные размеры 1200х650х250 мм**	**1**	**38000,00**	**--**	**38000**	**--**	**--**	**--**	**--**
		комплект		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**Ц0108-573-4**	**Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**	**1**	**514,00**	**105,00**	**514**	**105**	**261**	**2,00**	**2**
		шт		**254,00**	**20,30**	**254**	**20**	**95**	**0,12**	**--**
4	**1517-1113**	**МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЯЩИКОВ ШКАФОВ СИЛОВЫХ И ШКАФОВ РЕЛЕЙНЫХ СЕРИЙ ЯС,ШС И ЯР,ШР ЯС-1,ЯР-1,ШС-1,ШР-1 ТУ 16-536.023-75,ТУ 16-536.024-75**	**1**	**5169,25**	**--**	**5169**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ШТ		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**Ц0108-600-2**	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный**	**1**	**166,90**	**5,40**	**167**	**5**	**152**	**1,00**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
6	1701-2040	СИСТЕМА У4ЕТА И КОНТРОЛЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ	1	9350,00	--	9350	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-525-2	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 100 А	1	1031,90	24,90	1032	25	385	2,00	2
		шт		401,00	4,50	401	4	95	0,03	--
8	С151801-40	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПВП-11	1	2090,00	--	2090	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
		шт		205,00	2,30	205	2	95	0,01	--
10	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
12	1504-1010	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ 4ИСЛО ПОЛЮСОВ-2,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 1016 25 40 50 63 АП50Б-2МТУЗ АП50Б-2МУЗ ТУ 16-522.139-78	1	534,75	--	535	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	2	782,90	17,90	1566	36	740	3,00	6
		шт		387,00	2,30	774	5	95	0,01	--
14	1504-4549 ДОП.12	ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ,С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ С КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ ПМЛ-1230	2	2174,65	--	4349	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный однолампoвый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	10	313,00	131,00	3130	1310	1481	0,75	8
		шт		119,00	36,90	1190	369	95	0,21	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	2	871,00	--	1742	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С151701-17	Светильник подвесной, тип НСП11Х100-231-У3	8	757,00	--	6056	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С151706-17	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-100	10	49,00	--	490	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	6	55,00	0,90	330	5	284	0,33	2
		шт		49,70	0,20	298	1	95	--	--
20	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	6	215,00	--	1290	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0108-301-1	Кронштейн	6	1166,40	825,00	6998	4950	2839	2,00	12
		шт		313,00	185,00	1878	1110	95	1,07	6
22	2405-1448	КРОНШТЕЙН	6	1336,88	--	8021	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
23	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	10	509,00	--	5090	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	7	34,20	1,20	239	8	156	0,14	1
		м		23,20	0,20	162	1	95	--	--
25	С130804-28	Трубы из полиэтилена, Dн 20 мм	0,7	664,00	--	465	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	25	107,30	3,50	2683	88	779	0,18	5
		м		32,40	0,40	810	10	95	--	--
27	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали	62	93,50	3,10	5797	192	1926	0,18	11
		м		32,40	0,30	2009	19	95	--	--
28	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,098	44300,00	--	4341	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,032	147100,00	--	4707	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
30	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	169	175,20	75,70	29609	12793	14979	0,44	74
		м		72,70	20,60	12286	3481	95	0,12	20
31	С151601-587 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,018	125400,00	--	2257	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
32	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,135	52100,00	--	7034	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
33	С151603-32	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,016	108100,00	--	1730	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
34	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	73	47,20	14,80	3446	1080	2122	0,16	12
		м		26,30	4,30	1920	314	95	0,02	2
35	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	7	8,50	0,10	60	1	49	0,05	--
		м		7,30	--	51	--	95	--	--
36	С151607-138 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,08	17381,00	--	1390	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			168349	20812			142
			Тенге			23277	5385			31
	Стоимость оборудования -		Тенге			57403				
	Запасные части -		Тенге			388				
	Тара и упаковка -		Тенге			297				
	Транспортные расходы -		Тенге			603				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			248				
	Комплектация -		Тенге			139				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			59078				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			101433				
	Материалы -		Тенге			15434				
	Всего заработная плата -		Тенге				28661			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			41910				
		Накладные расходы -	Тенге			27228				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4084			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7720				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			136380				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							186
		Сметная заработная плата -	Тенге				32745			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4341				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4341				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			260				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4602				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4707				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4707				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			282				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4990				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			465				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			465				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			493				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			205542				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							186
		Сметная заработная плата -	Тенге				32745			
		Автономная котельная Дымовую труба								
1	**Е0101-164-2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**3,5**	**218,93**	**--**	**766**	**--**	**866**	**1,54**	**5**
		м3		**218,93**	**--**	**766**	**--**	**113**	**--**	**--**
2	**Е0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**2**	**134,10**	**--**	**268**	**--**	**303**	**0,97**	**2**
		м3		**134,10**	**--**	**268**	**--**	**113**	**--**	**--**
3	**Е0108-3-3**	**Устройство гравийного основания под фундаменты**	**0,2**	**2541,77**	**100,89**	**508**	**20**	**38**	**0,85**	**--**
		м3		**123,75**	**38,25**	**25**	**8**	**118**	**0,18**	**--**
4	**Е0111-19-3**	**Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм**	**2**	**385,45**	**25,04**	**771**	**50**	**78**	**0,14**	**--**
		м2		**22,25**	**9,38**	**45**	**19**	**123**	**0,05**	**--**
5	**Е0111-19-4 К=5**	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий**	**2**	**358,68**	**15,55**	**717**	**31**	**51**	**0,10**	**--**
		м2		**14,85**	**5,85**	**30**	**12**	**123**	**0,01**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование ФОМ-2 (В15)	0,99	11222,95	260,48	11111	258	732	3,94	4
		м3		614,25	89,46	608	89	105	0,35	--
7	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,077	64092,87	304,24	4935	23	279	20,00	2
		1т		3330,00	114,75	256	9	105	0,56	--
8	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов МН-1	0,036	126994,77	680,89	4572	25	219	33,10	1
		1т		5535,00	256,50	199	9	105	1,26	--
9	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,48	245,44	3,82	1100	17	205	0,21	1
		м2		37,35	1,44	167	6	118	0,01	--
10	Е0109-17-1	Монтаж дымовой трубы	0,434	4646,85	2285,57	2017	992	858	9,35	4
		т		1579,50	617,13	686	268	90	2,34	1
11	С12021-183	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, масса 1 п.м. газопровода до 150 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/	0,434	179200,00	--	77773	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей (крепление дымовой трубы) м	0,345	13864,97	4022,39	4783	1388	3155	56,50	19
		т		9090,00	1071,86	3136	370	90	3,81	1
13	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,345	154400,00	--	53268	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0027	149300,00	--	403	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0134-130-1	Устройство молниеотвода к опорам высотой до 8,5 м	1	110,25	--	110	--	121	0,70	1
		шт		110,25	--	110	--	110	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0027	44300,00	--	120	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0116-30-4	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 400 мм	1	4146,95	6,95	4147	7	763	3,56	4
		1сальник		594,00	2,25	594	2	128	0,01	--
18	Е0106-1-1	Бетон кл.В12,5	0,06	9184,57	66,01	551	4	14	1,35	--
		м3		195,75	24,93	12	1	105	0,12	--
19	Е0113-44-2	Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования, труб диам. менее 500 мм и мелких изделий	9,5	731,08	271,94	6945	2583	1789	0,53	5
		м2		108,00	101,25	1026	962	90	0,50	5
20	Е0113-44-9	Обеспыливание	9,5	59,00	47,75	561	454	250	0,07	1
		м2		11,25	18,00	107	171	90	0,09	1
21	Е0113-45-1	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм бензином	9,5	23,19	0,11	220	1	126	0,09	1
		м2		14,65	0,05	139	--	90	--	--
22	Е0113-59-9	Покрытия из нержавеющей стали проволокой диаметром до 1,5 мм трубопроводов диам. до 500 при производстве работ на строительно-монтажной площадке	9,5	834,25	196,40	7925	1866	2212	0,91	9
		м2		184,50	74,25	1753	705	90	0,36	3
23	Е0113-29-3	Окраска металлических поверхностей эмалью КО-811	9,5	315,28	0,14	2995	1	47	0,03	--
		м2		5,44	0,04	52	--	90	--	--
гильзы										
24	Е0116-10-5	Металлическая гильза диам. 114 мм-для топливоснабжения	1,3	988,75	20,80	1285	27	230	0,73	1
		м		130,50	7,79	170	10	128	0,04	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			187852	7747			60
			Тенге			10148	2642			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44579				
	Материалы -		Тенге			21435				
	Всего заработная плата -		Тенге				7555			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			523				
	Местные материалы -		Тенге			11725				
		Накладные расходы -	Тенге			7329				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1099			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3114				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			55023				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				8654			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			137841				
	Материалы -		Тенге			599				
	Всего заработная плата -		Тенге				4459			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			131041				
		Накладные расходы -	Тенге			4013				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				602			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8511				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			150365				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				5061			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5432				
	Материалы -		Тенге			4635				
	Всего заработная плата -		Тенге				776			
		Накладные расходы -	Тенге			993				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				149			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			386				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6811				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				925			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			212199				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата -	Тенге				14640			
		МАФ и ограждение								
		ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ								
30	**У1-32-29**	**Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,96 м, строительные работы**	**323**	**619,53**	**68,72**	**200108**	**22197**	**34860**	**0,32**	**103**
		м		**52,64**	**24,45**	**17003**	**7897**	**140**	**0,12**	**38**
31	**У1-32-30**	**Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,96 м, монтаж металлоконструкций**	**323**	**1918,13**	**3,34**	**619556**	**1079**	**66099**	**1,30**	**420**
		м		**226,37**	**1,01**	**73118**	**326**	**90**	**--**	**1**
		ОГРАЖДЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ								
34	**У1-32-27**	**Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,5 м, строительные работы**	**104**	**538,03**	**67,69**	**55955**	**7040**	**10109**	**0,27**	**28**
		м		**45,21**	**24,22**	**4702**	**2519**	**140**	**0,12**	**12**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	**У1-32-28**	**Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,5 м, монтаж металлоконструкций**	**104**	**1796,88**	**3,13**	**186876**	**326**	**19891**	**1,20**	**125**
		м		**211,56**	**0,95**	**22002**	**99**	**90**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**1062495**	**30641**			**676**
			Тенге			**116824**	**10841**			**52**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**256063**				
	Материалы -		Тенге			**205122**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**32121**			
		Накладные расходы -	Тенге			**44969**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**22**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**6745**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**18062**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**319094**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**205**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**38866**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**806432**				
	Материалы -		Тенге			**709907**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**95545**			
		Накладные расходы -	Тенге			**85990**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**43**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**12899**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**53545**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**945967**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**589**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**108443**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**1265061**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**794**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**147309**			

			в т.ч. С-сть оборудования
	2-1-2/7 ОСР выше отм. 0.00	Тенге	3 000 652
	2-1-3/2 Отопление	Тенге	416 690
	2-1-5/2 ВК	Тенге	463 814
	4-1/3 Сети 10/0,4кВ	Тенге	1 073 608 262 376
	6-1-3/1 Котельная топливоснабжение	Тенге	947 904
	6-1-4/1 Котельная ОВ	Тенге	174 390
	6-1-5/1 Котельная ВК	Тенге	139 031 33 120
	6-1-6/1 Котельная ЭО	Тенге	205 542 59 078
	6-1-7/1 Котельная Дымовая труба	Тенге	212 199
	7-4/2 МАФ и ограждение	Тенге	1 265 061
	ИТОГО	Тенге	**7 898 891** **354 574**
	Стоимость оборудования	Тенге	354 574
	Итого без стоимости оборудования	Тенге	**7 544 317**

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге			256 507				
	итого	Тенге			**7 800 824**				
	зимнее удорожание 1,35%	Тенге			105 311				
	Выслуга лет 1%	Тенге			78 008				
	Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			31 203				
	Итого	Тенге			**8 015 346**				
	Стоимость оборудования	Тенге			354 574				
	Итого со стоимостью оборудования	Тенге			**8 369 920**				
	Переход на текущие цены с коффициентом К=2,39	Тенге			**20 004 110**				
	С понижающим коэффицентом К=0,8799315186	Тенге			**17 602 247**				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			352 045				
	Итого	Тенге			**17 954 292**				
	НДС 12%	Тенге			2 154 515				
	Всего	Тенге			**20 108 807**				

ЗАКАЗЧИК :
Гл.спец. отдела строительства
_____Ж.Файзуллаев

ГУ "Управление строительства,
архитектуры и градостроительства
Кызылординской области"

Технадзор _____Т.Косбергенов
ТОО "SCS Инжиниринг"

ПОДРЯДЧИК : _____Е. Дарихожаев
Директор ТОО "УМИРЗАК"