Экз. Умирзак

Заказчик: ГУ Управления строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области

Подрядчик : ТОО "УМИРЗАК"

Договор № № 64 от 09 сентября 2016 года; Доп.Соглашение № 16 от 21.02.2017 года

Наименование строительства и ее адрес : Строительство школы №98 на 200 учащихся в ауле Майдаколь Казалинского района Кызылординской области

форма 3

С П Р А В К А № 6

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2017 года

(тыс. тенге)

№ п/п	Наименование объекта	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		рыночная	базисная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	**Строительство школы №98 на 200 учащихся в ауле Майдаколь Казалинского района Кызылординской области**	425 760,410	155 937,000	374 640,000	193 587,026	80 577,034	86 364,141	35 947,483	54 076,455	22 508,328

ЗАКАЗЧИК :

Зам. руководителя
К. Бекенов
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Руководитель отдела строительства
Б. Еркебаев
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Гл.спец. отдела строительства
Ж.Файзуллаев
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Директор **Н.Аманбаев**
ТОО "SCS Инжиниринг"

Технадзор **Г.Косбергенов**
ТОО "SCS Инжиниринг"

ПОДРЯДЧИК : **Е.Дарихожаев**
Директор ТОО "УМИРЗАК"

Форма 2

Наименование стройки - Строительство школы N98 на 200 мест в ауле Майдаколь Казалинского района Кызылординской области

Наименование объекта - Строительство школы N98 на 200 мест в ауле Майдаколь Казалинского района Кызылординской области

АКТ № 6

выполненных работ за апрель 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы выше отм.0,00								
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытия								
40	Е0107-45-5	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	12	890,71	200,77	10688	2409	6223	1,74	21
		шт		299,25	71,15	3591	854	140	0,31	4
41	Е0107-45-6	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	11	1447,05	373,54	15918	4109	9253	2,66	29
		шт		465,75	135,07	5123	1486	140	0,61	7
42	Е0107-13-13	**Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 12 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м**	12	2826,85	758,34	33922	9100	14571	3,68	44
		шт		625,50	241,83	7506	2902	140	1,04	12
43	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см**	273,006	3290,00	--	898190	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
44	С143017-8-А	**Надбавка к поз. 30-17-8-30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов**	2730,06	45,00	--	122853	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0107-45-8	**Установка панелей покрытий ребристых площадью до 10 м2**	12	499,10	260,88	5989	3131	5037	1,24	15
		шт		208,35	91,50	2500	1098	140	0,38	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	С143017-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщиной 8 см	108	2020,00	--	218160	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,08065	86808,57	2434,57	7001	196	3711	170,00	14
		т		31950,00	920,25	2577	74	140	4,49	--
48	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	1	104,86	66,43	105	66	67	0,15	--
		шт		23,85	23,85	24	24	140	0,11	--
49	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,05	27500,00	--	1375	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Козырек КВ 18.22-т-4шт								
50	Е0107-53-6	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	4	1876,40	924,97	7506	3700	6297	4,83	19
		шт		807,75	316,76	3231	1267	140	1,25	5
51	С143021-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	1,68	15800,00	--	26544	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(анкер А-3)	0,01888	175710,10	1826,10	3317	34	232	42,70	1
		т		8100,00	690,75	153	13	140	3,37	--
53	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	16,32	182,78	15,94	2983	260	789	0,24	4
		м2		34,65	5,96	565	97	119	0,03	--
54	Е0112-17-2к=15	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	16,32	88,67	2,10	1447	34	47	0,01	--
		м2		1,65	0,75	27	12	119	--	--
55	Е0112-15-1	1 слой рубероида на битумной мастике	16,32	207,95	1,19	3394	19	533	0,16	3
		м2		27,00	0,45	441	7	119	--	--
56	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором	16,32	119,58	1,42	1952	23	1232	0,45	7
		м2		71,33	0,54	1164	9	105	--	--
57	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	18	388,44	24,15	6992	435	4554	1,03	19
		шт		171,90	8,83	3094	159	140	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Опорные подушки ОП5.2-т	0,306	20900,00	--	6395	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0107-44-8	Укладка ригелей масса до 5 т	2	9256,49	786,67	18513	1573	3817	5,89	12
		шт		1082,25	281,07	2165	562	140	1,23	2
60	С143015-53	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В30, двутавровые длиной более 9 м, объемом более 1,5 до 4,0 м3	4	25800,00	--	103200	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0107-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м	1	674,98	198,98	675	199	520	1,80	2
		шт		315,00	56,75	315	57	140	0,22	--
62	С143017-2	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом до 0.1 м3	0,06	23300,00	--	1398	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0106-1-16	Устройство ОПМ-1	0,16	9644,81	196,62	1543	31	58	1,79	--
		м3		272,25	74,27	44	12	105	0,36	--
64	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,05008	53000,00	--	2654	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,011376	52400,00	--	596	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,01304	48300,00	--	630	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,144	70437,87	304,24	10143	44	1480	58,00	8
		1т		9675,00	114,75	1393	17	105	0,56	--
		УМ-1 - 2 шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0,48	12109,25	269,20	5812	129	723	8,21	4
		м3		1332,00	101,70	639	49	105	0,50	--
69	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,024136	61200,00	--	1477	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,007452	60500,00	--	451	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00972	65000,00	--	632	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,00456	50800,00	--	232	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		УМ-1а-1шт,УМ-2-1шт,УМ-3а-2шт,УМ-4-2шт								
73	Е0106-22-12	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0,47	11851,96	213,01	5570	100	544	6,43	3
		м3		1021,50	80,46	480	38	105	0,39	--
74	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0,38	12109,25	269,20	4602	102	572	8,21	3
		м3		1332,00	101,70	506	39	105	0,50	--
75	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,036275	62000,00	--	2249	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0529	65900,00	--	3486	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,02771	61300,00	--	1699	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1540292	25697			208
			Тенге			35538	8775			38
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1540292				
	Материалы -		Тенге			43894				
	Всего заработная плата -		Тенге				44313			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14105				
	Местные материалы -		Тенге			1421058				
		Накладные расходы -	Тенге			60261				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9039			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			96033				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1696586				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							276
		Сметная заработная плата -	Тенге				53352			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1696586				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							276
		Сметная заработная плата -	Тенге				53352			
		РАЗДЕЛ 3.Лестницы								
78	Е0107-21-1	Установка лестничных площадок с опиранием на стену, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	4	711,81	369,67	2847	1479	2342	1,75	7
		шт		290,25	127,90	1161	512	140	0,52	2
79	С143021-6	Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/	14,448	3050,00	--	44066	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0107-21-3	Установка лестничных маршей, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	4	1136,94	567,53	4548	2270	3806	2,92	12
		шт		483,75	195,94	1935	784	140	0,79	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	**С143021-4**	**Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку /без учета собственной массы/ 360 кг/м2 /ГОСТ 9818-85/**	**21,1302**	**3710,00**	**--**	**78393**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
82	**Е0107-53-11**	**Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т**	**56**	**388,44**	**24,15**	**21753**	**1352**	**14169**	**1,03**	**58**
		шт		**171,90**	**8,83**	**9626**	**494**	**140**	**0,04**	**2**
83	**С143021-9**	**Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/**	**65,1**	**554,00**	**--**	**36065**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
84	**С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Опорные подушки(ОП5.2-т)**	**0,136**	**20900,00**	**--**	**2842**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**190515**	**5101**			**76**
			Тенге			**12722**	**1790**			**8**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**190515**				
	Материалы -		Тенге			**19**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**14512**			
	Местные материалы -		Тенге			**172672**				
		Накладные расходы -	Тенге			**20317**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**10**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3048**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**12650**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**223482**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**94**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17560**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**223482**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**94**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17560**			
		РАЗДЕЛ 4.Проемы								
		ОКНА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	158,85	346,04	18,87	54969	2998	27226	0,82	130
		м2		136,44	6,39	21673	1015	120	0,03	5
96	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	8,46	472,81	19,00	4000	161	2273	1,30	11
		м2		217,73	6,18	1842	52	120	0,03	--
97	С12061-705 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	15,84	5618,00	--	88989	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
98	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	318,78	5618,00	--	1790906	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	164,25	233,23	5,58	38308	917	18955	0,59	96
		м2		94,05	2,12	15448	348	120	0,01	2
100	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	243,09	2860,00	--	695237	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2672409	4075			237

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**38963**	**1416**			**7**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2672409**				
	Материалы -		Тенге			**50503**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**40379**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2575133**				
	Местные материалы -		Тенге			**3736**				
		Накладные расходы -	Тенге			**48455**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**24**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**7268**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**163252**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2884116**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**268**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**47647**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**2884116**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**268**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**47647**			
		РАЗДЕЛ 6.Полы								
		по серии 2.244-1 в.6								
		1-ый этаж								
		деталь 399 - 36,56/51,72 м2								
163	**Е0111-1-1**	**Уплотнение грунта гравием**	**88,28**	**112,13**	**2,62**	**9899**	**231**	**1249**	**0,07**	**6**
		м2		**10,51**	**0,99**	**928**	**87**	**123**	**--**	**--**
164	**Е0111-2-9**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	**7,0624**	**9509,28**	**--**	**67158**	**--**	**4925**	**3,66**	**26**
		м3		**567,00**	**--**	**4004**	**--**	**123**	**--**	**--**
165	**С143001-54**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	**88,28**	**131,00**	**--**	**11565**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
166	**С143001-62**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	**88,28**	**371,00**	**--**	**32752**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		деталь 109 - 470,87/190,75 м2								
173	**Е0111-2-3**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных**	**52,9296**	**3049,80**	**--**	**161425**	**--**	**30908**	**3,10**	**164**
		м3		**474,75**	**--**	**25128**	**--**	**123**	**--**	**--**
		деталь 375 - 134,18/150,05 м2								
178	**Е0111-1-1**	**Уплотнение грунта гравием**	**284,23**	**112,13**	**2,62**	**31871**	**745**	**4020**	**0,07**	**19**
		м2		**10,51**	**0,99**	**2987**	**281**	**123**	**--**	**1**
179	**Е0111-2-9**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	**22,7384**	**9509,28**	**--**	**216226**	**--**	**15858**	**3,66**	**83**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		567,00	--	12893	--	123	--	--
180	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	284,23	131,00	--	37234	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
181	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	284,23	371,00	--	105449	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		деталь 110 - 220,59 м2								
197	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	17,6472	3049,80	--	53820	--	10305	3,10	55
		м3		474,75	--	8378	--	123	--	--
		деталь 542 - 42,74/99,12 м2								
203	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	141,86	112,13	2,62	15907	372	2007	0,07	10
		м2		10,51	0,99	1491	140	123	--	1
204	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	11,3488	9509,28	--	107919	--	7915	3,66	42
		м3		567,00	--	6435	--	123	--	--
205	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	141,86	131,00	--	18584	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
206	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	141,86	371,00	--	52630	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		деталь 545 - 57,92 м2								
210	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	57,92	112,13	2,62	6495	152	819	0,07	4
		м2		10,51	0,99	609	57	123	--	--
211	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4,6336	9509,28	--	44062	--	3232	3,66	17
		м3		567,00	--	2627	--	123	--	--
212	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	57,92	131,00	--	7588	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
213	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	57,92	371,00	--	21488	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
214	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	57,92	443,57	13,43	25692	778	5104	0,45	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		66,60	5,04	3857	292	123	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**1027762**	**2277**			**451**
			Тенге			**69338**	**858**			**4**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1027762**				
	Материалы -		Тенге			**2874**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**70196**			
	Местные материалы -		Тенге			**953273**				
		Накладные расходы -	Тенге			**86341**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**43**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**12951**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**66846**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1180950**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**499**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**83147**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**1180950**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**499**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**83147**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**5430979**	**37150**			**973**
			Тенге			**156561**	**12839**			**56**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5430979**				
	Материалы -		Тенге			**97290**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**169400**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2589238**				
	Местные материалы -		Тенге			**2550739**				
		Накладные расходы -	Тенге			**215374**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**108**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**32306**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**338781**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5985134**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1137**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**201706**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**5985134**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1137**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**201706**			
		Силовое электрооборудование и электроосвещение								
		СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
27	**С151803-48**	**Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2**	**0,05**	**26100,00**	**--**	**1305**	**--**	**--**	**--**	**--**
		1000шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**С151801-131**	**Коробка пластмассовая, тип У409**	**25**	**509,00**	**--**	**12725**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0108-411-4	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	20	186,90	--	3738	--	1710	1,00	20
		ввод		90,00	--	1800	--	95	--	--
30	С151802-4	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 929 мм, тип К1082 У3	20	418,00	--	8360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	1090	175,20	75,70	190968	82513	96612	0,44	480
		м		72,70	20,60	79243	22454	95	0,12	130
32	С151601-1275Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10-0,66 ГОСТ 16442-80	0,04	389159,00	--	15566	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
33	С151601-1274Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6-0,66 ГОСТ 16442-80	0,12	228701,00	--	27444	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
34	С151601-1246Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х6-0,66 ГОСТ 16442-80	0,17	186563,00	--	31716	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
35	С151601-1244Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,5	83028,00	--	41514	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
36	С151601-1243Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,15	53775,00	--	8066	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
37	С151601-1208Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4-0,66 ГОСТ 16442-80	0,04	98287,00	--	3931	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С151601-1207Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,07	62459,00	--	4372	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
39	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	1560	47,20	14,80	73632	23088	45349	0,16	250
		м		26,30	4,30	41028	6708	95	0,02	39
40	С151607-176 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,06	47878,00	--	2873	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
41	С151607-174 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1,5	29956,00	--	44934	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
79	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	220	94,79	10,91	20853	2400	20246	0,48	106
		м кабеля		78,30	6,91	17226	1520	108	0,03	7
80	С151601-1206Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,07	39710,00	--	2780	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
81	С151601-1182Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х4-0,66 ГОСТ 16442-80	0,15	66196,00	--	9929	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0121-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	6000	20,78	--	124680	--	117353	0,11	678
		м		18,11	--	108660	--	108	--	--
83	С151607-174 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	6	29956,00	--	179736	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			809123	108001			1533
			Тенге			247957	30682			176
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			809123				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			57914				
	Всего заработная плата -		Тенге				278639			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			395252				
		Накладные расходы -	Тенге			281270				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							141
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				42191			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65424				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1155817				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1850
		Сметная заработная плата -	Тенге				320830			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1155817				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1850
		Сметная заработная плата -	Тенге				320830			
		ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ								
		РАЗДЕЛ 1.БЛОК А								
1	**ССН РК 8.02-13-2004,5.5-56**	**Стол ученический одноместный**	**100**	**3978,00**	**--**	**397800**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**ССН РК 8.02-13-2004,5.1-9**	**Стул ученический**	**159**	**1613,00**	**--**	**256467**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**ССН РК 8.02-13-2004,5.1-8**	**Стол учителя**	**16**	**6020,00**	**--**	**96320**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**ССН РК 8.02-13-2004,5.5-34**	**Стул учителя**	**18**	**3118,00**	**--**	**56124**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**ССН РК 8.02-13-2004,5.1-7**	**Доска классная**	**15**	**31350,00**	**--**	**470250**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**ССН РК 8.02-13-2004,5.1-11**	**Шкаф для учебно-наглядных пособий**	**30**	**13761,00**	**--**	**412830**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
7	**ССН РК 8.02-13-2004,п.14**	**Эпипроектор**	**13**	**16530,00**	**--**	**214890**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
8	**ССН РК 8.02-13-2004,п.27**	**Тумба-подставка под проекционные аппараты**	**12**	**3225,00**	**--**	**38700**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**ССН РК 8.02-13-2004,п.72**	**Компьютер**	**28**	**56800,00**	**--**	**1590400**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**ССН РК 8.02-13-2004,**	**Компьютерное управление доской, универсальный интерактивный комплекс**	**1**	**56800,00**	**--**	**56800**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
11	**ССН РК 8.02-13-2004,5.5-70**	**Стол компьютерный**	**25**	**6450,00**	**--**	**161250**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	ССН РК 8.02-13-2004,п.62	Прилавок для гардероба	5	5999,00	--	29995	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	ССН РК 8.02-13-2004,5.5-56	Стол ученический одноместный	101	3978,00	--	401778	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	ССН РК 8.02-13-2004,5.1-9	Стул ученический	50	1613,00	--	80650	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	ССН РК 8.02-13-2004,п.4	Вешалка	8	13975,00	--	111800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	ССН РК 8.02-13-2004,1.8-98	Шкаф для обуви	8	6820,00	--	54560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	ССН РК 8.02-13-2004,п.56	Стол для видеодвойки	1	10320,00	--	10320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	ССН РК 8.02-13-2004,5.5-48	Пульт управления с телефонно-микрофонной аппаратурой	69	5200,00	--	358800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	ССН РК 8.02-13-2004,5.1-9	Стол ученический для лингафонного кабинета	17	25800,00	--	438600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	ССН РК 8.02-13-2004,п.55	Оборудование лингафонного кабинета	1	78621,00	--	78621	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
21	ССН РК 8.02-13-2004,п.33	Стол учителя (прямая и обратная связь)	1	10320,00	--	10320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	ССН РК 8.02-13-2004,п.192	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150	2	19340,00	--	38680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	ССН РК 8.02-13-2004,1.8-89	Штатив для длительных вливаний ШДВ	2	4500,00	--	9000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	ССН РК 8.02-13-2004,п.107	Шкаф медицинский	2	17845,00	--	35690	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	ССН РК 8.02-13-2004,п.63	Столик медицинский инструментальный	2	1935,00	--	3870	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	ССН РК 8.02-13-2004,п.67	Кушетка медицинская	2	6480,00	--	12960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	ССН РК 8.02-13-2004,п.69	Стол врача	2	12255,00	--	24510	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	СПрайс-лист	Интерактивная доска	1	304684,02	--	304684	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	СПрайс-лист	Проектор-планшет	1	67016,67	--	67017	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	ССН РК 8.02-13-2004,п.102	Шкаф демонстрационный	1	43645,00	--	43645	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	ССН РК 8.02-13-2004,п.36	Стол демонстрационный	2	26015,00	--	52030	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	ССН РК 8.02-13-2004,п.29	Микроскоп биологический	1	12896,00	--	12896	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	ССН РК 8.02-13-2004,5.5-71	Стол лабораторный ученический	9	5805,00	--	52245	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	ССН РК 8.02-13-2004,5.5-81	Шкаф вытяжной	1	41710,00	--	41710	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	ССН РК 8.02-13-2004.5.5-82	Комплект электроснабжения для кабинета для химии и биологии	1	27221,00	--	27221	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
36	ССН РК 8.02-13-2004.5.5-72	Комплект электроснабжения для кабинета физики	1	49531,00	--	49531	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
37	ССН РК 8.02-13-2004.5.5-71	Стол лабораторный	1	26445,00	--	26445	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	ССН РК 8.02-13-2004,п.110	Шкаф для реактивов и приборов	3	21285,00	--	63855	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	ССН РК 8.02-13-2004,1.8-95	Шкаф сушильно-стерилизационный ШШС-80П	2	73580,00	--	147160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	ССН РК 8.02-13-2004,п.91	Холодильник	4	34000,00	--	136000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	ССН РК 8.02-13-2004,п.56	Стол однотумбовый	3	10105,00	--	30315	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	ССН РК 8.02-13-2004,п.40	Стул рабочий	20	1643,00	--	32860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	ССН РК 8.02-13-2004,1.8-7	Весы аналитические	2	14400,00	--	28800	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	ССН РК 8.02-13-2004,п.38	Стол лабораторный для аналитических весов	2	6665,00	--	13330	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	СПрайс-лист	Принтер	1	9176,33	--	9176	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	ССН РК 8.02-13-2004.8.1-9	Ксерокс	1	56215,00	--	56215	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	СПрайс-лист	Факс	1	15462,84	--	15463	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	ССН РК 8.02-13-2004,5.1-10	Тумба подкатная	1	4408,00	--	4408	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	ССН РК 8.02-13-2004,5.1-21	Стол рабочий с боковым столом под оргтехнику	1	10320,00	--	10320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	ССН РК 8.02-13-2004,п.52	Стол для заседаний	2	12900,00	--	25800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	ССН РК 8.02-13-2004,5.5-107	Кресло рабочее	1	7955,00	--	7955	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	ССН РК 8.02-13-2004,5.5-36	Стол для посетителей на 2 места	1	9675,00	--	9675	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	ССН РК 8.02-13-2004,5.5-106	Сейф металлический	1	12040,00	--	12040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	ССН РК 8.02-13-2004,5.1-13	Шкаф пристенный	4	19780,00	--	79120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**6811901**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**6811901**				
		Запасные части -	Тенге			**136238**				
		Тара и упаковка -	Тенге			**104222**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**211571**				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			**87167**				
		Комплектация -	Тенге			**48637**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**7399736**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**7399736**				

РАЗДЕЛ 2.БЛОК Б

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	ССН РК 8.02-13-2004,п.32	Стол учителя	5	6020,00	--	30100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	ССН РК 8.02-13-2004,5.5-34	Стул учителя	4	3118,00	--	12472	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	ССН РК 8.02-13-2004,5.1-7	Доска классная	4	31350,00	--	125400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	ССН РК 8.02-13-2004,5.1-11	Шкаф для наглядных пособий	2	13761,00	--	27522	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	ССН РК 8.02-13-2004,п.	Кухонный комбайн	1	50000,00	--	50000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	ССН РК 8.02-13-2004,п.179	Стол для хлеборезки	1	3483,00	--	3483	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	ССН РК 8.02-13-2004,8.1-6	Стул полумягкий	11	1505,00	--	16555	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	ССН РК 8.02-13-2004,5.5-43	Стол для раскроя тканей	1	10105,00	--	10105	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	ССН РК 8.02-13-2004,5.3-11	Стол обеденный 4-х местный	20	15910,00	--	318200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	ССН РК 8.02-13-2004,8.1-5	Кресло к обеденному столу	80	3225,00	--	258000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	ССН РК 8.02-13-2004,5.5-87	Стеллаж универсальный	4	10965,00	--	43860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	ССН РК 8.02-13-2004,п.130	Стол производственный СП-1500	1	7364,00	--	7364	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	ССН РК 8.02-13-2004,5.3-12	Шкаф для одежды	32	15480,00	--	495360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	ССН РК 8.02-13-2004,п.124	Ларь для овощей	1	2840,00	--	2840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	ССН РК 8.02-13-2004,5.5-87	Стол под станковое оборудование	1	6235,00	--	6235	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	ССН РК 8.02-13-2004,п.166	Стол под станковое оборудование	1	4214,00	--	4214	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	ССН РК 8.02-13-2004,1.9-13	Машина швейная	8	37200,00	--	297600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	ССН РК 8.02-13-2004,п.70	Стул подъемно-поворотный	14	2258,00	--	31612	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	ССН РК 8.02-13-2004,8.1-11	Кресло для актового зала полумягкое	120	5160,00	--	619200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	ССН РК 8.02-13-2004,8.1-11	Стол для президиума актового зала	1	34400,00	--	34400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	ССН РК 8.02-13-2004,8.1-6	Трибуна для выступлений	1	22575,00	--	22575	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	ССН РК 8.02-13-2004,п.41	Стол	2	10105,00	--	20210	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	ССН РК 8.02-13-2004,8.1-5	Шкаф для костюмов	2	12900,00	--	25800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	ССН РК 8.02-13-2004,ч.Б п.21	Стеллаж производственный	6	33110,00	--	198660	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	ССН РК 8.02-13-2004,5.5-48	Стойка микрофонная настольная	1	238,00	--	238	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	ССН РК 8.02-13-2004,п.130	Стол производственный СП-1200	5	3548,00	--	17740	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	ССН РК 8.02-13-2004,п.41	Стол письменный	1	10105,00	--	10105	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	ССН РК 8.02-13-2004,5.1-13	Шкаф пристенный	2	19780,00	--	39560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	ССН РК 8.02-13-2004,п.40	Стул полумягкий	2	1505,00	--	3010	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	ССН РК 8.02-13-2004,п.61	Стол для выдачи книг	1	15050,00	--	15050	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	ССН РК 8.02-13-2004,5.5-51	Стеллаж двусторонний	8	4515,00	--	36120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	ССН РК 8.02-13-2004,5.5-51	Стеллаж односторонний	3	4193,00	--	12579	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	ССН РК 8.02-13-2004,5.5-51	Стол читательский двухместный	12	4300,00	--	51600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	ССН РК 8.02-13-2004,5.5-51	Шкаф каталожный	1	27735,00	--	27735	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	ССН РК 8.02-13-2004,п.41	Стол письменный однотумбовый	1	10105,00	--	10105	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	ССН РК 8.02-13-2004,п.32	Стол под оборудование	1	6020,00	--	6020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	ССН РК 8.02-13-2004,п.16	Стол ученический двухместный	12	5483,00	--	65796	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
92	ССН РК 8.02-13-2004,5.1-9	Стул ученический	32	1613,00	--	51616	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	ССН РК 8.02-13-2004,п.72	Компьютер	1	56800,00	--	56800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	ССН РК 8.02-13-2004,5.5-26	Стол-шкаф	2	21285,00	--	42570	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	ССН РК 8.02-13-2004,п.40	Стул рабочий	25	1643,00	--	41075	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		СПОРТЗАЛ								
96	ССН РК 8.02-13-2004,5.5-38	Щиты баскетбольные с кольцом и сеткой	2	72000,00	--	144000	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
97	ССН РК 8.02-13-2004,п.116	Бревно гимнастическое	1	20200,00	--	20200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	ССН РК 8.02-13-2004.п.68	Скамья гимнастическая	1	7310,00	--	7310	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	ССН РК 8.02-13-2004,п.95	Стенка гимнастическая	4	9100,00	--	36400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
100	ССН РК 8.02-13-2004.5.5-38	Скамейка	2	6515,00	--	13030	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	ССН РК 8.02-13-2004,п.1	Канат для лазания	1	9700,00	--	9700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	ССН РК 8.02-13-2004.п.119	Конь гимнастический	2	26800,00	--	53600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	ССН РК 8.02-13-2004.п.5	Мостик для прыжков	2	4300,00	--	8600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	ССН РК 8.02-13-2004.п.4	Маты гимнастические	4	7327,00	--	29308	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	ССН РК 8.02-13-2004.5.5-38	Брусья гимнастические	2	36000,00	--	72000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	ССН РК 8.02-13-2004,5.5-38	Перекладина гимнастическая	2	15000,00	--	30000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
107	ССН РК 8.02-13-2004,п.118	Кольца гимнастические	1	2340,00	--	2340	--	--	--	--
		пара		--	--	--	--	--	--	--
		МОНТИРУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
109	ССН РК 8.02-13-2004,п.102	Плита электрическая секционная модульная	1	42057,00	--	42057	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	ССН РК 8.02-13-2004,п.147	Шкаф жарочный	1	129080,00	--	129080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
113	ССН РК 8.02-13-2004,5.1-15	Электрокипятильник	1	39163,00	--	39163	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
115	2406-15013	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ РЫБЫ РО-1М1	1	14371,50	--	14372	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
117	ССН РК 8.02-13-2004,п.104	Хлеборезка	1	90025,00	--	90025	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
119	ССН РК 8.02-13-2004,5.5-97	Котел пищеварочный электрический КЭ-60Ц	1	105970,00	--	105970	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
121	ССН РК 8.02-13-2004,5.5-98	Камера холодильная сборно-разборная КХС-2-6	1	182701,00	--	182701	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	ССН РК 8.02-13-2004,п.106	Шкаф холодильный ШХ-0,4	4	102423,00	--	409692	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
125	ССН РК 8.02-13-2004,п.143	Электромясорубка	1	32918,00	--	32918	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
127	2406-12003	СКОВОРОДА ЭЛЕКТРИ4ЕСКАЯ ЭСК-47	1	68982,75	--	68983	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
129	2406-3041-3058	МАШИНА МАШИНА ПРОТИРОЧНО-РЕЗАТЕЛЬНАЯ	1	90907,50	--	90908	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
132	**ССН РК 8.02-13-2004,п.96**	**Ванна моечная ВСМ**	**3**	**7034,00**	--	**21102**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
134	**ССН РК 8.02-13-2004,5.5-87**	**Станок универсальный столярно-слесарный**	**14**	**135105,00**	--	**1891470**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
138	**ССН РК 8.02-13-2004,5.5-87**	**Станок деревообрабатывающий комбинированный**	**1**	**120221,00**	--	**120221**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
139	**ССН РК 8.02-13-2004,п.122**	**Станок настольный токарный**	**1**	**49520,00**	--	**49520**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
140	**ССН РК 8.02-13-2004,п.123**	**Станок настольно-сверлильный**	**1**	**60110,00**	--	**60110**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**6924265**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			**6924265**				
		Запасные части -	Тенге			**138485**				
		Тара и упаковка -	Тенге			**105941**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**215061**				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			**88605**				
		Комплектация -	Тенге			**49439**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**7521796**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**7521796**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**13736166**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			**13736166**				
		Запасные части -	Тенге			**274723**				
		Тара и упаковка -	Тенге			**210163**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**426632**				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			**175772**				
		Комплектация -	Тенге			**98076**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**14921532**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**14921532**				
							в т.ч. С-сть оборудования			
		2-1-2/5 ОСР выше отм. 0.00	Тенге			5 985 134				
		2-1-6/1 ЭМ и ЭО здания	Тенге			1 155 817				
		2-1-9/1 ТО здания	Тенге			14 921 532	14 921 532			
		ИТОГО	Тенге			**22 062 483**	**14 921 532**			
		Стоимость оборудования	Тенге			14 921 532				
		Итого без стоимости оборудования	Тенге			**7 140 951**				
		Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге			242 792				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		итого	Тенге			7 383 743				
		зимнее удорожание 1,35%	Тенге			99 681				
		Выслуга лет 1%	Тенге			73 837				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			29 535				
		Итого	Тенге			7 586 796				
		Стоимость оборудования	Тенге			14 921 532				
		Итого со стоимостью оборудования	Тенге			**22 508 328**				
		Переход на текущие цены с коффициентом К=2,39	Тенге			**53 794 905**				
		С понижающим коэффицентом К=0,8799315186	Тенге			**47 335 832**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			946 717				
		Итого	Тенге			**48 282 549**				
		НДС 12%	Тенге			5 793 906				
		Всего	Тенге			**54 076 455**				

ЗАКАЗЧИК :
Гл.спец. отдела строительства
_____ Ж.Файзуллаев

ГУ "Управление строительства,
архитектуры и градостроительства
Кызылординской области"

Технадзор _____ Г.Косбергенов
ТОО "SCS Инжиниринг"

ПОДРЯДЧИК : _____ Е. Дарихожаев
Директор ТОО "УМИРЗАК"

Е. Дарихожаев

Жз Умирзак

форма 3

Заказчик: ГУ Управления строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области

Подрядчик : ТОО "УМИРЗАК"

Договор № № 64 от 09 сентября 2016 года; Доп.Соглашение № 16 от 21.02.2017 года

Наименование строительства и ее адрес : Строительство школы №98 на 200 учащихся в ауле Майдаколь Казалинского района Кызылординской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2017 года

(тыс. тенге)

№ п/п	Наименование объекта	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		рыночная	базисная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	Строительство школы №98 на 200 учащихся в ауле Майдаколь Казалинского района Кызылординской области	425 760,410	155 937,000	374 640,000	139 510,571	58 068,706	32 287,686	13 439,155	10 679,597	4 445,186

ЗАКАЗЧИК :

Зам. руководителя
_____ К. Бекенов
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

И.о. руководителя отдела строительства
_____ Б. Еркебаев
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Гл.спец. отдела строительства
_____ Ж.Файзуллаев
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Директор : _____ Н. Аманбаев
ТОО "SCS Инжиниринг"

Технадзор _____ Г.Косбергенов
ТОО "SCS Инжиниринг"

ПОДРЯДЧИК : _____ Е.Дарихожаев
Директор ТОО "УМИРЗАК"

Форма 2

Наименование стройки - Строительство школы N98 на 200 мест в ауле Майдаколь Казалинского района Кызылординской области

Наименование объекта - Строительство школы N98 на 200 мест в ауле Майдаколь Казалинского района Кызылординской области

АКТ № 5

выполненных работ за март 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы выше отм.0,00								
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытия								
40	Е0107-45-5	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	44	890,71	200,77	39191	8834	22817	1,74	77
		шт		299,25	71,15	13167	3131	140	0,31	13
41	Е0107-45-6	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	43	1447,05	373,54	62223	16062	36169	2,66	114
		шт		465,75	135,07	20027	5808	140	0,61	26
42	Е0107-13-13	**Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 12 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м**	48	2826,85	758,34	135689	36400	58285	3,68	177
		шт		625,50	241,83	30024	11608	140	1,04	50
43	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см**	1092,024	3290,00	--	3592759	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**3829862**	**61296**			**368**
			Тенге			**63218**	**20546**			**89**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3829862**				
	Материалы -		Тенге			**30140**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**83765**			
	Местные материалы -		Тенге			**3675207**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			**117271**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**59**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**17591**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**236828**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4183960**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**515**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**101355**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**4183960**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**515**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**101355**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**3829862**	**61296**			**368**
			Тенге			**63218**	**20546**			**89**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3829862**				
	Материалы -		Тенге			**30140**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**83765**			
	Местные материалы -		Тенге			**3675207**				
		Накладные расходы -	Тенге			**117271**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**59**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**17591**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**236828**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4183960**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**515**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**101355**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**4183960**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**515**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**101355**			
							в т.ч. С-сть оборудования			
		2-1-2/4 ОСР выше отм. 0.00	Тенге			4 183 960				
		ИТОГО	Тенге			**4 183 960**	**0**			
		Стоимость оборудования	Тенге			0				
		Итого без стоимости оборудования	Тенге			**4 183 960**				
		Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге			142 255				
		итого	Тенге			**4 326 215**				
		зимнее удорожание 1,35%	Тенге			58 404				
		Выслуга лет 1%	Тенге			43 262				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			17 305				
		Итого	Тенге			**4 445 186**				
		Стоимость оборудования	Тенге			0				
		Итого со стоимостью оборудования	Тенге			**4 445 186**				
		Переход на текущие цены с коффициентом К=2,39	Тенге			**10 623 993**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		С понижающим коэффицентом К=0,8799315186	Тенге			9 348 387				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			186 968				
		Итого	Тенге			9 535 354				
		НДС 12%	Тенге			1 144 243				
		Всего	Тенге			10 679 597				

ЗАКАЗЧИК :
Гл.спец. отдела строительства
Ж.Файзуллаев

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Технадзор Т.Косбергенов
ТОО "SCS Инжиниринг"

ПОДРЯДЧИК : Е. Дарихожаев
Директор ТОО "УМИРЗАК"

Б. Косбергенов

форма 3

Заказчик: ГУ Управления строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области

Подрядчик : ТОО "УМИРЗАК"

Договор № № 64 от 09 сентября 2016 года; Доп.Соглашение № 16 от 21.02.2017 года

Наименование строительства и ее адрес : Строительство школы №98 на 200 учащихся в ауле Майдаколь Казалинского района Кызылординской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за февраль месяц 2017 года

(тыс. тенге)

№ п/п	Наименование объекта	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		рыночная	базисная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	Строительство школы №98 на 200 учащихся в ауле Майдаколь Казалинского района Кызылординской области	425 760,410	155 937,000	374 640,000	128 830,974	53 623,520	21 608,089	8 993,969	21 608,089	8 993,969

ЗАКАЗЧИК :

Заместитель руководителя _____ **К.Бекенов**
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

И.о. руководителя отдела строительств _____ **Б.Еркебаев**
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Глав.спец. отдела строительства _____ **Ж.Файзуллаев**
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Технадзор _____ **Г.Косбергенов**
ТОО "SCS Инжиниринг"

ПОДРЯДЧИК : _____ **Е. Дарихожаев**
Директор ТОО "УМИРЗАК"

Форма 2

Наименование стройки - Строительство школы N98 на 200 мест в ауле Майдаколь Казалинского района Кызылординской области

Наименование объекта - Строительство школы N98 на 200 мест в ауле Майдаколь Казалинского района Кызылординской области

АКТ № 4

выполненных работ за февраль 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы выше отм.0,00								
		РАЗДЕЛ 1.Стены								
1	Е0108-20-7	**Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510мм при высоте этажа до 4 м /кирпич М125, р-р М50/**	301,839	2963,00	355,12	894349	107189	393479	6,04	1823
		м3		972,00	132,75	293388	40069	118	0,65	196
2	С143006-8 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-125**	70,336	15800,00	--	1111302	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С143006-25	**Кирпич и камни керамические лицевые, получаемые методом отбора М-125**	34,347	18998,00	--	652524	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С11031-104	**Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС**	64,5	8390,00	--	541155	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0108-15-3	**Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м**	28,683	2657,39	282,71	76222	8109	34117	5,53	159
		м3		902,25	105,75	25879	3033	118	0,52	15
6	С143006-8 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-125**	7,7325	15800,00	--	122174	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С143006-25	Кирпич и камни керамические лицевые, получаемые методом отбора М-125	4,0209	18998,00	--	76389	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м /кирпич М125, р-р М50/	214	8539,06	337,41	1827359	72206	201132	4,38	937
		м3		670,50	126,00	143487	26964	118	0,62	133
9	Е0108-20-7	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м /кирпич М125, р-р М50/	11,22	9283,00	355,12	104155	3984	14626	6,04	68
		м3		972,00	132,75	10906	1489	118	0,65	7
10	Е0108-20-5	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м /кирпич М125, р-р М50/	1,6	9560,73	372,83	15297	597	2443	7,12	11
		м3		1154,25	139,50	1847	223	118	0,68	1
11	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС	2,96	8390,00	--	24834	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0212	8679,65	422,15	184	9	211	56,40	1
		т		8257,50	157,50	175	3	118	0,77	--
13	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0092	50600,00	--	466	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,012	50800,00	--	610	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	1,015172	8679,65	422,15	8811	429	10080	56,40	57
		т		8257,50	157,50	8383	160	118	0,77	1
16	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,04168	50600,00	--	2109	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,946712	50800,00	--	48093	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класс А-III, d 8 мм /над отверстиями/	0,0268	53600,00	--	1436	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0107-29-1	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных	6,36	378,98	2,78	2410	18	1426	0,86	5
		м		159,08	1,06	1012	7	140	0,01	--
21	Е0107-56-2	Конопатка швов паклей пропитанной	6,36	131,10	0,90	834	6	780	0,54	3
		м		87,30	0,34	555	2	140	--	--
22	Е0107-19-4	Герметизация вертикальных швов мастикой	12,72	69,13	0,18	879	2	578	0,19	2
		м		32,40	0,07	412	1	140	--	--
		Перегородки								
23	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м /кирпич М100, р-р М25/	513,68	1109,51	34,73	569933	17840	144268	1,43	735
		м2		225,00	13,01	115578	6683	118	0,06	33
24	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,28917	64100,00	--	18536	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0107-20-3	Крепление перегородок стальными скобами	0,06426	175710,10	1826,10	11291	117	791	42,70	3
		т		8100,00	690,75	521	44	140	3,37	--
26	Е0107-57-2	Устройство герметизации стыков горизонтальных минераловатными пакетами	189	274,51	2,43	51882	459	1773	0,04	7
		м		5,78	0,92	1092	174	140	--	1
27	Е0107-57-14	Устройство чеканки цементным раствором	378	14,22	0,25	5374	94	6821	0,07	28
		м		12,80	0,09	4838	34	140	--	--
28	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,00328	175710,10	1826,10	576	6	40	42,70	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		8100,00	690,75	27	2	140	3,37	--
29	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /ЗД-1/	0,00576	175710,10	1826,10	1012	11	71	42,70	--
		т		8100,00	690,75	47	4	140	3,37	--
		Перемычки								
30	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	278,5	104,86	66,43	29203	18502	18598	0,15	41
		шт		23,85	23,85	6642	6642	140	0,11	29
31	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	38,5	393,51	250,96	15150	9662	11801	0,81	31
		шт		130,73	88,22	5033	3396	140	0,37	14
32	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	15,42	27500,00	--	424050	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	9	388,44	24,15	3496	217	2277	1,03	9
		шт		171,90	8,83	1547	79	140	0,04	--
34	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Опорные подушки ОП5.4-т, ОП 6.4-т	0,335	20900,00	--	7002	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0107-44-3	Укладка балок перекрытий, масса до 1 т	1	463,11	242,86	463	243	399	1,19	1
		шт		198,68	86,05	199	86	140	0,37	--
36	Е0107-44-4	Укладка балок перекрытий, масса до 3 т	4	684,00	340,68	2736	1363	2470	1,89	8
		шт		321,75	119,29	1287	477	140	0,50	2
37	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3	0,17	20900,00	--	3553	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	С143015-34	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 4 до 6 м, объемом до 1,0 м3	2,4	24400,00	--	58560	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /монтажные накладки для прогонов/	0,0255	175710,10	1826,10	4481	47	314	42,70	1
		т		8100,00	690,75	207	18	140	3,37	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**6718891**	**241109**			**3932**
			Тенге			**623061**	**89592**			**433**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6718891**				
	Материалы -		Тенге			**103870**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**712653**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**637239**				
	Местные материалы -		Тенге			**5113613**				
		Накладные расходы -	Тенге			**848495**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**424**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**127274**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**454043**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8021429**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4790**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**839927**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**8021429**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4790**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**839927**			
		Наружные сети на водопровод и канализацию								
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	**Е0101-13-2 т.ч. п-3.37 К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами**	**105,482**	**34,66**	**33,42**	**3656**	**3525**	**1163**	**0,01**	**1**
		м3		**1,25**	**10,12**	**132**	**1068**	**97**	**0,04**	**4**
2	**Е0101-13-2 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	**132,63554**	**38,13**	**36,76**	**5057**	**4875**	**1609**	**0,01**	**1**
		м3		**1,37**	**11,14**	**182**	**1477**	**97**	**0,04**	**6**
3	**Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**7,36446**	**302,12**	**--**	**2225**	**--**	**2514**	**2,13**	**16**
		м3		**302,12**	**--**	**2225**	**--**	**113**	**--**	**--**
4	**Е0101-27-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерам и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м**	**170,93539**	**6,48**	**6,48**	**1108**	**1108**	**349**	**--**	**--**
		м3		**--**	**2,10**	**--**	**360**	**97**	**0,01**	**1**
5	**Е0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**56,978464**	**134,10**	**--**	**7641**	**--**	**8634**	**0,97**	**55**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		134,10	--	7641	--	113	--	--
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	170,93539	21,55	4,52	3683	772	2824	0,11	18
		м3		17,03	--	2911	--	97	--	--
7	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	60	289,15	289,15	17349	17349	10861	--	--
		м3		--	186,62	--	11197	97	0,86	51
		ПРОКЛАДКА ТРУБ								
8	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	7,86	1901,20	152,52	14943	1199	2154	1,02	8
		м3		153,68	57,15	1208	449	130	0,28	2
9	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110х6,6 мм	0,047	58881,69	25695,31	2767	1208	2437	194,00	9
		км		33075,00	6813,45	1555	320	130	26,38	1
10	С130804-1005 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	47,47	678,00	--	32185	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,0825	51202,26	20326,01	4224	1677	3880	179,00	15
		км		30825,00	5353,43	2543	442	130	20,64	2
12	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	84,84	163,00	--	13829	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,0015	115636,32	31953,19	173	48	153	360,00	1
		км		66375,00	12071,25	100	18	130	58,95	--
14	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	1,506	950,00	--	1431	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0122-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,015	430521,51	68116,36	6458	1022	1370	256,00	4
		км		44550,00	25731,00	668	386	130	125,67	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. до 100 мм	1,5	244,98	0,28	367	--	287	0,84	1
		м		146,93	0,11	220	--	130	--	--
17	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	1	4618,68	559,80	4619	560	1729	7,99	8
		футляр		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	--
18	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
		шт		144,00	2,25	288	5	130	0,01	--
19	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	310	1,40	1
		шт		231,75	6,75	232	7	130	0,03	--
20	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, D 50 мм	2	3500,00	--	7000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	1	6480,00	--	6480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
		фланец		63,00	--	252	--	130	--	--
23	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	328	0,60	1
		фланец		126,00	--	252	--	130	--	--
24	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	285,00	--	1140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	492,00	--	984	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	2	18075,87	36,99	36152	74	784	1,82	4
		шт		288,00	13,50	576	27	130	0,07	--
27	Е0125-57-1	Установка указателя пожарного гидранта	2	423,45	1,57	847	3	594	1,68	3
		шт		247,50	--	495	--	120	--	--
28	С11011-954	Указатель пожарного гидранта	2	359,00	--	718	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	2	391,37	57,24	783	114	790	1,43	3
		фланец		301,50	2,25	603	5	130	0,01	--
30	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	2	1140,00	--	2280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С130901-39	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	560,00	--	1120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,084	8097,13	--	680	--	877	51,50	4
		км		8032,50	--	675	--	130	--	--
33	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,047	8287,75	--	390	--	491	51,50	2
		км		8032,50	--	378	--	130	--	--
34	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	1	916,73	180,25	917	180	603	2,01	2
		врезка		396,00	67,50	396	68	130	0,33	--
		Колодцы								
35	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,8	2541,77	100,89	2033	81	153	0,85	1
		м3		123,75	38,25	99	31	118	0,18	--
36	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	3,08	38531,41	2104,76	118677	6483	11956	13,90	43
		м3		2362,50	623,48	7277	1920	130	2,48	8
37	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,08	131,00	--	403	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0146-33-5	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в бетонных стенах и перегородках	0,18	24568,79	332,71	4422	60	2047	75,22	14
		м3		11245,50	126,00	2024	23	100	0,61	--
39	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	9,0432	13,91	0,07	126	1	66	0,04	--
		м2		8,06	0,02	73	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0113-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме стыков	12,66048	612,02	1,57	7748	20	1487	0,67	8
		м2		130,50	--	1652	--	90	--	--
41	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки внутренней поверхности стен	26,1936	13,91	0,07	364	2	190	0,04	1
		м2		8,06	0,02	211	1	90	--	--
42	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя внутренней поверхности стен	26,1936	245,44	3,82	6429	100	1199	0,21	6
		м2		37,35	1,44	978	38	118	0,01	--
43	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	2	11500,00	--	23000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
44	С11011-773	Скобы ходовые	4	221,00	--	884	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С12021-267	Стремянка	0,03416	133700,00	--	4567	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	1,2	3049,80	--	3660	--	701	3,10	4
		м3		474,75	--	570	--	123	--	--
47	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	0,7	432,86	0,86	303	1	294	2,81	2
		м3		432,00	0,32	302	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			355328	40574			240
			Тенге			38037	17848			78
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			261312				
	Материалы -		Тенге			110000				
	Всего заработная плата -		Тенге				55886			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1602				
	Местные материалы -		Тенге			71099				
		Накладные расходы -	Тенге			63541				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9531			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19491				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			344344				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							350
		Сметная заработная плата -	Тенге				65417			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4567				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4567				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			274			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4841			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			89448			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			89448			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5367			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			94815			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			444001			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				65417		

			в т.ч. С-сть оборудования
2-1-2/3 ОСР выше отм. 0.00	Тенге	8 021 429	
6-3/1 Наружный водопровод и канализация	Тенге	444 001	
ИТОГО	Тенге	**8 465 430**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**8 465 430**	
Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге	287 825	
итого	Тенге	**8 753 255**	
зимнее удорожание 1,35%	Тенге	118 169	
Выслуга лет 1%	Тенге	87 533	
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	35 013	
Итого	Тенге	**8 993 969**	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого со стоимостью оборудования	Тенге	**8 993 969**	
Переход на текущие цены с коффициентом К=2,39	Тенге	**21 495 586**	
С понижающим коэффицентом К=0,8799315186	Тенге	**18 914 644**	
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	378 293	
Итого	Тенге	**19 292 937**	
НДС 12%	Тенге	2 315 152	
Всего	Тенге	**21 608 089**	

ЗАКАЗЧИК :

Глав.спец. отдела строительства _____ Ж.Файзуллаев

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Технадзор _____ Г.Косбергенов

ТОО "SCS Инжиниринг"

ПОДРЯДЧИК : _____ Е. Дарихожаев

Директор ТОО "УМИРЗАК"