②Экз Умирзак.

Заказчик: ГУ Управления строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области

Подрядчик : ТОО "УМИРЗАК"

Договор № № 64 от 09 сентября 2016 года; Доп.соглашение № 227 от 21.12.2016г.

Наименование строительства и ее адрес : Строительство школы №98 на 200 учащихся в ауле Майдаколь Казалинского района Кызылординской области

С П Р А В К А № 3

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2016 года

(тыс. тенге)

№ п/п	Наименование объекта	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		рыночная	базисная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	Строительство школы №98 на 200 учащихся в ауле Майдаколь Казалинского района Кызылординской области	425 760,410	155 937,000	374 640,000	107 222,885	44 629,551	107 222,885	44 629,551	47 206,439	19 648,811

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель отдела _____ К.Искаков

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Технадзор _____ Т.Косбергенов

ТОО "SCS Инжиниринг"

ПОДРЯДЧИК: _____ Е. Дарихожаев

Директор ТОО "УМИРЗАК"

Форма 2

Наименование стройки - Строительство школы N98 на 200 мест в ауле Майдаколь Казалинского района Кызылординской области

Наименование объекта - Строительство школы N98 на 200 мест в ауле Майдаколь Казалинского района Кызылординской области

АКТ № 3

выполненных работ за декабрь 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Стены								
1	E0108-20-7	**Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510мм при высоте этажа до 4 м /кирпич М125, р-р М50/**	704,291	2963,00	355,12	2086814	250108	918117	6,04	4254
		м3		972,00	132,75	684571	93495	118	0,65	458
2	С143006-8 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-125**	13,050	15800,00	--	206192	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С143006-25	**Кирпич и камни керамические лицевые, получаемые методом отбора М-125**	80,143	18998,00	--	1522557	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С11031-104	**Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС**	150,5	8390,00	--	1262695	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	E0108-15-3	**Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м**	66,927	2657,39	282,71	177851	18921	79606	5,53	370
		м3		902,25	105,75	60385	7078	118	0,52	35
6	С143006-8 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-125**	18,0425	15800,00	--	285072	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С143006-25	Кирпич и камни керамические лицевые, получаемые методом отбора М-125	9,3821	18998,00	--	178241	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м /кирпич М125, р-р М50/	321	8539,06	337,41	2741038	108309	301698	4,38	1406
		м3		670,50	126,00	215231	40446	118	0,62	199
9	Е0108-20-7	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м /кирпич М125, р-р М50/	16,83	9283,00	355,12	156233	5977	21940	6,04	102
		м3		972,00	132,75	16359	2234	118	0,65	11
10	Е0108-20-5	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м /кирпич М125, р-р М50/	2,4	9560,73	372,83	22946	895	3664	7,12	17
		м3		1154,25	139,50	2770	335	118	0,68	2
11	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС	4,44	8390,00	--	37252	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0318	8679,65	422,15	276	13	316	56,40	2
		т		8257,50	157,50	263	5	118	0,77	--
13	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0138	50600,00	--	698	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,018	50800,00	--	914	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	1,522758	8679,65	422,15	13217	643	15121	56,40	86
		т		8257,50	157,50	12574	240	118	0,77	1
16	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,06252	50600,00	--	3164	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	1,420068	50800,00	--	72139	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класА-III, d 8 мм /над отверстиями/	0,0402	53600,00	--	2155	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки иицовки	1082,5	125,15	0,62	135476	671	88239	0,43	470
		м2		68,85	0,23	74530	249	118	--	1
20	Е0107-29-1	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных	9,54	378,98	2,78	3615	27	2139	0,86	8
		м		159,08	1,06	1518	10	140	0,01	--
21	Е0107-56-2	Конопатка швов паклей пропитанной	9,54	131,10	0,90	1251	9	1171	0,54	5
		м		87,30	0,34	833	3	140	--	--
22	Е0107-19-4	Герметизация вертикальных швов мастикой	19,08	69,13	0,18	1319	3	867	0,19	4
		м		32,40	0,07	618	1	140	--	--
		Перегородки								
23	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м /кирпич М100, р-р М25/	770,52	1109,51	34,73	854900	26760	216402	1,43	1102
		м2		225,00	13,01	173367	10024	118	0,06	49
24	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,433755	64100,00	--	27804	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0107-20-3	Крепление перегородок стальными скобами	0,09639	175710,10	1826,10	16937	176	1186	42,70	4
		т		8100,00	690,75	781	67	140	3,37	--
26	Е0107-57-2	Устройство герметизации стыков горизонтальных минераловатными пакетами	283,5	274,51	2,43	77824	689	2659	0,04	10
		м		5,78	0,92	1639	261	140	--	1
27	Е0107-57-14	Устройство чеканки цементным раствором	567	14,22	0,25	8060	142	10232	0,07	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		12,80	0,09	7258	51	140	--	--
28	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,00492	175710,10	1826,10	864	9	61	42,70	--
		т		8100,00	690,75	40	3	140	3,37	--
29	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /ЗД-1/	0,00864	175710,10	1826,10	1518	16	106	42,70	--
		т		8100,00	690,75	70	6	140	3,37	--
		Перемычки								
30	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	278,5	104,86	66,43	29203	18502	18598	0,15	41
		шт		23,85	23,85	6642	6642	140	0,11	29
31	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	38,5	393,51	250,96	15150	9662	11801	0,81	31
		шт		130,73	88,22	5033	3396	140	0,37	14
32	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	15,42	27500,00	--	424050	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	9	388,44	24,15	3496	217	2277	1,03	9
		шт		171,90	8,83	1547	79	140	0,04	--
34	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Опорные подушки ОП5.4-т, ОП 6.4-т	0,335	20900,00	--	7002	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0107-44-3	Укладка балок перекрытий, масса до 1 т	1	463,11	242,86	463	243	399	1,19	1
		шт		198,68	86,05	199	86	140	0,37	--
36	Е0107-44-4	Укладка балок перекрытий, масса до 3 т	4	684,00	340,68	2736	1363	2470	1,89	8
		шт		321,75	119,29	1287	477	140	0,50	2
37	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3	0,17	20900,00	--	3553	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	С143015-34	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 4 до 6 м, объемом до 1,0 м3	2,4	24400,00	--	58560	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0107-20-3	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /монтажные накладки для прогонов/**	**0,0255**	**175710,10**	**1826,10**	**4481**	**47**	**314**	**42,70**	**1**
		т		**8100,00**	**690,75**	**207**	**18**	**140**	**3,37**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**10447715**	**443400**			**7974**
			Тенге			**1267719**	**165207**			**804**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10447715**				
	Материалы -		Тенге			**232574**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1432926**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1406821**				
	Местные материалы -		Тенге			**7097201**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1699383**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**850**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**254907**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**728826**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12875923**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9627**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1687833**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**12875923**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9627**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1687833**			
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытия								
40	Е0107-45-5	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	**56**	**890,71**	**200,77**	**49880**	**11243**	**29039**	**1,74**	**97**
		шт		**299,25**	**71,15**	**16758**	**3984**	**140**	**0,31**	**17**
41	Е0107-45-6	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	**54**	**1447,05**	**373,54**	**78141**	**20171**	**45422**	**2,66**	**144**
		шт		**465,75**	**135,07**	**25151**	**7294**	**140**	**0,61**	**33**
42	Е0107-13-13	**Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 12 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м**	**60**	**2826,85**	**758,34**	**169611**	**45500**	**72856**	**3,68**	**221**
		шт		**625,50**	**241,83**	**37530**	**14510**	**140**	**1,04**	**62**
43	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см**	**1365,03**	**3290,00**	**--**	**4490949**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	С143017-8-А	**Надбавка к поз. 30-17-8-30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов**								
			2730,06	**45,00**	**--**	**122853**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
45	Е0107-45-8	**Установка панелей покрытий ребристых площадью до 10 м2**								
			12	**499,10**	**260,88**	**5989**	**3131**	**5037**	**1,24**	**15**
		шт		**208,35**	**91,50**	**2500**	**1098**	**140**	**0,38**	**5**
46	С143017-11	**Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщиной 8 см**								
			108	**2020,00**	**--**	**218160**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
47	Е0107-20-1	**Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок**								
			0,08065	**86808,57**	**2434,57**	**7001**	**196**	**3711**	**170,00**	**14**
		т		**31950,00**	**920,25**	**2577**	**74**	**140**	**4,49**	**--**
48	Е0107-44-10	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**								
			1	**104,86**	**66,43**	**105**	**66**	**67**	**0,15**	**--**
		шт		**23,85**	**23,85**	**24**	**24**	**140**	**0,11**	**--**
49	С143015-64	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)**								
			0,05	**27500,00**	**--**	**1375**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**5144062**	**80308**			**491**
			Тенге			**84539**	**26984**			**117**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5144062**				
	Материалы -		Тенге			**42194**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**111523**			
	Местные материалы -		Тенге			**4937022**				
		Накладные расходы -	Тенге			**156133**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**78**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**23420**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**318012**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5618207**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**686**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**134943**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**5618207**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**686**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**134943**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**15591777**	**523707**			**8464**
			Тенге			**1352259**	**192191**			**921**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**15591777**				
	Материалы -		Тенге			**274768**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1544449**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1406821**				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Местные материалы -		Тенге			12034223				
	Накладные расходы -	Тенге			1855515				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							928
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				278327			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1046838				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18494130				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10313
	Сметная заработная плата -	Тенге				1822777			
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			18494130				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10313
	Сметная заработная плата -	Тенге				1822777			

				в т.ч. С-сть оборудования
	2-1-2/2 ОСР выше отм. 0.00	Тенге	18 494 130	
	ИТОГО	Тенге	**18 494 130**	**0**
	Стоимость оборудования	Тенге	0	
	Итого без стоимости оборудования	Тенге	**18 494 130**	
	Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге	628 800	
	итого	Тенге	**19 122 930**	
	зимнее удорожание 1,35%	Тенге	258 160	
	Выслуга лет 1%	Тенге	191 229	
	Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	76 492	
	Итого	Тенге	**19 648 811**	
	Стоимость оборудования	Тенге	0	
	Итого со стоимостью оборудования	Тенге	**19 648 811**	
	Переход на текущие цены с коффициентом К=2,39	Тенге	**46 960 658**	
	С понижающим коэффицентом К=0,8799315186	Тенге	**41 322 163**	
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	826 443	
	Итого	Тенге	**42 148 606**	
	НДС 12%	Тенге	5 057 833	
	Всего	Тенге	**47 206 439**	

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель отдела _____ **К.Искаков**
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Технадзор _____ **Г.Косбергенов**
ТОО "SCS Инжиниринг"

ПОДРЯДЧИК : _____ **Е. Дарихожаев**
Директор ТОО "УМИРЗАК"

Заказчик: ГУ Управления строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области

Подрядчик : ТОО "УМИРЗАК"

Договор № № 64 от 09 сентября 2016 года; Доп.соглашение № 79 от 26.09.2016г.

Наименование строительства и ее адрес : Строительство школы №98 на 200 учащихся в ауле Майдаколь Казалинского района Кызылординской области

С П Р А В К А № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2016 года

(тыс. тенге)

№ п/п	Наименование объекта	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		рыночная	базисная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	Строительство школы №98 на 200 учащихся в ауле Майдаколь Казалинского района Кызылординской области	425 760,410	155 937,000	374 640,000	60 016,446	24 980,740	60 016,446	24 980,740	10 000,000	4 162,316

ЗАКАЗЧИК: _____ К. Искаков
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Технадзор _____ Т. Косберегенов
ТОО "SCS Инжиниринг"

ПОДРЯДЧИК _____ Е.Дарихожаев
Директор ТОО "УМИРЗАК"

Форма 2

Наименование стройки - Строительство школы N98 на 200 мест в ауле Майдаколь Казалинского района Кызылординской области

Наименование объекта - Строительство школы N98 на 200 мест в ауле Майдаколь Казалинского района Кызылординской области

АКТ № 2

выполненных работ за октябрь 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Наружные электрические сети 10/0,4 кВ								
		РАЗДЕЛ 1. ВЛ-10Кв								
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3	218,93	--	657	--	742	1,54	5
		м3		218,93	--	657	--	113	--	--
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,5	134,10	--	201	--	227	0,97	1
		м3		134,10	--	201	--	113	--	--
3	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	3,9	749,35	24,55	2922	96	235	0,26	1
		м2		39,83	9,20	155	36	123	0,04	--
4	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	6	507,65	243,37	3046	1460	1612	0,67	4
		шт		106,88	85,08	641	510	140	0,34	2
5	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	2,436	14600,00	--	35566	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,436	131,00	--	319	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	11,34	245,44	3,82	2783	43	519	0,21	2
		м2		37,35	1,44	424	16	118	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов	0,021	41008,57	2434,57	861	51	966	170,00	4
		т		31950,00	920,25	671	19	140	4,49	--
9	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,021	147100,00	--	3089	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей траверс грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,609	21,80	0,05	13	--	3	0,03	--
		м2		5,81	0,02	4	--	90	--	--
11	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей траверс эмалью ПФ-115 за два раза	1,218	20,36	0,02	25	--	5	0,02	--
		м2		4,16	--	5	--	90	--	--
12	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	6,5	332,24	125,09	2160	813	1016	0,94	6
		м2		144,00	29,74	936	193	90	0,10	1
13	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный	6,5	896,00	--	5824	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0111-2-4	Устройство отмостки из щебня	1,17	4870,80	--	5699	--	764	3,24	4
		м3		531,00	--	621	--	123	--	--
		Монтажные работы								
15	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,10	1743,10	2238	1743	997	3,00	3
		шт		495,00	454,41	495	454	105	1,81	2
16	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,10	12
		шт		2191,50	441,68	2192	442	105	1,90	2
17	75-4-41	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 2770х1480х2300 мм	1	502900,00	--	502900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-1-1	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 250 кВА	1	8859,00	5158,00	8859	5158	4343	20,00	20
		шт		3420,00	1151,99	3420	1152	95	6,68	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	75-3-6	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, мощность 250 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1310х950х1740 мм	1	323400,00	--	323400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Разъединительный пункт РЛНД-10кВ - 1 к-т								
20	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7
		шт		1386,00	236,48	1386	236	105	1,03	1
21	СПрайс-лист	Стоимость электрооборудования разъединителей РЛНД-1-10Б/400 с электроприводом ПРН3-10У1	1	20601,86	--	20602	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	3	2476,72	1756,72	7430	5270	2908	3,76	11
		комплект		616,50	306,68	1850	920	105	1,06	3
23	СПрайс-лист	Стоимость разрядников вентильных РВО-10	3	4660,60	--	13982	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0108-165-7	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	1	3372,60	2056,00	3373	2056	1650	6,00	6
		шт		1280,00	457,01	1280	457	95	2,65	3
25	С151610-32	Муфты концевая наружной установки	1	23100,00	--	23100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Земляные работы								
26	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами	8,8	28,89	27,85	254	245	81	0,01	--
		м3		1,04	8,44	9	74	97	0,03	--
27	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,5	262,72	--	131	--	148	1,85	1
		м3		262,72	--	131	--	113	--	--
28	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерам и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	3,15	6,48	6,48	20	20	6	--	--
		м3		--	2,10	--	7	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,75	134,10	--	235	--	265	0,97	2
		м3		134,10	--	235	--	113	--	--
30	Е0101-169-1	Грунт для постели	2,1	134,39	29,31	282	62	283	0,76	2
		м3		105,08	14,32	221	30	113	0,07	--
31	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	7,35	21,55	4,52	158	33	121	0,11	1
		м3		17,03	--	125	--	97	--	--
32	Ц0108-142-1	Устройство постели	30	36,70	27,80	1101	834	447	0,06	2
		м		8,80	6,90	264	207	95	0,04	1
33	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	30	32,40	23,70	972	711	413	0,06	2
		м		8,60	5,90	258	177	95	0,03	1
34	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	0,36	12200,00	--	4392	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	23	31,50	7,50	725	173	468	0,12	3
		м		19,80	1,60	455	37	95	0,01	--
36	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	7	45,00	6,70	315	47	225	0,19	1
		м		32,20	1,60	225	11	95	0,01	--
37	Ц0108-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	5	93,40	32,30	467	162	182	0,20	1
		м		31,30	7,00	157	35	95	0,04	--
38	Ц0108-147-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 3 кг	10	34,00	4,60	340	46	243	0,16	2
		м		24,80	0,80	248	8	95	--	--
39	С151601-222	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х70 мм2	0,045	926300,00	--	41684	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,009	351984,38	--	3168	--	272	175,00	2
		кан.-км		27450,00	--	247	--	110	--	--
41	Ц0108-158-21	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями на пряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	1	554,60	--	555	--	455	2,00	2
		шт		479,00	--	479	--	95	--	--
42	С151610-30прим	Муфты для силовых кабелей /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ	1	15100,00	--	15100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Опора концевая анкерная А10-1 - 2 к-т								
45	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
		опора		985,50	549,90	1971	1100	105	2,29	5
46	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	4	18700,00	--	74800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0133-107-5	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	4	502,85	325,10	2011	1300	1120	1,01	4
		шт		177,75	89,01	711	356	105	0,33	1
48	С143015-3	Опоры из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные, марки П-3и	0,2	21000,00	--	4200	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,08	131,00	--	272	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	С12021-237	ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	0,104	154400,00	--	16058	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	СПрайс-лист	ИЗОЛЯТОРЫ ШФ20	2	347,94	--	696	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	СПрайс-лист	Колпачки типа К для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередач К-6	2	12,82	--	26	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	СПрайс-лист	Стоимость крепления провода	2	550,48	--	1101	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	290518-1021	Зажим петлевой ПА-1-1/КС-131-68/	6	124,78	--	749	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	290518-1027	Зажим прессуемый ПС	4	160,43	--	642	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Подвеска натяжная изолирующая - 6шт на 1 опору								
56	Ц0108-52-1	Изолятор подвесной, напряжение до 10 кВ	24	78,60	1,60	1886	38	1539	--	--
		шт		67,50	--	1620	--	95	--	--
57	СПрайс-лист	Изолятор линейный подвесной ПС70Е	24	586,01	--	14064	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	СПрайс-лист	Ушко фиксаторное У1-7-16	12	256,38	--	3077	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	СПрайс-лист	Зажим НБ-2	12	575,02	--	6900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	СПрайс-лист	Стоимость промежуточного звена ПРТ-7-1	12	136,98	--	1644	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	СПрайс-лист	Стоимость серьги СРС-7-16	12	137,35	--	1648	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Промежуточная опора П10-2 - 2 к-т								
62	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6
		опора		506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2
63	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	2	18700,00	--	37400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,94	131,00	--	123	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	С12021-237	ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	0,046176	154400,00	--	7130	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	СПрайс-лист	ИЗОЛЯТОРЫ ШФ20	12	347,94	--	4175	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	СПрайс-лист	Колпачки типа К для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередач К-6	12	12,82	--	154	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	СПрайс-лист	Стоимость крепления провода	12	550,48	--	6606	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	290518-1021	Зажим петлевой ПА-1-1/КС-131-68/	12	124,78	--	1497	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	290518-1027	Зажим прессуемый ПС	2	160,43	--	321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Переходная промежуточная опора ПП10-5 - 2 к-т								
71	Е0133-104-1	Установка железобетонных опор одностоечных, промежуточных на стойках длиной 16,4 м	2	4775,49	3136,36	9551	6273	4758	8,43	17
		опора		1473,75	792,14	2948	1584	105	2,96	6
72	С143019-96 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12	2	57100,00	--	114200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,84	131,00	--	372	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
74	С12021-237	ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	0,093808	154400,00	--	14484	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	СПрайс-лист	ИЗОЛЯТОРЫ ШФ20	12	347,94	--	4175	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	СПрайс-лист	Колпачки типа К для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередач К-9	12	12,82	--	154	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	СПрайс-лист	Стоимость крепления провода	12	550,48	--	6606	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	290518-1027	Зажимы	12	160,43	--	1925	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Переходная промежуточная опора ПУП10-1 - 1 к-т								
79	Е0133-104-1	Установка железобетонных опор одностоечных, промежуточных на стойках длиной 16,4 м	1	4775,49	3136,36	4775	3136	2379	8,43	8
		опора		1473,75	792,14	1474	792	105	2,96	3
80	С143019-96 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12	1	57100,00	--	57100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0133-107-5	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	1	502,85	325,10	503	325	280	1,01	1
		шт		177,75	89,01	178	89	105	0,33	--
82	С143015-3	Опоры из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные, марки П-3и	0,05	21000,00	--	1050	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0133-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3	0,12	2794,69	1445,81	335	173	121	3,86	--
		1м3		679,50	281,18	82	34	105	1,13	--
84	290518-4164-2	Анкер-тяга АЦ-1	1	18538,00	--	18538	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,59	131,00	--	208	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0133-105-1	Установка одинарных оттяжек к железобетонным опорам ВЛ 35 кВ	1	763,12	227,62	763	228	559	2,76	3
		оттяжка		463,50	68,94	464	69	105	0,28	--
87	290518-1110-1	Оттяжка анкерная ж/б опор, АЦ-1	1	4991,00	--	4991	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	С12021-237	ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	0,13728	154400,00	--	21196	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	СПрайс-лист	ИЗОЛЯТОРЫ ШФ20	6	347,94	--	2088	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	СПрайс-лист	Колпачки типа К для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередач К-9	6	12,82	--	77	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	СПрайс-лист	Стоимость крепления провода	6	550,48	--	3303	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	290518-1027	Зажим ответвительный прессуемый ПС	1	160,43	--	160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	290518-1021	Зажимы	6	124,78	--	749	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПУА10-1 - 1 к-т								
94	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9,00	9
		опора		1476,00	878,40	1476	878	105	3,63	4
95	СПрайс-лист	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СНВ 7-13	3	29131,58	--	87395	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0133-107-5	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	3	502,85	325,10	1509	975	840	1,01	3
		шт		177,75	89,01	533	267	105	0,33	1
97	С143015-3	Опоры из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные, марки П-3и	0,15	21000,00	--	3150	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
98	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,352	131,00	--	308	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
99	С12021-237	ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	0,102856	154400,00	--	15881	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
100	СПрайс-лист	ИЗОЛЯТОРЫ ШФ20	3	347,94	--	1044	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	СПрайс-лист	Колпачки типа К для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередач К-6	3	12,82	--	38	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	СПрайс-лист	Стоимость крепления провода	3	550,48	--	1651	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	290518-1027	Зажим ответвительный прессуемый ПС	3	160,43	--	481	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	290518-1021	Зажимы	3	124,78	--	374	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	СПрайс-лист	Стоимость промежуточного звена ПРТ-7-1	2	136,98	--	274	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	СПрайс-лист	Скоба СК-7	1	148,33	--	148	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
107	СПрайс-лист	Стоимость серьги СРС-7-16	1	137,35	--	137	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Подвеска натяжная изолирующая - 6шт на 1 опору								
108	Ц0108-52-1	Изолятор подвесной, напряжение до 10 кВ	12	78,60	1,60	943	19	770	--	--
		шт		67,50	--	810	--	95	--	--
109	СПрайс-лист	Изолятор линейный подвесной ПС70Е	12	586,01	--	7032	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	СПрайс-лист	Ушко фиксаторное У1-7-16	6	256,38	--	1538	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	СПрайс-лист	Зажим НБ-2	6	575,02	--	3450	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
112	СПрайс-лист	Стоимость промежуточного звена ПРТ-7-1	6	136,98	--	822	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
113	СПрайс-лист	Стоимость серьги СРС-7-16	6	137,35	--	824	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Ответвления УОП - 1 шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	Е0133-114-1	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 1/	1	392,74	154,24	393	154	258	1,27	1
		шт		213,75	32,13	214	32	105	0,13	--
115	С12021-237	ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	0,013208	154400,00	--	2039	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
116	СПрайс-лист	ИЗОЛЯТОРЫ ШФ20	3	347,94	--	1044	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
117	СПрайс-лист	Колпачки типа К для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередач К-9	3	12,82	--	38	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
118	СПрайс-лист	Стоимость крепления провода	2	550,48	--	1101	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
119	290518-1021	Зажим петлевой ПА-1-1	6	124,78	--	749	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Установка кабельной муфты КМ-1 на концевой опоре - 1 к-т								
120	Е0133-30-6	Установка сварных стальных траверс	0,032	13870,85	9415,85	444	301	224	25,90	1
		1т		4455,00	2225,75	143	71	105	8,49	--
121	С12021-237	ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	0,03328	154400,00	--	5138	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
122	290518-1021	Зажим петлевой ПА-1-1/КС-131-68/	3	124,78	--	374	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	СПрайс-лист	Стоимость зажима аппаратного А1А	3	248,32	--	745	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
124	СПрайс-лист	Стоимость наконечника 7-8	2	599,88	--	1200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
125	СПрайс-лист	Стоимость болта М8х60	3	161,84	--	486	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
126	СПрайс-лист	Стоимость гайки М8	3	79,32	--	238	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
127	СПрайс-лист	Стоимость шайбы М8	6	21,81	--	131	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	СПрайс-лист	Стоимость провода медного гибкого МГГ	1	185,99	--	186	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
129	Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	3	2476,72	1756,72	7430	5270	2908	3,76	11
		комплект		616,50	306,68	1850	920	105	1,06	3
130	Прайс-лист	Стоимость разрядников вентильных РВО-10	3	4660,60	--	13982	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
131	Ц0108-164-8	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	1	7278,30	5341,00	7278	5341	2916	9,00	9
		шт		1890,00	1179,03	1890	1179	95	6,84	7
132	2405-1538	МУФТА КОНЦЕВАЯ МА4ТОВАЯ 4КМ-Т ТУ 16-538.285-76,ИЗМ.НР1-79	1	13368,75	--	13369	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
		Установка разъединителя КР-1 на концевой опоре- 1 к-т								
133	Е0133-30-6	Установка сварных стальных траверс	0,0498	13870,85	9415,85	691	469	349	25,90	1
		1т		4455,00	2225,75	222	111	105	8,49	--
134	С12021-237	ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	0,051792	154400,00	--	7997	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
135	Ц0108-52-2	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ	4	83,10	3,80	332	15	265	--	--
		шт		67,50	2,30	270	9	95	0,01	--
136	СПрайс-лист	ИЗОЛЯТОРЫ ШФ20	4	347,94	--	1392	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
137	СПрайс-лист	Колпачки типа К для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередач К-6	4	12,82	--	51	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
138	СПрайс-лист	Стоимость крепления провода	1	550,48	--	550	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
139	290518-1021	Зажим петлевой ПА-1-1/КС-131-68/	3	124,78	--	374	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
140	СПрайс-лист	Стоимость зажима аппаратного А2А	6	320,47	--	1923	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
141	СПрайс-лист	Стоимость провода(ошиновка)	6	50,67	--	304	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	СПрайс-лист	Стоимость болта М12х40	11	174,98	--	1925	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
143	СПрайс-лист	Стоимость гайки М12	11	85,76	--	943	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
144	СПрайс-лист	Стоимость шайбы М12	11	23,58	--	259	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
145	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7
		шт		1386,00	236,48	1386	236	105	1,03	1
146	СПрайс-лист	Стоимость электрооборудования разъединителей РЛНД-1-10Б/400 с электроприводом ПРН3-10У1	1	20601,86	--	20602	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
147	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	0,27	1100,25	--	297	--	312	6,71	2
		1т		1100,25	--	297	--	105	--	--
148	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,1	846,00	--	85	--	89	5,15	1
		1т		846,00	--	85	--	105	--	--
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
149	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей траверс грунтовкой ГФ-021 за один раз	16,878	21,80	0,05	368	1	89	0,03	--
		м2		5,81	0,02	98	--	90	--	--
150	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей траверс эмалью ПФ-115 за два раза	33,756	20,36	0,02	687	1	126	0,02	1
		м2		4,16	--	140	--	90	--	--
151	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	34,1	245,44	3,82	8370	130	1561	0,21	7
		м2		37,35	1,44	1274	49	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1746789	55098			211
			Тенге			39137	13293			58
	Стоимость оборудования -		Тенге			989151				
	Запасные части -		Тенге			3257				
	Тара и упаковка -		Тенге			2492				
	Транспортные расходы -		Тенге			5058				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			2084				
	Комплектация -		Тенге			1163				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1003204				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			151794				
	Материалы -		Тенге			2454				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				27015			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			98924				
		Накладные расходы -	Тенге			26901				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4035			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10722				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			189417				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							144
		Сметная заработная плата -	Тенге				31050			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			509537				
	Материалы -		Тенге			16545				
	Всего заработная плата -		Тенге				23739			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			24362				
	Местные материалы -		Тенге			427696				
		Накладные расходы -	Тенге			26022				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3903			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32134				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			567693				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							142
		Сметная заработная плата -	Тенге				27642			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			96306				
	Материалы -		Тенге			411				
	Всего заработная плата -		Тенге				1676			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			93012				
		Накладные расходы -	Тенге			1590				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				239			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5874				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			103770				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1914			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1864084				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							296
		Сметная заработная плата -	Тенге				60607			
		Автономная котельная Общестроительные работы								
		Земляные работы								
1	**Е0101-13-5 т.ч. п-3.37 К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях с откосами**	**60**	**40,41**	**38,52**	**2424**	**2311**	**970**	**0,01**	**1**
		м3		**1,88**	**14,79**	**113**	**887**	**97**	**0,06**	**4**
2	**Е0101-13-5 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	**14**	**44,45**	**42,37**	**622**	**593**	**249**	**0,01**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2,07	16,27	29	228	97	0,07	1
3	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент + доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	5	302,12	--	1511	--	1707	2,13	11
		м3		302,12	--	1511	--	113	--	--
4	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	79	9,24	9,24	730	730	230	--	--
		м3		--	3,00	--	237	97	0,01	1
5	Е0101-24-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /перемещение грунта во временный отвал для последующего использования в вертикальной планировке/	79	31,64	31,64	2500	2500	787	--	--
		м3		--	10,27	--	812	97	0,04	3
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	52	6,48	6,48	337	337	106	--	--
		м3		--	2,10	--	109	97	0,01	--
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	18	134,10	--	2414	--	2728	0,97	17
		м3		134,10	--	2414	--	113	--	--
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	52	21,55	4,52	1120	235	859	0,11	6
		м3		17,03	--	886	--	97	--	--
9	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	70	32,32	30,77	2263	2154	663	0,01	1
		м3		1,42	8,34	99	584	97	0,03	2
10	С010333-А5-1 к=1,15	Подвоз песчаного грунта для обратной засыпки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км	115,5	51,75	--	5977	--	1195	0,22	25
		т		10,35	--	1195	--	100	--	--
		Фундаменты								
11	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	4,85	2541,77	100,89	12328	489	927	0,85	4
		м3		123,75	38,25	600	186	118	0,18	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	48,5	385,45	25,04	18695	1214	1887	0,14	7
		м2		22,25	9,38	1079	455	123	0,05	2
13	Е0111-19-4 К=5	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	48,5	358,68	15,55	17396	754	1235	0,10	5
		м2		14,85	5,85	720	284	123	0,01	--
14	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	19	408,67	272,99	7765	5187	6122	0,83	16
		шт		135,68	94,48	2578	1795	140	0,36	7
15	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	8,51	20900,00	--	177859	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	9	354,27	172,69	3188	1554	1720	0,48	4
		шт		76,28	60,21	687	542	140	0,24	2
17	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	4	507,65	243,37	2031	973	1075	0,67	3
		шт		106,88	85,08	428	340	140	0,34	1
18	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	10	755,48	389,08	7555	3891	4071	0,94	9
		шт		153,90	136,92	1539	1369	140	0,55	6
19	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	2,815	15100,00	--	42507	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	5,43	14100,00	--	76563	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0106-1-22	Устройство монолитных заделок м/у плитами	0,7	10598,72	353,46	7419	247	528	3,60	3
		м3		585,00	133,52	410	93	105	0,65	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,032	65900,00	--	2109	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0106-13-1	Устройство монолитных заделок	2,8	9733,87	86,60	27255	242	1538	3,06	9
		м3		490,50	32,72	1373	92	105	0,16	--
24	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	3	104,86	66,43	315	199	200	0,15	--
		шт		23,85	23,85	72	72	140	0,11	--
25	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,066	27500,00	--	1815	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	20,321	131,00	--	2662	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	20,321	371,00	--	7539	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	9,21	432,00	--	3979	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	0,0133	4486,93	285,43	60	4	57	20,97	--
		1т		3991,50	77,26	53	1	105	0,30	--
30	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0133	53000,00	--	705	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,002	388033,47	1984,82	776	4	121	270,00	1
		км		45900,00	749,25	92	1	130	3,66	--
32	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	115,5	245,44	3,82	28348	441	5287	0,21	24
		м2		37,35	1,44	4314	166	118	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	17,6	713,66	11,21	12560	197	742	0,20	4
		м2		31,50	4,21	554	74	118	0,02	--
		Приямок П-1-2шт								
34	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	0,42	3049,80	--	1281	--	245	3,10	1
		м3		474,75	--	199	--	123	--	--
35	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	4,2	385,45	25,04	1619	105	163	0,14	1
		м2		22,25	9,38	93	39	123	0,05	--
36	Е0111-19-4 К=5	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	4,2	358,68	15,55	1506	65	107	0,10	--
		м2		14,85	5,85	62	25	123	0,01	--
37	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм В15	1,1	13709,73	1327,03	15081	1460	2996	12,49	14
		м3		2137,50	456,24	2351	502	105	1,72	2
38	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	0,0086	93997,62	304,24	808	3	300	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	284	1	105	0,56	--
39	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков МР-1	0,0088	174892,10	1941,97	1539	17	80	42,30	--
		т		6975,00	726,75	61	6	118	3,55	--
40	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,51	245,44	3,82	861	13	161	0,21	1
		м2		37,35	1,44	131	5	118	0,01	--
		Фундаменты под оборудование ФОМ-1 - 2шт								
41	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3	218,93	--	657	--	742	1,54	5
		м3		218,93	--	657	--	113	--	--
42	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,33	2541,77	100,89	839	33	63	0,85	--
		м3		123,75	38,25	41	13	118	0,18	--
43	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	2,8	385,45	25,04	1079	70	109	0,14	--
		м2		22,25	9,38	62	26	123	0,05	--
44	Е0111-19-4 К=5	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	2,8	358,68	15,55	1004	44	71	0,10	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		14,85	5,85	42	16	123	0,01	--
45	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из бетона кл.В15	1,248	11222,95	260,48	14006	325	922	3,94	5
		м3		614,25	89,46	767	112	105	0,35	--
46	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4	245,44	3,82	982	15	183	0,21	1
		м2		37,35	1,44	149	6	118	0,01	--
		Стены								
47	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м /кирпич М125, р-р М50/	49	8580,24	335,84	420432	16456	47745	4,54	222
		м3		699,75	126,00	34288	6174	118	0,61	30
48	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	7	8539,06	337,41	59773	2362	6579	4,38	31
		м3		670,50	126,00	4694	882	118	0,62	4
49	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	18	104,86	66,43	1887	1196	1202	0,15	3
		шт		23,85	23,85	429	429	140	0,11	2
50	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,827	27500,00	--	22743	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0075	54479,65	422,15	409	3	74	56,40	--
		т		8257,50	157,50	62	1	118	0,77	--
		Покрытие								
52	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	8	1447,05	373,54	11576	2988	6729	2,66	21
		шт		465,75	135,07	3726	1081	140	0,61	5
53	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	66	3290,00	--	217140	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,01562	91008,57	2434,57	1422	38	719	170,00	3
		т		31950,00	920,25	499	14	140	4,49	--
55	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	2,4	13057,26	269,20	31337	646	3613	8,21	20
		м3		1332,00	101,70	3197	244	105	0,50	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, D 6 мм	0,018	50600,00	--	911	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, D 10 мм	0,123	53000,00	--	6519	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Кровля								
58	Е0112-2-2	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	78	1125,02	8,54	87751	666	4495	0,26	20
		м2		45,23	3,20	3528	250	119	0,02	1
59	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	78	182,78	15,94	14256	1243	3769	0,24	19
		м2		34,65	5,96	2703	465	119	0,03	2
60	Е0112-17-2 К=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	78	59,11	1,40	4611	109	149	0,01	1
		м2		1,10	0,50	86	39	119	--	--
61	Е0127-45-1	Укладка металлической сетки в цементное покрытие	78	1,89	--	147	--	196	0,01	1
		м2		1,89	--	147	--	133	--	--
62	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,06006	64100,00	--	3850	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	12,48	5510,42	245,72	68770	3067	7051	2,71	34
		м3		382,50	92,25	4774	1151	119	0,45	6
64	Е0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	25	593,34	3,73	14834	93	1206	0,23	6
		м		39,15	1,40	979	35	119	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	93,2	31,04	0,05	2893	5	856	0,05	5
		м2		7,70	0,02	718	2	119	--	--
66	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	12	715,87	1,24	8590	15	2195	0,97	12
		м2		153,23	0,47	1839	6	119	--	--
		Окна								
67	Е0110-16-3	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	6,75	1186,12	80,10	8006	541	3345	2,35	16
		м2		384,75	28,24	2597	191	120	0,11	1
68	С12061-31	Блоки оконные двустворные с раздельными створками и форточкой ОР 15-13,5; ОР 15-15	6,75	5990,00	--	40432	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0115-201-1	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону	6,75	718,72	2,93	4851	20	454	0,41	3
		м2		63,00	1,10	425	7	105	0,01	--
70	С11011-807	Скобяные изделия окон высотой до 2,1 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	3	1020,00	--	3060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	3	388,44	24,15	1165	72	759	1,03	3
		шт		171,90	8,83	516	26	140	0,04	--
72	С143021-22	Плиты подоконные из бетона на белом цементе с глянцевой лицевой поверхностью, площадью более 0,22 м2, толщиной 45 мм	1,68	1280,00	--	2150	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Двери								
73	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,15	14806,01	1133,15	2221	170	1794	82,10	12
		т		12892,50	398,25	1934	60	90	1,95	--
74	С12022-1	Двери металлические огрунтованные и окрашенные	1	25100,00	--	25100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	С11011-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	1	5500,00	--	5500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	С11011-819	Петля	2	40,00	--	80	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	С11011-821	Ручка-скоба	2	308,00	--	616	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0134-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	2,1	399,42	2,32	839	5	256	0,69	1
		м2		109,80	0,88	231	2	110	--	--
80	Е0134-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	2,1	199,72	1,17	419	2	128	0,35	1
		м2		54,90	0,45	115	1	110	--	--
81	Е0110-28-12	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной с одной стороны	2,1	900,59	1,36	1891	3	279	0,73	2
		м2		110,03	0,52	231	1	120	--	--
		Полы								
82	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих из ГПС	16,599	2960,20	--	49136	--	9693	3,10	51
		м3		474,75	--	7880	--	123	--	--
		деталь 740								
83	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,0424	9509,28	--	19422	--	1424	3,66	7
		м3		567,00	--	1158	--	123	--	--
84	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	25,53	382,80	14,76	9773	377	1820	0,36	9
		м2		52,43	5,54	1339	141	123	0,03	1
85	Е0111-15-2 к=2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	25,53	-94,79	-1,34	-2420	-34	-122	-0,02	-1
		м2		-3,38	-0,50	-86	-13	123	--	--
86	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	28,083	29,81	0,22	837	6	642	0,10	3
		м		18,50	0,09	520	3	123	--	--
87	Е0106-36-4	Железнение поверхности	25,53	58,37	0,23	1490	6	1378	0,29	7
		м2		51,30	0,09	1310	2	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		деталь 747								
88	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,384	9509,28	--	22670	--	1663	3,66	9
		м3		567,00	--	1352	--	123	--	--
89	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	29,8	235,97	9,95	7032	297	2050	0,36	11
		м2		52,20	3,74	1556	111	123	0,02	1
90	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	29,8	323,65	18,42	9645	549	3404	0,42	12
		м2		85,95	6,91	2561	206	123	0,03	1
91	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	29,8	215,39	9,05	6419	270	1988	0,25	7
		м2		50,85	3,40	1515	101	123	0,02	--
92	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	29,8	235,97	9,95	7032	297	2050	0,36	11
		м2		52,20	3,74	1556	111	123	0,02	1
93	Е0111-11-2к=4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	29,8	133,72	2,68	3985	80	129	0,02	1
		м2		2,52	1,00	75	30	123	--	--
94	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	29,8	382,80	14,76	11407	440	2125	0,36	11
		м2		52,43	5,54	1562	165	123	0,03	1
95	Е0111-15-2к=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	29,8	-94,79	-1,34	-2825	-40	-142	-0,02	-1
		м2		-3,38	-0,50	-101	-15	123	--	--
96	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	32,78	29,81	0,22	977	7	750	0,10	3
		м		18,50	0,09	606	3	123	--	--
97	Е0106-36-4	Железнение поверхности	29,8	58,37	0,23	1739	7	1608	0,29	9
		м2		51,30	0,09	1529	3	105	--	--
		трапы								
98	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	1	340,45	18,42	340	18	114	0,42	--
		м2		85,95	6,91	86	7	123	0,03	--
99	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	2	232,19	9,05	464	18	133	0,25	1
		м2		50,85	3,40	102	7	123	0,02	--
		Отмостка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	0,2021175	3049,80	--	616	--	118	3,10	1
		м3		474,75	--	96	--	123	--	--
		Монтажный проем								
109	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	2,3	9471,43	154,03	21784	354	5413	14,63	34
		м3		2295,00	58,50	5279	135	100	0,28	1
		Подпольный канал и приямок								
110	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную	3,84	218,93	--	841	--	950	1,54	6
		м3		218,93	--	841	--	113	--	--
111	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,305	134,10	--	175	--	198	0,97	1
		м3		134,10	--	175	--	113	--	--
112	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	0,2	3049,80	--	610	--	117	3,10	1
		м3		474,75	--	95	--	123	--	--
113	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0206	40097,59	339,59	826	7	4	0,58	--
		т		--	140,94	--	3	133	0,58	--
114	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм В12,5	0,97	13939,73	1327,03	13522	1287	2642	12,49	12
		м3		2137,50	456,24	2073	443	105	1,72	2
115	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0144	50800,00	--	732	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
116	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0012	47400,00	--	57	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
117	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,028	70437,87	304,24	1972	9	288	58,00	2
		1т		9675,00	114,75	271	3	105	0,56	--
118	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	1,43	4023,28	221,40	5753	317	154	4,87	7
		м2		812,25	84,38	1162	121	12	0,41	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7,54	245,44	3,82	1851	29	345	0,21	2
		м2		37,35	1,44	282	11	118	0,01	--
		Кронштейны -8 шт								
120	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,047	175710,10	1826,10	8258	86	578	42,70	2
		т		8100,00	690,75	381	32	140	3,37	--
		крыльцо - 2шт								
121	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	0,22	3049,80	--	671	--	128	3,10	1
		м3		474,75	--	104	--	123	--	--
122	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,36	10592,82	196,62	3813	71	131	1,79	1
		м3		272,25	74,27	98	27	105	0,36	--
123	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов	0,7	10765,19	95,97	7536	67	594	4,90	3
		м3		771,75	36,25	540	25	105	0,18	--
124	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,007848	50800,00	--	399	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1815894	60633			836
			Тенге			129277	21802			96
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1788573				
	Материалы -		Тенге			197112				
	Всего заработная плата -		Тенге				149085			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			65552				
	Местные материалы -		Тенге			1333322				
	Транспортные расходы -		Тенге			5977				
		Накладные расходы -	Тенге			175315				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26297			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			117833				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2081722				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1007
		Сметная заработная плата -	Тенге				175382			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			27321				
	Материалы -		Тенге			117				
	Всего заработная плата -		Тенге				1994			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			25100				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1794				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				269			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1747				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			30862				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2263			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2112584				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1020
		Сметная заработная плата -	Тенге				177645			

			в т.ч. С-сть оборудования
4-1/1 Наружные элсети 10/0,4кВ	Тенге	1 864 084	1 003 204
6-1-1/1 ОСР Котельная	Тенге	2 112 584	
ИТОГО	Тенге	**3 976 668**	**1 003 204**
Стоимость оборудования	Тенге	1 003 204	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**2 973 464**	
Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге	101 098	
итого	Тенге	**3 074 561**	
зимнее удорожание 1,35%	Тенге	41 507	
Выслуга лет 1%	Тенге	30 746	
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	12 298	
Итого	Тенге	**3 159 112**	
Стоимость оборудования	Тенге	1 003 204	
Итого со стоимостью оборудования	Тенге	**4 162 316**	
Переход на текущие цены с коффициентом К=2,39	Тенге	**9 947 935**	
С понижающим коэффицентом К=0,8799315186	Тенге	**8 753 501**	
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	175 070	
Итого	Тенге	**8 928 571**	
НДС 12%	Тенге	1 071 429	
Всего	Тенге	**10 000 000**	

ЗАКАЗЧИК : _____ **К. Искаков**
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

ПОДРЯДЧИК : _____ **Е.Дарихожаев**
Директор ТОО "УМИРЗАК"

Технадзор _____ **Т.Косберегенов**
ТОО "SCS Инжиниринг"

Заказчик: ГУ Управления строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области

Подрядчик : ТОО "УМИРЗАК"

Договор № № 64 от 09 сентября 2016 года;

Наименование строительства и ее адрес : Строительство школы №98 на 200 учащихся в ауле Майдаколь Казалинского района Кызылординской области

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2016 года

(тыс. тенге)

№ п/п	Наименование объекта	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		рыночная	базисная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	Строительство школы №98 на 200 учащихся в ауле Майдаколь Казалинского района Кызылординской области	425 760,410	155 937,000	374 640,000	50 016,446	20 818,424	50 016,446	20 818,424	50 016,446	20 818,424

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель Отдела _____ **К. Пекаков**
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Технадзор _____ **Т. Косбергенов**
ТОО "SCS Инжиниринг"

ПОДРЯДЧИК : _____ **Е. Дарихожаев**
Директор ТОО "УМИРЗАК"

Форма 2

Наименование стройки - Строительство школы N98 на 200 мест в ауле Майдаколь Казалинского района Кызылординской области

Наименование объекта - Строительство школы N98 на 200 мест в ауле Майдаколь Казалинского района Кызылординской области

АКТ № 1

выполненных работ за сентябрь 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы ниже отм.0,00								
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	1432	28,03	26,50	40140	37941	11399	0,01	15
		м3		1,54	6,67	2200	9552	97	0,02	33
2	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	667	30,83	29,14	20566	19439	5840	0,01	8
		м3		1,69	7,34	1127	4894	97	0,03	17
3	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	65	302,12	--	19638	--	22191	2,13	138
		м3		302,12	--	19638	--	113	--	--
4	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	2164	9,24	9,24	20006	20006	6300	--	--
		м3		--	3,00	--	6495	97	0,01	25
5	Е0101-24-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /перемещение грунта во временный отвал для последующего использования в вертикальной планировке/	2164	31,64	31,64	68472	68472	21564	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	10,27	--	22231	97	0,04	85
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	847	6,48	6,48	5488	5488	1728	--	--
		м3		--	2,10	--	1782	97	0,01	7
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	283	134,10	--	37950	--	42884	0,97	275
		м3		134,10	--	37950	--	113	--	--
8	Е0101-166-1	Подсыпка под полы	1250	122,18	--	152725	--	172579	0,89	1106
		м3		122,18	--	152725	--	113	--	--
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2097	21,55	4,52	45182	9470	34641	0,11	226
		м3		17,03	--	35712	--	97	--	--
10	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2380	32,32	30,77	76930	73233	22543	0,01	23
		м3		1,42	8,34	3380	19861	97	0,03	68
11	С010333-А5-1 к=1,15	Подвоз песчаного грунта для обратной засыпки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км	3927	51,75	--	203222	--	40644	0,22	854
		т		10,35	--	40644	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			690320	234050			2646
			Тенге			293376	64814			235
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			690320				
	Всего заработная плата -		Тенге				358190			
	Местные материалы -		Тенге			317				
	Транспортные расходы -		Тенге			203222				
		Накладные расходы -	Тенге			382314				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							191
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				57347			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64358				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1136992				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3072
		Сметная заработная плата -	Тенге				415537			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1136992				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3072
		Сметная заработная плата -	Тенге				415537			

РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками гравийной подушки	620	3049,80	--	1890876	--	362044	3,10	1922
		м3		474,75	--	294345	--	123	--	--
13	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	1237	385,45	25,04	476807	30974	48125	0,14	177
		м2		22,25	9,38	27523	11603	123	0,05	57
14	Е0111-19-4к=5	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	1237	358,68	15,55	443687	19235	31495	0,10	124
		м2		14,85	5,85	18369	7236	123	0,01	7
15	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5	80	9339,61	66,01	747169	5281	18537	1,35	108
		м3		195,75	24,93	15660	1994	105	0,12	10
16	Е0106-1-15	Устройство бетонных уступов В3,5	11,7	9134,66	100,65	106876	1178	2264	0,97	11
		м3		146,25	38,03	1711	445	105	0,19	2
17	Е0106-1-23	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм	218,45	10968,44	208,34	2396056	45512	115595	2,60	568
		м3		425,25	78,71	92896	17194	105	0,38	84
18	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	3,896	72000,00	--	280512	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	2,8575	71100,00	--	203168	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,7833	68800,00	--	122691	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	2,367	64500,00	--	152672	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0135-233-1	Устройство деформационного шва, толщина досок 20 мм	0,044	31972,60	30,10	1407	1	857	37,50	2
		м3		20497,50	--	902	--	95	--	--
23	Е0113-31-8	Шпаклевка поверхностей составом на основе смол	4,4	486,80	7,51	2142	33	235	0,30	1
		м2		56,48	2,81	249	12	90	0,01	--
24	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	14	354,27	172,69	4960	2418	2675	0,48	7
		шт		76,28	60,21	1068	843	140	0,24	3
25	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	87	507,65	243,37	44166	21174	23381	0,67	58
		шт		106,88	85,08	9299	7402	140	0,34	29
26	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	162	755,48	389,08	122388	63031	65958	0,94	152
		шт		153,90	136,92	24932	22181	140	0,55	90
27	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	182	1098,25	598,40	199881	108909	104389	1,18	215
		шт		195,53	214,16	35586	38977	140	0,91	166
28	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	15,661	15100,00	--	236481	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	15,92	14600,00	--	232432	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	236,296	14100,00	--	3331774	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	10	104,86	66,43	1049	664	668	0,15	1
		шт		23,85	23,85	239	238	140	0,11	1
32	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,764	27500,00	--	21010	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	268,644	131,00	--	35192	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	268,644	371,00	--	99667	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0106-13-1	Устройство монолитных заделок м/у блоками из бетона В7,5	25	10245,91	86,60	256148	2165	13735	3,06	77
		м3		490,50	32,72	12263	818	105	0,16	4
36	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	4	393,51	250,96	1574	1004	1226	0,81	3
		шт		130,73	88,22	523	353	140	0,37	1
37	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,327	8679,65	422,15	2838	138	3247	56,40	18
		т		8257,50	157,50	2700	52	118	0,77	--
38	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,327	62000,00	--	20274	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	0,105	4486,93	285,43	471	30	449	20,97	2
		1т		3991,50	77,26	419	8	105	0,30	--
40	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,07	53000,00	--	3710	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,035	53600,00	--	1876	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		фундамент под перегородки								
42	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм В7,5	47	10978,33	353,46	515982	16613	35459	3,60	169
		м3		585,00	133,52	27495	6275	105	0,65	31
43	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,367	50800,00	--	18644	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	299,6	713,66	11,21	213813	3359	12624	0,20	60
		м2		31,50	4,21	9437	1261	118	0,02	6
45	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовойкладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1713,5	245,44	3,82	420561	6546	78431	0,21	363
		м2		37,35	1,44	63999	2467	118	0,01	12
46	Е0111-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной из шлака	61,2	2450,86	261,86	149993	16026	52166	4,01	245
		м3		594,00	99,00	36353	6059	123	0,48	29
		приямок								
47	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	0,24	3049,80	--	732	--	140	3,10	1
		м3		474,75	--	114	--	123	--	--
48	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	2,4	385,45	25,04	925	60	93	0,14	--
		м2		22,25	9,38	53	23	123	0,05	--
49	Е0111-19-4к=5	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	2,4	358,68	15,55	861	37	61	0,10	--
		м2		14,85	5,85	36	14	123	0,01	--
50	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищпрямоугольных сооружений при толщине до 150 мм В12,5	1,15	13935,06	1327,03	16025	1526	3132	12,49	14
		м3		2137,50	456,24	2458	525	105	1,72	2
51	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d4 мм	0,0144	50800,00	--	732	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные вкаркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0012	47400,00	--	57	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,028	70437,87	304,24	1972	9	288	58,00	2
		1т		9675,00	114,75	271	3	105	0,56	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	1,43	4023,28	221,40	5753	317	154	4,87	7
		м2		812,25	84,38	1162	121	12	0,41	1
55	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	5,67	245,44	3,82	1392	22	260	0,21	1
		м2		37,35	1,44	212	8	118	0,01	--
		подпольный канал								
56	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	1,918	3049,80	--	5850	--	1120	3,10	6
		м3		474,75	--	911	--	123	--	--
57	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	19,18	385,45	25,04	7393	480	746	0,14	3
		м2		22,25	9,38	427	180	123	0,05	1
58	Е0111-19-4к=5	Добавлятьили исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	19,18	358,68	15,55	6879	298	488	0,10	2
		м2		14,85	5,85	285	112	123	0,01	--
59	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм В7,5	4,932	13141,33	1327,03	64813	6545	13432	12,49	62
		м3		2137,50	456,24	10542	2250	105	1,72	8
60	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	16	388,44	24,15	6215	386	4048	1,03	16
		шт		171,90	8,83	2750	141	140	0,04	1
61	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ, плоские прямоугольные	1,2672	23400,00	--	29652	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	19,18	245,44	3,82	4708	73	878	0,21	4
		м2		37,35	1,44	716	28	118	0,01	--
63	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,0036	388033,47	1984,82	1397	7	218	270,00	1
		км		45900,00	749,25	165	3	130	3,66	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	**Е0122-33-5**	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм /гильзы/**	**0,167**	**247994,13**	**49389,75**	**41415**	**8248**	**17679**	**312,70**	**52**
		т		**62775,00**	**18657,00**	**10483**	**3116**	**130**	**91,12**	**15**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**12955714**	**362299**			**4456**
			Тенге			**706553**	**131943**			**561**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12954307**				
	Материалы -		Тенге			**725771**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**837594**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**804335**				
	Местные материалы -		Тенге			**10356253**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1015440**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**508**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**152316**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**838185**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**14807932**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5523**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**989910**			
	Стоимость горнопроходческих работ -		Тенге			**1407**				
	Материалы -		Тенге			**504**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**902**			
		Накладные расходы -	Тенге			**857**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**129**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**136**				
	ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ -		Тенге			**2399**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1030**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**14810332**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5525**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**990941**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**13646034**	**596348**			**7102**
			Тенге			**999928**	**196758**			**796**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**13644627**				
	Материалы -		Тенге			**725771**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1195784**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**804335**				
	Местные материалы -		Тенге			**10356570**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**203222**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1397754**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**699**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**209663**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**902543**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**15944924**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8595**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1405447			
	Стоимость горнопроходческих работ -		Тенге			1407				
	Материалы -		Тенге			504				
	Всего заработная плата -		Тенге				902			
		Накладные расходы -	Тенге			857				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				129			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			136				
	ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ -		Тенге			2399				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1030			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			15947324				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8598
		Сметная заработная плата -	Тенге				1406478			
		Общестроительные работы выше отм.0,00								
		РАЗДЕЛ 1.Стены								
2	С143006-8 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-125**	136,05	15800,00	--	2149595	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			2149595	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2149595				
	Местные материалы -		Тенге			2149595				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			128976				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2278571				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2278571				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			2149595	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2149595				
	Местные материалы -		Тенге			2149595				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			128976				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2278571				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2278571				
		Вертикальную планировку								
1	Е0101-145-2	**Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом**	20000	1,41	1,41	28216	28216	5828	--	--
		м2		--	0,30	--	6008	97	--	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /срезка и перемещение растительного слоя грунта во временный отвал/	1612	9,24	9,24	14903	14903	4693	--	--
		м3		--	3,00	--	4838	97	0,01	19
3	Е0101-24-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1612	31,64	31,64	51006	51006	16063	--	--
		м3		--	10,27	--	16560	97	0,04	63
4	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /перемещение растительного слоя грунта из временного отвала для озеленения территории/	1612	9,24	9,24	14903	14903	4693	--	--
		м3		--	3,00	--	4838	97	0,01	19
5	Е0101-24-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1612	31,64	31,64	51006	51006	16063	--	--
		м3		--	10,27	--	16560	97	0,04	63
6	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	4287	19,95	15,58	85526	66791	37232	0,01	40
		м2		1,03	5,50	4416	23579	133	0,03	115
7	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	1955	33,43	29,06	65356	56812	29356	0,01	18
		м2		1,03	10,26	2014	20058	133	0,05	98
8	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /корыта из под водоотводящих сооружений/	157	27,84	26,18	4370	4109	1349	0,01	2
		м3		1,66	7,20	261	1130	97	0,03	4
9	Е0101-27-2	Засыпка существующего арыка и подсыпка по периметру бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	80	6,48	6,48	518	518	163	--	--
		м3		--	2,10	--	168	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	**Е0101-17-14**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /ввоз грунта для планировки территории, 2243 м3-грунт из под фундаментов здания школы и котельной/**	**3976**	**39,82**	**37,82**	**158322**	**150357**	**49628**	**0,01**	**52**
		м3		**1,87**	**11,00**	**7435**	**43728**	**97**	**0,04**	**149**
11	**С010333-А5-1**	**Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км**	**6560,4**	**45,00**	**--**	**295218**	**--**	**59044**	**0,19**	**1240**
		т		**9,00**	**--**	**59044**	**--**	**100**	**--**	**--**
12	**Е0101-135-1**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**3976**	**14,12**	**12,00**	**56131**	**47702**	**16835**	**0,01**	**49**
		м3		**1,62**	**2,75**	**6441**	**10914**	**97**	**0,01**	**49**
13	**Е0101-130-1**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**8143**	**14,01**	**14,01**	**114048**	**114048**	**37874**	**--**	**--**
		м3		**--**	**4,80**	**--**	**39046**	**97**	**0,02**	**128**
14	**Е0101-130-7к=5**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (всего 6 проходов)**	**8143**	**6,97**	**6,97**	**56717**	**56717**	**16556**	**--**	**--**
		м3		**--**	**2,10**	**--**	**17069**	**97**	**--**	**11**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**996239**	**657089**			**1400**
			Тенге			**79610**	**204497**			**738**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**996239**				
	Материалы -		Тенге			**20848**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**284107**			
	Местные материалы -		Тенге			**2518**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**295218**				
		Накладные расходы -	Тенге			**295378**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**148**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**44307**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**77497**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1369115**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2286**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**328413**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**1369115**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2286**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**328413**			
							в т.ч. С-сть оборудования			
		2-1-1/1 ОСР ниже отм 0,00	Тенге			15 947 324				
		2-1-2/1 ОСР выше отм 0,00	Тенге			2 278 571				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7-1/1 Вертикальная планировка	Тенге			1 369 115				
		ИТОГО	Тенге			**19 595 010**	**0**			
		Стоимость оборудования	Тенге			0				
		Итого без стоимости оборудования	Тенге			**19 595 010**				
		Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге			666 230				
		итого	Тенге			**20 261 240**				
		зимнее удорожание 1,35%	Тенге			273 527				
		Выслуга лет 1%	Тенге			202 612				
		Дополнительные отпуска 0.4%	Тенге			81 045				
		Итого	Тенге			**20 818 424**				
		Стоимость оборудования	Тенге			0				
		Итого со стоимостью оборудования	Тенге			**20 818 424**				
		Переход на текущие цены с коффициентом К=2,39	Тенге			**49 756 034**				
		С понижающим коэффицентом К=0,8799315186	Тенге			**43 781 903**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			875 638				
		Итого	Тенге			**44 657 541**				
		НДС 12%	Тенге			5 358 905				
		Всего	Тенге			**50 016 446**				

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель Отдела К. Искаков
ГУ "Управление строительства,
архитектуры и градостроительства
Кызылординской области"

Технадзор Т. Косбергенов
ТОО "SCS Инжиниринг"

ПОДРЯДЧИК : Т. Дарихожаев
Директор ТОО "УМИРЗАК"