Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ "Школа-лицей №24" Отдела образования по городу Жанаозен Управления образования по Мангистауской области

Подрядчик: ТОО "ЖБИ-Атамекен 63"

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт зданий КГУ "Школа-лицей №24" города Жанаозен

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2025 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
010840003133	100140012067			85	28.05.2025г		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Текущий ремонт зданий КГУ "Школа-лицей №24" города Жанаозен	35 633 995,040	35 633 995,040	31 816 067,000				3 817 928,040	35 633 995,040
ИТОГО К ОПЛАТЕ								35 633 995,040

Заказчик:
КГУ "Школа-лицей №24" Отдела образования по городу Жанаозен Управления образования по Мангистауской области БИН 010840003133

Руководитель _____ **Карпишаева Б.Д.**

Подрядчик:
ТОО "ЖБИ-Атамекен 63" БИН 100140012067

Директор _____ **Ержанов Ж.У.**

Форма 2В

Заказчик : КГУ "Школа-лицей №24" Отдела образования по городу Жанаозен Управления образования по Мангистауской области БИН 010840003133 Мангистауская область, г.Жанаозен, Микрорайон АРАЙ , Улица ОТЫРАР, 65

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик :ТОО "ЖБИ-Атамекен 63" БИН 100140012067 Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 28, 59/3

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Текущий ремонт в зданий КГУ "Школа-лицей №24" Отдела образования по городу Жанаозен Управления образования по Мангистауской области

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №85 от 28.05.2025г

АКТ № 1

выполненных работ за июнь 2025г

№ п.п.	№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			РАЗДЕЛ 1. 1,2,3-этаж					
			Подраздел 1. 1-этаж					
1	1	1212-0104-0504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Стены простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	$м^2$	2 235		1 236	2762460
			Итого оплата труда:				1 236	2762460
2	2	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	35		1 106	38710
			Итого оплата труда:				1 106	38710
3	3	1115-0203-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхност	35		5 561	194635
			Итого оплата труда:				4 919	172165
			Итого эксплуатация машин:				293	10255
			Итого материалов:				481	16835
4	4	1115-0403-0705 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2 550		901	2297550
			Итого оплата труда:				718	1830900
			Итого эксплуатация машин:				3	7650
			Итого материалов:				181	461550

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	5	261-201-0343 *РСНБ РК 2022*	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	739,5		200	147900
6	6	1115-0405-0101 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м^2 окрашиваемой поверхност	2 550		793	2022150
			Итого оплата труда:				666	1698300
			Итого эксплуатация машин:				8	20400
			Итого материалов:				122	311100
7	7	1212-0104-0504 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,03*	Потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м^2	1 880		1 236	2323680
			Итого оплата труда:				1 236	2323680
8	8	1115-0403-0706 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м^2 окрашиваемой поверхност	1 880		974	1831120
			Итого оплата труда:				790	1485200
			Итого эксплуатация машин:				4	7520
			Итого материалов:				181	340280
9	9	261-201-0343 *РСНБ РК 2022*	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	601,6		200	120320
10	10	1115-0405-0113 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м^2 окрашиваемой поверхности	1 880		836	1571680
			Итого оплата труда:				725	1363000
			Итого эксплуатация машин:				2	3760
			Итого материалов:				110	206800
11	11	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,03*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м^2	195,5		4 017	785324
			Итого оплата труда:				4 017	785324
12	12	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,02*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	195,5		2 264	442612
			Итого оплата труда:				1 730	338215
			Итого эксплуатация машин:				2	391
			Итого материалов:				532	104006
13	13	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,02 К=6*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки	195,5		924	180642
			Итого оплата труда:				129	25220
			Итого эксплуатация машин:				3	587
			Итого материалов:				792	154835

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	14	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	м² покрытия	195,5		5 741	1122366
			Итого оплата труда:				1 319	257865
			Итого эксплуатация машин:				51	9971
			Итого материалов:				4 388	857854
15	15	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	130		181	23530
			Итого оплата труда:				181	23530
16	16	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике	м плинтусов	130		837	108810
			Итого оплата труда:				613	79690
			Итого эксплуатация машин:				3	390
			Итого материалов:				222	28860
17	17	261-201-0509 РСНБ РК 2022	Комплектующие элементы для поливинилхлоридных плинтусов	шт.	105		50	5250
18	18	1217-0101-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Выключатели, розетки. Смена	шт.	400		1 263	505200
			Итого оплата труда:				1 263	505200
19	19	261-303-0121 РСНБ РК 2022	Выключатели	шт.	140		630	88200
20	20	261-303-0121 РСНБ РК 2022	Розетки штепсельные	шт.	260		630	163800
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1					
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				13667425
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				60924
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге		22 034		
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге				3007590
			- в том числе: Материалы, изделия и конструкции по проекту	Тенге		525 470		
			Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		2 499		
			Нормативная трудоемкость машинистов	чел.-ч		5		
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	Тенге				16735939
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч		2 504		
			Заработная плата	Тенге				13689459
			Подраздел 2. 2-этаж					
21	21	1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Стены простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м²	1 960		1 236	2422560
			Итого оплата труда:				1 236	2422560
22	22	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м²	72		1 106	79632
			Итого оплата труда:				1 106	79632

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	27	1212-0104-0504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м^2	1 380		1 236	1705680
			Итого оплата труда:				1 236	1705680
24	31	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м^2	790		4 017	3173430
			Итого оплата труда:				4 017	3173430
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2					
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				7381302
			Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		1 470		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге				7381302
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч		1 470		
			Заработная плата	Тенге				7381302
			Подраздел 3. 3-этаж					
25	36	1212-0104-0504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Стены простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м^2	2 100		1 236	2595600
			Итого оплата труда:				1 236	2595600
26	37	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м^2	56		1 106	61936
			Итого оплата труда:				1 106	61936
27	42	1212-0104-0504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м^2	1 420		1 236	1755120
			Итого оплата труда:				1 236	1755120
28	46	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м^2	710		4 017	2852070
			Итого оплата труда:				4 017	2852070
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3					
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				7264726
			Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		1 456		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге				7264726
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч		1 456		
			Заработная плата	Тенге				7264726
			Подраздел 4.Санузел					
29	71	1219-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	25		10 311	257775
			Итого оплата труда:				10 311	257775
30	72	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный(ручная). Погрузка	т	25		1 353	33825
31	73	412-101-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 5 до 10т.Расстояние перевозки 10км	т.км	25		5 700	142500
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4					
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				257775

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Перевозка грузов	Тенге				176325
			Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		55		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге				434100
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч		55		
			Заработная плата	Тенге				257775
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				31816067
				В том числе:				
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				31816067
		Материалы -		Тенге				2482120
		Всего заработная плата -		Тенге				28593262
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				525470
		Транспортные расходы -		Тенге				176325
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				31816067
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5485
			Сметная заработная плата -	Тенге				28593262
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				31816067
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5485
			Сметная заработная плата -	Тенге				28593262
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:		Тенге				31816067
		в том числе:						
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				28571228
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				60924
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				22034
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				3007590
			- перевозка грузов	Тенге				176325
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня		Тенге				0
		Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				31816067
		Накладные расходы II уровня		Тенге				0
		ИТОГО:		Тенге				31816067
		Сметная прибыль		Тенге				0
		ИТОГО по смете:		Тенге				31816067
		Налог на добавленную стоимость 12%		чел.-ч				3817928,04
		Всего с НДС 12%		тенге				35633995,04
		Всего к оплате за июнь 2025г		тенге				35633995,04

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖБИ-Атамекен 63" БИН 100140012067

Директор **Ержанов Ж.У.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГУ "Школа-лицей №24" Отдела образования по городу Жанаозен Управления образования по Мангистауской области БИН 010840003133

Руководитель **Каршигаева Б.Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)