Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Форма №2

Подрядчик: ТОО "ДезФумэкс"

Договор: №090140000306/240840/00 от 16.07.2024 год, Д/С №090140000306/240840/01 от 29.08.2024 год, Д/С №090140000306/240840/02 от 10.09.2024 год, Д/С №090140000306/240840/03 от 01.10.2024 год, Д/С №090140000306/240840/04 от 26.12.2024 год, Д/С №090140000306/240840/05 от 16.01.2025 год

Акт выполненных работ №3

Средний ремонт платного участка «Астана-Темиртау» автомобильной дороги республиканского значения М-36 «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы». Ремонт деформационных швов на мостах и путепроводах км 1294+600, км 1328, км 1329, км 1333+700, км 1349+200, км 1372+800, км 1380+300, км 1383+200, км 1402, км 1421+800

за июнь месяц 2025 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План по договору			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного период	
			объем работ	Расценка	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование
	Участок км 1294+600										
1	Фрезирование асфальтобетонного покрытия, толщина слоя до 5 см	м2	134,20	948,50	127 288,70	64,40	61 083,40	69,80	66 205,30	134,20	127 288,70
2	Разборка старого деформационного шва с погрузкой и транспортировкой на расстояние 10 км	м3	13,42	112 688,98	1 512 286,11	6,64	748 254,83	6,78	764 031,28	13,42	1 512 286,11
3	Устройство деформационного шва с резиновыми компенсаторами. Устройство арокаркаса и бетонирование	м	167,75	302 732,32	50 783 346,68			167,75	50 783 346,68	167,75	50 783 346,68
3.1	*в том числе стоимость деформационного шва с резиновыми компенсаторами*	м	167,75	210 679,79	35 341 534,77	167,75	26 506 151,50	-167,75	-26 506 151,50	0,00	0,00
4	Заполнение шва битумно-полимерным герметиком, с предварительным приготовлением в котлах, с добавление щебня	кг	664,75	1 765,51	1 173 622,77			664,75	1 173 622,77	664,75	1 173 622,77
5	Установка стальных анкеров с предварительным сверлением железобетонных конструкций продувкой сжатым воздухом и креплением при помощи химических анкеров	анкер	3355,00	5 599,30	18 785 651,50	1 610,00	9 014 873,00	1 745,00	9 770 778,50	3 355,00	18 785 651,50
6	Шлифовка бетонной поверхности	м2	100,65	1 932,46	194 502,10			100,65	194 502,10	100,65	194502,10
	Участок км 1328										
7	Фрезирование асфальтобетонного покрытия, толщина слоя до 5 см	м2	106,24	948,50	100 768,64	106,24	100 768,64			106,24	100 768,64
8	Разборка старого деформационного шва с погрузкой и транспортировкой на расстояние 10 км	м3	7,4368	112 693,22	838 076,94	7,44	838 437,56	-0,0032	-360,62	7,4368	838 076,94
9	Устройство деформационного шва с резиновыми компенсаторами. Устройство арокаркаса и бетонирование	м	132,80	302 108,15	40 119 962,32			132,80	40 119 962,32	132,80	40 119 962,32
9.1	*в том числе стоимость деформационного шва с резиновыми компенсаторами*	м	132,80	210 679,80	27 978 277,44						
10	Заполнение шва битумно-полимерным герметиком, с предварительным приготовлением в котлах, с добавление щебня	кг	528,00	1 762,26	930 473,28			528,00	930 473,28	528,00	930 473,28

11	Установка стальных анкеров с предварительным сверлением железобетонных конструкций продувкой сжатым воздухом и креплением при помощи химических анкеров	анкер	2 656,00	5 599,30	14 871 740,80	2 656,00	14 871 740,80			2 656,00	14 871 740,80
12	Шлифовка бетонной поверхности	м2	79,68	1 932,46	153 978,41			79,68	153 978,41	79,68	153 978,41
	Участок км 1329										
13	Фрезирование асфальтобетонного покрытия, толщина слоя до 5 см	м2	54,16	948,50	51 370,76	27,20	25 799,20	26,96	25 571,56	54,16	51 370,76
14	Разборка старого деформационного шва с погрузкой и транспортировкой на расстояние 10 км	м3	3,7912	112 693,58	427 243,90	1,89	212 990,87	1,9012	214 253,03	3,7912	427 243,90
15	Устройство деформационного шва с резиновыми компенсаторами. Устройство арокаркаса и бетонирование	м	67,70	302 108,16	20 452 722,43			67,70	20 452 722,43	67,70	20 452 722,43
15.1	*в том числе стоимость деформационного шва с резиновыми компенсаторами*	м	67,70	210 679,79	14 263 021,78	67,70	10 697 266,34	-67,70	-10 697 266,34	0,00	0,00
16	Заполнение шва битумно-полимерным герметиком, с предварительным приготовлением в котлах, с добавление щебня	кг	262,80	1 770,81	465 368,87			262,80	465 368,87	262,80	465 368,87
17	Установка стальных анкеров с предварительным сверлением железобетонных конструкций продувкой сжатым воздухом и креплением при помощи химических анкеров	анкер	1354,00	5 599,30	7 581 452,20	676,00	3 785 126,80	678,00	3 796 325,40	1 354,00	7 581 452,20
18	Шлифовка бетонной поверхности	м2	40,62	1 932,66	78 504,65			40,62	78 504,65	40,62	78 504,65
	Участок км 1333+700										
19	Фрезирование асфальтобетонного покрытия, толщина слоя до 5 см	м2	80,96	948,50	76 790,56	52,80	50 080,80	28,16	26 709,76	80,96	76 790,56
20	Разборка старого деформационного шва с погрузкой и транспортировкой на расстояние 10 км	м3	5,6672	112 693,58	638 657,06	3,75	422 600,93	1,9172	216 056,13	5,6672	638 657,06
21	Устройство деформационного шва с резиновыми компенсаторами. Устройство арокаркаса и бетонирование	м	101,20	302 108,14	30 573 343,77			101,20	30 573 343,77	101,20	30 573 343,77
21.1	*в том числе стоимость деформационного шва с резиновыми компенсаторами*	м	101,20	210 679,80	21 320 795,76	82,25	12 996 309,75	-82,25	-12 996 309,75	0,00	0,00
22	Заполнение шва битумно-полимерным герметиком, с предварительным приготовлением в котлах, с добавление щебня	кг	404,80	1 765,02	714 480,10			404,80	714 480,10	404,80	714 480,10
23	Установка стальных анкеров с предварительным сверлением железобетонных конструкций продувкой сжатым воздухом и креплением при помощи химических анкеров	анкер	2024,00	5 599,30	11 332 983,20	1 320,00	7 391 076,00	704,00	3 941 907,20	2 024,00	11 332 983,20
24	Шлифовка бетонной поверхности	м2	60,72	1 932,63	117 349,29			60,72	117 349,29	60,72	117 349,29
	Участок км 1349+200										
25	Фрезирование асфальтобетонного покрытия, толщина слоя до 5 см	м2	76,80	948,50	72 844,80						
26	Разборка старого деформационного шва с погрузкой и транспортировкой на расстояние 10 км	м3	6,1440	112 693,51	692 388,93						

27	Устройство деформационного шва с резиновыми компенсаторами. Устройство арокаркаса и бетонирование	м	96,00	302 318,66	29 022 591,36						
27.1	*в том числе стоимость деформационного шва с резиновыми компенсаторами*	м	96,00	210 679,79	20 225 259,84	96,00	15 168 945,12			96,00	15 168 945,12
28	Заполнение шва битумно-полимерным герметиком, с предварительным приготовлением в котлах, с добавление щебня	кг	379,00	1 769,26	670 549,54						
29	Установка стальных анкеров с предварительным сверлением железобетонных конструкций продувкой сжатым воздухом и креплением при помощи химических анкеров	анкер	1920,00	5 599,30	10 750 656,00						
30	Шлифовка бетонной поверхности	м2	57,60	1 932,54	111 314,30						
	Участок км 1372+800										
31	Фрезирование асфальтобетонного покрытия, толщина слоя до 5 см	м2	42,56	948,50	40 368,16			42,56	40 368,16	42,56	40 368,16
32	Разборка старого деформационного шва с погрузкой и транспортировкой на расстояние 10 км	м3	3,4048	112 732,21	383 830,63			3,4048	383 830,63	3,4048	383 830,63
33	Устройство деформационного шва с резиновыми компенсаторами. Устройство арокаркаса и бетонирование	м	53,20	302 318,64	16 083 351,65			53,20	16 083 351,65	53,20	16 083 351,65
33.1	*в том числе стоимость деформационного шва с резиновыми компенсаторами*	м	53,20	210 679,79	11 208 164,83	53,20	8 406 123,76	-53,20	-8 406 123,76	0,00	0,00
34	Заполнение шва битумно-полимерным герметиком, с предварительным приготовлением в котлах, с добавление щебня	кг	209,00	1 773,51	370 663,59			209,00	370 663,59	209,00	370 663,59
35	Установка стальных анкеров с предварительным сверлением железобетонных конструкций продувкой сжатым воздухом и креплением при помощи химических анкеров	анкер	1064,00	5 599,30	5 957 655,20			1 064,00	5 957 655,20	1 064,00	5 957 655,20
36	Шлифовка бетонной поверхности	м2	31,9200	1 932,56	61 687,32			31,92	61 687,32	31,92	61 687,32
	Участок км 1380+300										
37	Фрезирование асфальтобетонного покрытия, толщина слоя до 5 см	м2	42,56	948,50	40 368,16			42,56	40 368,16	42,56	40 368,16
38	Разборка старого деформационного шва с погрузкой и транспортировкой на расстояние 10 км	м3	3,4048	112 851,04	384 235,22			3,4048	384 235,22	3,4048	384 235,22
39	Устройство деформационного шва с резиновыми компенсаторами. Устройство арокаркаса и бетонирование	м	53,20	302 318,64	16 083 351,65			53,20	16 083 351,65	53,20	16 083 351,65
39.1	*в том числе стоимость деформационного шва с резиновыми компенсаторами*	м	53,20	210 679,79	11 208 164,83	53,20	8 406 123,76	-53,20	-8 406 123,76	0,00	0,00
40	Заполнение шва битумно-полимерным герметиком, с предварительным приготовлением в котлах, с добавление щебня	кг	212,80	1 770,81	376 828,37			212,80	376 828,37	212,80	376 828,37
41	Установка стальных анкеров с предварительным сверлением железобетонных конструкций продувкой сжатым воздухом и креплением при помощи химических анкеров	анкер	1064,00	5 599,30	5 957 655,20			1 064,00	5 957 655,20	1 064,00	5 957 655,20

42	Шлифовка бетонной поверхности	м2	31,92	1 932,48	61 684,76			31,92	61 684,76	31,92	61684,76
	Участок км 1383+200										
43	Фрезирование асфальтобетонного покрытия, толщина слоя до 5 см	м2	46,08	948,50	43 706,88			46,08	43 706,88	46,08	43 706,88
44	Разборка старого деформационного шва с погрузкой и транспортировкой на расстояние 10 км	м3	3,6864	112 563,91	414 955,60			3,6864	414 955,60	3,6864	414 955,60
45	Устройство деформационного шва с резиновыми компенсаторами. Устройство арокаркаса и бетонирование	м	57,60	302 318,67	17 413 555,39			57,60	17 413 555,39	57,60	17 413 555,39
45,1	*в том числе стоимость деформационного шва с резиновыми компенсаторами*	м	57,60	210 679,79	12 135 155,90	57,60	9 101 367,07	-57,60	-9 101 367,07	0,00	0,00
46	Заполнение шва битумно-полимерным герметиком, с предварительным приготовлением в котлах, с добавление щебня	кг	228,30	1 761,39	402 125,34			228,30	402 125,34	228,30	402 125,34
47	Установка стальных анкеров с предварительным сверлением железобетонных конструкций продувкой сжатым воздухом и креплением при помощи химических анкеров	анкер	1152,00	5 599,30	6 450 393,60			1 152,00	6 450 393,60	1 152,00	6 450 393,60
48	Шлифовка бетонной поверхности	м2	34,56	1 932,51	66 787,55			34,56	66 787,55	34,56	66 787,55
	Участок км 1402										
49	Фрезирование асфальтобетонного покрытия, толщина слоя до 5 см	м2	43,20	948,50	40 975,20	21,60	20 487,60	21,60	20 487,60	43,20	40 975,20
50	Разборка старого деформационного шва с погрузкой и транспортировкой на расстояние 10 км	м3	4,32	112 693,58	486 836,27	2,16	243 418,13	2,16	243 418,14	4,32	486 836,27
51	Устройство деформационного шва с резиновыми компенсаторами. Устройство арокаркаса и бетонирование	м	54,00	302 732,31	16 347 544,74			54,00	16 347 544,74	54,00	16 347 544,74
51,1	*в том числе стоимость деформационного шва с резиновыми компенсаторами*	м	54,00	210 679,80	11 376 709,20	54,00	8 532 531,63	-54,00	-8 532 531,63	0,00	0,00
52	Заполнение шва битумно-полимерным герметиком, с предварительным приготовлением в котлах, с добавление щебня	кг	212,90	1 762,71	375 280,96			212,90	375 280,96	212,90	375 280,96
53	Установка стальных анкеров с предварительным сверлением железобетонных конструкций продувкой сжатым воздухом и креплением при помощи химических анкеров	анкер	1080,00	5 599,30	6 047 244,00	540,00	3 023 622,00	540,00	3 023 622,00	1 080,00	6 047 244,00
54	Шлифовка бетонной поверхности	м2	32,40	1 932,46	62 611,70			32,40	62 611,70	32,40	62 611,70
	Участок км 1421+800										
55	Фрезирование асфальтобетонного покрытия, толщина слоя до 5 см	м2	55,44	948,50	52 584,84			55,44	52 584,84	55,44	52 584,84
56	Разборка старого деформационного шва с погрузкой и транспортировкой на расстояние 10 км	м3	4,4352	112 693,58	499 818,57			4,4352	499 818,57	4,4352	499 818,57
57	Устройство деформационного шва с резиновыми компенсаторами. Устройство арокаркаса и бетонирование	м	69,30	302 318,60	20 950 678,98			69,30	20 950 678,98	69,30	20 950 678,98

57.1	*в том числе стоимость деформационного шва с резиновыми компенсаторами*	м	69,30	210 679,79	14 600 109,45	69,30	10 950 082,26	-69,30	-10 950 082,26	0,00	0,00
58	Заполнение шва битумно-полимерным герметиком, с предварительным приготовлением в котлах, с добавление щебня	кг	275,00	1 946,34	535 243,50			275,00	535 243,50	275,00	535 243,50
59	Установка стальных анкеров с предварительным сверлением железобетонных конструкций продувкой сжатым воздухом и креплением при помощи химических анкеров	анкер	1 380,00	5 599,30	7 727 034,00			1 380,00	7 727 034,00	1 380,00	7 727 034,00
60	Шлифовка бетонной поверхности	м2	41,58	1 921,57	79 898,95			41,58	79 898,95	41,58	79 898,95
	Материалы на стройплощадке										
60.1	Деформационный шов DJ-100 *(75% стоимости)*	п.м	852,75	158 009,84	134 742 895,35	701,00	110 764 901,19	-605,00	-95 595 956,07	96,00	15 168 945,12
	Итого материалы на строиплощадке	тенге			**134 742 895,35**		**110 764 901,19**		**-95 595 956,07**		**15 168 945,12**
	ВСЕГО с НДС	тенге			**367 221 265,95**		**151 575 261,75**		**189 494 604,39**		**341 069 866,14**

от Заказчика:
филиал ДПАД АО «НК «КазАвтоЖол»

Директор филиала ДПАД АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Айдос С.Э.

И.о начальника ОПК ДПАД АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Каребаев К.К.

Расценки проверил: начальник сметного отдела _____ Нургалиев Г.Х.

от Подрядчика: ТОО "ДезФумэкс"

Директор _____ Анарбаев Н.Ж.

Работы принял : Главный эксперт тех. надзора
ТОО "Саулет Эксперт"

_____ Шариков Н.

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "ДезФумэкс"

Договор: №090140000306/240840/00 от 16.07.2024 год
Д/С №090140000306/240840/01 от 29.08.2024 год, Д/С №090140000306/240840/02 от 10.09.2024 год, Д/С №090140000306/240840/03 от 01.10.2024 год, Д/С №090140000306/240840/04 от 26.12.2024 год, Д/С №090140000306/240840/05 от 16.01.2025 год

Реестр информации по среднему ремонту платного участка «Астана-Темиртау» автомобильной дороги республиканского значения М-36 «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы». Ремонт деформационных швов на мостах и путепроводах км 1294+600, км 1328, км 1329, км 1333+700, км 1349+200, км 1372+800, км 1380+300, км 1383+200, км 1402, км 1421+800 к акту выполненных работ № 3 за июнь 2025 года

№	Наименование работ *	ед. изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
1	Ремонт деформационных швов на мостах	м.п	852,75	756,75	89%	756,75

Директор филиала ДПАД АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ Айдос С.Ә.

Директор ТОО "ДезФумэкс" _____ Анарбаев Н.Ж.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол",г.Астана, район Байқоныр, Ондирис, 72/1** | **090140000306**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ДезФумэкс",Республика Казахстан, Туркестанская область, Казыгуртский район, село Шанак, ул. БЕРЕКЕ, дом № 11/2** | **060140002218**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №090140000306/240840/00 от 16.07.2024г.

Номер документа	Дата составления
6	27.06.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт платного участка «Астана-Темиртау» автомобильной дороги республиканского значения М-36 «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы». Ремонт деформационных швов на мостах и путепроводах км 1294+600, км 1328, км 1329, км 1333+700, км 1349+200, км 1372+800, км 1380+300, км 1383+200, км 1402, км 1418+800, км 1421+800			Работа	1	189 494 604,39	189 494 604,39	20 302 993,33
				Итого	1	x	189 494 604,39	20 302 993,33

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Анарбаев Н.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / подпись / Айдос С.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.06.2025

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДезФумэкс"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт платного участка «Астана-Темиртау» автомобильной дороги республиканского значения М-36 «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы». Ремонт деформационных швов на мостах и путепроводах км 1294+600, км 1328, км 1329, км 1333+700, км 1349+200, км 1372+800, км 1380+300, км 1383+200, км 1402, км 1421+800

СПРАВКА № 3 от 27 июня 2025 года
о стоимости выполненных работ и затрат

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
090140000306	060140002218	KZ3000000	KZ2030000	№090140000306/240840/00; ДС №090140000306/240840/01; ДС №090140000306/240840/02; ДС №090140000306/240840/03; ДС №090140000306/240840/04; ДС №090140000306/240840/05	16.07.2024 г 29.08.2024 г 10.09.2024 г 01.10.2024 г 26.12.2024 г 16.01.2025 г	программа "Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования", подпрограмма "Оплата прочих услуг и работ"	091

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	341 069 866,14	189 494 604,39	169 191 611,06				20 302 993,33	189 494 604,39
Выплата аванса								
Удержание аванса								
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	17 053 493,31	9 474 730,22	8 459 580,55				1 015 149,67	9 474 730,22
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)								
Итого к оплате:	**324 016 372,83**	**180 019 874,17**	**160 732 030,51**					**180 019 874,17**

Заказчик:
Директор филиала "Дирекция платных автомобильных дорог"
АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Айдос С.Э.

Технадзор:
Эксперт ТОО "Саулет Эксперт"
ИИН 890125351167, аттестат № KZ12VJE00028596
Шарипов Н.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ДезФумэкс"
Анарбаев Н.Ж.