Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"**

Авторский надзор: **ТОО "Купол"**

Инженер : **ТОО "БАҚ-ЕРКЕ СТРОЙ"**

Подрядчик: **ТОО"Барыс-Тассай"**

Наименование объекта : **Строительство дома культуры на 200 мест в с.Шанак,с/о Шанак Казыгуртского района**

Договор : **Договор №18 от 2021-05-14**

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

от 23.07.2021

	Стоимость выполненных работ, тенге			
	С начала строительства по отчетный период		В текущем месяце	
Наименование объектов, комплекса работ	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5
Общестроительные работы	7870536,00	8815000	7870536,00	8815000
в т.ч. Оборудование с НДС				
Удержание аванса	2641964,286	2959000	2641964,286	2959000
Всего по строительству	**5228571,43**	**5856000**	**5228571,43**	**5856000**

Заказчик:	Авторский надзор:	Инженер:	Подрядчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"	**ТОО "Купол"**	**ТОО "БАҚ-ЕРКЕ СТРОЙ"**	**ТОО "Барыс-Тассай"**
Руководитель Медеуов Н.Д.	Директор Абдраманов А.Т.	Директор Бекбауов М.К.	Директор Кудайберген Т.

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"**

Инженер-эксперт/Технический надзор: **ТОО "БАК-ЕРКЕ СТРОЙ"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Барыс-Тассай"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство дома культуры на 200 мест в с.Шанак,с/о Шанак Казыгуртского района**
(наименование, адрес)

Объект **Дом культуры**
(наименование)

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.07.2021	01.07.2021	31.07.2021

Акт приемки выполненных работ № 1

Составлен(а) в текущих ценах 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Землянные работы/АС 88-89/									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратнаялопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	2267,61	187,94	178,88	426168	405619	--	80429	547125
		НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20	20549	91158		40528	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованахи траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3грунта	40,39	1681,68	--	67923	--	--	48905	126174
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	67923	--		9346	
3	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	2156	404,26	402,86	871593	868567	259	191636	1148287
		НР - 72%; СП - 8%			1,28	122,17	2767	263394		85058	
4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /наружные пазухи, подсыпка под полы/	м3 грунта	760,8	16,02	16,02	12186	12186	--	3347	16775

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,11	--	4649		1243	
5	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 /наружные пазухи, подсыпкапод полы/	м3 грунта	760,8	7,08	7,08	5387	5387	--	1480	7417
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,70	--	2055		549	
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	190,2	665,52	--	126582	--	--	91139	235139
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	126582	--		17418	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	760,8	135,12	63,84	102799	48569	--	55236	170679
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	54230	22487		12643	
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	760,8	77,60	66,55	59040	50632	2282	11936	76654
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	6126	10451		5678	
		Съезд-выезд									
9	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	66	187,94	178,88	12404	11806	--	2341	15924
		НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20	598	2653		1180	
10	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	66	16,02	16,02	1057	1057	--	290	1455
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,11	--	403		108	
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	66	135,12	63,84	8918	4213	--	4792	14806
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	4704	1951		1097	
12	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	66	77,60	66,55	5122	4392	199	1035	6650
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	531	907		493	
		Баланс землянных масс учтен в смете на вертикальную планировку 2308-2156-53-898=799м3 недостающий грунт									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1699179	1412429	2740	492566	2367085
							284011	400108	--	175341	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1699179				
	Материалы		Тенге				2739				
	Всего заработная плата		Тенге					684119			
		Накладные расходы	Тенге				492566				
		Сметная прибыль	Тенге				175340				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2367084				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								650
		Сметная заработная плата	Тенге					684119			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2367084				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								650

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					684119			
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты (АС-91-108)									
13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство /кл.В3,5 на сульфатостойком/**	м3	16,1	17405,33	1063,69	280226	17125	245974	18577	322707
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	17127	3287		23904	
14	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /кл.В15,на сульфатостойком/**	м3	27,8	22741,45	1960,37	632212	54498	477834	99771	790542
		НР - 91%; СП - 8%			3592,80	351,03	99880	9759		58559	
15	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство/кл.В15,на сульфатостойком/**	м3	9,4	21272,12	1746,35	199958	16416	159151	24847	242789
		НР - 91%; СП - 8%			2594,80	309,90	24391	2913		17984	
16	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/кл.В12,5,на сульфатостойком/**	м3	80,1	19961,16	1298,35	1598889	103997	1277819	216230	1960329
		НР - 91%; СП - 8%			2710,02	256,47	217073	20543		145210	
17	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 С-11 по С-14**	т	0,343947	214720,00	--	73852	--	73852	--	79760
		СП - 8%			--	--	--	--		5908	
18	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,1245642	230995,00	--	28774	--	28774	--	31076
		СП - 8%			--	--	--	--		2302	
19	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Укладка /арматуры над отверстиями/**	т	0,010656	12860,66	1251,94	137	13	1	117	275
		НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	123	5		20	
20	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,010656	192860,00	--	2055	--	2055	--	2220
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
		Распорная балка /78п.м/									
21	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2769	192860,00	--	53403	--	53403	--	57675
		СП - 8%			--	--	--	--		4272	
22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ХОМУТ**	т	0,1209	200098,00	--	24192	--	24192	--	26127
		СП - 8%			--	--	--	--		1935	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов=ЦЕМ.Р-РОМ 1:2	м2	60	792,42	10,01	47545	601	25353	20331	73306
		НР - 93%; СП - 8%			359,84	4,50	21591	270		5430	
		Фундамент под перегородки/АС-29/									
24	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками кл.В12,5 под перегородки	м3 подстилающего слоя	6,21	19890,83	8,16	123522	51	103833	18459	153340
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	19638	--		11359	
25	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,062468	12860,66	1251,94	803	78	2	687	1609
		НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	723	32		119	
26	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,031832	214720,00	--	6835	--	6835	--	7382
		СП - 8%			--	--	--	--		547	
27	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,030636	230995,00	--	7077	--	7077	--	7643
		СП - 8%			--	--	--	--		566	
28	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов=ЦЕМ.Р-РОМ 1:2	м2	4,6	792,42	10,01	3645	46	1944	1559	5620
		НР - 93%; СП - 8%			359,84	4,50	1655	21		416	
		Фундамент ФМ-1 /2шт/ (АС-94)									
29	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /кл.В3,5 на сульфатостойком/	м3	1,16	17405,33	1063,69	20190	1234	17722	1338	23251
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	1234	237		1722	
30	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 /кл.В15. на сульфатостойком/. Устройство	м3	5,68	25539,84	1858,17	145066	10554	100589	32766	192059
		НР - 91%; СП - 8%			5972,28	366,86	33923	2084		14227	
31	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08404	214720,00	--	18045	--	18045	--	19489
		СП - 8%			--	--	--	--		1444	
32	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов Ан-1,2,3. Установка при бетонировании	т	0,16876	36996,90	4590,91	6244	775	72	5143	12298
		НР - 91%; СП - 8%			31981,50	1510,75	5397	255		911	
33	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,16876	17006,34	1252,44	2870	211	49	2424	5718
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	2610	54		424	
34	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14568	187146,00	--	27263	--	27263	--	29445
		СП - 8%			--	--	--	--		2181	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,02308	200098,00 --	-- --	4618 --	-- --	4618	-- 369	4988
		Фундамент ФМ-2 /2шт/ (АС-95)									
36	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /кл.В3,5 на сульфатостойком/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,98	17405,33 1063,80	1063,69 204,14	17057 1043	1042 200	14972	1131 1455	19643
37	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 /кл.В15,на сульфатостойком/. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,74	25539,84 5972,28	1858,17 366,86	95519 22336	6950 1372	66233	21575 9367	126461
38	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,06928	214720,00 --	-- --	14876 --	-- --	14876	-- 1190	16066
39	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов Ан-2. Установка при бетонировании *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,07868	36996,90 31981,50	4590,91 1510,75	2911 2516	361 119	34	2398 425	5734
40	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные/Ан-2/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,07868	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	1338 1217	99 25	22	1130 197	2666
41	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,06912	187146,00 --	-- --	12936 --	-- --	12936	-- 1035	13970
42	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00956	200098,00 --	-- --	1913 --	-- --	1913	-- 153	2066
		Фундамент ФМ-3 /2шт/ (АС-96)									
43	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /кл.В3,5 на сульфатостойком/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,98	17405,33 1063,80	1063,69 204,14	17057 1043	1042 200	14972	1131 1455	19643
44	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 /кл.В15,на сульфатостойком/. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	4,18	25539,84 5972,28	1858,17 366,86	106757 24964	7767 1533	74026	24113 10470	141339
45	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,06928	214720,00 --	-- --	14876 --	-- --	14876	-- 1190	16066
46	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов Ан-2,Ан-4. Установка при бетонировании *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,07868	36996,90 31981,50	4590,91 1510,75	2911 2516	361 119	34	2398 425	5734

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные/Ан-2/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,10788	17006,34	1252,44	1835	135	32	1550	3655
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	1668	35		271	
48	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09436	187146,00	--	17659	--	17659	--	19072
		СП - 8%			--	--	--	--		1413	
49	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01352	200098,00	--	2705	--	2705	--	2922
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
		Фундамент ФМ-4 /3шт/ (АС-97)									
50	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /кл.В3,5 на сульфатостойком/	м3	1,1573016	17405,33	1063,69	20143	1231	17681	1335	23197
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	1231	236		1718	
51	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 /кл.В15,на сульфатостойком/. Устройство	м3	5,0900604	25539,84	1858,17	129999	9458	90142	29363	172111
		НР - 91%; СП - 8%			5972,28	366,86	30399	1867		12749	
52	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0838837	214720,00	--	18012	--	18012	--	19452
		СП - 8%			--	--	--	--		1441	
53	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов Ан-1,Ан-2. Установка при бетонировании	т	0,2142455	36996,90	4590,91	7926	984	90	6530	15613
		НР - 91%; СП - 8%			31981,50	1510,75	6852	324		1156	
54	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные/Ан-2/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2142455	17006,34	1252,44	3644	268	63	3077	7259
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	3313	69		538	
55	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1866562	187146,00	--	34932	--	34932	--	37727
		СП - 8%			--	--	--	--		2795	
56	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0275892	200098,00	--	5521	--	5521	--	5962
		СП - 8%			--	--	--	--		442	
		Фундамент ФМ-5 /1шт/ (АС-98)									
57	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /кл.В3,5 на сульфатостойком/	м3	0,42	17405,33	1063,69	7310	447	6416	485	8418
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	447	86		624	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 /кл.В15,на сульфатостойком/. Устройство	м3	1,98	25539,84	1858,17	50569	3679	35065	11422	66950
		НР - 91%; СП - 8%			5972,28	366,86	11825	726		4959	
59	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03025	214720,00	--	6495	--	6495	--	7015
		СП - 8%			--	--	--	--		520	
60	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов Ан-2. Установка при бетонировании	т	0,03934	36996,90	4590,91	1455	181	16	1199	2867
		НР - 91%; СП - 8%			31981,50	1510,75	1258	59		212	
61	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные/Ан-2/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03934	17006,34	1252,44	669	49	12	565	1333
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	608	13		99	
62	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03456	187146,00	--	6468	--	6468	--	6985
		СП - 8%			--	--	--	--		517	
63	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00478	200098,00	--	956	--	956	--	1033
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
		Фундамент ФМ-6 /1шт/ (АС-99)									
64	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /кл.В3,5 на сульфатостойком/	м3	0,49	17405,33	1063,69	8529	521	7487	565	9822
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	521	100		728	
65	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 /кл.В15,на сульфатостойком/. Устройство	м3	2,3	25539,84	1858,17	58742	4274	40732	13268	77770
		НР - 91%; СП - 8%			5972,28	366,86	13736	844		5761	
66	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03464	214720,00	--	7438	--	7438	--	8033
		СП - 8%			--	--	--	--		595	
67	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов Ан-2,Ан-3. Установка при бетонировании	т	0,06978	36996,90	4590,91	2582	320	30	2127	5085
		НР - 91%; СП - 8%			31981,50	1510,75	2232	105		377	
68	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные/Ан-2/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06978	17006,34	1252,44	1187	87	21	1002	2364
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	1079	22		175	
69	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06022	187146,00	--	11270	--	11270	--	12172

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		902	
70	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00956	200098,00	--	1913	--	1913	--	2066
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
		Фундамент ФМ-7 /3шт/ (АС-100)									
71	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /кл.В3,5 на сульфатостойком/	м3	0,6	17405,33	1063,69	10443	638	9167	692	12026
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	638	122		891	
72	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 /кл.В15,на сульфатостойком/. Устройство	м3	2,355	25539,84	1858,17	60146	4376	41705	13585	79630
		НР - 91%; СП - 8%			5972,28	366,86	14065	864		5899	
73	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,041955	214720,00	--	9009	--	9009	--	9729
		СП - 8%			--	--	--	--		721	
74	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов Ан-2. Установка при бетонировании	т	0,05901	36996,90	4590,91	2183	271	25	1799	4300
		НР - 91%; СП - 8%			31981,50	1510,75	1887	89		319	
75	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные/Ан-2/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05901	17006,34	1252,44	1004	74	18	848	1999
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	912	19		148	
76	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05184	187146,00	--	9702	--	9702	--	10478
		СП - 8%			--	--	--	--		776	
77	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00717	200098,00	--	1435	--	1435	--	1549
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
		Фундамент ФМ-8 /3шт/ (АС-101)									
78	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /кл.В3,5 на сульфатостойком/	м3	0,54	17405,33	1063,69	9399	574	8251	623	10824
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	574	110		802	
79	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 /кл.В15,на сульфатостойком/. Устройство	м3	2,205	25539,84	1858,17	56315	4097	39049	12720	74558
		НР - 91%; СП - 8%			5972,28	366,86	13169	809		5523	
80	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,039585	214720,00	--	8500	--	8500	--	9180
		СП - 8%			--	--	--	--		680	
81	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов Ан-2. Установка при бетонировании	т	0,05901	36996,90	4590,91	2183	271	25	1799	4300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			31981,50	1510,75	1887	89		319	
82	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные/Ан-2/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05901	17006,34	1252,44	1004	74	18	848	1999
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	912	19		148	
83	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05184	187146,00	--	9702	--	9702	--	10478
		СП - 8%			--	--	--	--		776	
84	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00717	200098,00	--	1435	--	1435	--	1549
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
		Фундамент ФМ-9 /3шт/ (АС-102)									
85	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /кл.В3,5 на сульфатостойком/	м3	0,39	17405,33	1063,69	6788	415	5958	450	7817
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	415	80		579	
86	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 /кл.В15,на сульфатостойком/. Устройство	м3	1,35	25539,84	1858,17	34479	2509	23907	7788	45648
		НР - 91%; СП - 8%			5972,28	366,86	8063	495		3381	
87	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,025185	214720,00	--	5408	--	5408	--	5840
		СП - 8%			--	--	--	--		433	
88	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов Ан-1. Установка при бетонировании	т	0,096495	36996,90	4590,91	3570	443	41	2941	7032
		НР - 91%; СП - 8%			31981,50	1510,75	3086	146		521	
89	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные/Ан-2/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,096495	17006,34	1252,44	1641	121	28	1386	3269
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	1492	31		242	
90	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08364	187146,00	--	15653	--	15653	--	16905
		СП - 8%			--	--	--	--		1252	
91	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012855	200098,00	--	2572	--	2572	--	2778
		СП - 8%			--	--	--	--		206	
		Фундамент ФМ-10 /1шт/ (АС-104)									
92	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /кл.В3,5 на сульфатостойком/	м3	0,21	17405,33	1063,69	3655	223	3209	242	4209
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	223	43		312	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 /кл.В15,на сульфатостойком/. Устройство	м3	0,77	25539,84	1858,17	19666	1431	13636	4442	26036
		НР - 91%; СП - 8%			5972,28	366,86	4599	282		1929	
94	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01372	214720,00	--	2946	--	2946	--	3182
		СП - 8%			--	--	--	--		236	
95	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов Ан-3. Установка при бетонировании	т	0,03044	36996,90	4590,91	1126	140	12	928	2218
		НР - 91%; СП - 8%			31981,50	1510,75	974	46		164	
96	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные/Ан-2/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03044	17006,34	1252,44	518	38	9	437	1031
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	471	10		76	
97	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02566	187146,00	--	4802	--	4802	--	5186
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
98	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00478	200098,00	--	956	--	956	--	1033
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
		Фундамент ФМ-11 /1шт/ (АС-105)									
99	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /кл.В3,5 на сульфатостойком/	м3	0,17	17405,33	1063,69	2959	181	2597	196	3407
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	181	35		252	
100	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 /кл.В15,на сульфатостойком/. Устройство	м3	0,67	25539,84	1858,17	17112	1245	11866	3865	22655
		НР - 91%; СП - 8%			5972,28	366,86	4001	246		1678	
101	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0112	214720,00	--	2405	--	2405	--	2597
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
102	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов Ан-3. Установка при бетонировании	т	0,03044	36996,90	4590,91	1126	140	12	928	2218
		НР - 91%; СП - 8%			31981,50	1510,75	974	46		164	
103	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные/Ан-2/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03044	17006,34	1252,44	518	38	9	437	1031
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	471	10		76	
104	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02566	187146,00	--	4802	--	4802	--	5186

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
105	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00478	200098,00	--	956	--	956	--	1033
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
		Фундамент ФМ-12 /4шт/ (АС-106)									
106	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /кл.В3,5 на сульфатостойком/	м3	0,4	17405,33	1063,69	6962	425	6111	462	8018
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	426	82		594	
107	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 /кл.В15,на сульфатостойком/. Устройство	м3	1,26	25539,84	1858,17	32180	2341	22314	7268	42605
		НР - 91%; СП - 8%			5972,28	366,86	7525	462		3156	
108	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02452	214720,00	--	5265	--	5265	--	5686
		СП - 8%			--	--	--	--		421	
109	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов Ан-3. Установка при бетонировании	т	0,06088	36996,90	4590,91	2252	279	26	1855	4436
		НР - 91%; СП - 8%			31981,50	1510,75	1947	92		329	
110	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные/Ан-2/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06088	17006,34	1252,44	1035	76	18	874	2063
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	941	20		153	
111	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05132	187146,00	--	9604	--	9604	--	10373
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
112	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00956	200098,00	--	1913	--	1913	--	2066
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				4378859	265279	3467583	636026	5416076
							646002	51761	--	401194	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4378859				
	Материалы		Тенге				2966431				
	Всего заработная плата		Тенге					697763			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				501147				
		Накладные расходы	Тенге				636024				
		Сметная прибыль	Тенге				401191				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5416074				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								721
		Сметная заработная плата	Тенге					697763			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5416074				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								721
		Сметная заработная плата	Тенге					697763			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								7783152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				930012				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1677707			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					451870			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3470323		
		- Накладные расходы	Тенге							1128592	
		- Сметная прибыль	Тенге							576535	
		Итого с временными		2,9 %						225711,41	8008863,41
		Итого с зимними удорожаниями		0,7 %						56062,04	8064925,45
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									8226223,961
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605; 64%		1,04989605							5527475,227
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0864865; 36%		1,0864865							3217565,261
		ИТОГО в текущих ценах									8745040,488
		Итого с понижающим коэффициентом 0,9									7870536,439
		НДС		12%							944464
		Итого с НДС									8815000

Инженер:

ТОО "БАҚ-ЕРКЕ СТРОЙ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер - эксперт Н.С. Тастанбеков
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

ТОО "Барыс-Тассай"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Құдайберген Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)