Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"27" декабря 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «EMAAR» г. Караганда ул. Карбышева, 4
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Токушевой Жанны Кайратовны
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей к зданию детского сада «Солнышко» 23 микрорайон г.Караганда, Октябрьский район, 23 микрорайон, участок
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ГУ "Отдел строительства города Караганды»
и.о руководителя Абжанов Н.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Atlant Building KZ»;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Сантехэнергопроект» 27-16;
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ГУ «Отдел строительства города Караганды» №18 от 04.02.2019 года;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):
измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Тепловая трасса	м	448,5		448,5	
Электроснабжение	м	444		444	
Водопровод	м	21		21	

Канализация	м	241		241	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Источником тепла является пункт смещения с параметрами теплоносителя 90-70˚С. Проектом предусматривается реконструкция участка тепловых сетей тепловых сетей у дома №33 микрорайона 23 с заменой диаметра стальных электросварных трубопроводов в надземной прокладки в сторону увеличения с 2⌀159х4,5 на 2⌀273х6.0(протяженность сетей 2⌀273х6.0 составляет 26,0м), а также реконструкция участка теплосети существующие диаметры стальных электросварных трубопроводов 2⌀159х4.5/250мм по ГОСТ20295 гр. В из стали марки Прокладка тепловых сетей к детскому саду «Солнышко» принята в подземном исполнении и частично по подвалу здания. На подземном участке трубопроводы прокладывается в непроходных железобетонных каналах лоткового типа. Для подземной прокладки тепловых сетей приняты стальные электросварные трубы по ГОСТ 10704-91, гр.В из стали марки Ст 20 по ГОСТ 1050-88 с теплоизоляцией ППУ-ОЦ в спиральной оболочке из тонколистовой стали. Антикоррозийная защита и тепловая изоляция предизолированных трубопроводов выполнена в заводский условиях. Стыки трубопроводов изолируются специальными кожухами заводского изготовления. После монтажа трубопроводов необходимо выполнить 100% просветку сварных стыков, провести гидравлические испытания трубопроводов. После гидравлического испытания трубопроводы теплосети(кроме теплоизолированных труб) покрыть антикоррозийным покрытием. Наружное освещение выполнено консольными светильниками с ртутными и натриевыми лампами типа ДРЛ мощностью 125Вт и ДНаТ мощностью 100Вт. Питание сети освещения предусматривается от РШ1 ВРУ1-25УХЛ4, расположенного в электрощитовой детского сада, с установкой ящика ЯУО 9602 для подключения и управления освещением. Питающая линия освещения выполнена кабелем марки АВБбШв, прокладываемым в траншее в земле. Защитное заземление корпусов светильников, устанавливаемых на металлических опорах, выполняется путем присоединением РЕ проводника к заземляющему винту корпуса светильника. Проектируемый водопровод прокладывается согласно разработанного продольного профиля из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17⌀110х6,6. В месте установки проектируемого пожарного гидранта предусмотрена установка типового (выполненного согласно СТ РК ГОСТ 12.4.26-2002 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная » указателя местонахождения пожарных водоисточников. Водопроводный колодец запроектирован из сборных железобетонных элементов ⌀1500мм. В месте пересечения с существующей ливневой канализацией водопровод прокладывается в стальном футляре, покрытого антикоррозийной изоляцией. Проектируемые сети канализации запроектированы из двухслойных профилированных труб «OPTIMA» SN8 для безнапорных трубопроводов ⌀160, ⌀200. Смотровые колодцы запроектированы из сборных железобетоных элементов ⌀1000, 1500мм. В месте пересечения с существующей ливневой канализацией ⌀1500мм предусмотрен проход трубопровода проектируемой канализаций с установкой камеры. _____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ август 2018 год ;
месяц, год

окончание работ июнь 2019 год ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 3,8 ;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3,8 ;
фактически, месяц: 3,8 ;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/ или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
КГП «Караганда Су» это все в пункте
Зам. ген. директора Асылбаев К.А.
по производству
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

ТОО «ҚАРАҒАНДЫ СУ»
ИИК KZ64914052203KZ002JR БИК SABRKZKA
ДБ АО «Сбербанк» БИН 040640005089
г. Караганда, ул. Привокзальная, 5 Тел. 56-19-14

КГП «Караганды Жарык»
Конрад К.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

ТОО «Қарағанды Жарық»
100012, г.Караганда ул Сатпаева 115
БИН 021 140 000 722
ИИК KZ22 9143 9841 1BCO 1186
в ДБ АО «Сбербанк» г Караганда
БИК SABRKZKA КБе 17

КГП «Теплотранзит Караганда»
Отдел технического надзора и.о. нач. отдела
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

ЮО "Теплотранзит Караганда"
Отдел технического надзора за потреблением тепловой энергии
01

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)
(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты
населения_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей к зданию детского сада «Солнышко» готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «EMAAR» в лице директора Токушевой Ж.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)