Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма №3-КС

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"**

Авторский надзор: **ТОО "Купол"**

Инженер : **ТОО "Бак-Ерке Строй"**

Подрядчик: **ТОО "Барыс-Тассай"**

Наименование объекта : **"Строительство дома культуры на 200 мест в с.Шанак, с/о Шанак Казыгуртского района"**

Договор: **Дополнительное соглашение № 18/1 от 30.03.2022года к договору № 18 от 14.05.2021года**

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2022 г

	Стоимость выполненных работ, тенге									
Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный период без НДС	Строительно-монтажные работы в	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавочную стоимость в	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	32 926 259								1 413 905	13 196 447
За отчетный период	32 926 259	29 398 446								
Удержание аванса										
Всего по строительству	**32 926 259**								**1 413 905**	**13 196 447**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"

Руководитель отдела Медеуов Н.Д.

Гл.специалист Байгубеков.Е.

Авторский надзор:

ТОО "Купол"

Директор Абдираманов А.Т.

Гл.инженер проекта Сарсенов А.

Инженер:

ТОО "Бак-Ерке Строй"

Директор Бекбауов М.К.

Тех.надзор Абишов С.А.

Подрядчик:

ТОО "Барыс-Тассай"

Директор Кулайберген Т.

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"**
(организация, адрес, телефон)

Инженер **ТОО "Бак-Ерке Строй"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Барыс-Тассай"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство дома культуры на 200 мест в с.Шанак, с/о Шанак Казыгуртского района**
(наименование, адрес)

Объект **Дом культуры**
(наименование)

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.04.2022	01.04.2022	30.04.2022

Акт приемки выполненных работ № 3 за апрель месяц 2022 года

Форма 2В

Составлен(а) в текущих ценах 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ. КОТЕЛЬНАЯ									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратнаялопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	368,4375	187,94	178,88	69243	65904	--	13068	88896
		НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20	3339	14811		6585	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованахи траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3грунта	6,5625	1681,68	--	11036	--	--	7946	20501
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	11036	--		1519	
3	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	м3 грунтовой подушки	145	404,26	402,86	58618	58415	17	12888	77227
		НР - 72%; СП - 8%			1,28	122,17	186	17714		5721	
4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /наружные пазухи, подсыпка под полы/**	м3 грунта	151,2	16,02	16,02	2422	2422	--	665	3334
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,11	--	924		247	
5	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 /наружные пазухи, подсыпкапод полы/**	м3 грунта	151,2	7,08	7,08	1071	1071	--	294	1474
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,70	--	408		109	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	37,8	665,52	--	25157	--	--	18113	46731
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	25157	--		3462	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	151,2	135,12	63,84	20430	9653	--	10978	33920
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	10778	4469		2513	
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	151,2	77,60	66,55	11734	10063	454	2372	15234
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	1217	2077		1128	
		Съезд-выезд									
9	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	68	187,94	178,88	12780	12164	--	2412	16407
		НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20	616	2734		1215	
10	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	68	16,02	16,02	1089	1089	--	299	1499
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,11	--	416		111	
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	68	135,12	63,84	9188	4341	--	4937	15255
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	4847	2010		1130	
12	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	68	77,60	66,55	5277	4525	204	1067	6851
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	548	934		508	
		Баланс землянных масс учтен в смете на вертикальную планировку 375-145-									
		РАЗДЕЛ. ФУНДАМЕНТЫ									
13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки**	м3	3	17208,47	1063,69	51625	3191	45243	3461	59494
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	3191	612		4407	
14	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство ИЗ БЕТОНА кл.В12,5**	м3	17,62	19961,16	1298,35	351716	22877	281088	47565	431223
		НР - 91%; СП - 8%			2710,02	256,47	47751	4519		31942	
15	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование=СЕТКИ С-1(18,8м2),С-2(27,9м2)**	т	0,120679	12860,66	1251,94	1552	151	4	1327	3109
		НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	1397	61		230	
16	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,097863	192860,00	--	18874	--	18874	--	20384
		СП - 8%			--	--	--	--		1510	
17	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/ХОМУТ/**	т	0,022816	200098,00	--	4565	--	4565	--	4931
		СП - 8%			--	--	--	--		365	
		ФМ-1-1 шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,196	17208,47 1063,80	1063,69 204,14	3373 209	208 40	2956	226 288	3887
19	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 /кл.В12,5 F150 сульфатостойка/. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,344	24747,13 5972,28	1858,17 366,86	33260 8027	2497 493	22736	7753 3281	44294
20	1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,01216	208420,08 206586,00	1834,08 741,42	2534 2512	22 9	--	2294 386	5215
21	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,01216	196759,00 --	-- --	2393 --	-- --	2393	-- 191	2584
		ФМ-2-3шт									
22	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,63	17405,33 1063,80	1063,69 204,14	10965 670	670 129	9625	727 935	12628
23	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 /кл.В12,5, сульфатостойка/. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,3	24747,13 5972,28	1858,17 366,86	81666 19709	6132 1211	55825	19036 8056	108758
24	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,05613	224667,08 60030,00	1183,08 477,66	12611 3369	66 27	9176	3091 1256	16957
25	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов=ИЗ РУБЕРОИДА** *НР - 93%; СП - 8%*	м2	18	1768,64 189,34	44,53 7,88	31836 3408	802 142	27626	3302 2811	37948
26	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка/АР-РА НАД ОТВЕРСТИЕМ/** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,00358	65331,41 47855,00	15990,68 5775,38	234 171	57 21	6	175 33	441
27	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,00318	192860,00 --	-- --	613 --	-- --	613	-- 49	662
28	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/ХОМУТ/** *СП - 8%*	т	0,0004	200098,00 --	-- --	80 --	-- --	80	-- 6	86
29	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании=АНКЕРА А-1(5шт),А-2(6шт) (АС-10)** *НР - 91%; СП - 8%*	1т	0,07126	330759,96 122130,00	1291,16 357,25	23570 8703	92 25	14775	7943 2521	34034
30	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0474	187146,00 --	-- --	8871 --	-- --	8871	-- 710	9580

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01596	192860,00	--	3078	--	3078	--	3324
		СП - 8%			--	--	--	--		246	
32	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/ХОМУТ/	т	0,0055	200098,00	--	1101	--	1101	--	1189
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
33	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/III-1/	т	0,0024	200098,00	--	480	--	480	--	519
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
		ПРИЯМОК									
34	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	0,15	17208,47	1063,69	2581	160	2261	173	2975
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	160	31		220	
35	1106-1301-0302 РСНБ РК 2015	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм-ИЗ БЕТОНА кл.В12,5	м3	0,44	40607,04	6407,79	17867	2819	9147	6230	26025
		НР - 91%; СП - 8%			13411,20	2148,22	5901	945		1928	
36	1134-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство/МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЩИТА/	м2 настила	1	21871,37	1086,84	21871	1087	15563	4319	28285
		НР - 76%; СП - 8%			5220,64	461,66	5221	462		2095	
37	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,04317	438711,00	--	18939	--	18939	--	20454
		СП - 8%			--	--	--	--		1515	
38	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т УГОЛОК 50х5мм	т	0,01432	462857,00	--	6628	--	6628	--	7158
		СП - 8%			--	--	--	--		530	
		ПАНДУС									
39	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 ПОД ПАНДУС	м3 грунта	1,7	665,52	--	1131	--	--	815	2102
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	1131	--		156	
40	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных=ИЗ БЕТОНА кл.В12,5	м3	0,9	20114,21	8,16	18103	7	15250	2675	22440
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	2846	--		1662	
41	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00928	12860,66	1251,94	119	12	--	102	239
		НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	107	5		18	
42	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00928	254401,00	--	2361	--	2361	--	2550
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
43	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	м2	15	342,90	0,75	5144	11	252	4447	10357
		НР - 91%; СП - 8%			325,41	0,34	4881	5		767	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФУНДАМЕНТ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ (АС-6)									
44	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство из бетона кл.В12,5** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,85	20740,00 3644,50	914,52 306,15	17629 3098	777 260	13754	3056 1655	22340
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				757370 122462	41640 8996	593945 --	193756 94332	1273501
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				946173				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
		Сметная заработная плата	Тенге					131458			
		РАЗДЕЛ. СТЕНЫ									
45	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м3	37,93	19940,93 4063,30	2338,40 450,40	756360 154121	88696 17084	513543	159220 73246	988826
46	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Расшивка швов кладки из кирпича** *НР - 93%; СП - 8%*	м2	136,47	-246,59 -246,59	-- --	-33653 -33653	-- --	--	-31297 -5196	-70146
47	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м3	4,4	19797,73 3920,10	2338,40 450,40	87110 17248	10289 1982	59573	17884 8400	113394
48	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Армирование кладки стен и других конструкций=СГ-1(87,5п.м.)** *НР - 93%; СП - 8%*	т	0,0723625	312808,71 56287,20	2120,51 608,04	22636 4073	153 44	18410	3829 2117	28582
49	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,0723625	254401,00 --	-- --	18409 --	-- --	18409	-- 1473	19882
50	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Армирование кладки стен и других конструкций=АР-РА НАД ОТВЕРСТИЯМИ (АС-6)** *НР - 93%; СП - 8%*	т	0,0196	312808,71 56287,20	2120,51 608,04	6131 1103	42 12	4986	1037 573	7742
51	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0196	187146,00 --	-- --	3668 --	-- --	3668	-- 293	3962
		ПАРАПЕТ В ОСЯХ А-Б									
52	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м3	2,233	19940,93 4063,30	2338,40 450,40	44528 9073	5222 1006	30233	9374 4312	58214
		УЗЕЛ "1" (АС-8)									
53	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали=ТОЛЩ.0,7мм** *НР - 92%; СП - 8%*	м2	6,4	2775,50 915,62	13,44 3,04	17763 5860	86 19	11817	5409 1854	25026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				922952	104487	660639	165456	1175482
							157826	20147	--	87072	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1175481				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								201
		Сметная заработная плата	Тенге					177973			
54	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	м3	0,067878	19250,27	8,16	1307	1	1091	202	1629
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	215	--		121	
55	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1	3045,14	240,27	3045	240	1665	1103	4480
		НР - 93%; СП - 8%			1139,82	46,28	1140	46		332	
		ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ (АС 5-1)									
56	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Устройство перемычек**	м3	0,04356	40414,10	4254,44	1760	185	1027	529	2473
		НР - 91%; СП - 8%			12589,10	760,09	548	33		183	
57	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,008591	192860,00	--	1657	--	1657	--	1789
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
58	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/ХОМУТ/**	т	0,0020086	200098,00	--	402	--	402	--	434
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
59	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м=СЕРДЕЧНИКИ**	м3	0,1344	33828,31	5972,94	4547	803	2376	1386	6407
		НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	1368	154		475	
60	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,014952	192860,00	--	2884	--	2884	--	3114
		СП - 8%			--	--	--	--		231	
61	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,000756	200098,00	--	151	--	151	--	163
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
62	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании=ВЫПУСКИ ИЗ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ**	т	0,003904	313051,65	1291,16	1222	5	740	435	1790
		НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	477	1		133	
63	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00376	192860,00	--	725	--	725	--	783
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
64	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,000144	200098,00	--	29	--	29	--	31
		СП - 8%			--	--	--	--		2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПЕРЕМЫЧКИ МП-1(1шт),МП-2(2+1шт),МП-3(1шт), МП-3-1(1шт),МП-									
65	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Устройство перемычек**	м3	1,35	40414,10	4254,44	54559	5743	31821	16399	76635
		НР - 91%; СП - 8%			12589,10	760,09	16995	1026		5677	
66	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,07794	192860,00	--	15032	--	15032	--	16234
		СП - 8%			--	--	--	--		1203	
67	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03087	200098,00	--	6177	--	6177	--	6671
		СП - 8%			--	--	--	--		494	
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-1(2шт),МС-2(4шт),МС-3(4шт)(АС-6)									
68	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м=СЕРДЕЧНИКИ**	м3	1,46	33828,31	5972,94	49389	8720	25804	15052	69596
		НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	14865	1675		5155	
69	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02856	192860,00	--	5508	--	5508	--	5949
		СП - 8%			--	--	--	--		441	
70	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,072	187146,00	--	13475	--	13475	--	14552
		СП - 8%			--	--	--	--		1078	
71	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 Ш-1**	т	0,0081	200098,00	--	1621	--	1621	--	1750
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
72	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /ХОМУТ/**	т	0,01904	200098,00	--	3810	--	3810	--	4115
		СП - 8%			--	--	--	--		305	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				167299	15698	115995	35106	218595
							35608	2936	--	16195	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				218597				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					38545			
		РАЗДЕЛ. ВЫГРЕБ 20м3									
		Земляные работы									
73	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	615,045	187,94	178,88	115590	110016	--	21815	148397
		НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20	5574	24725		10992	
74	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3	10,955	1681,68	--	18423	--	--	13264	34222
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	18423	--		2535	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /обратная засыпка, обвалование/	м3 грунта	532,8	16,02	16,02	8534	8534	--	2344	11748
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,11	--	3256		870	
76	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	532,8	7,08	7,08	3773	3773	--	1036	5194
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,70	--	1439		385	
77	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	133,2	665,52	--	88647	--	--	63826	164671
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	88647	--		12198	
78	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	532,8	135,12	63,84	71992	34014	--	38683	119529
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	37978	15748		8854	
79	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	604,8	77,60	66,55	46934	40250	1814	9488	60936
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	4870	8308		4514	
80	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /СЬЕЗД и ВЫЕЗД/	м3 грунта	258	187,94	178,88	48488	46150	--	9151	62250
		НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20	2338	10372		4611	
81	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	258	30,99	30,99	7996	7996	--	2014	10810
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	2797		801	
82	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	258	135,12	63,84	34861	16471	--	18732	57880
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	18390	7626		4287	
83	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	258	77,60	66,55	20022	17170	775	4048	25995
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	2077	3544		1926	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				465259	284373	2589	184401	701632
							178297	77815	--	51973	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				701632				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								302
		Сметная заработная плата	Тенге					256112			
		РАЗДЕЛ. МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
84	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,16	17208,47	1063,69	19962	1234	17494	1338	23004
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	1234	237		1704	
85	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /из бетона кл.В20,W6,сульфатостойкий/	м3	18,59	27902,80	2876,03	518713	53465	333335	135818	706893

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			7095,90	932,63	131913	17338		52362	
86	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,47274	254401,00	--	120266	--	120266	--	129887
		СП - 8%			--	--	--	--		9621	
87	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,06262	192860,00	--	12077	--	12077	--	13043
		СП - 8%			--	--	--	--		966	
88	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,07728	200098,00	--	15464	--	15464	--	16701
		СП - 8%			--	--	--	--		1237	
89	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Создание уклона из раствора марки М100**	м3	0,12	19280,09	1063,69	2314	128	2058	138	2648
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	128	24		196	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				688794	54827	500694	137294	892176
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				133274	17599	--	66086	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				892176				
		Сметная заработная плата	Тенге					150873			136
		РАЗДЕЛ. Покрытие									
90	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В20,W6,сульфатостойкий/**	м3	1,85	34867,24	1769,68	64504	3274	46901	13638	84394
		НР - 91%; СП - 8%			7745,66	355,51	14329	658		6251	
91	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,15564	214720,00	--	33419	--	33419	--	36093
		СП - 8%			--	--	--	--		2674	
92	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0297	192860,00	--	5728	--	5728	--	6186
		СП - 8%			--	--	--	--		458	
		КОЛОДЕЦ К-1									
93	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	м3 сборных железобетонных конструкций	0,27	12195,49	6758,97	3293	1825	115	2308	6049
		НР - 118%; СП - 8%			5011,93	2233,16	1353	603		448	
94	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	шт.	2	2817,00	--	5634	--	5634	--	6085
		СП - 8%			--	--	--	--		451	
95	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	4346,00	--	4346	--	4346	--	4694
		СП - 8%			--	--	--	--		348	
96	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.	1	2082,00	--	2082	--	2082	--	2249

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
97	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	1554,94 1258,91	175,21 78,82	1555 1259	175 79	121	1324 230	3110
98	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99** *СП - 8%*	комплект	1	20326,00 --	-- --	20326 --	-- --	20326	-- 1626	21952
99	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	3,9564	828,67 234,90	20,45 2,25	3279 929	81 9	2269	873 332	4483
		Дыхательное устройство ДУ-1									
100	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами** *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	1	2779,61 398,03	41,44 11,82	2780 398	41 12	2341	402 255	3436
101	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** *СП - 8%*	кг	0,34	542,00 --	-- --	184 --	-- --	184	-- 15	199
102	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,002	393695,54 373635,00	3186,14 1291,46	787 747	6 3	34	742 122	1652
103	2301-1201-1101 РСНБ РК 2015	**Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009** *СП - 8%*	м	2	960,00 --	-- --	1920 --	-- --	1920	-- 154	2074
104	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ОПОРНОЕ КОЛЬЦО** *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,00353	681916,20 51795,10	6764,34 1159,78	2407 183	24 4	2200	221 210	2838
105	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Пояса без опалубки. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,12	22573,01 4216,40	3966,17 695,96	2709 506	476 84	1727	536 260	3505
106	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,00184	192860,00 --	-- --	355 --	-- --	355	-- 28	383
107	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87** *СП - 8%*	т	0,000264	404706,00 --	-- --	107 --	-- --	107	-- 9	115
108	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Устройство отмостки вокруг колодца из бетона В7,5** *НР - 94%; СП - 8%*	м3	0,801	19250,27 3162,24	8,16 --	15419 2533	7 --	12879	2381 1424	19224
		Утепленная крышка К-1									
109	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Установка элементов каркаса из досок /Крышка К-1/** *НР - 90%; СП - 8%*	м3	0,018	28222,66 20475,00	952,38 405,36	508 369	17 7	122	338 68	914
110	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта**	м3	0,018	61158,00	--	1101	--	1101	--	1189

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
111	1110-0107-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Обивка крышки кровельной сталью оцинкованной по войлоку с одной стороны	м2	0,8	4457,65	10,27	3566	8	2882	611	4512
		НР - 90%; СП - 8%			844,80	4,18	676	3		334	
112	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00248	192860,00	--	478	--	478	--	517
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
		Испытание системы									
113	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	10	178,55	2,25	1785	23	1094	617	2595
		НР - 91%; СП - 8%			66,82	1,01	668	10		192	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА									
114	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементнаяс жидким стеклом	м2 поверхности	6,76	1031,63	10,01	6974	68	4473	2291	10006
		НР - 93%; СП - 8%			359,84	4,50	2433	30		741	
115	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	6,76	342,90	0,75	2318	5	113	2004	4668
		НР - 91%; СП - 8%			325,41	0,34	2200	2		346	
116	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 (5)мм . Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	6,76	618,92	44,74	4184	302	1710	2070	6754
		НР - 94%; СП - 8%			321,25	4,51	2172	30		500	
117	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 К=3	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	6,76	694,60	69,21	4695	468	2029	2115	7355
		НР - 94%; СП - 8%			325,21	7,56	2198	51		545	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН									
118	1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	46,92	1668,64	10,01	78293	470	33950	40999	128834
		НР - 93%; СП - 8%			935,06	4,50	43873	211		9543	
119	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	46,92	342,90	0,75	16089	35	786	13909	32397
		НР - 91%; СП - 8%			325,41	0,34	15268	16		2400	
120	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=1,5	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2(3) слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	46,92	1243,00	30,68	58322	1439	40351	15522	79751
		НР - 93%; СП - 8%			352,34	3,38	16532	158		5907	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕКРЫТИЯ									
121	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	11,01	319,26	12,12	3515	133	2634	715	4568
		НР - 92%; СП - 8%			67,94	2,61	748	29		338	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				352662	8878	234411	103616	492781
							109375	2000	--	36502	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				492780				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
		Сметная заработная плата	Тенге					111374			
		РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
122	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки	125,4	19344,77	2338,40	2425835	293235	1623062	526397	3188410
		НР - 93%; СП - 8%			4063,30	450,40	509538	56480		236179	
123	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)	499,3	-246,59	--	-123124	--	--	-114506	-256640
		НР - 93%; СП - 8%			-246,59	--	-123124	--		-19010	
124	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки	104,975	19201,57	2338,40	2015685	245474	1358699	426678	2637752
		НР - 93%; СП - 8%			3920,10	450,40	411512	47281		195389	
125	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	152,265	3045,14	240,27	463668	36585	253528	167959	682158
		НР - 93%; СП - 8%			1139,82	46,28	173555	7047		50530	
126	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки=СЕТКА СГ-1(880,0п.м.),СГ-2(52,05п.м)/АС-11/**	т металлических изделий	0,3813949	312808,71	2120,51	119304	809	97027	20181	150643
		НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	21468	232		11159	
127	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм=ГИЛЬЗЫ 57х3мм**	м	9,4	1909,18	36,65	17946	345	11639	5956	25815
		НР - 98%; СП - 8%			634,29	12,27	5962	115		1912	
		АР-РА НАД ОТВЕРСТИЯМИ (АС-11)									
128	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,00377	58407,71	2120,51	220	8	--	199	453
		НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	212	2		34	
129	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,002885	192860,00	--	556	--	556	--	601
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
130	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,000885	200098,00	--	177	--	177	--	191
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				4920267	576455	3344688	1032864	6429383
							999123	111157	--	476252	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				6429382				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1230
		Сметная заработная плата	Тенге					1110280			
		РАЗДЕЛ. МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ (АС-23)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРМ-1(1 шт),ПРМ-2(3 шт),ПРМ-2/1(1 шт),ПРМ-2/2(1 шт),ПРМ-3(16 шт),ПРМ-									
131	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Устройство перемычек=ИЗ БЕТОНА кл.В15	м3	3,5605	40414,10	4254,44	143894	15148	83923	43252	202118
		НР - 91%; СП - 8%			12589,10	760,09	44823	2706		14972	
132	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13083	192860,00	--	25232	--	25232	--	27250
		СП - 8%			--	--	--	--		2019	
133	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19902	187146,00	--	37246	--	37246	--	40225
		СП - 8%			--	--	--	--		2980	
134	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ХОМУТ	т	0,11651	200098,00	--	23313	--	23313	--	25178
		СП - 8%			--	--	--	--		1865	
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-1(9шт),МС-2(2шт),МС-4(17шт)(АС-25)									
135	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м=МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ	м3	1,3745	33828,31	5972,94	46497	8210	24292	14170	65521
		НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	13995	1577		4853	
136	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08214	192860,00	--	15842	--	15842	--	17109
		СП - 8%			--	--	--	--		1267	
137	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01782	200098,00	--	3566	--	3566	--	3851
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
		Монолитные сердечники(АС-26-27)									
138	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	0,672	33828,31	5972,94	22733	4014	11877	6928	32033
		НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	6842	771		2373	
139	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,074592	192860,00	--	14386	--	14386	--	15537
		СП - 8%			--	--	--	--		1151	
140	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00378	200098,00	--	756	--	756	--	817
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
		Монолитные перемычки(АС-26-27)									
141	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Устройство перемычек=ИЗ БЕТОНА кл.В15	м3	0,31185	40414,10	4254,44	12603	1327	7350	3788	17703
		НР - 91%; СП - 8%			12589,10	760,09	3926	237		1311	
142	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0615384	192860,00	--	11868	--	11868	--	12818
		СП - 8%			--	--	--	--		949	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТД.СТЕРЖНИ**	т	0,0134616	200098,00	--	2694	--	2694	--	2909
		СП - 8%			--	--	--	--		215	
		Арматурные выпуски для сердечников									
144	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,001206	200098,00	--	241	--	241	--	261
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
145	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,023258	192860,00	--	4486	--	4486	--	4844
		СП - 8%			--	--	--	--		359	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				365357	28698	267072	68138	468174
							69586	5291	--	34679	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				468175				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					74877			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								11651724
		Итого с временными		2,9%						337900	11989624
		Итого с зимними удорожаниями		0,7%						83927	12073551
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %								241471	12315022
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605; 64%		1,04989605							8274876
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0864865; 36%		1,0864865							4816838
		ИТОГО в текущих ценах									13091714
		Итого с понижающим коэффициентом 0,9									11782542
		НДС		12%							1413905
		Итого с НДС									13196447

Инженер:

ТОО "Бак-Ерке Строй
(наименование организации, БИН)

Инженер - эксперт Аойнов С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

ТОО "Барыс-Тассай
(наименование организации, БИН)

Директор Кудайберген Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)