Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма №3-КС

Заказчик :	**ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"**
Авторский надзор:	**ТОО "Купол"**
Инженер :	**ТОО "Бак-Ерке Строй"**
Подрядчик:	**ТОО "Барыс-Тассай"**
Наименование объекта :	**"Строительство дома культуры на 200 мест в с.Шанак, с/о Шанак Казыгуртского района"**
Договор:	**Дополнительное соглашение № 18/1 от 30.03.2022года к договору № 18 от 14.05.2021года**

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат за АПРЕЛЬ месяц 2022 г

	Стоимость выполненных работ, тенге									
Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный период без НДС	Строительно-монтажные работы в базовом уровне	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах 20_г	Дополнительные затраты		Налог на добавочную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	38 044 004								548 330	5 117 745
За отчетный период	5 117 745	4 569 415								
Удержание аванса										
Всего по строительству	**38 044 004**								**548 330**	**5 117 745**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"

Руководитель отдела Мелеуов Н.Д.

Авторский надзор:

ТОО "Купол"

Директор Аблираманов А.Т.

Инженер:

ТОО "Бак-Ерке Строй"

Директор Бекбауов М.К.

Подрядчик:

ТОО "Барыс-Тассай"

Директор Кудайберген Т.

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"**
(организация, адрес, телефон)

Инженер **ТОО "Бак-Ерке Строй"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Барыс-Тассай"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство дома культуры на 200 мест в с.Шанак, с/о Шанак Казыгуртского района**
(наименование, адрес)

Объект **Дом культуры**
(наименование)

Договор подряда **Дополнительное соглашение № 18/1 от 30.03.2022года к договору № 18 от 14.05.2021года**

Акт приемки выполненных работ № 4 за АПРЕЛЬ месяц 2022 года

Форма 2В

Составлен(а) в текущих ценах 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ (АС-19)									
1	**1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты** *НР - 118%; СП - 8%*	м3	5,626	10088,62 3506,49	2573,32 736,34	56759 19728	14478 4143	22553	28167 6794	91719
2	**2104-0303-0105 РСНБ РК 2015**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92** *СП - 8%*	м3	4,06	43024,00 --	-- --	174677 --	-- --	174677	-- 13974	188652
3	**2104-0302-0205 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92** *СП - 8%*	м3	1,566	43169,00 --	-- --	67603 --	-- --	67603	-- 5408	73011
		Монолитные лотки МЛ-1									
4	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /кл.В3,5 на сульфатостойком/** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,53	17405,33 1063,80	1063,69 204,14	9225 564	564 108	8097	612 787	10623

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1106-1301-0302 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство /кл.В12,5,W2 на сульфатостойком/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,75	40719,71 13411,20	6407,79 2148,22	30540 10058	4806 1611	15676	10619 3293	44452
6	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,01397	254401,00 --	-- --	3554 --	-- --	3554	-- 284	3838
		Монолитные перекрытия МП-1									
7	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /кл.В12,5 на сульфатостойком/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,127	33045,31 7745,66	1769,68 355,51	4197 984	225 45	2988	936 411	5544
8	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,00511	254401,00 --	-- --	1300 --	-- --	1300	-- 104	1404
9	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,00867	65331,41 47855,00	15990,68 5775,38	566 415	139 50	12	423 79	1069
10	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,00867	231063,00 --	-- --	2003 --	-- --	2003	-- 160	2164
11	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен приямков и каналов *НР - 93%; СП - 8%*	м3	0,16	21379,24 5325,25	2104,56 405,36	3421 852	337 65	2232	853 342	4615
		Приямок П-1(АС-19)									
12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /кл.В3,5 на сульфатостойком/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,08	17405,33 1063,80	1063,69 204,14	1392 85	85 16	1222	92 119	1604
13	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство /кл.В12,5.W2 на сульфатостойком/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,19	35729,02 13614,10	5032,03 1670,68	6789 2587	956 317	3246	2643 755	10186
14	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,004	254401,00 --	-- --	1018 --	-- --	1018	-- 81	1099
15	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0032	65331,41 47855,00	15990,68 5775,38	209 153	51 18	5	156 29	394

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,0032	231063,00 --	-- --	739 --	-- --	739	-- 59	799
17	1134-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство *НР - 76%; СП - 8%*	м2 настила	0,5	16676,94 5220,64	1086,84 461,66	8338 2610	543 231	5185	2159 840	11338
		Приямок П-2(АС-19)									
18	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /кл.В3,5 на сульфатостойком/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,12	17405,33 1063,80	1063,69 204,14	2089 128	128 24	1833	138 178	2405
19	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство /кл.В12,5,W2 на сульфатостойком/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,56	35729,02 13614,10	5032,03 1670,68	20008 7624	2818 936	9566	7789 2224	30021
20	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,01217	254401,00 --	-- --	3096 --	-- --	3096	-- 248	3344
21	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты *НР - 118%; СП - 8%*	м3	0,11	10088,62 3506,49	2573,32 736,34	1110 386	283 81	441	551 133	1793
22	2104-0302-0205 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	м3	0,11	43169,00 --	-- --	4749 --	-- --	4749	-- 380	5128
		Фундамент под перегородки/АС-28/									
23	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками кл.В12,5 под перегородки *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	6,21	19890,83 3162,24	8,16 --	123522 19638	51 --	103833	18459 11359	153340
24	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,062468	12860,66 11576,80	1251,94 505,00	803 723	78 32	2	687 119	1609
25	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,031832	214720,00 --	-- --	6835 --	-- --	6835	-- 547	7382

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,030636	230995,00	--	7077	--	7077	--	7643
					--	--	--	--		566	
27	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов=ЦЕМ.Р-РОМ 1:2									
		НР - 93%; СП - 8%	м2	4,6	792,42	10,01	3645	46	1944	1559	5620
					359,84	4,50	1655	21		416	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				545263	25587	451486	75843	670796
							68189	7698	--	49689	
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
28	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка									
		НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	59,565	19344,77	2338,40	1152271	139287	770954	250038	1514495
					4063,30	450,40	242030	26828		112185	
29	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов									
		НР - 93%; СП - 8%	м2 стен (без вычета проемов)	168,0624	-246,59	--	-41443	--	--	-38542	-86384
					-246,59	--	-41443	--		-6399	
30	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка									
		НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	61,7232	19201,57	2338,40	1185183	144334	798888	250878	1550945
					3920,10	450,40	241961	27800		114885	
31	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м									
		НР - 93%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	93,6474	3045,14	240,27	285169	22501	155927	103300	419547
					1139,82	46,28	106741	4334		31078	
32	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки=СЕТКА СГ-1(880,0п.м.),СГ-2(52,05п.м)/АС-11/									
		НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,2517206	58407,71	2120,51	14702	534	--	13319	30263
					56287,20	608,04	14169	153		2242	
33	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,2517206	254401,00	--	64038	--	64038	--	69161
					--	--	--	--		5123	
34	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм=ГИЛЬЗЫ 57х3мм									
		НР - 98%; СП - 8%	м	6,204	1909,18	36,65	11845	227	7683	3931	17038
					634,29	12,27	3935	76		1262	
		АР-РА НАД ОТВЕРСТИЯМИ (АС-11)									
35	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки									
		НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,0024882	58407,71	2120,51	145	5	--	132	299
					56287,20	608,04	140	2		22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0019041	192860,00	--	367	--	367	--	397
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
37	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0005841	200098,00	--	117	--	117	--	126
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2672395	306887	1797974	583056	3515887
							567533	59193	--	260436	
		РАЗДЕЛ 3. МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ (АС-32)									
		ПРМ-1(1 шт),ПРМ-2(3 шт),ПРМ-2/1(1 шт),ПРМ2/2(1шт),ПРМ-3(16 шт),ПРМ-4(5 шт),ПРМ-4/1(5 шт),ПРМ-5(1 шт),ПРМ-6(1 шт),ПРМ-7(1 шт),ПРМ-7/1(3 шт),ПРМ-8(2 шт),ПРМ-8/1(2 шт),ПРМ-9(2 шт)									
38	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Устройство перемычек=ИЗ БЕТОНА кл.В15	м3	2,34993	40414,10	4254,44	94970	9998	55388	28546	133398
		НР - 91%; СП - 8%			12589,10	760,09	29584	1786		9881	
39	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0863478	192860,00	--	16653	--	16653	--	17985
		СП - 8%			--	--	--	--		1332	
40	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1313532	187146,00	--	24582	--	24582	--	26549
		СП - 8%			--	--	--	--		1967	
41	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ХОМУТ	т	0,0768966	200098,00	--	15387	--	15387	--	16618
		СП - 8%			--	--	--	--		1231	
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-1(17шт),МС-2(2шт),МС-4(17шт)(АС-25)									
42	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м=МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ	м3	1,30317	33828,31	5972,94	44084	7784	23032	13435	62120
		НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	13268	1495		4602	
43	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0692076	192860,00	--	13347	--	13347	--	14415
		СП - 8%			--	--	--	--		1068	
44	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0164076	200098,00	--	3283	--	3283	--	3546

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		263	
		Монолитные сердечники(АС-26-27)									
45	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м**	м3	0,44352	33828,31	5972,94	15004	2649	7839	4572	21142
		НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	4516	509		1566	
46	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0492307	192860,00	--	9495	--	9495	--	10254
		СП - 8%			--	--	--	--		760	
47	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0024948	200098,00	--	499	--	499	--	539
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
		Монолитные перемычки(АС-26)									
48	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Устройство перемычек=ИЗ БЕТОНА кл.В15**	м3	0,205821	40414,10	4254,44	8318	876	4851	2500	11684
		НР - 91%; СП - 8%			12589,10	760,09	2591	156		865	
49	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0406153	192860,00	--	7833	--	7833	--	8460
		СП - 8%			--	--	--	--		627	
50	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТД.СТЕРЖНИ**	т	0,0088846	200098,00	--	1778	--	1778	--	1920
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
		Арматурные выпуски для сердечников									
51	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,000796	200098,00	--	159	--	159	--	172
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
52	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0153503	192860,00	--	2960	--	2960	--	3197
		СП - 8%			--	--	--	--		237	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				258353	21306	187086	49053	331999
							49959	3947	--	24594	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4518682
		Итого с временными		2,9%						131042	4649724
		Итого с зимними удорожаниями		0,7%						32548	4682272
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %								93645	4775917
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605; 64%		1,04989605							3209099

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0864865; 36%		**1,0864865**							**1868029**
		ИТОГО в текущих ценах									**5077128**
		Итого с понижающим коэффициентом 0,9									**4569415**
		НДС		**12%**							**548330**
		Итого с НДС									**5117745**

Инженер:

ТОО "Бак-Ерке Строй"
(наименование организации, БИН)

Инженер - эксперт Абишов С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

ТОО "Барыс-Тассай"
(наименование организации, БИН)

Директор Кудайберген Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)