Приложение 4-1 к Правилам организации
деятельности и осуществления функций заказчика
(застройщика)
Форма №3-
КС

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"**

Авторский надзор: **ТОО "Купол"**

Инженер : **ТОО "Бак-Ерке Строй"**

Подрядчик: **ТОО "Барыс-Тассай"**

Наименование объекта : **"Строительство дома культуры на 200 мест в с.Шанак, с/о Шанак Казыгуртского района"**

Договор: **Дополнительное соглашение № 18/2 от 24.06.2022 года к договору № 18 от 14.05.2021 года**

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2022 г

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, тенге									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный период без НДС	Строительно-монтажные работы в базовом уровне	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах 20_г	Дополнительные затраты		Налог на добавочную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	84 882 651								1 071 429	10 000 000
За отчетный период	84 882 651	75 788 081								
Всего по строительству	**84 882 651**								**1 071 429**	**10 000 000**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"

Руководитель отдела Мелехов Н.Д.

Авторский надзор:

ТОО "Купол"

Директор Абдирамашов Е. А.

Инженер:

ТОО "Бак-Ерке Строй"

Директор Бекбаулов М.К.

Подрядчик:

ТОО "Барыс-Тассай"

Директор Кудайберген Т.

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"**
(организация, адрес, телефон)

Инженер **ТОО "Бак-Ерке Строй"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Барыс-Тассай"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство дома культуры на 200 мест в с.Шанак, с/о Шанак Казыгуртского района**
(наименование, адрес)

Объект **Дом культуры**
(наименование)

Договор подряда **Дополнительное соглашение № 18/2 от 24.06.2022года к договору № 18 от 14.05.2021года**

Акт приемки выполненных работ № 6 за июнь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018г.

Форма 4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Анкерный выпуск Ан									
1	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка ГИЛЬЗА 159х3** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	0,20322	5906,23	87,70	1200	18	948	235	1550
					1152,32	25,61	234	5		115	
2	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	1,15158	3674,21	64,29	4231	74	3199	962	5608
					831,58	20,41	958	24		415	
3	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Горизонтальная гидроизоляция цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 20мм** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	3,732474	792,42	10,01	2958	37	1578	1265	4560
					359,84	4,50	1343	17		338	
		Монолитная плита под лифтовую шахту(АС-90)									
4	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015	**Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади более 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,585	46571,17	2822,76	27244	1651	15474	9464	39645
					17298,00	480,15	10119	281		2937	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,012012	254401,00	--	3056	--	3056	--	3300
		СП - 8%			--	--	--	--		244	
		РАЗДЕЛ 1. ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ (АС-19)									
6	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	2,773	10088,62	2573,32	27976	7136	11117	13883	45208
		НР - 118%; СП - 8%			3506,49	736,34	9723	2042		3349	
7	2104-0303-0105 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,99	43024,00	--	85618	--	85618	--	92467
		СП - 8%			--	--	--	--		6849	
8	2104-0302-0205 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,783	43169,00	--	33801	--	33801	--	36505
		СП - 8%			--	--	--	--		2704	
		Монолитные лотки МЛ-1									
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /кл.В3,5 на сульфатостойком/	м3	0,265	17405,33	1063,69	4612	282	4048	306	5312
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	282	54		393	
10	1106-1301-0302 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство /кл.В12,5, на сульфатостойком/	м3	0,375	40607,04	6407,79	15228	2403	7796	5310	22180
		НР - 91%; СП - 8%			13411,20	2148,22	5029	806		1643	
11	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00699	254401,00	--	1778	--	1778	--	1921
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
		Монолитные перекрытия МП-1									
12	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /кл.В12,5 на сульфатостойком/	м3	0,0635	33045,31	1769,68	2098	112	1494	468	2772
		НР - 91%; СП - 8%			7745,66	355,51	492	23		205	
13	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,002555	254401,00	--	650	--	650	--	702
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
14	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,004335	65331,41	15990,68	283	69	7	212	534

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			47855,00	5775,38	207	25		40	
15	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,004335	231063,00	--	1002	--	1002	--	1082
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
16	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,08	21379,24	2104,56	1710	168	1116	426	2308
		НР - 93%; СП - 8%			5325,25	405,36	426	32		171	
		Приямок П-1(АС-19)									
17	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /кл.В3,5 на сульфатостойком/	м3	0,04	17405,33	1063,69	696	43	610	46	802
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	43	8		59	
18	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство /кл.В12,5. на сульфатостойком/	м3	0,095	35616,35	5032,03	3384	478	1613	1321	5081
		НР - 91%; СП - 8%			13614,10	1670,68	1293	159		376	
19	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,002	254401,00	--	509	--	509	--	550
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
20	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0016	65331,41	15990,68	105	26	2	78	197
		НР - 91%; СП - 8%			47855,00	5775,38	77	9		15	
21	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0016	231063,00	--	370	--	370	--	399
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
22	1134-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство	м2 настила	0,25	16676,94	1086,84	4169	272	2592	1080	5669
		НР - 76%; СП - 8%			5220,64	461,66	1305	115		420	
		Приямок П-2(АС-19)									
23	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /кл.В3,5 на сульфатостойком/	м3	0,06	17405,33	1063,69	1044	64	916	69	1203
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	64	12		89	
24	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство /кл.В12,5, на сульфатостойком/	м3	0,28	35616,35	5032,03	9973	1409	4752	3895	14977

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			13614,10	1670,68	3812	468		1109	
25	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,006085	254401,00	--	1548	--	1548	--	1672
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
26	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	0,055	10088,62	2573,32	555	142	220	275	897
		НР - 118%; СП - 8%			3506,49	736,34	193	40		66	
27	2104-0302-0205 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,055	43169,00	--	2374	--	2374	--	2564
		СП - 8%			--	--	--	--		190	
		ПЕРЕГОРОДКИ 2 ЭТАЖА(АС-29)									
28	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций=СЕТКА С-2(597,65п.м.),С-2/1(16,3п.м)	т	0,1015463	58407,71	2120,51	5931	215	--	5373	12208
		НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	5716	62		904	
29	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1015463	254401,00	--	25833	--	25833	--	27900
		СП - 8%			--	--	--	--		2067	
30	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций=СЕТКА С-3(73,75п.м.)	т	0,04897	58407,71	2120,51	2860	104	--	2591	5887
		НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	2756	30		436	
31	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04897	200098,00	--	9799	--	9799	--	10583
		СП - 8%			--	--	--	--		784	
32	1146-0302-0404 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 20 см2=(ИМ-1=78шт),ИМ-1/1=3шт,ИМ-2=15шт отверст (АС-29)	отверстие	48	339,39	143,61	16291	6893	--	10527	28963
		НР - 84%; СП - 8%			195,78	65,31	9398	3135		2145	
33	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях=ИЗ БЕТОНА кл.В15	м3	0,0015	83104,30	613,48	125	1	54	59	199
		НР - 84%; СП - 8%			46830,84	270,24	70	--		15	
34	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,16491	681916,20	6764,34	112455	1116	102797	10305	132580
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	8542	191		9821	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ЗД-1 *НР - 118%; СП - 8%*	т	0,01494	66919,20 51795,10	6764,34 1159,78	1000 774	101 17	125	934 155	2088
36	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ПЕТЛЯ П-1 и СТЕРЖЕНЬ *СП - 8%*	т	0,014575	192860,00 --	-- --	2811 --	-- --	2811	-- 225	3036
		УЗЕЛ "1" (16,40п.м.)(АС-29)									
37	1107-0516-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей вертикальных минераловатными пакетами *НР - 118%; СП - 8%*	м	8,2	150,37 107,63	12,63 3,83	1233 883	104 31	246	1078 185	2496
38	2111-0101-0108 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012 *СП - 8%*	м3	0,1558	37366,00 --	-- --	5822 --	-- --	5822	-- 466	6287
39	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали=ДЕФОРМАЦИОННЫЕ СТЫКИ СТЕН ИЗ ОЦИН.СТ.толщ. 0,8мм *НР - 92%; СП - 8%*	м2	4,1	2775,50 915,62	13,44 3,04	11380 3754	55 12	7571	3465 1188	16032
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				395022 54838	21191 7273	343246 --	73627 40587	547924
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				395022				
	Материалы		Тенге				147077				
	Всего заработная плата		Тенге					62111			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				50121				
	Местные материалы		Тенге				121793				
		Накладные расходы	Тенге				61702				
		Сметная прибыль	Тенге				36538				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				493261				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					62111			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				493261				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					62111			
		РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ (АС-23)									
		ПРМ-1(1 шт),ПРМ-2(3 шт),ПРМ-2/1(1 шт),ПРМ-2/2(1 шт),ПРМ-3(16 шт),ПРМ-4(5 шт),ПРМ-4/1(5 шт),ПРМ-5(1 шт),ПРМ-6(2 шт),ПРМ-7(1 шт),ПРМ-7/1(3 шт),ПРМ-8(2 шт),ПРМ-8/1(2 шт),ПРМ-9(2 шт)									
40	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Устройство перемычек=ИЗ БЕТОНА кл.В15	м3	1,06815	40414,10	4254,44	43168	4544	25177	12976	60635

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			12589,10	760,09	13447	812		4492	
41	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,039249	192860,00	--	7570	--	7570	--	8175
		СП - 8%			--	--	--	--		606	
42	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,059706	187146,00	--	11174	--	11174	--	12068
		СП - 8%			--	--	--	--		894	
43	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ХОМУТ	т	0,034953	200098,00	--	6994	--	6994	--	7554
		СП - 8%			--	--	--	--		560	
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-1(9шт),МС-2(2шт),МС-4(17шт)(АС-25)									
44	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м=МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ	м3	0,41235	33828,31	5972,94	13949	2463	7288	4251	19656
		НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	4198	473		1456	
45	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,024642	192860,00	--	4752	--	4752	--	5133
		СП - 8%			--	--	--	--		380	
46	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005346	200098,00	--	1070	--	1070	--	1155
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
		Монолитные сердечники(АС-26-27)									
47	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	0,2016	33828,31	5972,94	6820	1204	3563	2078	9610
		НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	2053	231		712	
48	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0223776	192860,00	--	4316	--	4316	--	4661
		СП - 8%			--	--	--	--		345	
49	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001134	200098,00	--	227	--	227	--	245
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
		Монолитные перемычки(АС-26-27)									
50	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Устройство перемычек=ИЗ БЕТОНА кл.В15	м3	0,093555	40414,10	4254,44	3781	398	2205	1136	5311
		НР - 91%; СП - 8%			12589,10	760,09	1178	71		393	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0184615	192860,00	--	3560	--	3560	--	3845
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
52	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТД.СТЕРЖНИ**	т	0,0040385	200098,00	--	808	--	808	--	873
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
		Арматурные выпуски для сердечников									
53	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0003618	200098,00	--	72	--	72	--	78
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
54	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0069774	192860,00	--	1346	--	1346	--	1453
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				109607	8609	80122	20441	140452
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				20876	1587	--	10406	
	Материалы		Тенге				109607				
	Всего заработная плата		Тенге				38233				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					22463			
		Накладные расходы	Тенге				41889				
		Сметная прибыль	Тенге				20442				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10404				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				140452				
		Сметная заработная плата	Тенге								23
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					22463			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				140452				
		Сметная заработная плата	Тенге								23
								22463			
		РАЗДЕЛ 3. МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ (АС-35-50)									
		Монолитная рама Рм-1 /2шт/ (АС-35)									
55	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство из бетона кл.В20**	м3	5,23	46680,26	6837,59	244138	35761	102901	101914	373736
		НР - 91%; СП - 8%			20167,40	1246,17	105476	6517		27684	
56	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м из бетона кл.В20**	м3	2,33	44271,16	6095,85	103152	14203	56706	31647	145582
		НР - 91%; СП - 8%			13838,40	1087,13	32243	2533		10784	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,8641	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	14695 13361	1082 278	252	12412 2169	29276
58	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,6022	187146,00 --	-- --	112699 --	-- --	112699	-- 9016	121715
59	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,2619	200098,00 --	-- --	52406 --	-- --	52406	-- 4192	56598
60	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 СЕТКА С-1** *СП - 8%*	т	0,072	230995,00 --	-- --	16632 --	-- --	16632	-- 1331	17962
61	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0182	369567,08 204930,00	1183,08 477,66	6726 3730	22 9	2974	3402 810	10938
		Монолитная рама Рм-2 /1шт/ (АС-36)									
62	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство из бетона кл.В20** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,525	46680,26 20167,40	6837,59 1246,17	24507 10588	3590 654	10329	10230 2779	37516
63	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м из бетона кл.В20** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,675	44271,16 13838,40	6095,85 1087,13	29883 9341	4115 734	16427	9168 3124	42175
64	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,147705	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	2512 2284	185 48	43	2122 371	5004
65	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,101425	187146,00 --	-- --	18981 --	-- --	18981	-- 1519	20500
66	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,04628	200098,00 --	-- --	9261 --	-- --	9261	-- 741	10001
67	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 СЕТКА С-1**	т	0,0072	230995,00	--	1663	--	1663	--	1796

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
68	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0035	369567,08 204930,00	1183,08 477,66	1293 717	4 2	572	654 156	2104
		Монолитная рама Рм-2-1 /1шт/ (АС-37)									
69	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство из бетона кл.В20 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,525	46680,26 20167,40	6837,59 1246,17	24507 10588	3590 654	10329	10230 2779	37516
70	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м из бетона кл.В20 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,675	44271,16 13838,40	6095,85 1087,13	29883 9341	4115 734	16427	9168 3124	42175
71	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,147705	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	2512 2284	185 48	43	2122 371	5004
72	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,101425	187146,00 --	-- --	18981 --	-- --	18981	-- 1519	20500
73	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,04628	200098,00 --	-- --	9261 --	-- --	9261	-- 741	10001
74	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,0072	230995,00 --	-- --	1663 --	-- --	1663	-- 133	1796
75	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0035	369567,08 204930,00	1183,08 477,66	1293 717	4 2	572	654 156	2104
		Монолитная рама Рм-4 /2шт/ (АС-40)									
76	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство из бетона кл.В20 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,09	46680,26 20167,40	6837,59 1246,17	97562 42150	14291 2605	41121	40726 11063	149351
77	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м из бетона кл.В20 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,8	44271,16 13838,40	6095,85 1087,13	79688 24909	10973 1957	43806	24448 8331	112467

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5493	17006,34	1252,44	9342	688	160	7890	18610
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	8494	177		1379	
79	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,41456	187146,00	--	77583	--	77583	--	83790
		СП - 8%			--	--	--	--		6207	
80	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13474	200098,00	--	26961	--	26961	--	29118
		СП - 8%			--	--	--	--		2157	
81	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0108	192860,00	--	2083	--	2083	--	2250
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
82	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 СЕТКА С-1	т	0,0864	230995,00	--	19958	--	19958	--	21555
		СП - 8%			--	--	--	--		1597	
83	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,0168	369567,08	1183,08	6209	20	2746	3140	10097
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	3443	8		748	
		Монолитная рама Рм-4-1 /1шт/ (АС-41)									
84	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство из бетона кл.В20	м3	1,045	46680,26	6837,59	48781	7145	20561	20363	74676
		НР - 91%; СП - 8%			20167,40	1246,17	21075	1302		5532	
85	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м из бетона кл.В20	м3	0,9	44271,16	6095,85	39844	5486	21903	12224	56233
		НР - 91%; СП - 8%			13838,40	1087,13	12455	978		4165	
86	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,31579	17006,34	1252,44	5370	396	91	4536	10699
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	4883	102		793	
87	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24842	187146,00	--	46491	--	46491	--	50210
		СП - 8%			--	--	--	--		3719	
88	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06737	200098,00	--	13481	--	13481	--	14559

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1078	
89	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0054	192860,00	--	1041	--	1041	--	1125
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
90	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 СЕТКА С-1	т	0,0432	230995,00	--	9979	--	9979	--	10777
		СП - 8%			--	--	--	--		798	
91	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,0084	369567,08	1183,08	3104	10	1373	1570	5048
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	1721	4		374	
		Монолитная рама Рм-5 /2шт/ (АС-43)									
92	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство из бетона кл.В20	м3	3,14	46680,26	6837,59	146576	21470	61780	61187	224384
		НР - 91%; СП - 8%			20167,40	1246,17	63326	3913		16621	
93	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м из бетона кл.В20	м3	3,58	44271,16	6095,85	158491	21823	87127	48624	223684
		НР - 91%; СП - 8%			13838,40	1087,13	49541	3892		16569	
94	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,11395	17006,34	1252,44	18944	1395	324	16001	37740
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	17225	358		2796	
95	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,87156	187146,00	--	163109	--	163109	--	176158
		СП - 8%			--	--	--	--		13049	
96	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24239	200098,00	--	48502	--	48502	--	52382
		СП - 8%			--	--	--	--		3880	
97	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0216	192860,00	--	4166	--	4166	--	4499
		СП - 8%			--	--	--	--		333	
98	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 СЕТКА С-1	т	0,1296	230995,00	--	29937	--	29937	--	32332
		СП - 8%			--	--	--	--		2395	
99	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,0196	369567,08	1183,08	7244	23	3204	3664	11780

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	4017	9		873	
		Монолитная рама Рм-6 /1шт/ (АС-44)									
100	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство из бетона кл.В20**	м3	1,045	46680,26	6837,59	48781	7145	20561	20363	74676
		НР - 91%; СП - 8%			20167,40	1246,17	21075	1302		5532	
101	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м из бетона кл.В20**	м3	0,9	44271,16	6095,85	39844	5486	21903	12224	56233
		НР - 91%; СП - 8%			13838,40	1087,13	12455	978		4165	
102	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,26421	17006,34	1252,44	4493	331	77	3795	8951
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	4085	85		663	
103	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,19684	187146,00	--	36838	--	36838	--	39785
		СП - 8%			--	--	--	--		2947	
104	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,06737	200098,00	--	13481	--	13481	--	14559
		СП - 8%			--	--	--	--		1078	
105	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0054	192860,00	--	1041	--	1041	--	1125
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
106	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 СЕТКА С-1**	т	0,0432	230995,00	--	9979	--	9979	--	10777
		СП - 8%			--	--	--	--		798	
107	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка**	т	0,0084	369567,08	1183,08	3104	10	1373	1570	5048
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	1721	4		374	
		Монолитная рама Рм-9 /4шт/ (АС-47)									
108	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство из бетона кл.В20**	м3	1,06	46680,26	6837,59	49481	7248	20856	20656	75748
		НР - 91%; СП - 8%			20167,40	1246,17	21377	1321		5611	
109	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м из бетона кл.В20**	м3	1	44271,16	6095,85	44271	6096	24337	13582	62482
		НР - 91%; СП - 8%			13838,40	1087,13	13838	1087		4628	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,2706	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	4602 4184	339 87	79	3887 679	9168
111	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,203	187146,00 --	-- --	37991 --	-- --	37991	-- 3039	41030
112	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0676	200098,00 --	-- --	13527 --	-- --	13527	-- 1082	14609
113	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 СЕТКА С-1/1 *СП - 8%*	т	0,036	230995,00 --	-- --	8316 --	-- --	8316	-- 665	8981
114	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0196	369567,08 204930,00	1183,08 477,66	7244 4017	23 9	3204	3664 873	11780
		Монолитная рама Рм-10 /4шт/ (АС-47)									
115	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м из бетона кл.В20 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,4	44271,16 13838,40	6095,85 1087,13	17708 5535	2438 435	9735	5433 1851	24993
116	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,09102	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	1548 1407	114 29	27	1307 228	3084
117	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,06438	187146,00 --	-- --	12048 --	-- --	12048	-- 964	13012
118	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,02664	200098,00 --	-- --	5331 --	-- --	5331	-- 426	5757
119	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0084	369567,08 204930,00	1183,08 477,66	3104 1721	10 4	1373	1570 374	5048
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2153825 545326	179815 32859	1428686 --	526147 214399	2894369
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2153825				
	Материалы		Тенге				605297				
	Всего заработная плата		Тенге					578184			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				823388				
		Накладные расходы	Тенге				526148				
		Сметная прибыль	Тенге				214398				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2894371				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								584
		Сметная заработная плата	Тенге					578184			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2894371				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								584
		Сметная заработная плата	Тенге					578184			
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ (АС-51-57)									
		ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+3,220 (АС-51)									
120	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	22,5	5394,49 2835,90	1227,84 254,59	121376 63808	27626 5728	29942	82052 16274	219703
121	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92** *СП - 8%*	м2	148,635	5091,00 --	-- --	756701 --	-- --	756701	-- 60536	817237
122	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	3,5	4386,24 2173,50	935,83 189,39	15352 7607	3275 663	4470	9759 2009	27119
123	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92** *СП - 8%*	м2	11,28	5091,00 --	-- --	57426 --	-- --	57426	-- 4594	62021
		АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС-51)									
124	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство поясов в опалубке=ИЗ БЕТОНА кл.В12,5** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	6,72	29490,75 8382,00	4601,97 818,26	198178 56327	30925 5499	110926	56261 20355	274794
125	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,23322	192860,00 --	-- --	44979 --	-- --	44979	-- 3598	48577
126	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,060285	200098,00 --	-- --	12063 --	-- --	12063	-- 965	13028
		ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+6,520 (АС-52)									
127	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	22	5394,49 2835,90	1227,84 254,59	118679 62390	27013 5601	29276	80229 15913	214821

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 *СП - 8%*	м2	147,895	5091,00 --	-- --	752933 --	-- --	752933 --	-- 60235	813168
129	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	5,5	4386,24 2173,50	935,83 189,39	24124 11954	5147 1042	7023	15335 3157	42616
130	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 *СП - 8%*	м2	17,225	5091,00 --	-- --	87692 --	-- --	87692 --	-- 7015	94708
		АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС-52)									
131	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство поясов в опалубке=ИЗ БЕТОНА кл.В12,5 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	6,565	29490,75 8382,00	4601,97 818,26	193607 55028	30212 5372	108367	54964 19886	268456
132	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,233465	192860,00 --	-- --	45026 --	-- --	45026 --	-- 3602	48628
133	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,05943	200098,00 --	-- --	11892 --	-- --	11892 --	-- 951	12843
134	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 АНКЕР АС-1 *СП - 8%*	т	0,00975	200098,00 --	-- --	1951 --	-- --	1951 --	-- 156	2107
135	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СКРУТКА *СП - 8%*	т	0,00378	254401,00 --	-- --	962 --	-- --	962 --	-- 77	1039
		МОНОЛИТНЫЕ УЧ-КИ УМ-1(=12,7п.м.)(АС-54)									
136	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм=УМ-1 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,0922	33600,52 7745,66	1769,68 355,51	36698 8460	1933 388	26305	8052 3580	48330
137	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0225425	192860,00 --	-- --	4348 --	-- --	4348 --	-- 348	4695

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,073787	187146,00	--	13809	--	13809	--	14914
		СП - 8%			--	--	--	--		1105	
139	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01143	200098,00	--	2287	--	2287	--	2470
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧ-КИ УМ-2(=18,03п.м.)(АС-54)									
140	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	м3	1,22604	33600,52	1769,68	41196	2170	29530	9038	54253
		НР - 91%; СП - 8%			7745,66	355,51	9496	436		4019	
141	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0320033	192860,00	--	6172	--	6172	--	6666
		СП - 8%			--	--	--	--		494	
142	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0915023	187146,00	--	17124	--	17124	--	18494
		СП - 8%			--	--	--	--		1370	
143	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0135225	200098,00	--	2706	--	2706	--	2922
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
		Монолитная плита Пм-1(1шт)(АС-55)									
144	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади более 6 м=ПМ-1(1шт)	м3	0,42	46571,17	2822,76	19560	1186	11109	6795	28463
		НР - 91%; СП - 8%			17298,00	480,15	7265	202		2108	
145	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07616	187146,00	--	14253	--	14253	--	15393
		СП - 8%			--	--	--	--		1140	
146	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00108	192860,00	--	208	--	208	--	225
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
147	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01049	200098,00	--	2099	--	2099	--	2267
		СП - 8%			--	--	--	--		168	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,020987	214720,00	--	4506	--	4506	--	4867
		СП - 8%			--	--	--	--		361	
149	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 ФИКСАТОР	т	0,000063	254401,00	--	16	--	16	--	17
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
150	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	0,17	12526,90	1644,66	2130	280	1487	394	2725
		НР - 92%; СП - 8%			2135,48	382,84	363	65		202	
		Монолитная плита Пм-2(1шт)(АС-56)									
151	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади более 6 м=ПМ-2(1шт)	м3	0,26	46571,17	2822,76	12109	734	6878	4206	17620
		НР - 91%; СП - 8%			17298,00	480,15	4497	125		1305	
152	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0386	187146,00	--	7224	--	7224	--	7802
		СП - 8%			--	--	--	--		578	
153	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0017	192860,00	--	328	--	328	--	354
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
154	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00536	200098,00	--	1073	--	1073	--	1158
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
155	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СЕТКА С-1	т	0,0118	214720,00	--	2534	--	2534	--	2736
		СП - 8%			--	--	--	--		203	
156	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 ФИКСАТОР	т	0,000056	254401,00	--	14	--	14	--	15
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
157	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	0,105	12526,90	1644,66	1315	173	918	243	1683
		НР - 92%; СП - 8%			2135,48	382,84	224	40		125	
		Монолитная плита Пм-3(1шт)(АС-57)									
158	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади более 6 м=ПМ-3(1шт)	м3	0,385	46571,17	2822,76	17930	1087	10183	6229	26091
		НР - 91%; СП - 8%			17298,00	480,15	6660	185		1933	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,07622	187146,00	--	14264	--	14264	--	15405
		СП - 8%			--	--	--	--		1141	
160	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00108	192860,00	--	208	--	208	--	225
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
161	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01059	200098,00	--	2119	--	2119	--	2289
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
162	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,03285	214720,00	--	7054	--	7054	--	7618
		СП - 8%			--	--	--	--		564	
163	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 ФИКСАТОР**	т	0,000175	254401,00	--	45	--	45	--	48
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
164	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом**	м3	0,255	12526,90	1644,66	3194	419	2230	591	4088
		НР - 92%; СП - 8%			2135,48	382,84	545	98		303	
		Монолитная перекрытия лифтовой шахты/АС-53/									
165	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015	**Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади более 6 м БЕТОН В20**	м3	0,45	47263,40	2822,76	21269	1270	12215	7280	30833
		НР - 91%; СП - 8%			17298,00	480,15	7784	216		2284	
166	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0159875	254401,00	--	4067	--	4067	--	4393
		СП - 8%			--	--	--	--		325	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				2704799	133449	2268942	341428	3289924
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				302408	25659	--	243700	
	Материалы		Тенге				2704799				
	Всего заработная плата		Тенге				390858				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					328067			
	Местные материалы		Тенге				223330				
		Накладные расходы	Тенге				1654753				
		Сметная прибыль	Тенге				341429				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				243698				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3289926				
		Сметная заработная плата	Тенге								321
								328067			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3289926				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								321
		Сметная заработная плата	Тенге					328067			
		РАЗДЕЛ 5. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПОКРЫТИЯ (КМ)									
167	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м ФЕРМА (4шт)**	т конструкций	0,6073213	50052,96	22766,32	30398	13826	2380	12333	46150
		НР - 69%; СП - 8%			23368,00	6062,88	14192	3682		3419	
168	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,6133945	12057,51	1915,36	7396	1175	1123	3519	11788
		НР - 69%; СП - 8%			8310,75	3,38	5098	2		873	
169	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	т	0,4535503	496898,00	--	225368	--	225368	--	243398
		СП - 8%			--	--	--	--		18029	
170	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,1598442	438711,00	--	70125	--	70125	--	75735
		СП - 8%			--	--	--	--		5610	
171	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж СВЯЗИ,П-1 по П-6**	т конструкций	1,218524	77219,88	19687,45	94094	23990	2703	50621	156292
		НР - 69%; СП - 8%			55313,50	4893,40	67401	5963		11577	
172	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	1,2307092	12057,51	1915,36	14839	2357	2254	7060	23652
		НР - 69%; СП - 8%			8310,75	3,38	10228	4		1752	
173	2106-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т**	т	0,2042734	436723,00	--	89211	--	89211	--	96348
		СП - 8%			--	--	--	--		7137	
174	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,0341763	438711,00	--	14994	--	14994	--	16193
		СП - 8%			--	--	--	--		1199	
175	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	т	0,9924696	496898,00	--	493156	--	493156	--	532609
		СП - 8%			--	--	--	--		39452	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж УЗЛЫ** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,0666947	77219,88 55313,50	19687,45 4893,40	5150 3689	1313 326	148	2771 634	8555
177	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,0673616	12057,51 8310,75	1915,36 3,38	812 560	129 --	123	386 96	1295
178	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т** *СП - 8%*	т	0,0636586	438711,00 --	-- --	27928 --	-- --	27928	-- 2234	30162
179	2106-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т** *СП - 8%*	т	0,003703	436723,00 --	-- --	1617 --	-- --	1617	-- 129	1747
180	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж ПРОГОНЫ** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,0604992	26763,54 13803,90	9461,43 2505,55	1619 835	572 152	212	681 184	2484
181	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,0611041	12057,51 8310,75	1915,36 3,38	737 508	117 --	112	351 87	1174
182	2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей** *СП - 8%*	т	0,0611041	432605,00 --	-- --	26434 --	-- --	26434	-- 2115	28549
183	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж Р-1 по Р-5,ВП-1 по ВП-3,НП-1 по НП-3** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,1584662	77219,88 55313,50	19687,45 4893,40	12237 8765	3120 775	352	6583 1506	20325
184	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,1600508	12057,51 8310,75	1915,36 3,38	1930 1330	307 1	293	918 228	3076
185	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012** *СП - 8%*	т	0,1600508	496898,00 --	-- --	79529 --	-- --	79529	-- 6362	85891

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж УЗЛЫ "А" по "Д"**	т конструкций	0,0434727	77219,88	19687,45	3357	856	96	1806	5576
		НР - 69%; СП - 8%			55313,50	4893,40	2405	213		413	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1200932	47762	1038158	87029	1390999
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				115011	11118	--	103036	
		Материалы	Тенге				1200932				
		Всего заработная плата	Тенге				9797				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					126129			
		Накладные расходы	Тенге				1028362				
		Сметная прибыль	Тенге				87029				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				103037				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1390997				
		Сметная заработная плата	Тенге					126129			118
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1390997				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					126129			118

РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦА Л-1 (АС-63)

187	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,32422	64519,82	24391,30	20919	7908	2798	8632	31915
		НР - 69%; СП - 8%			31501,00	7083,84	10213	2297		2364	
188	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	**Косоуры,балки**	т	0,32422	521278,00	--	169009	--	169009	--	182529
		СП - 8%			--	--	--	--		13521	
189	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ЗД-1,ЗД-2,ЗД-3**	т стальных элементов	0,017845	66919,20	6764,34	1194	121	149	1115	2494
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	924	21		185	
190	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство поясов в опалубке=ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ОП-1(8шт) ИЗ БЕТОНА кл.В15**	м3	0,0572	30268,24	4601,97	1731	263	989	479	2387
		НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	479	47		177	
191	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00176	200098,00	--	352	--	352	--	380
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
192	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89**	т	0,00378	288665,00	--	1091	--	1091	--	1178
		СП - 8%			--	--	--	--		87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,00084	438711,00	--	369	--	369	--	398
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
194	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00286	200098,00	--	572	--	572	--	618
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
195	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /Марши из бетона кл.В15/**	м3	0,8	33600,52	1769,68	26880	1416	19267	5898	35400
		НР - 91%; СП - 8%			7745,66	355,51	6197	284		2622	
196	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /Ступени из бетона кл.В15/**	м3	0,375	41245,18	2822,76	15467	1059	9723	4427	21486
		НР - 91%; СП - 8%			12493,00	480,15	4685	180		1592	
197	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,05159	254401,00	--	13125	--	13125	--	14175
		СП - 8%			--	--	--	--		1050	
198	1107-0519-0102 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка ОГ-3**	м ограждения	4,35	3037,06	79,69	13211	347	6301	7904	22804
		НР - 118%; СП - 8%			1508,84	31,00	6563	135		1689	
199	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения**	т	0,4302585	513044,00	--	220742	--	220742	--	238401
		СП - 8%			--	--	--	--		17659	
		Узел "Б"									
200	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство из бетона кл.В12,5**	м3	0,35	21989,13	1114,41	7696	390	5690	1542	9977
		НР - 91%; СП - 8%			4615,80	225,39	1616	79		739	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				492358	11503	450177	29997	564142
							30677	3042	--	41788	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				302062				
	Материалы		Тенге				42121				
	Всего заработная плата		Тенге					21210			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				235882				
		Накладные расходы	Тенге				21365				
		Сметная прибыль	Тенге				25874				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				349301				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					21210			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				190296				
	Материалы		Тенге				2797				
	Всего заработная плата		Тенге					12510			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				169377				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				8632				
		Сметная прибыль	Тенге				15914				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				214842				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					12510			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				564143				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					33720			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8827810**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1081790				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					404111			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					81865			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5609331		
		- Накладные расходы	Тенге							1078669	
		- Сметная прибыль	Тенге							653916	
		Итого с временными		**2,9 %**						**256053,75**	**9085493,50**
		Итого с зимними удорожаниями		**0,7 %**						**63598,45**	**9149091,96**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									**9332073,796**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605; 64%		**1,04989605**							**6270532,747**
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0864865; 36%		**1,0864865**							**3650101,991**
		ИТОГО в текущих ценах									**9920634,738**
		Итого с понижающим коэффициентом 0,9									**8928571**
		НДС		**12%**							**1071429**
		Итого с НДС									**10000000**

Инженер:

ТОО "БАҚ-ЕРКЕ СТРОЙ"

Инженер - эксперт Абишов С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

ТОО "Барыс-Тассай"

Директор Кулайберген Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)