Приложение 4-1 к Правилам организации
деятельности и осуществления функций заказчика
(застройщика)
Форма №3-
КС

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"**

Авторский надзор: **ТОО "Купол"**

Инженер : **ТОО "Бак-Ерке Строй"**

Подрядчик: **ТОО "Барыс-Тассай"**

Наименование объекта : **"Строительство дома культуры на 200 мест в с.Шанак, с/о Шанак Казыгуртского района"**

Договор: **Договор № 18 Дополнительное соглашение №18/2 от 24.06.2022 года**

СПРАВКА № 9
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2022 г

	Стоимость выполненных работ, тенге									
Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный период без НДС	Строительно-монтажные работы в базовом уровне	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах 20_г	Дополнительные затраты		Налог на добавочную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	144 882 651								3 750 000	35 000 000
За отчетный период	144 882 651	129 359 510								
Всего по строительству	**144 882 651**								**3 750 000**	**35 000 000**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"

Руководитель отдела Медеуов Н.Д.

Авторский надзор:

ТОО "Купол"

Директор Абдираманов А.Т.

Инженер:

ТОО "Бак-Ерке Строй"

Директор Бекбауов М.К.

Подрядчик:

ТОО "Барыс-Тассай"

Директор Кулайбергенов Т.

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"**
(организация, адрес, телефон)

Инженер **ТОО "Бақ-Ерке Строй"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Барыс-Тассай"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство дома культуры на 200 мест в с.Шанак, с/о Шанак Казыгуртского района**
(наименование, адрес)

Объект **Дом культуры**
(наименование)

Договор подряда **Договор № 18 Дополнительное соглашение № 18/2 от 24.06.2022года**

Акт приемки выполненных работ № 9 за август месяц 2022 года

Форма 4

Составлен(а) в текущих ценах 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладная проступь НП-1/1шт./									
1	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование= БЕТОНА кл.В12,5**	м3	0,04572	20516,62	914,52	938	42	729	164	1191
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	167	14		88	
2	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,0000799	12860,66	1251,94	1	--	--	1	2
		НР - 91%			11576,80	505,00	1	--		--	
3	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0000663	192860,00	--	13	--	13	--	14
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
4	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ХОМУТ**	т	0,0000136	200098,00	--	3	--	3	--	3
					--	--	--	--		--	
5	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ЗД-2**	т стальных элементов	0,00313	66919,20	6764,34	209	21	26	196	437
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	162	4		32	
		Накладная проступь НП-2/12шт./									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м 3 под оборудование= БЕТОНА кл.В12,5	м3	7,56	20516,62	914,52	155106	6914	120640	27179	196867
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	27552	2315		14583	
7	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,012576	12860,66	1251,94	162	16	--	138	324
		НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	146	6		24	
8	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01044	192860,00	--	2013	--	2013	--	2175
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
9	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ХОМУТ	т	0,002136	200098,00	--	427	--	427	--	462
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
10	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ЗД-2	т стальных элементов	0,492912	66919,20	6764,34	32985	3334	4121	30800	68889
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	25530	572		5103	
		Накладная проступь НП-2/1/6шт./									
11	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м 3 под оборудование= БЕТОНА кл.В12,5	м3	3,78	20516,62	914,52	77553	3457	60320	13589	98434
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	13776	1157		7291	
12	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,006288	12860,66	1251,94	81	8	--	69	162
		НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	73	3		12	
13	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00522	192860,00	--	1007	--	1007	--	1087
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
14	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ХОМУТ	т	0,001068	200098,00	--	214	--	214	--	231
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
15	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ЗД-2	т стальных элементов	0,369684	66919,20	6764,34	24739	2501	3090	23100	51666
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	19148	429		3827	
		Накладная проступь НП-3/1шт./									
16	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м 3 под оборудование= БЕТОНА кл.В12,5	м3	0,58	20516,62	914,52	11900	530	9256	2085	15104
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	2114	178		1119	
17	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,001036	12860,66	1251,94	13	1	--	11	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	12	1		2	
18	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00087	192860,00 --	-- --	168 --	-- --	168	-- 13	181
19	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ХОМУТ СП - 8%	т	0,000166	200098,00 --	-- --	33 --	-- --	33	-- 3	36
20	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ЗД-2 НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,061614	66919,20 51795,10	6764,34 1159,78	4123 3191	417 71	515	3850 638	8611
		Кованное ограждение Ог-1/6,91 п.м./АС-66/									
21	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,1354913	63339,00 31501,00	24391,30 7083,84	8582 4268	3305 960	1009	3607 975	13164
22	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т	0,1354913	266524,00 --	-- --	36112 --	-- --	36112	-- 2889	39001
23	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	м2	3,9292471	778,68 644,71	0,94 0,43	3060 2533	4 2	523	2028 407	5495
		ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА ВР-1(15шт),ВР-2(15шт)(АС-77)									
24	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,15628	49988,00 43897,20	2569,56 406,90	7812 6860	402 64	550	4777 1007	13597
25	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб СП - 8%	т	0,16185	688278,00 --	-- --	111398 --	-- --	111398	-- 8912	120310
26	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм СП - 8%	м2	12,15	1197,00 --	-- --	14544 --	-- --	14544	-- 1163	15707
27	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	12,15	173,92 44,09	3,17 0,45	2113 536	39 5	1538	373 199	2685
28	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	43	38,31	4,51	1647	194	87	1296	3179

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			31,76	1,74	1366	75		235	
29	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,516	21822,00	--	11260	--	11260	--	12161
		СП - 8%			--	--	--	--		901	
30	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0516	21427,00	--	1106	--	1106	--	1194
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
		Вентиляционная шахта ВШ-1(1шт),ВШ-2(2шт),ВШ-3(1шт)(АС-78-79)									
31	1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	4,648	29589,53	1759,32	137532	8177	75205	53230	206023
		НР - 93%; СП - 8%			11650,10	664,14	54150	3087		15261	
32	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство В12,5	м3	0,22716	29490,75	4601,97	6699	1045	3750	1902	9289
		НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	1904	186		688	
33	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,024243	17095,97	904,01	414	22	7	357	833
		НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	385	7		62	
34	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0224131	192860,00	--	4323	--	4323	--	4668
		СП - 8%			--	--	--	--		346	
35	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0018299	200098,00	--	366	--	366	--	395
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
36	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое//	м2 оштукатуриваемой поверхности	74,7	1056,45	65,30	78917	4878	23785	43198	131885
		НР - 80%; СП - 8%			672,75	50,11	50254	3744		9769	
		Монолитный сердечник МС-3(АС-79)									
37	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,84476	33828,31	5972,94	28577	5046	14930	8709	40269
		НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	8601	969		2983	
38	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0306182	192860,00	--	5905	--	5905	--	6377
		СП - 8%			--	--	--	--		472	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0096544	200098,00	--	1932	--	1932	--	2086
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
40	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0350297	254401,00	--	8912	--	8912	--	9625
		СП - 8%			--	--	--	--		713	
41	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/Обрамление вентшахт из уголка 75х5/	т	0,074965	462857,00	--	34698	--	34698	--	37474
		СП - 8%			--	--	--	--		2776	
42	2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно /Полоса крепления зонта/	т	0,0583176	137704,00	--	8031	--	8031	--	8673
		СП - 8%			--	--	--	--		642	
43	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,8	2775,50	13,44	2220	11	1477	676	3128
		НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	732	2		232	
		Камера К-1									
44	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,21	21379,24	2104,56	4490	442	2930	1119	6058
		НР - 93%; СП - 8%			5325,25	405,36	1118	85		449	
45	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА кл.В12,5	м3	0,038	32823,03	1769,68	1247	67	886	280	1650
		НР - 91%; СП - 8%			7745,66	355,51	294	14		122	
46	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0015092	254401,00	--	384	--	384	--	415
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
		Пояс обвязка(55,30 п.м.)/АС-80/									
47	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство В12,5	м3	4,2028	29490,75	4601,97	123944	19341	69375	35187	171861
		НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	35228	3439		12730	
48	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,4328331	17095,97	904,01	7400	391	127	6371	14872
		НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	6882	118		1102	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1964256	192860,00	--	37883	--	37883	--	40913
		СП - 8%			--	--	--	--		3031	
50	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0705075	200098,00	--	14108	--	14108	--	15237
		СП - 8%			--	--	--	--		1129	
51	1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м АНКЕР АС-2	т	2,812	208420,08	1834,08	586077	5157	--	530534	1205940
		НР - 91%; СП - 8%			206586,00	741,42	580920	2085		89329	
52	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002812	200098,00	--	563	--	563	--	608
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
53	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,1178	404706,00	--	47674	--	47674	--	51488
		СП - 8%			--	--	--	--		3814	
		Обшивка вентиляц.коробов/АС-22/ Сеч.1-1(31,4п.м),2-2(17,8п.м),3-3(24п.м),4-4(4,12п.м),5-5(52,25п.м)									
54	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	1,311	90862,95	952,38	119121	1249	91029	24637	155259
		НР - 90%; СП - 8%			20475,00	405,36	26843	531		11501	
55	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка листами гипсокартонными толщиной 10 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	160,16	762,57	12,36	122133	1980	2085	107056	247525
		НР - 90%; СП - 8%			737,19	5,52	118068	884		18335	
56	2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	164,164	385,00	--	63203	--	63203	--	68259
		СП - 8%			--	--	--	--		5056	
57	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	160,16	362,58	5,51	58071	882	--	43765	109983
		НР - 76%; СП - 8%			357,08	2,48	57189	397		8147	
58	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	8,008	6858,00	--	54919	--	54919	--	59312
		СП - 8%			--	--	--	--		4394	
59	1110-0107-0612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2	3,55	2941,01	5,82	10441	21	8175	2028	13466
		НР - 90%; СП - 8%			632,45	2,36	2245	8		998	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СЦЕНА/АС-30/									
60	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	76,87	1944,20 231,44	131,56 43,04	149451 17791	10113 3308	121547	19833 13543	182827
61	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,8	17208,47 1063,80	1063,69 204,14	65392 4042	4042 776	57308	4385 5582	75359
62	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные бетонные.Устройство БЕТОН В15** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	7,51	20516,36 2710,02	1298,35 256,47	154078 20352	9751 1926	123975	20273 13948	188299
63	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	1	828,67 234,90	20,45 2,25	829 235	20 2	574	221 84	1133
64	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	2,912	90862,95 20475,00	952,38 405,36	264593 59623	2773 1180	202197	54723 25545	344861
65	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	2,912	8025,07 1840,52	37,56 15,44	23369 5360	109 45	17900	4864 2259	30492
66	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 пола	76,87	927,25 303,32	10,03 4,62	71278 23317	771 355	47190	22252 7482	101012
67	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	76,87	4874,12 566,14	43,66 19,55	374674 43519	3356 1502	327799	42320 33360	450354
68	1110-0103-0202 РСНБ РК 2015	**Перегородки чистые дощатые однослойные. Устройство** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	11,9	1198,94 1010,31	58,98 22,80	14267 12023	702 271	1542	11065 2027	27359
69	2107-0203-0202 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86** *СП - 8%*	м3	0,238	43541,00 --	-- --	10363 --	-- --	10363	-- 829	11192
70	1110-0116-0102 РСНБ РК 2015	**Перегородки. Антисептирование водными растворами** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	11,9	100,75 69,02	3,76 1,54	1199 821	45 18	333	756 156	2111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	11,9	757,44 550,62	2,20 1,00	9014 6552	26 12	2436	5251 1141	15406
72	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	76,87	715,51 483,35	3,14 1,43	55001 37155	241 110	17605	29812 6785	91598
73	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании=АНКЕР АС-1(80шт) *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0308	330759,96 122130,00	1291,16 357,25	10187 3762	40 11	6385	3433 1090	14710
74	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0308	192860,00 --	-- --	5940 --	-- --	5940	-- 475	6415
		Пожарная лестница П-1/АС-87/1/									
75	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,0731	64519,82 31501,00	24391,30 7083,84	4716 2303	1783 518	630	1946 533	7196
76	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89 *СП - 8%*	т	0,00296	288665,00 --	-- --	854 --	-- --	854	-- 68	923
77	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т *СП - 8%*	т	0,0524	438711,00 --	-- --	22988 --	-- --	22988	-- 1839	24828
78	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,01774	491547,00 --	-- --	8720 --	-- --	8720	-- 698	9418
79	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	2,1199	778,68 644,71	0,94 0,43	1651 1367	2 1	282	1094 220	2964
		РАЗДЕЛ 1. ПРОЕМЫ (АС-12)									
		Окна									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых ОК-1,ОК-6**	м2	48,6	2402,50	155,41	116762	7553	70360	38008	167151
		НР - 90%; СП - 8%			799,35	69,59	38849	3382		12382	
81	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка**	м2	48,6	18230,00	--	885978	--	885978	--	956856
		СП - 8%			--	--	--	--		70878	
82	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых ОК-2,ОК-5**	м2	20,52	2704,21	154,73	55490	3175	34010	17742	79091
		НР - 90%; СП - 8%			892,06	68,65	18305	1409		5859	
83	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные**	м2	20,52	19333,00	--	396713	--	396713	--	428450
		СП - 8%			--	--	--	--		31737	
84	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих ОК-3**	м2	40	2430,91	152,18	97236	6087	54574	35389	143235
		НР - 90%; СП - 8%			914,39	68,65	36575	2746		10610	
85	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие ОК-3 ВИТРАЖНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ(5шт.)м2**	м2	40	12627,00	--	505080	--	505080	--	545486
		СП - 8%			--	--	--	--		40406	
86	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых ОК-4,ОК-7**	м2	3,24	3792,22	158,19	12287	513	7641	3920	17503
		НР - 90%; СП - 8%			1275,64	68,65	4133	222		1297	
87	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные**	м2	3,24	19333,00	--	62639	--	62639	--	67650
		СП - 8%			--	--	--	--		5011	
88	2109-0205-0205 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	м	48,8	1980,00	--	96624	--	96624	--	104354
		СП - 8%			--	--	--	--		7730	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	м	48,8	929,70	1,91	45369	93	33269	8677	58370
		НР - 72%; СП - 8%			246,05	0,90	12007	44		4324	
		ВИТРАЖИ/АС-16/									
		Витраж Вр-1/5620х3000Н/ 2шт									
90	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке /витраж/. Монтаж**	м2	33,72	6250,22	424,56	210758	14316	137	139946	378760
		НР - 69%; СП - 8%			5821,62	193,23	196305	6516		28056	
91	2109-0202-0901 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	м2	21,6	28971,00	--	625774	--	625774	--	675835
		СП - 8%			--	--	--	--		50062	
92	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	12,1	12627,00	--	152787	--	152787	--	165010
		СП - 8%			--	--	--	--		12223	
		Витраж Вр-1/1/5620х2600Н/(2шт)									
93	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке /витраж/. Монтаж**	м2	29,22	6250,22	424,56	182632	12406	118	121270	328214
		НР - 69%; СП - 8%			5821,62	193,23	170108	5646		24312	
94	2109-0202-0901 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	м2	18,72	28971,00	--	542337	--	542337	--	585724
		СП - 8%			--	--	--	--		43387	
95	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	10,5	12627,00	--	132584	--	132584	--	143190
		СП - 8%			--	--	--	--		10607	
		Витраж Вр-2 /5600х2820Н/									
96	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке /витраж/. Монтаж**	м2	11,93	6250,22	424,56	74565	5065	48	49512	134004
		НР - 69%; СП - 8%			5821,62	193,23	69452	2305		9926	
97	2109-0202-0901 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	м2	3,53	28971,00	--	102268	--	102268	--	110449
		СП - 8%			--	--	--	--		8181	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	8,4	12627,00	--	106067	--	106067	--	114552
		СП - 8%			--	--	--	--		8485	
		Витраж Вр-2/1 /5750х3000Н/									
99	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке /витраж/. Монтаж	м2	17,25	6250,22	424,56	107816	7324	69	71592	193761
		НР - 69%; СП - 8%			5821,62	193,23	100423	3333		14353	
100	2109-0202-0901 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	3,75	28971,00	--	108641	--	108641	--	117333
		СП - 8%			--	--	--	--		8691	
101	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	13,5	12627,00	--	170465	--	170465	--	184102
		СП - 8%			--	--	--	--		13637	
		Витраж Вр-3 /5600х1700Н/									
102	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке /витраж/. Монтаж	м2	9,52	6250,22	424,56	59502	4042	38	39510	106933
		НР - 69%; СП - 8%			5821,62	193,23	55422	1840		7921	
103	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	9,52	12627,00	--	120209	--	120209	--	129826
		СП - 8%			--	--	--	--		9617	
		Витраж Вр-4 /3300х3000Н/									
104	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке /витраж/. Монтаж	м2	9,9	6250,22	424,56	61877	4203	40	41087	111202
		НР - 69%; СП - 8%			5821,62	193,23	57634	1913		8237	
105	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	9,9	12627,00	--	125007	--	125007	--	135008
		СП - 8%			--	--	--	--		10001	
		Витраж Вр-5 /1500х2600Н/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке /витраж/. Монтаж**	м2	3,9	6250,22	424,56	24376	1656	16	16186	43807
		НР - 69%; СП - 8%			5821,62	193,23	22704	754		3245	
107	2109-0202-0702 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-9, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	м2	1,91	27464,00	--	52456	--	52456	--	56653
		СП - 8%			--	--	--	--		4196	
108	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	1,99	12627,00	--	25128	--	25128	--	27138
		СП - 8%			--	--	--	--		2010	
		Витраж Вр-6 /1440х3000Н/									
109	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке /витраж/. Монтаж**	м2	4,32	6250,22	424,56	27001	1834	18	17929	48524
		НР - 69%; СП - 8%			5821,62	193,23	25149	835		3594	
110	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	4,32	12627,00	--	54549	--	54549	--	58913
		СП - 8%			--	--	--	--		4364	
		Экран из металлопластика/АС-17/									
111	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	м2	8,4	6250,22	424,56	52502	3566	34	34862	94353
		НР - 69%; СП - 8%			5821,62	193,23	48902	1623		6989	
112	2109-0202-0301 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2	5,04	24998,00	--	125990	--	125990	--	136069
		СП - 8%			--	--	--	--		10079	
113	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм**	1000 м2	0,00336	2842972,00	--	9552	--	9552	--	10317
		СП - 8%			--	--	--	--		764	
114	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм**	1000 м2	0,00432	2842972,00	--	12282	--	12282	--	13264
		СП - 8%			--	--	--	--		983	
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ (АС-12)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,84	2483,18	43,52	4569	80	865	2522	7658
		НР - 69%; СП - 8%			1969,55	16,93	3624	31		567	
116	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,84	52009,00	--	95697	--	95697	--	103352
		СП - 8%			--	--	--	--		7656	
117	1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	3,52	1953,57	400,95	6877	1411	2393	3070	10743
		НР - 90%; СП - 8%			873,09	96,04	3073	338		796	
118	1110-0107-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	м2	3,52	328,64	0,25	1157	1	320	752	2062
		НР - 90%; СП - 8%			237,38	0,11	836	--		153	
119	2109-0102-0215 РСНБ РК 2015	Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-15АК, ДН 24-15АК СТ РК 943-92	м2	3,52	14213,00	--	50030	--	50030	--	54032
		СП - 8%			--	--	--	--		4002	
120	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	1,8	2444,35	520,69	4400	937	1759	1727	6617
		НР - 90%; СП - 8%			946,65	119,46	1704	215		490	
121	1110-0107-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	м2	1,8	479,82	0,25	864	--	257	547	1523
		НР - 90%; СП - 8%			337,24	0,11	607	--		113	
122	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	1,8	15268,00	--	27482	--	27482	--	29681
		СП - 8%			--	--	--	--		2199	
123	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2	3504,00	--	7008	--	7008	--	7569
		СП - 8%			--	--	--	--		561	
124	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	3420,00	--	6840	--	6840	--	7387
		СП - 8%			--	--	--	--		547	
		ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ (АС-12)									
125	1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	22,96	1953,57	400,95	44854	9206	15602	20026	70070
		НР - 90%; СП - 8%			873,09	96,04	20046	2205		5190	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	5,4	2444,35 946,65	520,69 119,46	13199 5112	2812 645	5275	5181 1470	19851
127	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	36,375	1492,12 954,82	70,92 29,08	54276 34732	2580 1058	16964	32211 6919	93405
128	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние** *СП - 8%*	м2	21,6	4089,00 --	-- --	88322 --	-- --	88322	-- 7066	95388
129	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92** *СП - 8%*	м2	9,54	4990,00 --	-- --	47605 --	-- --	47605	-- 3808	51413
130	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92** *СП - 8%*	м2	7,145	4855,00 --	-- --	34689 --	-- --	34689	-- 2775	37464
131	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92** *СП - 8%*	м2	24,75	3710,00 --	-- --	91823 --	-- --	91823	-- 7346	99168
132	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80** *СП - 8%*	пара	29	3504,00 --	-- --	101616 --	-- --	101616	-- 8129	109745
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6222607 925702	88859 37061	7141981 --	1896206 915751	12362639
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5205849				
	Материалы		Тенге				242424				
	Всего заработная плата		Тенге					188244			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4753079				
		Накладные расходы	Тенге				167250				
		Сметная прибыль	Тенге				429848				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5802947				189
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					188244			
		Сметная заработная плата	Тенге				1016758				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1384				
	Материалы		Тенге					774519			
	Всего заработная плата		Тенге				211161				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				534418				
		Накладные расходы	Тенге				124094				
		Сметная прибыль	Тенге				1675270				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге								667
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					774519			
		Сметная заработная плата	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7478217				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								856
		Сметная заработная плата	Тенге					962762			
		РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ (АС-15)									
		На Отм.+0.000									
133	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НА ШИРИНУ 1м ОТ СТЕНЫ ТОЛЩ.0,2м(АС-13)**	м3 изоляции	19,7	14087,65	1505,97	277527	29668	184022	68777	374008
		НР - 94%; СП - 8%			3240,48	473,58	63837	9330		27704	
		ПО ТИПУ-382 площ.=66,89м2									
134	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение гравием**	м2 площади уплотнения	66,89	239,82	28,10	16041	1879	10017	4520	22206
		НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	4145	663		1645	
135	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	м3	5,3512	19250,27	8,16	103012	44	86046	15906	128432
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	16922	--		9513	
136	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	66,89	645,41	26,13	43171	1748	21920	19085	67237
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	19503	800		4980	
137	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	66,89	4076,71	66,97	272691	4480	198797	67065	366937
		НР - 94%; СП - 8%			1037,74	28,87	69414	1931		27180	
138	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	**Плинтуса цементные. Устройство**	м плинтусов	70,2345	144,38	1,00	10141	70	1846	7761	19334
		НР - 94%; СП - 8%			117,10	0,45	8225	32		1432	
		ПО ТИПУ-109 площ.=222,92м2									
139	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	17,8336	8186,23	1491,81	145990	26604	71620	55281	217373
		НР - 94%; СП - 8%			2678,40	619,30	47766	11044		16102	
140	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	м2 пола	222,92	1631,20	18,07	363628	4029	265733	89697	489591
		НР - 94%; СП - 8%			421,07	6,98	93866	1556		36266	
141	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	м2 покрытия	222,92	4874,12	43,66	1086539	9733	950602	122728	1306008
		НР - 94%; СП - 8%			566,14	19,55	126204	4357		96741	
142	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	**Плинтуса деревянные. Устройство**	м плинтусов	238,5244	373,96	2,00	89197	478	71530	16359	114001
		НР - 94%; СП - 8%			72,06	0,90	17189	215		8445	
143	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Полы. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	222,92	715,51	3,14	159501	700	51054	86452	265630

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			483,35	1,43	107747	318		19576	
		ПО ТИПУ-382 площ.=264,03м2									
144	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение гравием**	м2 площади уплотнения	264,03	239,82	28,10	63319	7418	39539	17840	87652
		НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	16362	2616		6493	
145	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	м3	21,1224	19250,27	8,16	406612	172	339646	62786	506950
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	66794	--		37552	
146	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	264,03	645,41	26,13	170407	6899	86526	75332	265398
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	76982	3159		19559	
147	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита**	м2 покрытия	264,03	4885,57	66,97	1289938	17682	998262	264721	1679031
		НР - 94%; СП - 8%			1037,74	28,87	273994	7623		124373	
148	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	**Плинтуса цементные. Устройство**	м плинтусов	277,2315	144,38	1,00	40027	278	7284	30534	76315
		НР - 94%; СП - 8%			117,10	0,45	32465	125		5553	
		На Отм.+3.300									
		ПО ТИПУ-12 площ.=140,22м2									
149	1111-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство**	м2 пола	140,22	96,33	6,47	13507	908	7839	4863	19839
		НР - 94%; СП - 8%			33,94	2,95	4760	413		1470	
150	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	м2 пола	140,22	927,25	10,03	130019	1407	86080	40590	184257
		НР - 94%; СП - 8%			303,32	4,62	42532	648		13549	
151	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	м2 покрытия	140,22	4874,12	43,66	683449	6122	597943	77198	821499
		НР - 94%; СП - 8%			566,14	19,55	79384	2741		60852	
152	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	**Плинтуса деревянные. Устройство**	м плинтусов	150,0354	373,96	2,00	56107	300	44995	10290	71709
		НР - 94%; СП - 8%			72,06	0,90	10812	135		5512	
153	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Полы. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	140,22	715,51	3,14	100329	440	32114	54380	167085
		НР - 80%; СП - 8%			483,35	1,43	67775	200		12377	
		ТИП-418 площ.=55,96м2									
154	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	55,96	282,64	22,12	15817	1238	11347	3568	20935
		НР - 94%; СП - 8%			57,76	10,06	3232	563		1551	
155	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20/40 мм**	м2	55,96	645,41	26,13	36117	1462	18339	15966	56250
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	16316	669		4167	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	55,96	358,92	17,84	20085	998	18280	1174	22960
		НР - 94%; СП - 8%			14,41	7,91	807	443		1701	
157	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	55,96	4076,71	66,97	228133	3748	166313	56106	306978
		НР - 94%; СП - 8%			1037,74	28,87	58072	1616		22739	
158	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	58,758	144,38	1,00	8484	59	1544	6493	16175
		НР - 94%; СП - 8%			117,10	0,45	6881	26		1198	
		ТИП-418 площ.=138,61м2									
159	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	138,61	282,64	22,12	39177	3066	28105	8837	51855
		НР - 94%; СП - 8%			57,76	10,06	8006	1395		3841	
160	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20/40 мм	м2	138,61	645,41	26,13	89460	3622	45424	39548	139328
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	40414	1658		10321	
161	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	138,61	358,92	17,84	49750	2473	45279	2909	56872
		НР - 94%; СП - 8%			14,41	7,91	1998	1097		4213	
162	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	м2 покрытия	138,61	4885,57	66,97	677189	9283	524065	138973	881455
		НР - 94%; СП - 8%			1037,74	28,87	143841	4002		65293	
163	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	145,5405	144,38	1,00	21013	146	3824	16082	40063
		НР - 94%; СП - 8%			117,10	0,45	17043	66		2968	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				6706377	147153	5015935	1481921	8843363
							1543288	59442	--	655066	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6706377				
	Материалы		Тенге				5015936				
	Всего заработная плата		Тенге					1602730			
		Накладные расходы	Тенге				1481921				
		Сметная прибыль	Тенге				655064				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8843361				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1686
		Сметная заработная плата	Тенге					1602730			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8843361				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1686
		Сметная заработная плата	Тенге					1602730			

РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-13)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОТОЛОК/1-этаж/									
164	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями/ЗАТИРКА/ *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	358,12	326,14 308,43	2,13 1,04	116798 110455	763 371	5580	88561 16437	221895
165	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе"АЛИНЕКС" *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	358,12	745,41 455,28	4,33 1,29	266947 163044	1549 462	102354	130805 31820	429572
166	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами *НР - 80%; СП - 8%*	м2	358,12	686,18 497,84	4,39 1,99	245735 178286	1573 713	65876	143199 31115	420049
		Стены									
167	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	1136,78	1295,15 806,60	69,56 52,19	1472296 916927	79075 59325	476294	781001 180264	2433561
168	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	74,24	1056,45 672,75	65,30 50,11	78431 49945	4848 3720	23638	42932 9709	131072
169	1115-0212-0205 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм "АЛИНЕКС" *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	1136,78	2086,52 371,27	6,45 2,87	2371919 422056	7338 3265	1942525	340257 216974	2929150
170	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1136,78	568,49 396,24	4,14 1,88	646243 450438	4708 2134	191097	362058 80664	1088964
171	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	75,86	4143,87 1600,56	21,33 15,69	314354 121418	1618 1190	191318	98087 32995	445436
172	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону САПОЖОК ИЗ КЕРАМОГРАНИТА *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	10,9	5306,87 1600,56	21,33 15,69	57845 17446	233 171	40166	14094 5755	77694

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	1115-0212-0205 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм "АЛИНЕКС" НИЗ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК	м2 отделываемой поверхности	14,06	2086,52	6,45	29337	91	24026	4208	36229
		НР - 80%; СП - 8%			371,27	2,87	5220	40		2684	
174	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	14,06	568,49	4,14	7993	58	2364	4478	13469
		НР - 80%; СП - 8%			396,24	1,88	5571	26		998	
		ПОТОЛОК/2-этаж/									
175	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями/ЗАТИРКА/	м2 отделываемой поверхности	334,79	326,14	2,13	109189	713	5217	82885	207440
		НР - 80%; СП - 8%			308,43	1,04	103259	347		15366	
176	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе"АЛИНЕКС"	м2 отделываемой поверхности	334,79	745,41	4,33	249556	1448	95685	122284	401587
		НР - 80%; СП - 8%			455,28	1,29	152423	432		29747	
177	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	334,79	686,18	4,39	229727	1470	61585	133870	392685
		НР - 80%; СП - 8%			497,84	1,99	166672	666		29088	
		Стены									
178	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	216,6076124	1295,15	69,56	280539	15067	90756	148816	463703
		НР - 80%; СП - 8%			806,60	52,19	174716	11304		34348	
179	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,5717775	1056,45	65,30	2717	168	819	1487	4541
		НР - 80%; СП - 8%			672,75	50,11	1730	129		336	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6479624	120720	3319300	2499122	9697047
							3039607	84297	--	718300	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6479624				
	Материалы		Тенге				3319297				
	Всего заработная плата		Тенге					3123904			
		Накладные расходы	Тенге				2499124				
		Сметная прибыль	Тенге				718300				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9697048				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2901
		Сметная заработная плата	Тенге					3123904			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9697048				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2901

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					3123904			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**30903049**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6799068				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					460399			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					212247			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15477216		
		- Накладные расходы	Тенге							5877149	
		- Сметная прибыль	Тенге							2289117	
		Итого с временными		**2,9 %**						**896188,16**	**31799228,16**
		Итого с зимними удорожаниями		**0,7 %**						**222594,60**	**32021822,76**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									**32662259,21**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605; 64%		**1,04989605**							**21946865,24**
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0864865; 36%		**1,0864865**							**12775357,33**
		ИТОГО в текущих ценах									**34722222,57**
		Итого с понижающим коэффициентом 0,9									**31250000,31**
		НДС		**12%**							**3750000,037**
		Итого с НДС									**35000000,35**

Инженер:

ТОО "БАҚ-ЕРКЕ СТРОЙ"

Инженер - эксперт Абишов С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

ТОО "Барыс-Тассай"

Директор Құдайберген Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)