Приложение 4-1 к Правилам организации
деятельности и осуществления функций заказчика
(застройщика)
Форма №3-
КС

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"**

Авторский надзор: **ТОО "Купол"**

Инженер : **ТОО "Бак-Ерке Строй"**

Подрядчик: **ТОО "Барыс-Тассай"**

Наименование объекта : **"Строительство дома культуры на 200 мест в с.Шанак, с/о Шанак Казыгуртского района"**

Договор: **Договор № 18 Дополнительное соглашение № 18/2 от 24.06.2022 года**

СПРАВКА №10

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2022 г

	Стоимость выполненных работ, тенге									
Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный период без НДС	Строительно-монтажные работы в базовом уровне	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах 20_г	Дополнительные затраты		Налог на добавочную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	187 882 651								4 607 143	43 000 000
За отчетный период	187 882 651	167 752 367								
Всего по строительству	**187 882 651**								**4 607 143**	**43 000 000**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"

Руководитель отдела Медеуов Н.Д.

Авторский надзор:

ТОО "Купол"

Директор Аблираманов А.Т.

Инженер:

ТОО "Бак-Ерке Строй"

Директор Бекбаров М.К.

Подрядчик:

ТОО "Барыс-Тассай"

Директор Кулайберген Т.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.3)

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"**
(организация, адрес, телефон)

Инженер **ТОО "Бак-Ерке Строй"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Барыс-Тассай"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство дома культуры на 200 мест в с.Шанак, с/о Шанак Казыгуртского района**
(наименование, адрес)

Объект **Дом культуры**
(наименование)

Договор подряда **Договор № 18 Дополнительное соглашение №18/2 от 24.06.2022года**

Акт приемки выполненных работ №10 за сентябрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы									
		Стены									
1	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	820,7210566	1295,15 806,60	69,56 52,19	1062954 661994	57090 42831	343870	563860 130145	1756958
2	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	53,5990528	1056,45 672,75	65,30 50,11	56625 36059	3500 2686	17066	30996 7010	94630
3	1115-0212-0205 РСНБ РК 2015	**Стены внутренние. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм "АЛИНЕКС"** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	1136,78	2086,52 371,27	6,45 2,87	2371919 422056	7338 3265	1942525	340257 216974	2929150
4	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1136,78	568,49 396,24	4,14 1,88	646243 450438	4708 2134	191097	362058 80664	1088964

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	75,86	4143,87 1600,56	21,33 15,69	314354 121418	1618 1190	191318	98087 32995	445436
6	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону САПОЖОК ИЗ КЕРАМОГРАНИТА *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	10,9	5306,87 1600,56	21,33 15,69	57845 17446	233 171	40166	14094 5755	77694
7	1115-0212-0205 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм "АЛИНЕКС" НИЗ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	14,06	2086,52 371,27	6,45 2,87	29337 5220	91 40	24026	4208 2684	36229
8	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	14,06	568,49 396,24	4,14 1,88	7993 5571	58 26	2364	4478 998	13469
		ПОТОЛОК/2-этаж/									
9	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями/ЗАТИРКА/ *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	334,79	326,14 308,43	2,13 1,04	109189 103259	713 347	5217	82885 15366	207440
10	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе"АЛИНЕКС" *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	334,79	745,41 455,28	4,33 1,29	249556 152423	1448 432	95685	122284 29747	401587
11	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами *НР - 80%; СП - 8%*	м2	334,79	686,18 497,84	4,39 1,99	229727 166672	1470 666	61585	133870 29088	392685
		Стены									
12	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	779,08	1295,15 806,60	69,56 52,19	1009023 628406	54193 40658	326424	535251 123542	1667815
13	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,25	1056,45 672,75	65,30 50,11	9772 6223	604 464	2945	5349 1210	16331

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1115-0212-0205 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм "АЛИНЕКС" *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	779,08	2086,52 371,27	6,45 2,87	1625569 289252	5029 2238	1331288	233192 148701	2007462
15	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	779,08	568,49 396,24	4,14 1,88	442896 308703	3227 1463	130966	248132 55282	746310
16	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	10,33	4143,87 1600,56	21,33 15,69	42806 16534	220 162	26052	13357 4493	60656
17	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону САПОЖОК ИЗ КЕРАМОГРАНИТА *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	9,36	5306,87 1600,56	21,33 15,69	49672 14981	200 147	34491	12102 4942	66717
18	1115-0212-0205 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм "АЛИНЕКС" НИЗ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	9,97	2086,52 371,27	6,45 2,87	20803 3702	64 29	17037	2984 1903	25690
19	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	9,97	568,49 396,24	4,14 1,88	5668 3951	41 19	1676	3175 707	9551
20	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	48,08	2775,31 1918,88	39,88 19,41	133437 92260	1918 933	39259	74554 16639	224631
21	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	48,08	618,47 396,24	4,14 1,88	29736 19051	199 90	10486	15313 3604	48653
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-1)									
22	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности /Керамогранит/ на цементном растворе ЦОКОЛЬ *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	68	5719,64 2943,00	28,14 12,64	388936 200124	1914 859	186898	160787 43978	593700
		УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН (АС-6)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов"Skaver" толщиной 90мм	м2	827,6	4275,44	202,23	3538355	167361	1068745	1948779	5926105
					2781,84	161,58	2302249	133724		438971	
		НР - 80%; СП - 8%									
24	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2755908	192860,00	--	53150	--	53150	--	57402
					--	--	--	--		4252	
		СП - 8%									
25	2205-0109-0201 РСНБ РК 2015	Смесь сухая теплоизоляционная "Skaver" D350 СТ РК 1168-2006	м3	74,484	36967,00	--	2753450	--	2753450	--	2973726
					--	--	--	--		220276	
		СП - 8%									
26	1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 0,7 мм "Жидкий травертин"/3мм/	м2 отделываемой поверхности	827,6	540,44	7,00	447268	5795	106973	269613	774231
					404,18	3,04	334500	2516		57350	
		НР - 80%; СП - 8%									
27	Прайс-лист	Жидкий травертин	кг	2482,8	267,86	--	665036	--	665036	--	718239
					--	--	--	--		53203	
		СП - 8%									
28	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	73,2	487,18	0,77	35662	57	9230	21100	61303
					360,32	--	26375	--		4541	
		НР - 80%; СП - 8%									
29	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	827,6	674,08	1,75	557869	1450	210453	322355	950642
					418,04	0,79	345966	652		70418	
		НР - 93%; СП - 8%									
30	1115-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Детали гипсовые погонные орнаментированные плоские, выпуклые, рельефные, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и тому подобное) высотой до 250 мм. Установка ФРАГМЕНТ Фр1,Фр2,Фр3	м деталей	406	607,35	8,01	246585	3252	16773	182074	462951
					558,03	2,54	226560	1032		34293	
		НР - 80%; СП - 8%									
31	Прайс лист ИП "Мастер"	Архитрав из полиуретана 125/65/42/2000 мм	шт	94	9464,29	--	889643	--	889643	--	960814
					--	--	--	--		71171	
		СП - 8%									
32	Прайс лист ИП "Мастер"	Молдинг из полиуретана 41/65/2000 мм	шт	109	4910,71	--	535268	--	535268	--	578089
					--	--	--	--		42821	
		СП - 8%									
		Звукоизоляция стены венткамеры(АС-6)									
33	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов/ТОЛЩ.50мм/	м2	29,2	4275,44	202,23	124843	5905	37708	68758	209089
					2781,84	161,58	81230	4718		15488	
		НР - 80%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	2111-0101-0106 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	1,4162	32127,00	--	45498	--	45498	--	49138
					--	--	--	--		3640	
		СП - 8%									
35	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0097236	192860,00	--	1875	--	1875	--	2025
					--	--	--	--		150	
		СП - 8%									
36	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	29,2	1071,46	27,73	31287	810	10388	16599	51717
					687,99	22,61	20089	660		3831	
		НР - 80%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10314725	186543	11426631	5890551	26687229
							3537093	144162	--	1976832	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10314725				
	Материалы		Тенге				1647168				
	Всего заработная плата		Тенге					3681255			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4943920				
		Накладные расходы	Тенге				2990064				
		Сметная прибыль	Тенге				1064383				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14369172				3141
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3681255			
		Сметная заработная плата	Тенге				14369172				3141
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3681255			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВЛ 0,4									
		Светильник наружного освещение типа "Бол-1" -17 шт									
37	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке сопорой. Устройство	м3	0,425	16771,14	27,00	7128	11	6524	474	8210
					1394,16	--	593	--		608	
		НР - 80%; СП - 8%									
38	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,697	185337,08	1183,08	129180	825	113927	13432	154021
					20700,00	477,66	14428	333		11409	
		НР - 91%; СП - 8%									
39	1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	17	8077,71	5532,95	137321	94060	--	65729	219294
					2544,76	2288,22	43261	38900		16244	
		НР - 80%; СП - 8%									
40	Прайс-лист	Опора наружного освещения ОД-1-3,8-72 "Бол-1"	шт	17	36413,93	--	619037	--	619037	--	619037
					--	--	--	--		--	
		Отпускная цена - 35982,14									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1308-0205-0904 РСНБ РК 2015	Светильник "Шар венчающий". Установка вне зданий *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	17	5555,25 1607,68	1979,94 659,93	94439 27331	33659 11219	33449	27756 9776	131970
42	2307-0103-0905 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НТУ 06-200-004 ГОСТ 8045-82 *СП - 8%*	шт.	17	10221,00 --	-- --	173757 --	-- --	173757	-- 13901	187658
43	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 20 Вт *СП - 8%*	шт.	17	738,00 --	-- --	12546 --	-- --	12546	-- 1004	13550
44	2307-0219-0401 РСНБ РК 2015	Патроны-переходники Е14-Е27 ГОСТ IEC 60238-2012 *СП - 8%*	шт.	17	300,00 --	-- --	5100 --	-- --	5100	-- 408	5508
45	1310-0902-1208 РСНБ РК 2015	Ящик протяжной или коробка, размердо 200х200 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	17	969,42 942,00	4,64 --	16480 16014	79 --	387	11530 2241	30251
46	2308-0306-0107 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка, тип У994 *СП - 8%*	шт.	17	459,00 --	-- --	7803 --	-- --	7803	-- 624	8427
47	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	102	298,07 112,60	139,79 38,92	30404 11485	14258 3970	4661	11128 3323	44854
48	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,102	157077,00 --	-- --	16022 --	-- --	16022	-- 1282	17304
49	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	17	3646,15 981,00	188,32 51,95	61985 16677	3201 883	42107	12643 5970	80598
50	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	42,5	405,67 174,40	17,50 3,83	17241 7412	744 163	9085	5454 1816	24510
		Светильник наружного освещения с кабельным вводом /1шт/									
51	1133-0303-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на разных отметках с опорой. Устройство/БЕТОН В15/ *НР - 80%; СП - 8%*	м3	0,96	18915,21 3118,02	27,00 --	18159 2993	26 --	15140	2395 1644	22197
52	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т СТОЙКА *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,22534	22401,92 9845,55	10504,27 2715,06	5048 2219	2367 612	462	1953 560	7561

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	2301-0201-0225 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	10,6	5065,00 --	-- --	53689 --	-- --	53689	-- 4295	57984
54	2301-0201-0140 РСНБ РК 2015	Кронштейн *СП - 8%*	м	2,65	661,00 --	-- --	1752 --	-- --	1752	-- 140	1892
55	2302-0103-0112 РСНБ РК 2015	Фланец *СП - 8%*	шт.	2	3617,00 --	-- --	7234 --	-- --	7234	-- 579	7813
56	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	светильник	1	4405,05 2005,98	2381,63 912,06	4405 2006	2382 912	17	2334 539	7279
57	2307-0106-0106 РСНБ РК 2015 прим.	Светодиодная консольная лампа LED-135 6000К *СП - 8%*	шт	1	3393,00 --	-- --	3393 --	-- --	3393	-- 271	3664
58	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	0,7	338,00 --	-- --	237 --	-- --	237	-- 19	256
59	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг *НР - 72%; СП - 8%*	м	20	298,07 112,60	139,79 38,92	5961 2252	2796 778	913	2182 651	8795
60	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 *СП - 8%*	1000м	0,02	157077,00 --	-- --	3142 --	-- --	3142	-- 251	3393
61	1308-0303-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Предохранитель *НР - 72%; СП - 8%*	шт	1	1380,30 1300,00	2,82 --	1380 1300	3 --	77	936 185	2502
62	2307-0207-0212 РСНБ РК 2015 прим.	Предохранители резьбовые Е27 *СП - 8%*	шт.	1	811,00 --	-- --	811 --	-- --	811	-- 65	876
63	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	5627,92 3270,00	49,85 --	5628 3270	50 --	2308	2354 639	8621
64	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки, тип У994 УХЛ3 *СП - 8%*	шт.	1	39,00 --	-- --	39 --	-- --	39	-- 3	42
65	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5мм. Монтаж оборудования	шт.	1	3646,15	188,32	3646	188	2477	744	4741

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			981,00	51,95	981	52		351	
66	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования**	м	2,5	405,67	17,50	1014	44	534	321	1442
		НР - 72%; СП - 8%			174,40	3,83	436	10		107	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1443980	154693	517593	161365	1684250
		Стоимость оборудования	Тенге				152657	57831	619037	78905	
		Заготов.складские расходы	Тенге				611696				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				7340				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				619037				
		Материалы	Тенге				460791				
		Всего заработная плата	Тенге				95999				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					104232			
		Накладные расходы	Тенге				222612				
		Сметная прибыль	Тенге				75047				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				42867				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				578705				92
		Сметная заработная плата	Тенге					104232			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				296192				
		Материалы	Тенге				135608				
		Всего заработная плата	Тенге					103425			
		Накладные расходы	Тенге				84364				
		Сметная прибыль	Тенге				30445				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				411001				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					103425			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				5048				
		Материалы	Тенге				462				
		Всего заработная плата	Тенге					2830			
		Накладные расходы	Тенге				1953				
		Сметная прибыль	Тенге				560				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				7561				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2830			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				62911				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				62911				
		Сметная прибыль	Тенге				5033				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				67944				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1684248				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179
		Сметная заработная плата	Тенге					210488			
		РАЗДЕЛ 3. КОТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		УЗЕЛ "А"УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖ.СТЕНЫ ДУШЕВОЙ									
67	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,00087	681916,20	6764,34	593	6	542	54	699

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	45	1		52	
68	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме**	м3 изоляции	0,1625	32945,14	1201,97	5354	195	1772	2621	8613
		НР - 76%; СП - 8%			20840,99	382,84	3387	61		638	
69	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен**	м2	3,25	3171,94	31,17	10309	101	6272	3184	14573
		НР - 80%; СП - 8%			1210,95	13,82	3936	45		1079	
		ПОКРЫТИЕ									
70	1107-0505-0107 РСНБ РК 2015	**Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка**	шт. сборных конструкций	3	6605,86	1480,45	19818	4441	5817	12240	34623
		НР - 118%; СП - 8%			3186,58	271,14	9560	813		2565	
71	2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных системиз тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 13015-2012/ПЛ4-2АтIVT(1шт),ПВ4-2АтIVT(2шт)/**	м3	2,68	44682,00	--	119748	--	119748	--	129328
		СП - 8%			--	--	--	--		9580	
72	1107-0103-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Колонны прямоугольного сечения массой до 1 т. Установка в стаканы фундаментов зданий. Глубина заделки колонн до 0,7 м**	шт. сборных конструкций	1	8271,03	2432,19	8271	2432	1326	6302	15738
		НР - 118%; СП - 8%			4512,60	827,74	4513	828		1166	
73	2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 /Стакан СБ-7А-1/**	м3	0,12	44682,00	--	5362	--	5362	--	5791
		СП - 8%			--	--	--	--		429	
74	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м=УМ-1(2шт),УМ-2(2шт)(АС-9)**	м3	4,96	33600,52	1769,68	166659	8778	119463	36565	219482
		НР - 91%; СП - 8%			7745,66	355,51	38418	1763		16258	
75	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0586	254401,00	--	14908	--	14908	--	16101
		СП - 8%			--	--	--	--		1193	
76	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03232	187146,00	--	6049	--	6049	--	6532
		СП - 8%			--	--	--	--		484	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ФИКСАТОР *СП - 8%*	т	0,0063	200098,00 --	-- --	1261 --	-- --	1261	-- 101	1361
78	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ХОМУТ *СП - 8%*	т	0,00468	200098,00 --	-- --	936 --	-- --	936	-- 75	1011
79	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,158	192860,00 --	-- --	30472 --	-- --	30472	-- 2438	32910
80	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ХОМУТ *СП - 8%*	т	0,0593	200098,00 --	-- --	11866 --	-- --	11866	-- 949	12815
81	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг=ЗД-1(8шт) *НР - 91%; СП - 8%*	1т	0,01536	369567,08 204930,00	1183,08 477,66	5677 3148	18 7	2511	2871 684	9231
82	1146-0303-0102 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных перекрытиях=ИЗ БЕТОНА кл.В12,5 *НР - 84%; СП - 8%*	м3	0,5	69392,65 37916,34	614,93 270,24	34696 18958	307 135	15431	16038 4059	54793
83	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг=УГОЛОК 75х6 *НР - 118%; СП - 8%*	т	0,02343	681916,20 51795,10	6764,34 1159,78	15977 1214	158 27	14605	1464 1395	18837
84	1146-0302-0406 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2 *НР - 84%; СП - 8%*	отверст.	3	2429,10 1413,70	1015,41 461,77	7287 4241	3046 1385	--	4726 961	12975
85	1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором *НР - 118%; СП - 8%*	м	11,24	344,09 335,55	2,50 1,13	3868 3772	28 13	68	4465 667	9000
		АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС-8)									
86	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство поясов в опалубке=ИЗ БЕТОНА кл.В12,5 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,71	29490,75 8382,00	4601,97 818,26	50429 14333	7869 1399	28227	14317 5180	69925
87	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0773101	192860,00 --	-- --	14910 --	-- --	14910	-- 1193	16103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04043	200098,00	--	8090	--	8090	--	8737
					--	--	--	--		647	
		СП - 8%									
89	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0198	192860,00	--	3819	--	3819	--	4124
					--	--	--	--		305	
		СП - 8%									
90	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТД.СТ	т	0,01776	200098,00	--	3554	--	3554	--	3838
					--	--	--	--		284	
		СП - 8%									
91	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,00945	543465,41	15990,68	5136	151	4533	461	6045
					47855,00	5775,38	452	55		448	
		НР - 91%; СП - 8%									
92	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТД.СТ	т	0,00945	200098,00	--	1891	--	1891	--	2042
					--	--	--	--		151	
		СП - 8%									
		УЗЕЛ "1" (АС-8)									
93	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,024	90862,95	952,38	2181	23	1667	451	2842
					20475,00	405,36	491	10		211	
		НР - 90%; СП - 8%									
94	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	0,024	8025,07	37,56	193	1	148	40	251
					1840,52	15,44	44	--		19	
		НР - 90%; СП - 8%									
95	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	6,4	2775,50	13,44	17763	86	11817	5409	25026
					915,62	3,04	5860	19		1854	
		НР - 92%; СП - 8%									
		КРОВЛЯ									
96	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой=ИЗОВЕР толщ.90мм	м2 утепляемого покрытия	63,94	798,78	50,81	51074	3249	19274	26873	84183
					446,52	10,31	28551	659		6236	
		НР - 92%; СП - 8%									
97	2111-0101-0108 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-96	м3	10,537312	37366,00	--	393737	--	393737	--	425236
					--	--	--	--		31499	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм=толщ.по уклону 20-70мм=45мм ИЗ Р-РА М-100 *НР - 92%; СП - 8%*	м2	63,94	585,77 191,48	97,69 21,84	37454 12243	6246 1397	18965	12549 4000	54003
99	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=30	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек *НР - 92%; СП - 8%*	м2	63,94	526,66 21,28	43,26 10,13	33674 1360	2766 648	29548	1848 2842	38364
100	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,06391	12860,66 11576,80	1251,94 505,00	822 740	80 32	2	703 122	1647
101	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,0709734	254401,00 --	-- --	18056 --	-- --	18056	-- 1444	19500
102	1112-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	69,7	623,97 213,64	20,24 5,23	43491 14891	1411 364	27189	14035 4602	62127
		КРОВЛЯ ТАМБУРА									
103	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой=ИЗОВЕР толщ.90мм *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	7,56	798,78 446,52	50,81 10,31	6039 3376	384 78	2279	3177 737	9953
104	2111-0101-0108 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-96 *СП - 8%*	м3	1,245888	37366,00 --	-- --	46554 --	-- --	46554	-- 3724	50278
105	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм=толщ.по уклону 20-70мм=45мм *НР - 92%; СП - 8%*	м2	7,56	585,77 191,48	97,69 21,84	4428 1448	739 165	2241	1484 473	6385
106	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=30	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек *НР - 92%; СП - 8%*	м2	7,56	526,66 21,28	43,26 10,13	3982 161	327 77	3494	218 336	4536
107	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование цементной стяжки *НР - 91%; СП - 8%*	1т	0,0083916	12860,66 11576,80	1251,94 505,00	108 97	11 4	--	92 16	216
108	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,0083916	254401,00 --	-- --	2135 --	-- --	2135	-- 171	2306

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	1112-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	9,24	623,97 213,64	20,24 5,23	5765 1974	187 48	3604	1861 610	8236
		ПОЛЫ									
		ДЕТ.747=29,48м2									
110	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	29,48	239,82 61,97	28,10 9,91	7070 1827	828 292	4415	1992 725	9787
111	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных *НР - 94%; СП - 8%*	м3	2,3584	19250,27 3162,24	8,16 --	45400 7458	19 --	37923	7010 4193	56603
112	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *НР - 94%; СП - 8%*	м2	29,48	645,41 291,56	26,13 11,96	19027 8595	770 353	9662	8411 2195	29633
113	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя/ИЗОЛ/ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	29,48	1394,72 570,75	87,63 10,32	41116 16826	2583 304	21707	16102 4577	61796
114	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой=ИЗОЛ *НР - 94%; СП - 8%*	м2	29,48	862,89 344,37	43,03 5,88	25438 10152	1268 173	14018	9706 2812	37956
115	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм=ТОЛЩ.40мм *НР - 94%; СП - 8%*	м2	29,48	645,41 291,56	26,13 11,96	19027 8595	770 353	9662	8411 2195	29633
116	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки *НР - 94%; СП - 8%*	м2	29,48	358,92 14,41	17,84 7,91	10581 425	526 233	9630	619 896	12096
117	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм=ТОЛЩ.20мм *НР - 94%; СП - 8%*	м2	29,48	901,89 295,66	87,43 30,45	26588 8716	2577 898	15295	9037 2850	38475
118	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий *НР - 94%; СП - 8%*	м2	29,48	-178,17 -17,04	-7,63 -3,58	-5252 -502	-225 -106	-4525	-571 -466	-6290
119	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	30,954	144,38 117,10	1,00 0,45	4469 3625	31 14	813	3420 631	8521
120	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке ОКРАСКА ЦЕМЕНТНЫХ ПЛИНТУСОВ *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	2,948	1036,72 484,38	2,95 1,33	3056 1428	9 4	1619	1146 336	4538

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДЕТ.140=7,53м2									
121	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	7,53	239,82 61,97	28,10 9,91	1806 467	212 75	1127	509 185	2500
122	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,6024	8186,23 2678,40	1491,81 619,30	4931 1613	899 373	2419	1867 544	7343
123	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам *НР - 94%; СП - 8%*	м2 пола	7,53	1631,20 421,07	18,07 6,98	12283 3171	136 53	8976	3030 1225	16538
124	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	7,53	4874,12 566,14	43,66 19,55	36702 4263	329 147	32110	4146 3268	44116
125	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	7,53	3453,11 341,89	19,29 8,93	26002 2574	145 67	23283	2483 2279	30764
		ДЕТ.740=4,84м2									
126	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	4,84	239,82 61,97	28,10 9,91	1161 300	136 48	725	327 119	1607
127	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных *НР - 94%; СП - 8%*	м3	0,3872	19250,27 3162,24	8,16 --	7454 1224	3 --	6227	1151 688	9293
128	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм=ТОЛЩ.20мм *НР - 94%; СП - 8%*	м2	4,84	901,89 295,66	87,43 30,45	4365 1431	423 147	2511	1484 468	6317
129	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий *НР - 94%; СП - 8%*	м2	4,84	-178,17 -17,04	-7,63 -3,58	-862 -82	-37 -17	-743	-94 -76	-1033
130	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	5,082	144,38 117,10	1,00 0,45	734 595	5 2	134	562 104	1399
131	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке ОКРАСКА ЦЕМЕНТНЫХ ПЛИНТУСОВ *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	0,484	1036,72 484,38	2,95 1,33	502 234	1 1	267	188 55	745
		ДЕТ.400=3,96м2									
132	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	3,96	239,82 61,97	28,10 9,91	950 245	111 39	594	268 97	1315

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных *НР - 94%; СП - 8%*	м3	0,3168	19250,27 3162,24	8,16 --	6098 1002	3 --	5093	942 563	7603
134	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *НР - 94%; СП - 8%*	м2	3,96	645,41 291,56	26,13 11,96	2556 1155	103 47	1298	1130 295	3981
135	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя/ИЗОЛ/ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	3,96	1394,72 570,75	87,63 10,32	5523 2260	347 41	2916	2163 615	8301
136	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой=ИЗОЛ *НР - 94%; СП - 8%*	м2	3,96	862,89 344,37	43,03 5,88	3417 1364	170 23	1883	1304 378	5099
137	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *НР - 94%; СП - 8%*	м2	3,96	645,41 291,56	26,13 11,96	2556 1155	103 47	1298	1130 295	3981
138	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов *НР - 94%; СП - 8%*	м2	3,96	2962,87 1037,74	66,97 28,87	11733 4109	265 114	7359	3970 1256	16960
139	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	4,158	144,38 117,10	1,00 0,45	600 487	4 2	109	459 85	1145
140	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке ОКРАСКА ЦЕМЕНТНЫХ ПЛИНТУСОВ *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	0,396	1036,72 484,38	2,95 1,33	411 192	1 1	218	154 45	610
		ПРОЕМЫ									
		ОКНА									
141	1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2 *НР - 90%; СП - 8%*	м2	4,08	3430,55 1666,24	451,33 108,59	13997 6798	1841 443	5358	6517 1641	22155
142	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92/ОВ 12-12(3шт)/ *СП - 8%*	м2	4,08	9792,00 --	-- --	39951 --	-- --	39951	-- 3196	43147
143	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная *СП - 8%*	шт.	3	835,00 --	-- --	2505 --	-- --	2505	-- 200	2705

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	1115-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	4,08	995,07	16,78	4060	68	3166	677	5116
		НР - 80%; СП - 8%			202,53	4,84	826	20		379	
145	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	0,975	2775,50	13,44	2706	13	1800	824	3813
		НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	893	3		282	
		ДВЕРИ									
146	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	9,69	2256,90	45,82	21869	444	3670	12371	36980
		НР - 69%; СП - 8%			1832,30	18,03	17755	175		2739	
147	2109-0403-0301 РСНБ РК 2015	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.02.1 ГОСТ 31173-2003/ДС21-13ГТ(3шт),ДС21-9ГТ/	шт.	4	100234,00	--	400936	--	400936	--	433011
		СП - 8%			--	--	--	--		32075	
148	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2	4,58	3878,92	97,62	17765	447	11967	4997	24584
		НР - 90%; СП - 8%			1168,40	43,91	5351	201		1821	
149	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,8	4089,00	--	7360	--	7360	--	7949
		СП - 8%			--	--	--	--		589	
150	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,78	4990,00	--	13872	--	13872	--	14982
		СП - 8%			--	--	--	--		1110	
151	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	7	3504,00	--	24528	--	24528	--	26490
		СП - 8%			--	--	--	--		1962	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		ПОТОЛОК									
152	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями ЗАТИРКА С УЧЕТОМ К=1,06 ДЛЯ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ	м2 отделываемой поверхности	53,3286	326,14	2,13	17393	114	831	13203	33043
		НР - 80%; СП - 8%			308,43	1,04	16448	55		2448	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	53,3286	87,35	0,69	4658	37	382	3405	8708
		НР - 80%; СП - 8%			79,49	0,32	4239	17		645	
		СТЕНЫ									
154	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	181,37	1056,45	65,30	191609	11844	57748	104885	320213
		НР - 80%; СП - 8%			672,75	50,11	122017	9089		23719	
155	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	159,93	87,35	0,69	13969	111	1145	10211	26115
		НР - 80%; СП - 8%			79,49	0,32	12713	51		1934	
156	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону=Н-2000мм	м2	21,44	4683,56	17,83	100416	382	54881	36263	147613
		НР - 80%; СП - 8%			2106,00	8,19	45153	176		10934	
157	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	7,5	2775,31	39,88	20815	299	6124	11630	35040
		НР - 80%; СП - 8%			1918,88	19,41	14392	146		2596	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
158	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню/ФАСАД И ЦОКОЛЬ/	м2 оштукатуриваемой поверхности	144,96	1071,46	27,73	155319	4020	51569	82406	256743
		НР - 80%; СП - 8%			687,99	22,61	99730	3277		19018	
159	1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	144,96	45,01	0,54	6525	78	685	4636	12053
		НР - 80%; СП - 8%			39,75	0,23	5762	33		893	
160	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /УСТАНОВКА МС-1/	т металлических изделий	0,0115085	58407,71	2120,51	672	24	--	609	1384
		НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	648	7		102	
161	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0115085	192860,00	--	2220	--	2220	--	2397
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
162	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен "Skaver" толщиной 90мм	м2	34,56	2596,83	31,17	89747	1077	46820	33863	133498
		НР - 80%; СП - 8%			1210,95	13,82	41850	478		9889	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	2205-0109-0201 РСНБ РК 2015	Смесь сухая теплоизоляционная "Skaver" D350 СТ РК 1168-2006	м3	3,1104	36967,00	--	114982	--	114982	--	124181
		СП - 8%			--	--	--	--		9199	
		КРЫЛЬЦО КР-1									
164	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование=ИЗ БЕТОНА кл.В12,5	(АС-6)м3	0,47	20516,62	914,52	9643	430	7500	1690	12239
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	1713	144		907	
165	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00762	12860,66	1251,94	98	10	--	84	196
		НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	88	4		15	
166	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00762	254401,00	--	1939	--	1939	--	2094
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
		ДЫМОВАЯ ТРУБА									
		ФУНДАМЕНТ ПОД ДЫМОВУЮ ТРУБУ ФМ-1(АС-12)									
167	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	0,49	17208,47	1063,69	8432	521	7390	565	9717
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	521	100		720	
168	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование=ИЗ БЕТОНА кл.В15	м3	1,98	21536,62	914,52	42643	1811	33616	7118	53742
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	7216	606		3981	
169	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона=АНКЕРА А-1(4шт)	1т	0,03464	543465,41	15990,68	18826	554	16614	1691	22157
		НР - 91%; СП - 8%			47855,00	5775,38	1658	200		1641	
170	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03464	192860,00	--	6681	--	6681	--	7215
		СП - 8%			--	--	--	--		534	
171	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании=АНКЕР А-1	1т	0,01216	330759,96	1291,16	4022	16	2521	1355	5808
		НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	1485	4		430	
172	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01216	187146,00	--	2276	--	2276	--	2458
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ОТТЯЖКИ ФМ-2(3шт)									
173	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	0,63	17208,47	1063,69	10841	670	9501	727	12494
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	670	129		925	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование=ИЗ БЕТОНА кл.В12,5**	м3	3,3	20740,00	914,52	68442	3018	53397	11864	86730
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	12027	1010		6424	
175	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Установка закладных деталей весом до 20 кг=ЗД-1(3шт)**	1т	0,05613	224667,08	1183,08	12611	66	9176	3091	16957
		НР - 91%; СП - 8%			60030,00	477,66	3369	27		1256	
176	1109-0603-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,91408	91921,87	49093,63	84024	44876	2138	33248	126654
		НР - 69%; СП - 8%			40489,10	12226,11	37010	11176		9382	
177	2301-0201-0259 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	15	27538,00	--	413070	--	413070	--	446116
		СП - 8%			--	--	--	--		33046	
178	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015 к=1,01 к об	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,2081408	438711,00	--	91314	--	91314	--	98619
		СП - 8%			--	--	--	--		7305	
179	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	**Постановка строительных болтов с гайками и шайбами**	шт	20	123,92	0,75	2478	15	--	1704	4517
		НР - 69%; СП - 8%			123,17	0,34	2463	7		335	
180	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00272	404706,00	--	1101	--	1101	--	1189
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
181	1134-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**РАСТЯЖКИ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ ОТ-1(2шт),ОТ-2(1шт)**	т	0,14778	75841,29	39780,73	11208	5879	30	5918	18496
		НР - 76%; СП - 8%			35854,88	16839,52	5299	2489		1370	
182	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015 прим.	**СТ-ТЬ ОТ-1(2шт),ОТ-2(1шт)**	т	0,14778	438711,00	--	64833	--	64833	--	70019
		СП - 8%			--	--	--	--		5187	
		ДЕТАЛЬ КРЕПЛЕНИЯ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ УЗЕЛ "А" (АС-14)									
183	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,01097	58407,71	2120,51	641	23	--	580	1319
		НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	617	7		98	
184	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00542	187146,00	--	1014	--	1014	--	1095
		СП - 8%			--	--	--	--		81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00555	192860,00	--	1070	--	1070	--	1156
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
		ДЕТАЛЬ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ СЕЧ.6-6 (АС-14)									
186	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0317	681916,20	6764,34	21617	214	19761	1981	25485
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	1642	37		1888	
		УЗЛЫ "1", "2" (АС-14)									
187	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,09959	665913,09	6558,07	66318	653	61872	4611	76604
		НР - 118%; СП - 8%			38088,20	1148,52	3793	114		5674	
		АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ Д=325х6 ДЛИНОЙ 15м									
188	1113-0601-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности внутренние оборудования и труб диаметром менее 500 мм и мелких изделий. Очистка металлическим песком	м2	15,31	3198,31	1747,22	48966	26750	14572	11816	65645
		НР - 69%; СП - 8%			499,26	619,30	7644	9481		4863	
189	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	15,31	78,44	12,50	1201	191	--	697	2049
		НР - 69%; СП - 8%			65,94	--	1010	--		152	
190	1113-0601-0301 РСНБ РК 2015	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание бензином	м2	15,31	112,71	0,93	1726	14	351	943	2882
		НР - 69%; СП - 8%			88,89	0,34	1361	5		213	
191	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	15,6	320,28	--	4996	--	--	3447	9119
		НР - 69%; СП - 8%			320,28	--	4996	--		676	
192	1113-0601-0301 РСНБ РК 2015	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание бензином	м2	15,6	112,71	0,93	1758	15	356	960	2936
		НР - 69%; СП - 8%			88,89	0,34	1387	5		218	
193	1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	м2	15,6	324,24	1,59	5058	25	4815	153	5628
		НР - 69%; СП - 8%			13,97	0,23	218	4		417	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3826551	162111	2901574	687244	4874903
							762878	53483	--	361107	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2723499				
	Материалы		Тенге				1022756				
	Всего заработная плата		Тенге					747776			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				753207				
	Местные материалы		Тенге				125110				
		Накладные расходы	Тенге				639919				
		Сметная прибыль	Тенге				269073				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3632492				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								728

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					747776			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				689982				
	Материалы		Тенге				5809				
	Всего заработная плата		Тенге					68586			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				581610				
		Накладные расходы	Тенге				47324				
		Сметная прибыль	Тенге				58984				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				796291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					68586			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				413070				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				413070				
		Сметная прибыль	Тенге				33046				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				446116				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4874898				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								789
		Сметная заработная плата	Тенге					816362			
		РАЗДЕЛ 4. КОТЕЛЬНАЯ Тепломеханическое оборудование									
194	1118-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка**	котел	2	71755,30	6499,96	143511	13000	27223	106197	269684
		НР - 98%; СП - 8%			51644,20	2537,96	103288	5076		19977	
195	5104-0103-5606 РСНБ РК 2015	**Котлы отопительные на твердом топливе марки Z-150, тепловая мощность отопительной системы 150 кВт, типа Zboyler**	комплект	2	772887,00	--	1545774	--		--	1545774
					--	--	--	--	1545774	--	
196	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	2	17809,66	408,58	35619	817	6094	28365	69103
		НР - 98%; СП - 8%			14354,08	117,61	28708	235		5119	
197	5102-0602-0121 РСНБ РК 2015	**Насос сетевой IL32/150-2,2/2, типа WILO, типа WILO**	шт.	2	253149,00	--	506298	--		--	506298
					--	--	--	--	506298	--	
198	1118-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка**	шт.	1	62687,18	425,93	62687	426	58308	3929	71946
		НР - 98%; СП - 8%			3952,89	56,32	3953	56		5329	
199	1312-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим.	**Компенсатор стальной сальниковый двухсторонний на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования /УСТАНОВКА ПМУ-1/. Монтаж оборудования**	шт.	2	7652,96	747,21	15306	1494	300	8479	25688
		НР - 61%; СП - 8%			6756,00	194,11	13512	388		1903	
200	2305-1401-1013 РСНБ РК 2015	**Устройства противонакипные магнитные фланцевые марки ПМУ Z 25, типа Zboyler**	шт.	2	11031,00	--	22062	--	22062	--	23827
		СП - 8%			--	--	--	--		1765	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	1118-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,2 м3. Установка	бак	1	18567,80	602,96	18568	603	14234	3844	24204
		НР - 98%; СП - 8%			3731,42	190,53	3731	191		1793	
202	1116-0601-0303 РСНБ РК 2015	Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 50 мм	1шт	2	3853,06	83,55	7706	167	3551	3952	12591
		НР - 98%; СП - 8%			1993,92	22,52	3988	45		933	
203	ПРАЙС-ЛИСТ	КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ПРУЖИННЫЙ 17С28НЖ ДИАМ.50мм	ШТ	2	53035,71	--	106071	--	106071	--	114557
		СП - 8%			--	--	--	--		8486	
204	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	1941,04	119,01	7764	476	1202	6052	14922
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	22,52	6086	90		1105	
205	2304-1001-0603 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9нж, для воды и пара PN 25, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2	13864,00	--	27728	--	27728	--	29946
		СП - 8%			--	--	--	--		2218	
206	2304-1001-6601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	10752,00	--	21504	--	21504	--	23224
		СП - 8%			--	--	--	--		1720	
207	2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1080,00	--	4320	--	4320	--	4666
		СП - 8%			--	--	--	--		346	
208	2302-0103-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	4	851,00	--	3404	--	3404	--	3676
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
209	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	3493,70	276,46	13975	1106	2105	10744	26696
		НР - 98%; СП - 8%			2691,00	49,86	10764	199		1978	
210	2304-0601-0907 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 80 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	49754,00	--	199016	--	199016	--	214937
		СП - 8%			--	--	--	--		15921	
211	2302-0103-0109 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1795,00	--	14360	--	14360	--	15509
		СП - 8%			--	--	--	--		1149	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8	1941,04	119,01	15528	952	2404	12105	29844
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	22,52	12172	180		2211	
213	2304-0502-1204 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч14 п для воды и пара, PN 25, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	51651,00	--	206604	--	206604	--	223132
		СП - 8%			--	--	--	--		16528	
214	2304-0502-1201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч14 п для воды и пара, PN 25, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	18352,00	--	73408	--	73408	--	79281
		СП - 8%			--	--	--	--		5873	
215	2302-0103-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1380,00	--	11040	--	11040	--	11923
		СП - 8%			--	--	--	--		883	
216	2302-0103-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	8	851,00	--	6808	--	6808	--	7353
		СП - 8%			--	--	--	--		545	
217	2304-0501-0227 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	11	851,00	--	9361	--	9361	--	10110
		СП - 8%			--	--	--	--		749	
218	2304-0501-0228 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1039,00	--	4156	--	4156	--	4488
		СП - 8%			--	--	--	--		332	
219	2304-0501-0229 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	1402,00	--	7010	--	7010	--	7571
		СП - 8%			--	--	--	--		561	
220	2304-1001-2802 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	шт.	1	3389,00	--	3389	--	3389	--	3660
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
221	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	10	404,85	--	4049	--	569	3411	8056
		НР - 98%; СП - 8%			348,04	--	3480	--		597	
222	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	10	1698,00	--	16980	--	16980	--	18338
		СП - 8%			--	--	--	--		1358	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	10	2481,43	--	24814	--	22165	2596	29603
		НР - 98%; СП - 8%			264,90	--	2649	--		2193	
224	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	10	1565,93	16,80	15659	168	12147	3336	20515
		НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	3344	60		1520	
225	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	5	1677,63	16,80	8388	84	6632	1668	10861
		НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	1672	30		804	
226	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	22	702,18	36,65	15448	806	688	13940	31739
		НР - 98%; СП - 8%			634,29	12,27	13954	270		2351	
227	2301-0201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 Ф38х3,0	м	10	613,00	--	6130	--	6130	--	6620
		СП - 8%			--	--	--	--		490	
228	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12	954,00	--	11448	--	11448	--	12364
		СП - 8%			--	--	--	--		916	
229	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка Ф76Х3	м трубопровода	10	2476,17	44,04	24762	440	16798	7514	34858
		НР - 98%; СП - 8%			752,43	14,35	7524	143		2582	
230	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.89х3,5	м	43	2891,01	64,29	124313	2764	85791	35903	173033
		НР - 98%; СП - 8%			831,58	20,41	35758	878		12817	
231	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	37	73,03	1,22	2702	45	15	2589	5714
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	2642	--		423	
232	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	53	73,03	1,22	3871	64	23	3708	8185
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	3784	--		606	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой ЗА 2 РАЗА *НР - 69%; СП - 8%*	м2	16,3	237,04 33,12	5,76 0,68	3864 540	94 11	3230	380 340	4583
234	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз ЗА 2 РАЗА *НР - 69%; СП - 8%*	м2	16,3	169,80 75,40	4,48 0,45	2768 1229	73 7	1466	853 290	3911
235	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	1,17	34280,27 19796,40	1041,32 450,40	40108 23162	1218 527	15728	18003 4649	62760
236	2111-0203-0101 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95 *СП - 8%*	м3	1,1	5883,00 --	-- --	6471 --	-- --	6471	-- 518	6989
237	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции	35,8	481,84 307,33	26,41 5,29	17250 11002	946 189	5302	8506 2060	27816
238	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ *СП - 8%*	1000 м2	0,0358	434634,00 --	-- --	15560 --	-- --	15560	-- 1245	16805
239	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,7	173,92 44,09	3,17 0,45	470 119	9 1	342	83 44	597
240	1116-0401-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 350 мм. Прокладка ГАЗОХОД Ф377х6 *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	8,5	25047,02 2914,04	376,27 89,37	212900 24769	3198 760	184933	25018 19033	256952
		АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ И ГАЗОХОДОВ									
241	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой ЗА 2 РАЗА *НР - 69%; СП - 8%*	м2	30,9	237,04 33,12	5,76 0,68	7325 1023	178 21	6124	721 644	8689
242	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляцияцилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты насинтетическом вязующем *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	1,6	34280,27 19796,40	1041,32 450,40	54848 31674	1666 721	21508	24620 6357	85826
243	2111-0203-0101 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95 *СП - 8%*	м3	1,6	5883,00 --	-- --	9413 --	-- --	9413	-- 753	10166

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции	43,5	481,84 307,33	26,41 5,29	20960 13369	1149 230	6442	10335 2504	33799
245	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ *СП - 8%*	1000 м2	0,0187	434634,00 --	-- --	8128 --	-- --	8128	-- 650	8778
246	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	т	0,099944	319240,00 --	-- --	31906 --	-- --	31906	-- 2552	34459
247	2305-0305-0302 РСНБ РК 2015	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 350 мм *СП - 8%*	шт.	2	6263,00 --	-- --	12526 --	-- --	12526	-- 1002	13528
248	1312-1101-0303 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	4	5271,92 5067,00	100,12 45,04	21088 20268	400 180	420	12473 2685	36246
249	2305-1206-1408 РСНБ РК 2015	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 27036-86 *СП - 8%*	шт.	4	33549,00 --	-- --	134196 --	-- --	134196	-- 10736	144932
250	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,04528	90614,88 76176,00	7275,15 357,04	4103 3449	329 16	325	2391 520	7014
251	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опора подвесная Ф57 *СП - 8%*	т	0,0042	424977,00 --	-- --	1785 --	-- --	1785	-- 143	1928
252	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие Ф57 *СП - 8%*	т	0,012	424977,00 --	-- --	5100 --	-- --	5100	-- 408	5508
253	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опора подвесная Ф80 *СП - 8%*	т	0,0216	424977,00 --	-- --	9180 --	-- --	9180	-- 734	9914
254	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие Ф80 *СП - 8%*	т	0,00748	424977,00 --	-- --	3179 --	-- --	3179	-- 254	3433
		Прочистка /см.лист 6/									
255	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0.7 мм *СП - 8%*	т	0,000294	2426139,00 --	-- --	713 --	-- --	713	-- 57	770
256	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,11586	231687,00	--	26843	--	26843	--	28991

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2147	
257	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	болт	20	123,92	0,75	2478	15	--	1704	4517
		НР - 69%; СП - 8%			123,17	0,34	2463	7		335	
258	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00377	404706,00	--	1526	--	1526	--	1648
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				4006227	32689	1527394	363419	4555055
	Стоимость оборудования		Тенге				394078	10512	2052072	185406	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2052072				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2052072				
	Материалы		Тенге				36394				
	Всего заработная плата		Тенге				719				
		Накладные расходы	Тенге					34348			
		Сметная прибыль	Тенге				20953				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4588				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				61934				
		Сметная заработная плата	Тенге								30
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				248152	34348			
	Материалы		Тенге				60141				
	Всего заработная плата		Тенге					83826			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				100560				
		Накладные расходы	Тенге				63501				
		Сметная прибыль	Тенге				24932				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				336586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					83826			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				25824				
	Материалы		Тенге				324				
	Всего заработная плата		Тенге					5935			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19243				
		Накладные расходы	Тенге				4095				
		Сметная прибыль	Тенге				2394				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				32313				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					5935			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1643785				
	Материалы		Тенге				444879				
	Всего заработная плата		Тенге					280480			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				901521				
	Сдача и испытание		Тенге				4679				
		Накладные расходы	Тенге				274870				
		Сметная прибыль	Тенге				153492				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2072148				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								254

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					280480			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4555053				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								372
		Сметная заработная плата	Тенге					404590			
		РАЗДЕЛ 5. ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ООБОРУДОВАНИЕ									
259	2308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-1 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005/ОХВП-10/	шт.	2	4317,00	--	8634	--	8634	--	9325
		СП - 8%			--	--	--	--		691	
260	ПРАЙС-ЛИСТ	Ведро пожарное	шт	1	803,57	--	804	--		--	804
					--	--	--	--	804	--	
261	ПРАЙС-ЛИСТ	Лопата железная	шт	1	1026,79	--	1027	--		--	1027
					--	--	--	--	1027	--	
262	1110-0103-0202 РСНБ РК 2015	Перегородки чистые дощатые однослойные. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1	4351,92	58,98	4352	59	3283	930	5704
		НР - 90%; СП - 8%			1010,31	22,80	1010	23		423	
263	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,5	1871,00	--	936	--	936	--	1010
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
264	2113-0805-0201 РСНБ РК 2015	Войлок строительный	т	0,0034	405790,00	--	1380	--	1380	--	1490
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
265	2308-0307-0103 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный	шт.	1	14497,00	--	14497	--	14497	--	15657
		СП - 8%			--	--	--	--		1160	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				31627	59	28730	930	35016
							1010	23	1830	2459	
	Стоимость оборудования		Тенге				1830				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1830				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				23131				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23131				
		Сметная прибыль	Тенге				1850				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				24981				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6667				
	Материалы		Тенге				3283				
	Всего заработная плата		Тенге					1033			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1380				
	Местные материалы		Тенге				936				
		Накладные расходы	Тенге				930				
		Сметная прибыль	Тенге				608				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8205				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1033			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				35016				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1033			
		РАЗДЕЛ 6.									
266	1118-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,2 м3. Установка V=250л**	бак	1	18567,80	602,96	18568	603	14234	3844	24204
		НР - 98%; СП - 8%			3731,42	190,53	3731	191		1793	
267	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	2	17809,66	408,58	35619	817	6094	28365	69103
		НР - 98%; СП - 8%			14354,08	117,61	28708	235		5119	
268	5102-0602-0130 РСНБ РК 2015	**Насосы циркуляционные модели Stratos 25/1-6 CAN PN 16, типа WILO**	шт.	2	147928,00	--	295856	--		--	295856
					--	--	--	--	295856	--	
		Продувочный колодец Ф1000мм									
269	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,65	51152,48	8334,20	33249	5417	18146	11639	48480
		НР - 99%; СП - 8%			14900,80	3186,91	9686	2071		3591	
270	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	шт.	1	6993,00	--	6993	--	6993	--	7552
		СП - 8%			--	--	--	--		559	
271	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9**	шт.	2	9094,00	--	18188	--	18188	--	19643
		СП - 8%			--	--	--	--		1455	
272	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	2817,00	--	2817	--	2817	--	3042
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
273	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.	1	2082,00	--	2082	--	2082	--	2249
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
274	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	1	20326,00	--	20326	--	20326	--	21952
		СП - 8%			--	--	--	--		1626	
275	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Устройство опорных подушек ОП4**	м3	0,144	10088,62	2573,32	1453	371	577	721	2348
		НР - 118%; СП - 8%			3506,49	736,34	505	106		174	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
276	2104-0305-0104 РСНБ РК 2015	**Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм СТ РК 937-92** *СП - 8%*	шт.	4	3155,00 --	-- --	12620 --	-- --	12620	-- 1010	13630
277	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83** *СП - 8%*	т	0,01936	521278,00 --	-- --	10092 --	-- --	10092	-- 807	10899
278	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	0,56144	778,68 644,71	0,94 0,43	437 362	1 --	74	290 58	785
279	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12(10) см. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания или покрытия	5,34	287,30 37,86	119,19 33,44	1534 202	636 179	696	411 156	2101
280	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,534	19250,27 3162,24	8,16 --	10280 1689	4 --	8587	1587 949	12816
281	1311-0203-0105 РСНБ РК 2015	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка нафланцевых соединениях** *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	1	5502,45 3916,00	400,48 180,16	5502 3916	400 180	1186	3072 686	9261
282	2307-0502-0319 РСНБ РК 2015	**Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-420Ф, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 217 м3/ч, N 5 Вт, DN 80, типа Взлет** *СП - 8%*	шт.	1	123573,00 --	-- --	123573 --	-- --	123573	-- 9886	133459
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				599189	8250	246285	49929	677380
		Стоимость оборудования	Тенге				48799	2962	295856	28261	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				295856				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				295856				
		Материалы	Тенге				129075				
		Всего заработная плата	Тенге				1186				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					4096			
		Накладные расходы	Тенге				123573				
		Сметная прибыль	Тенге				3072				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				10572				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				142719				
		Сметная заработная плата	Тенге								4
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					4096			
		Материалы	Тенге				89653				
		Всего заработная плата	Тенге				28080				
		Местные материалы	Тенге					14800			
		Накладные расходы	Тенге				42700				
		Сметная прибыль	Тенге				14649				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8344				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				112646				
											14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					14800			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10092				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10092				
		Сметная прибыль	Тенге				807				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10899				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				74513				
	Материалы		Тенге				20327				
	Всего заработная плата		Тенге					32865			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20326				
	Сдача и испытание		Тенге				986				
		Накладные расходы	Тенге				32208				
		Сметная прибыль	Тенге				8538				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				115259				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					32865			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				677379				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					51761			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								38513833
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8422133				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					688307			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					368965			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16648207		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2968795		
		- Накладные расходы	Тенге							7153438	
		- Сметная прибыль	Тенге							2632970	
		Итого с временными		2,9 %						1101031,14	39067622,14
		Итого с зимними удорожаниями		0,7 %						273473,35	39341095,49
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									40127917,4
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605; 64%		1,04989605							26963290,87
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0864865; 36%		1,0864865							15695438,59
		ИТОГО в текущих ценах									42658729,46
		Итого с понижающим коэффициентом 0,9									38392857
		НДС		12%							4607143
		Итого с НДС									43000000

Инженер:

ТОО "БАКЕРКЕ СТРОЙ"

Инженер - эксперт Абишов С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

ТОО "Барыс-Тассай"

Директор Құдайберген Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)