Приложение 4-1 к Правилам организации
деятельности и осуществления функций заказчика
(застройщика)
Форма №3-
КС

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"**

Авторский надзор: **ТОО "Купол"**

Инженер : **ТОО "Бак-Ерке Строй"**

Подрядчик: **ТОО "Барыс-Тассай"**

Наименование объекта : **"Строительство дома культуры на 200 мест в с.Шанак, с/о Шанак Казыгуртского района"**

Договор: **Договор № 18 Дополнительное соглашение № 18/2 от 24.06.2022 года**

СПРАВКА №12

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2022 г

	Стоимость выполненных работ, тенге									
Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный период без НДС	Строительно-монтажные работы в базовом уровне	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах 20_г	Дополнительные затраты		Налог на добавочную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	262492420,36								2636761,00	24609769,36
За отчетный период	262492420,36	234368232,00								
Всего по строительству	**262492420,36**								**2636761,00**	**24609769,36**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"

Руководитель отдела Медеуов Н.Д.

Авторский надзор:

ТОО "Купол"

Директор Абдираманов А.Т.

Инженер:

ТОО "Бак-Ерке Строй"

Директор Бекбауов М.К.

Подрядчик:

ТОО "Барыс-Тассай"

Директор Кудайберген Т.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"
(организация, адрес, телефон)

Инженер: ТОО "Бак-Ерке Строй"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Барыс-Тассай"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство дома культуры на 200 мест в с.Шанак, с/о Шанак Казыгуртского района
(наименование, адрес)

Объект: Дом культуры
(наименование)

Договор подряда: Договор № 18 Дополнительное соглашение № 18/2 от 24.06.2022года

Акт приемки выполненных работ №12 за ноябрь месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		КРЫЛЬЦА,ПАНДУСЫ, КОЗЫРЬКИ									
		КРЫЛЬЦО Кр-1(АС-109)									
1	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Подсыпка вручную под крыльца	м3	7,5	665,52	--	4991	--	--	3594	9272
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	4991	--		687	
2	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м 3 под колонны БЕТОН В12,5 сульфатостойкий	м3	6,7	22783,94	1682,50	152652	11273	113546	27333	194385
		НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	27833	2204		14399	
3	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,12782	12860,66	1251,94	1644	160	4	1405	3293
		НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	1480	65		244	
4	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12782	254401,00	--	32518	--	32518	--	35119
		СП - 8%			--	--	--	--		2601	
5	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	м2 покрытия	35,35	4885,57	66,97	172705	2367	133654	35442	224799
		НР - 94%; СП - 8%			1037,74	28,87	36684	1021		16652	
6	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	6,2	594,18	74,10	3684	459	420	3518	7778
		НР - 118%; СП - 8%			452,35	28,46	2805	176		576	
7	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,088474	521278,00	--	46120	--	46120	--	49809
		СП - 8%			--	--	--	--		3690	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,565746	778,68	0,94	1998	2	342	1324	3588
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	1654	1		266	
		ПЕРЕКРЫТИЕ КРЫЛЬЦА КР-1(АС-109)									
9	1112-0101-0101 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство	м2 кровли	35,25	1609,70	67,67	56742	2385	48747	5350	67059
		НР - 92%; СП - 8%			159,14	5,84	5610	206		4967	
10	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/45 мм. Устройство	м2 стяжки	35,25	354,71	97,69	12503	3443	2310	6918	20975
		НР - 92%; СП - 8%			191,48	21,84	6750	770		1554	
11	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=30	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	35,25	64,54	43,26	2275	1525	--	1019	3557
		НР - 92%; СП - 8%			21,28	10,13	750	357		263	
12	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м БЕТОН В20	м3	2,6	34292,75	1769,68	89161	4601	64421	19167	116995
		НР - 91%; СП - 8%			7745,66	355,51	20139	924		8666	
13	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,13583	254401,00	--	34555	--	34555	--	37320
		СП - 8%			--	--	--	--		2764	
14	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТД.СТЕРЖНИ	т	0,009738	192860,00	--	1878	--	1878	--	2028
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
15	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка=ЗД-1(28шт)	т	0,01596	369567,08	1183,08	5898	19	2608	2983	9592
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	3271	8		711	
		ПАРАПЕТ ГЛАВНОГО ВХОДА (АС-110)									
16	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,2753	77219,88	19687,45	21259	5420	611	11437	35311
		НР - 69%; СП - 8%			55313,50	4893,40	15228	1347		2616	
17	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,2753	12057,51	1915,36	3319	527	504	1579	5291
		НР - 69%; СП - 8%			8310,75	3,38	2288	1		392	
18	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,278053	231063,00	--	64248	--	64248	--	69388
		СП - 8%			--	--	--	--		5140	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,9837	86,96	1,59	694	13	505	123	882
		НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	176	2		65	
20	1109-0205-0202 РСНБ РК 2015	Стены складов карбамида из профилированных алюминиевых листов/ОБЛИЦОВКА ЛИСТАМИ "АЛЮКОБОНД"/. Монтаж	м2	16	1584,26	758,34	25348	12133	334	10912	39160
		НР - 69%; СП - 8%			805,07	183,29	12881	2933		2901	
21	2110-0103-0106 РСНБ РК 2015 прим	Панели композиционные типа "ALUCOBOND", толщина 4 мм, алюминиевое покрытие 0,5 мм	м2	16	1549,00	--	24784	--	24784	--	26767
		СП - 8%			--	--	--	--		1983	
22	1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 0,7 мм "Жидкий травертин"	м2 отделываемой поверхности	42	540,44	7,00	22698	294	5428	13683	39292
		НР - 80%; СП - 8%			404,18	3,04	16976	128		2910	
23	Прайс-лист	Жидкий травертин	кг	126	267,86	--	33750	--	33750	--	36450
		СП - 8%			--	--	--	--		2700	
		ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ (2шт)АС-111									
24	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Устройство кровель различных типов. Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	м	7,6	1249,57	85,38	9497	649	376	7942	18834
		НР - 92%; СП - 8%			1114,76	21,07	8472	160		1395	
25	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0125172	319240,00	--	3996	--	3996	--	4316
		СП - 8%			--	--	--	--		320	
26	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,005816	681916,20	6764,34	3966	39	3626	363	4676
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	301	7		346	
27	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство КОМПЕНСАТОРА	м2 покрытия	0,87	2775,50	13,44	2415	12	1606	735	3402
		НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	797	3		252	
		КРЫЛЬЦО Кр-2(АС-113)									
28	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Подсыпка вручную под крыльца	м3	7,5	665,52	--	4991	--	--	3594	9272
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	4991	--		687	
29	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м 3 под колонны БЕТОН В12,5 сульфатостойкий	м3	6,7	22783,94	1682,50	152652	11273	113546	27333	194385
		НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	27833	2204		14399	
30	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,12782	12860,66	1251,94	1644	160	4	1405	3293
		НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	1480	65		244	
31	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12782	254401,00	--	32518	--	32518	--	35119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2601	
32	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	м2 покрытия	35,35	4885,57	66,97	172705	2367	133654	35442	224799
		НР - 94%; СП - 8%			1037,74	28,87	36684	1021		16652	
33	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	6,2	594,18	74,10	3684	459	420	3518	7778
		НР - 118%; СП - 8%			452,35	28,46	2805	176		576	
34	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,088474	521278,00	--	46120	--	46120	--	49809
		СП - 8%			--	--	--	--		3690	
35	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,565746	778,68	0,94	1998	2	342	1324	3588
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	1654	1		266	
		ПЕРЕКРЫТИЕ КРЫЛЬЦА КР-2(АС-113)									
36	1112-0101-0101 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство	м2 кровли	35,25	1609,70	67,67	56742	2385	48747	5350	67059
		НР - 92%; СП - 8%			159,14	5,84	5610	206		4967	
37	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/45 мм. Устройство	м2 стяжки	35,25	354,71	97,69	12503	3443	2310	6918	20975
		НР - 92%; СП - 8%			191,48	21,84	6750	770		1554	
38	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=30	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	35,25	64,54	43,26	2275	1525	--	1019	3557
		НР - 92%; СП - 8%			21,28	10,13	750	357		263	
39	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м БЕТОН В20	м3	2,6	34292,75	1769,68	89161	4601	64421	19167	116995
		НР - 91%; СП - 8%			7745,66	355,51	20139	924		8666	
40	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,13583	254401,00	--	34555	--	34555	--	37320
		СП - 8%			--	--	--	--		2764	
41	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТД.СТЕРЖНИ	т	0,009738	192860,00	--	1878	--	1878	--	2028
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
42	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка=ЗД-1(28шт)	т	0,01596	369567,08	1183,08	5898	19	2608	2983	9592
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	3271	8		711	
		ПАРАПЕТ ГЛАВНОГО ВХОДА (АС-114)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,2753	77219,88	19687,45	21259	5420	611	11437	35311
		НР - 69%; СП - 8%			55313,50	4893,40	15228	1347		2616	
44	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,2753	12057,51	1915,36	3319	527	504	1579	5291
		НР - 69%; СП - 8%			8310,75	3,38	2288	1		392	
45	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,278053	231063,00	--	64248	--	64248	--	69388
		СП - 8%			--	--	--	--		5140	
46	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,9837	86,96	1,59	694	13	505	123	882
		НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	176	2		65	
47	1109-0205-0202 РСНБ РК 2015	Стены складов карбамида из профилированных алюминиевых листов/ОБЛИЦОВКА ЛИСТАМИ "АЛЮКОБОНД"/. Монтаж	м2	16	1584,26	758,34	25348	12133	334	10912	39160
		НР - 69%; СП - 8%			805,07	183,29	12881	2933		2901	
48	2110-0103-0106 РСНБ РК 2015 прим	Панели композиционные типа "ALUCOBOND", толщина 4 мм, алюминиевое покрытие 0,5 мм	м2	16	1549,00	--	24784	--	24784	--	26767
		СП - 8%			--	--	--	--		1983	
49	1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 0,7 мм "Жидкий травертин"	м2 отделываемой поверхности	42	540,44	7,00	22698	294	5428	13683	39292
		НР - 80%; СП - 8%			404,18	3,04	16976	128		2910	
50	Прайс-лист	Жидкий травертин	кг	126	267,86	--	33750	--	33750	--	36450
		СП - 8%			--	--	--	--		1700	
		ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ (2шт)АС-115									
51	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Устройство кровель различных типов. Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	м	7,6	1249,57	85,38	9497	649	376	7942	18834
		НР - 92%; СП - 8%			1114,76	21,07	8472	160		1395	
52	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0125172	319240,00	--	3996	--	3996	--	4316
		СП - 8%			--	--	--	--		320	
53	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,005816	681916,20	6764,34	3966	39	3626	363	4676
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	301	7		346	
54	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство КОМПЕНСАТОРА	м2 покрытия	0,87	2775,50	13,44	2415	12	1606	735	3402
		НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	797	3		252	
		КРЫЛЬЦО Кр-3(АС-116)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Подсыпка вручную под крыльца	м3	10,2	665,52	--	6788	--	--	4888	12610
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	6788	--		934	
56	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м 3 под колонны БЕТОН В12,5 сульфатостойкий	м3	5,9	22783,94	1682,50	134425	9927	99988	24070	171175
		НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	24510	1940		12680	
57	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,08624	12860,66	1251,94	1109	108	3	948	2222
		НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	998	44		165	
58	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08624	254401,00	--	21940	--	21940	--	23695
		СП - 8%			--	--	--	--		1755	
59	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	м2 покрытия	18,5	4885,57	66,97	90383	1239	69946	18548	117646
		НР - 94%; СП - 8%			1037,74	28,87	19198	534		8715	
60	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	6	594,18	74,10	3565	445	406	3404	7527
		НР - 118%; СП - 8%			452,35	28,46	2714	171		558	
61	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,08562	521278,00	--	44632	--	44632	--	48202
		СП - 8%			--	--	--	--		3571	
62	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,48298	778,68	0,94	1933	2	330	1281	3472
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	1601	1		257	
		ПАНДУС П-1(1шт) (АС-117)									
63	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Подсыпка вручную под крыльца грунта 1 группы	м3	2,15	665,52	--	1431	--	--	1030	2658
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	1431	--		197	
64	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство БЕТОН В12,5, сульфатостойкий	м3	4,4	17137,90	1145,57	75407	5041	66346	4577	86382
		НР - 91%; СП - 8%			913,74	229,25	4020	1009		6399	
65	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,06868	12860,66	1251,94	883	86	2	755	1769
		НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	795	35		131	
66	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06868	254401,00	--	17472	--	17472	--	18870
		СП - 8%			--	--	--	--		1398	
67	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	м2 покрытия	10,92	4885,57	66,97	53350	731	41287	10949	69443
		НР - 94%; СП - 8%			1037,74	28,87	11332	315		5144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	9,3	594,18	74,10	5526	689	630	5276	11666
		НР - 118%; СП - 8%			452,35	28,46	4207	265		864	
69	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,057009	521278,00	--	29718	--	29718	--	32095
		СП - 8%			--	--	--	--		2377	
70	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,653261	778,68	0,94	1287	2	219	853	2312
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	1066	1		171	
		КРЫЛЬЦО Кр-4(АС-117)									
71	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Подсыпка вручную под крыльца	м3	1,2	665,52	--	799	--	--	575	1484
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	799	--		110	
72	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м 3 под колонны БЕТОН В12,5 сульфатостойкий	м3	2,9	22783,94	1682,50	66073	4879	49147	11831	84137
		НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	12047	954		6232	
73	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,04523	12860,66	1251,94	582	57	1	497	1165
		НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	524	23		86	
74	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04523	254401,00	--	11507	--	11507	--	12427
		СП - 8%			--	--	--	--		921	
75	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	м2 покрытия	4,1	4885,57	66,97	20031	275	15501	4111	26073
		НР - 94%; СП - 8%			1037,74	28,87	4255	118		1931	
76	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	4,3	594,18	74,10	2555	319	291	2440	5394
		НР - 118%; СП - 8%			452,35	28,46	1945	122		400	
77	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,026359	521278,00	--	13740	--	13740	--	14840
		СП - 8%			--	--	--	--		1099	
78	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,764411	778,68	0,94	595	1	101	395	1069
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	493	--		79	
		Козырек К(АС-119)									
79	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,29362	77136,79	19687,45	22649	5781	627	12198	37634
		НР - 69%; СП - 8%			55313,50	4893,40	16241	1437		2788	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,29362	2740,11	508,92	805	149	85	394	1295
		НР - 69%; СП - 8%			1944,34	1,13	571	--		96	
81	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,29362	439279,00	--	128981	--	128981	--	139300
		СП - 8%			--	--	--	--		10318	
82	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	8,51498	778,68	0,94	6630	8	1132	4395	11907
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	5490	4		882	
83	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,000756	312808,71	2120,51	236	2	191	40	299
		НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	43	--		22	
84	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00202	200098,00	--	404	--	404	--	437
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
85	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	21	4718,79	94,71	99095	1989	62596	32200	141798
		НР - 92%; СП - 8%			1643,31	23,35	34510	490		10504	
86	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,113	21822,00	--	2466	--	2466	--	2663
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
87	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	21	347,01	2,41	7287	51	6640	555	8470
		НР - 90%; СП - 8%			28,39	1,00	596	21		627	
88	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка=ЗД-1(14шт)	т	0,023828	369567,08	1183,08	8806	28	3895	4454	14321
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	4883	11		1061	
89	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,4	52390,00	--	20956	--	20956	--	22632
		СП - 8%			--	--	--	--		1676	
		КРЫЛЬЦО КР-5(АС-120)									
90	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Подсыпка вручную под крыльца	м3	4	665,52	--	2662	--	--	1917	4945
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	2662	--		366	
91	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м 3 под колонны БЕТОН В12,5 сульфатостойкий	м3	11	22783,94	1682,50	250623	18508	186419	44876	319139
		НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	45696	3618		23640	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,15708	12860,66	1251,94	2020	197	5	1727	4047
		НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	1818	79		300	
93	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,15708	254401,00	--	39961	--	39961	--	43158
		СП - 8%			--	--	--	--		3197	
94	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	м2 покрытия	7	4885,57	66,97	34199	469	26466	7018	44515
		НР - 94%; СП - 8%			1037,74	28,87	7264	202		3297	
95	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	7,7	594,18	74,10	4575	571	521	4369	9659
		НР - 118%; СП - 8%			452,35	28,46	3483	219		716	
96	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,109879	521278,00	--	57278	--	57278	--	61860
		СП - 8%			--	--	--	--		4582	
97	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,186491	778,68	0,94	2481	3	424	1645	4456
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	2054	1		330	
		Козырек К(АС-122)									
98	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных ипарных уголков, гнутосварные профили для пролетовдо 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,05239	77136,79	19687,45	4041	1031	112	2176	6715
		НР - 69%; СП - 8%			55313,50	4893,40	2898	256		497	
99	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки)одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,05239	2740,11	508,92	144	27	15	70	231
		НР - 69%; СП - 8%			1944,34	1,13	102	--		17	
100	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05239	439279,00	--	23014	--	23014	--	24855
		СП - 8%			--	--	--	--		1841	
101	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,51931	778,68	0,94	1183	1	202	784	2125
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	980	1		157	
102	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00022	312808,71	2120,51	69	--	57	12	87
		НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	12	--		6	
103	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00022	200098,00	--	44	--	44	--	48
		СП - 8%			--	--	--	--		4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	2,1	4718,79	94,71	9909	199	6259	3220	14180
		НР - 92%; СП - 8%			1643,31	23,35	3451	49		1050	
105	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,011	21822,00	--	240	--	240	--	259
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
106	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	2,1	347,01	2,41	729	5	664	56	847
		НР - 90%; СП - 8%			28,39	1,00	60	2		63	
107	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка/ЗД-1(4шт)/**	т	0,006808	369567,08	1183,08	2516	8	1113	1273	4092
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	1395	3		303	
108	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,3	52390,00	--	15717	--	15717	--	16974
		СП - 8%			--	--	--	--		1257	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				3026049	143471	2311473	529461	3839957
							571101	32549	--	284439	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2508957				
	Материалы		Тенге				1395976				
	Всего заработная плата		Тенге					512790			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				522164				
		Накладные расходы	Тенге				466768				
		Сметная прибыль	Тенге				238058				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3213783				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								526
		Сметная заработная плата	Тенге					512790			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				517092				
	Материалы		Тенге				3735				
	Всего заработная плата		Тенге					90861			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				389601				
		Накладные расходы	Тенге				62694				
		Сметная прибыль	Тенге				46383				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				626169				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					90861			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3839952				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								612
		Сметная заработная плата	Тенге					603651			
		РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ									
109	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	**Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150 х150 мм 100Х100**	шт	3	1476,08	30,53	4428	92	912	3391	8444
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	3424	35		626	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200 Х150 мм	шт	4	1570,96	30,53	6284	122	1596	4521	11669
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	4566	47		864	
111	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,9	4627,32	48,91	36556	386	23664	12397	52869
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,24	12506	144		3916	
112	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,3	4808,79	48,38	25487	256	16841	8316	36507
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	8390	95		2704	
113	1120-0701-0302 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3064,61	41,44	3065	41	2626	402	3744
		НР - 98%; СП - 8%			398,03	11,82	398	12		277	
114	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 ЛЮЧКИ ЗАМЕРНЫЕ	ШТ	1	782,00	--	782	--	782	--	845
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
115	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для воздуховодов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,3	542,00	--	2873	--	2873	--	3102
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
		В2									
116	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6831,65	152,63	6832	153	744	5844	13690
		НР - 98%; СП - 8%			5934,60	28,71	5935	29		1014	
117	2305-0403-0801 РСНБ РК 2015	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 100 S, размерами 98 мм х 157 мм х 157 мм, Р 15 Вт, Qmax 100 м3/ч	комплект	1	4070,00	--	4070	--	4070	--	4396
		СП - 8%			--	--	--	--		326	
118	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150 х150 мм	шт	1	1476,08	30,53	1476	31	304	1130	2815
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	1141	12		209	
119	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	0,3	4516,79	48,38	1355	15	865	471	1972
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	475	5		146	
120	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для воздуховодов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,12	542,00	--	65	--	65	--	70
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
		В3									
121	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6831,65	152,63	6832	153	744	5844	13690
		НР - 98%; СП - 8%			5934,60	28,71	5935	29		1014	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	2305-0403-0801 РСНБ РК 2015	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 100 S, размерами 98 мм x 157 мм x 157 мм, P 15 Вт, Qmax 100 м3/ч	комплект	1	4070,00	--	4070	--	4070	--	4396
		СП - 8%			--	--	--	--		326	
123	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150 x150 мм	шт	1	1476,08	30,53	1476	31	304	1130	2815
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	1141	12		209	
124	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	0,3	4516,79	48,38	1355	15	865	471	1972
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	475	5		146	
125	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для воздуховодов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,12	542,00	--	65	--	65	--	70
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
		В4									
126	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6831,65	152,63	6832	153	744	5844	13690
		НР - 98%; СП - 8%			5934,60	28,71	5935	29		1014	
127	2305-0401-0118 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К315/1, Р 0,313 кВт, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	44173,00	--	44173	--	44173	--	47707
		СП - 8%			--	--	--	--		3534	
128	1120-0701-0402 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	1	6314,12	53,00	6314	53	5410	846	7733
		НР - 98%; СП - 8%			851,35	11,82	851	12		573	
129	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм Ф250	м2	3,9	4468,19	39,68	17426	155	11618	5595	24863
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,59	5653	57		1842	
130	1120-0701-0302 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3064,61	41,44	3065	41	2626	402	3744
		НР - 98%; СП - 8%			398,03	11,82	398	12		277	
131	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	шт	1	2719,00	7,50	2719	7	160	2503	5640
		НР - 98%; СП - 8%			2551,88	2,36	2552	2		418	
132	2305-0310-0102 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250 мм	шт.	1	21790,00	--	21790	--	21790	--	23533
		СП - 8%			--	--	--	--		1743	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,09	19352,12	1283,33	1742	115	199	1124	3095
		НР - 76%; СП - 8%			15865,60	574,26	1428	52		229	
134	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,1116	15690,00	--	1751	--	1751	--	1891
		СП - 8%			--	--	--	--		140	
135	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для воздуховодов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,9	542,00	--	1030	--	1030	--	1112
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
		ВЕ1,ВЕ2,ВЕ3									
136	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200Х150 мм	шт	9	1570,96	30,53	14139	275	3591	10172	26256
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	10273	106		1945	
137	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4,5	4808,79	48,38	21640	218	14298	7061	30996
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	7124	81		2296	
138	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,09	19352,12	1283,33	1742	115	199	1124	3095
		НР - 76%; СП - 8%			15865,60	574,26	1428	52		229	
139	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,1116	15690,00	--	1751	--	1751	--	1891
		СП - 8%			--	--	--	--		140	
140	1120-0701-0402 РСНБ РК 2015	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1300 мм 200х100	шт	1	6314,12	53,00	6314	53	5410	846	7733
		НР - 98%; СП - 8%			851,35	11,82	851	12		573	
141	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для воздуховодов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,8	542,00	--	976	--	976	--	1054
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
		ВЕ3									
142	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 300х150 мм	шт	2	3987,33	55,36	7975	111	5581	2260	11054
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	2283	24		819	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,2	4884,96	38,50	35172	277	25865	8949	47650
		НР - 98%; СП - 8%			1254,10	14,13	9030	102		3530	
144	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	2	4462,09	45,12	8924	90	7750	1085	10810
		НР - 98%; СП - 8%			541,77	11,82	1084	24		801	
145	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,29	19352,12	1283,33	5612	372	639	3623	9974
		НР - 76%; СП - 8%			15865,60	574,26	4601	167		739	
146	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,3596	15690,00	--	5642	--	5642	--	6093
		СП - 8%			--	--	--	--		451	
147	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для воздуховодов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,9	542,00	--	1572	--	1572	--	1698
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
		ВЕ4,ВЕ6									
148	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 150х150 мм	шт	2	2286,35	55,36	4573	111	2179	2260	7380
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	2283	24		547	
149	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	5,6	4808,79	48,38	26929	271	17793	8787	38573
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	8865	101		2857	
150	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм Ф180	м2	0,7	4516,79	48,38	3162	34	2020	1098	4601
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	1108	13		341	
151	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 250 мм Ф180	шт	1	2779,61	41,44	2780	41	2341	402	3436
		НР - 98%; СП - 8%			398,03	11,82	398	12		255	
152	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,11	19352,12	1283,33	2129	141	243	1374	3783

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%			15865,60	574,26	1745	63		280	
153	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,1364	15690,00	--	2140	--	2140	--	2311
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
154	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для воздуховодов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,5	542,00	--	1355	--	1355	--	1463
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
		ВЕ5									
155	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200 Х200 мм	шт	1	1570,96	30,53	1571	31	399	1130	2917
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	1141	12		216	
156	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,1	4665,19	38,50	9797	81	6672	3012	13834
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	3044	30		1025	
157	1120-0701-0402 РСНБ РК 2015	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1300 мм 250х100	шт	1	6314,12	53,00	6314	53	5410	846	7733
		НР - 98%; СП - 8%			851,35	11,82	851	12		573	
158	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,09	19352,12	1283,33	1742	115	199	1124	3095
		НР - 76%; СП - 8%			15865,60	574,26	1428	52		229	
159	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,1116	15690,00	--	1751	--	1751	--	1891
		СП - 8%			--	--	--	--		140	
160	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для воздуховодов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,8	542,00	--	434	--	434	--	468
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
		ВЕ7									
161	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200 Х200 мм	шт	2	1570,96	30,53	3142	61	798	2260	5835
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	2283	24		432	
		ВЕ8									
162	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 150х150 мм	шт	1	2286,35	55,36	2286	55	1090	1130	3690
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	1141	12		273	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3	4808,79	48,38	14426	145	9532	4707	20664
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	4749	54		1531	
164	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,13	19352,12	1283,33	2516	167	286	1624	4471
		НР - 76%; СП - 8%			15865,60	574,26	2063	75		331	
165	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,1612	15690,00	--	2529	--	2529	--	2732
		СП - 8%			--	--	--	--		202	
166	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для воздуховодов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,2	542,00	--	650	--	650	--	702
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
		ВЕ9									
167	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 500х150 мм	шт	1	3987,33	55,36	3987	55	2791	1130	5527
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	1141	12		409	
168	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	6,5	4665,19	38,50	30324	250	20653	9323	42818
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	9421	92		3172	
169	1120-0701-0402 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	1	6314,12	53,00	6314	53	5410	846	7733
		НР - 98%; СП - 8%			851,35	11,82	851	12		573	
170	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,26	19352,12	1283,33	5032	334	573	3249	8942
		НР - 76%; СП - 8%			15865,60	574,26	4125	149		662	
171	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,3224	15690,00	--	5058	--	5058	--	5463
		СП - 8%			--	--	--	--		405	
172	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для воздуховодов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,6	542,00	--	1409	--	1409	--	1522
		СП - 8%			--	--	--	--		113	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВЕ10									
173	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулируюших /Р/ номер 200 размером 200 Х200 мм	шт	1	1570,96	30,53	1571	31	399	1130	2917
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	1141	12		216	
174	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,8	4516,79	48,38	12647	135	8079	4393	18404
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	4433	50		1363	
175	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка надшахтами	зонт	1	2779,61	41,44	2780	41	2341	402	3436
		НР - 98%; СП - 8%			398,03	11,82	398	12		255	
176	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские икриволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,12	19352,12	1283,33	2322	154	264	1499	4127
		НР - 76%; СП - 8%			15865,60	574,26	1904	69		306	
177	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,1488	15690,00	--	2335	--	2335	--	2521
		СП - 8%			--	--	--	--		187	
178	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для воздуховодов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,1	542,00	--	596	--	596	--	644
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
		ВЕ11,ВЕ15									
179	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	23,6	4495,00	36,54	106082	862	75623	29228	146134
		НР - 98%; СП - 8%			1254,10	9,64	29597	228		10825	
180	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11	4884,96	38,50	53735	424	39516	13672	72799
		НР - 98%; СП - 8%			1254,10	14,13	13795	155		5392	
181	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка ПЕРЕХОД	м2 поверхности воздуховодов	2,8	4495,00	36,54	12586	102	8973	3468	17338
		НР - 98%; СП - 8%			1254,10	9,64	3511	27		1284	
182	1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка	узел	5	3570,75	19,80	17854	99	1237	16217	36796
		НР - 98%; СП - 8%			3303,59	5,91	16518	30		2726	
183	2305-0310-0106 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-05, диаметром 500 мм	шт.	5	44992,00	--	224960	--	224960	--	242957

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		17997	
184	2305-0301-2111 РСНБ РК 2015	Дефлекторы N5 марки ЦАГИ, DN патрубка 500 мм	шт.	5	12171,00	--	60855	--	60855	--	65723
		СП - 8%			--	--	--	--		4868	
185	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 500х 600 мм. Установка	решетка	5	1498,29	55,36	7491	277	1507	5651	14194
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	5707	59		1051	
186	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,75	19352,12	1283,33	14514	962	1653	9371	25796
		НР - 76%; СП - 8%			15865,60	574,26	11899	431		1911	
187	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,93	15690,00	--	14592	--	14592	--	15759
		СП - 8%			--	--	--	--		1167	
188	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для воздуховодов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,3	542,00	--	6125	--	6125	--	6615
		СП - 8%			--	--	--	--		490	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1008761	8416	766935	224684	1332122
							233419	2974	--	98677	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				74899				
	Материалы		Тенге				4252				
	Всего заработная плата		Тенге					31729			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				37549				
		Накладные расходы	Тенге				24114				
		Сметная прибыль	Тенге				7921				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				106934				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					31729			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				933862				
	Материалы		Тенге				347276				
	Всего заработная плата		Тенге					204664			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				377849				
	Сдача и испытание		Тенге				9940				
		Накладные расходы	Тенге				200571				
		Сметная прибыль	Тенге				90755				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1225188				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								208
		Сметная заработная плата	Тенге					204664			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1332121				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								238
		Сметная заработная плата	Тенге					236393			

РАЗДЕЛ 3.ВОДОПРОВОД КАНАЛИЗАЦИЯ

ВОДОПРОВОД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	40	997,72	2,47	39909	99	463	38566	84753
		НР - 98%; СП - 8%			983,67	0,16	39347	7		6278	
190	2301-0501-1602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	39,6	94,00	--	3722	--	3722	--	4020
		СП - 8%			--	--	--	--		298	
191	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	50	3390,91	33,54	169546	1677	143491	24503	209572
		НР - 98%; СП - 8%			487,56	12,50	24378	625		15524	
192	2304-0905-0301 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 10Б86к для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	809,00	--	809	--	809	--	874
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
193	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	358,00	--	3222	--	3222	--	3480
		СП - 8%			--	--	--	--		258	
194	2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	619,00	--	619	--	619	--	669
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
195	2304-0501-0106 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1793,00	--	3586	--	3586	--	3873
		СП - 8%			--	--	--	--		287	
196	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	40	75,86	1,22	3034	49	129	2799	6300
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	2856	--		467	
197	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 20-50 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,09	52059,34	--	4685	--	319	4323	9728
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	4366	--		721	
198	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	15,71	778,68	0,94	12233	15	2090	8108	21968
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	10128	7		1627	
199	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	21591,33	--	43183	--	42507	662	47352
		НР - 98%; СП - 8%			337,80	--	676	--		3508	
200	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	5	20323,92	111,52	101620	558	95995	5131	115291
		НР - 98%; СП - 8%			1013,40	33,78	5067	169		8540	
201	2303-0103-0403 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	50	753,00	--	37650	--	37650	--	40662
		СП - 8%			--	--	--	--		3012	
		БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,45	1401,40	--	3433	--	--	2472	6378
		НР - 72%; СП - 8%			1401,40	--	3433	--		472	
203	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,45	730,94	--	1791	--	--	1289	3327
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	1791	--		246	
204	1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	5	5727,55	37,93	28638	190	24762	3691	34916
		НР - 98%; СП - 8%			737,10	16,26	3686	81		2586	
205	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокоплотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	63	1581,44	3,13	99631	197	58192	40472	151311
		НР - 98%; СП - 8%			654,64	0,88	41242	56		11208	
206	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокоплотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	52	987,75	1,27	51363	66	15797	34810	93067
		НР - 98%; СП - 8%			682,70	0,39	35500	20		6894	
207	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник 100х100	шт.	12	353,00	--	4236	--	4236	--	4575
		СП - 8%			--	--	--	--		339	
208	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник 50х50	шт.	14	113,00	--	1582	--	1582	--	1709
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
209	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	400,00	--	800	--	800	--	864
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
210	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	2	155,00	--	310	--	310	--	335
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
211	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход DN 100х50	шт.	2	137,00	--	274	--	274	--	296
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
212	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015 прим.	Колено DN 100	шт.	17	353,00	--	6001	--	6001	--	6481
		СП - 8%			--	--	--	--		480	
213	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015 прим.	Колено DN 50	шт.	6	113,00	--	678	--	678	--	732
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
214	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015 прим.	Колено DN 45х100	шт.	10	353,00	--	3530	--	3530	--	3812
		СП - 8%			--	--	--	--		282	
215	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015 прим.	Колено DN 45х50	шт.	11	113,00	--	1243	--	1243	--	1342
		СП - 8%			--	--	--	--		99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ						
216	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	12	2497,88	80,53	29975	966	2661	26257	60730
		НР - 98%; СП - 8%			2195,70	37,02	26348	444		4499	
217	2303-0102-0904 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	12	8219,00	--	98628	--	98628	--	106518
		СП - 8%			--	--	--	--		7890	
218	2303-0102-1301 РСНБ РК.2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	12	966,00	--	11592	--	11592	--	12519
		СП - 8%			--	--	--	--		927	
219	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	12	3159,56	159,87	37915	1918	6480	29798	73129
		НР - 98%; СП - 8%			2459,76	74,06	29517	889		5417	
220	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	12	18173,00	--	218076	--	218076	--	235522
		СП - 8%			--	--	--	--		17446	
221	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	7	2149,59	60,51	15047	424	2327	12242	29472
		НР - 98%; СП - 8%			1756,56	28,01	12296	196		2183	
222	2303-0102-1108 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная с одной чашей встраиваемая, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	7	4349,00	--	30443	--	30443	--	32878
		СП - 8%			--	--	--	--		2435	
223	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	2	679,59	30,84	1359	62	261	1043	2594
		НР - 98%; СП - 8%			517,96	14,09	1036	28		192	
224	2303-0102-2202 РСНБ РК 2015	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98	комплект	2	6695,00	--	13390	--	13390	--	14461
		СП - 8%			--	--	--	--		1071	
225	1116-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	1,3	9167,38	105,22	11918	137	10371	1429	14414
		НР - 98%; СП - 8%			1084,59	36,95	1410	48		1068	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1095670	6357	846236	237595	1439924
							243077	2569	--	106661	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22143				
	Материалы		Тенге				2409				
	Всего заработная плата		Тенге					19726			
		Накладные расходы	Тенге				16192				
		Сметная прибыль	Тенге				3067				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				41401				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					19726			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1073528				
	Материалы		Тенге				403436				
	Всего заработная плата		Тенге					225921			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				440391				
		Накладные расходы	Тенге				221403				
		Сметная прибыль	Тенге				103594				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1398525				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								198
		Сметная заработная плата	Тенге					225921			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1439926				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								219
		Сметная заработная плата	Тенге					245647			
		РАЗДЕЛ 4.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		ЩО-1,ЩО-2,ЩАО									
226	1308-0305-0912 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции**	шт.	3	4674,83	173,76	14024	521	2982	7693	23455
		НР - 72%; СП - 8%			3507,00	54,68	10521	164		1737	
227	Прайс-лист ТПК "Электрокомплект "стр.	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-П-36**	шт	1	5125,00	--	5125	--	5125	--	5535
		СП - 8%			--	--	--	--		410	
228	Прайс-лист ТПК "Электрокомплект "стр.	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-П-24**	шт	1	3250,00	--	3250	--	3250	--	3510
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
229	Прайс-лист ТПК "Электрокомплект "стр.	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-П-12**	шт	1	1750,00	--	1750	--	1750	--	1890
		СП - 8%			--	--	--	--		140	
230	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	шт	28	2480,30	26,21	69448	734	37690	22337	99129
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	31024	--		7343	
231	2307-0204-0660 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	3	2626,00	--	7878	--	7878	--	8508
		СП - 8%			--	--	--	--		630	
232	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	16	465,00	--	7440	--	7440	--	8035
		СП - 8%			--	--	--	--		595	
233	2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	9	5145,00	--	46305	--	46305	--	50009
		СП - 8%			--	--	--	--		3704	
234	1308-0305-0406 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)**	шт.	6	1986,95	678,76	11922	4073	1116	6712	20125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1122,24	431,57	6733	2589		1491	
235	Прайс-лист ТОО "КазСветGrOuP"	Светильники для люминесцентных ламп, тип ARCTIC 1X36	шт.	6	7142,86	--	42857	--	42857	--	46286
		СП - 8%			--	--	--	--		3429	
236	1308-0305-0407 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	130	4267,86	1000,16	554822	130021	231799	197377	812375
		НР - 72%; СП - 8%			1484,63	624,10	193002	81133		60176	
237	Прайс-лист ТОО "КазСветGrOuP"	Светильники для люминесцентных ламп, тип ARCTIC 2X36	шт.	11	10714,29	--	117857	--	117857	--	127286
		СП - 8%			--	--	--	--		9429	
238	Прайс-лист ТОО "КазСветGrOuP"	Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/S 2X36	шт.	65	13839,29	--	899554	--	899554	--	971518
		СП - 8%			--	--	--	--		71964	
239	Прайс-лист ТОО "КазСветGrOuP"	Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/S 4X36	шт.	26	28571,43	--	742857	--	742857	--	802286
		СП - 8%			--	--	--	--		59429	
240	Прайс-лист ТПК "Электрокомплект "стр.	Светильник настенный потолочный CD218	шт	28	15892,86	--	445000	--	445000	--	480600
		СП - 8%			--	--	--	--		35600	
241	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65,ЛБ36	шт.	254	318,00	--	80772	--	80772	--	87234
		СП - 8%			--	--	--	--		6462	
242	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	14	1179,79	141,12	16517	1976	1121	9971	28607
		НР - 72%; СП - 8%			958,58	30,62	13420	429		2119	
243	Прайс-лист ТОО"Казсвет" стр.	Световой указатель ANTARES 4223-4 LED	шт	14	25089,29	--	351250	--	351250	--	379350
		СП - 8%			--	--	--	--		28100	
244	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	56	1297,00	--	72632	--	72632	--	78443
		СП - 8%			--	--	--	--		5811	
245	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	53	422,47	3,24	22391	172	1154	15209	40608
		НР - 72%; СП - 8%			397,46	1,09	21065	58		3008	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246	2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	53	477,00	--	25281	--	25281	--	27303
		СП - 8%			--	--	--	--		2022	
247	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	4	431,89	4,20	1728	17	28	1215	3178
		НР - 72%; СП - 8%			420,84	1,09	1683	4		235	
248	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с брызгозащищенными, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4	373,00	--	1492	--	1492	--	1611
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
249	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	55	355,19	3,24	19535	178	711	13468	35644
		НР - 72%; СП - 8%			339,01	1,09	18646	60		2640	
250	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	55	306,00	--	16830	--	16830	--	18176
		СП - 8%			--	--	--	--		1346	
251	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	9	355,19	3,24	3197	29	117	2204	5833
		НР - 72%; СП - 8%			339,01	1,09	3051	10		432	
252	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	9	315,00	--	2835	--	2835	--	3062
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
253	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	7	396,01	3,39	2772	24	48	1948	5098
		НР - 72%; СП - 8%			385,77	0,82	2700	6		378	
254	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	7	217,00	--	1519	--	1519	--	1641
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
255	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	5	911,64	17,24	4558	86	497	2872	8024
		НР - 72%; СП - 8%			794,92	2,73	3975	14		594	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	217,00	--	1085	--	1085	--	1172
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
257	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	1353,04	165,84	2706	332	36	1762	4826
		НР - 72%; СП - 8%			1169,00	54,68	2338	109		357	
258	2307-0203-0609 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 380/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	11362,00	--	22724	--	22724	--	24542
		СП - 8%			--	--	--	--		1818	
259	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1850	376,72	15,15	696941	28019	225292	323419	1101989
		НР - 72%; СП - 8%			239,80	3,01	443630	5564		81629	
260	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	1850	78,00	--	144300	--	144300	--	155844
		СП - 8%			--	--	--	--		11544	
261	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1850	298,07	139,79	551438	258608	84520	201828	813527
		НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	208310	72007		60261	
262	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	1240	788,81	385,93	978126	478552	304100	246559	1322660
		НР - 72%; СП - 8%			157,64	118,52	195474	146970		97975	
263	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,9	250762,00	--	225686	--	225686	--	243741
		СП - 8%			--	--	--	--		18055	
264	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,19	157077,00	--	343999	--	343999	--	371519
		СП - 8%			--	--	--	--		27520	
265	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197(Л48) УХЛ3	шт.	125	39,00	--	4875	--	4875	--	5265
		СП - 8%			--	--	--	--		390	
266	2306-1707-0201 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-202(К702), степень защиты IP20	шт.	311	75,00	--	23325	--	23325	--	25191
		СП - 8%			--	--	--	--		1866	
267	2307-0219-0302 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	2	118,00	--	236	--	236	--	255
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
					ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ						
		ВРУ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
268	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	10990,28	961,39	10990	961	7691	1880	13900
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	273,40	2338	273		1030	
269	5108-0401-0402 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-24-54, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	163919,00	--	163919	--		--	163919
					--	--	--	--	163919	--	
270	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1119,57	80,97	1120	81	22	752	2021
		НР - 72%; СП - 8%			1017,03	27,34	1017	27		150	
271	2307-0501-1015 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX RS, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	21430,00	--	21430	--	21430	--	23144
		СП - 8%			--	--	--	--		1714	
		ЩС									
272	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	5	3662,19	1249,84	18311	6249	372	9998	30573
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	11690	2196		2265	
273	Прайс-лист ТПК "Электрокомплект "стр.	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-П-36	шт	1	5125,00	--	5125	--	5125	--	5535
		СП - 8%			--	--	--	--		410	
274	Прайс-лист ТПК "Электрокомплект "стр.	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-П-24	шт	3	3250,00	--	9750	--	9750	--	10530
		СП - 8%			--	--	--	--		780	
275	Прайс-лист ТПК "Электрокомплект "стр.	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-П-16	шт	1	2500,00	--	2500	--	2500	--	2700
		СП - 8%			--	--	--	--		200	
276	1308-0303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5983,79	107,18	5984	107	2661	2335	8985
		НР - 72%; СП - 8%			3216,00	27,34	3216	27		666	
277	Прайс-лист ТОО"Казсвет"стр.	Пускатель магнитный ПМЛ 2101 25А	шт	1	4910,71	--	4911	--	4911	--	5304
		СП - 8%			--	--	--	--		393	
278	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2480,30	26,21	14882	157	8077	4787	21242
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	6648	--		1573	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
279	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	4339,36	111,98	26036	672	12068	9691	38586
		НР - 72%; СП - 8%			2216,00	27,34	13296	164		2858	
280	2307-0204-0944 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9190,00	--	9190	--	9190	--	9925
		СП - 8%			--	--	--	--		735	
281	2307-0204-0765 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	2518,00	--	5036	--	5036	--	5439
		СП - 8%			--	--	--	--		403	
282	2307-0204-0764 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	2518,00	--	7554	--	7554	--	8158
		СП - 8%			--	--	--	--		604	
283	2307-0204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	2518,00	--	5036	--	5036	--	5439
		СП - 8%			--	--	--	--		403	
284	2307-0204-0743 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1310,00	--	2620	--	2620	--	2830
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
285	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	18	4149,00	--	74682	--	74682	--	80657
		СП - 8%			--	--	--	--		5975	
286	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	4149,00	--	16596	--	16596	--	17924
		СП - 8%			--	--	--	--		1328	
287	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	4149,00	--	29043	--	29043	--	31366
		СП - 8%			--	--	--	--		2323	
288	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	30	422,47	3,24	12674	97	653	8609	22986
		НР - 72%; СП - 8%			397,46	1,09	11924	33		1703	
289	2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	30	477,00	--	14310	--	14310	--	15455
		СП - 8%			--	--	--	--		1145	
290	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	14	431,89	4,20	6046	59	95	4253	11123
		НР - 72%; СП - 8%			420,84	1,09	5892	15		824	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
291	2307-0220-0515 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	12	387,00	--	4644	--	4644	--	5016
		СП - 8%			--	--	--	--		372	
292	Прайс-лист ТПК "Электрокомплект "стр.	Силовая стац.розетка 124 3р+е	шт	2	1227,68	--	2455	--	2455	--	2652
		СП - 8%			--	--	--	--		196	
293	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	355,19	3,24	710	6	26	490	1296
		НР - 72%; СП - 8%			339,01	1,09	678	2		96	
294	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	306,00	--	612	--	612	--	661
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
295	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	2	3662,19	1249,84	7324	2500	148	3999	12229
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	4676	878		906	
296	5108-0401-0110 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	65393,00	--	65393	--		--	65393
					--	--	--	--	65393	--	
297	5108-0401-0112 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-2974УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 8 А, предел регулирования тока теплового реле от 5,5 А до 8 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	59793,00	--	59793	--		--	59793
					--	--	--	--	59793	--	
298	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм(40мм). Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	23	471,71	33,36	10849	767	2812	5384	17532
		НР - 72%; СП - 8%			316,10	9,02	7270	208		1299	
299	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм(32мм). Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	27	471,71	33,36	12736	901	3300	6320	20581
		НР - 72%; СП - 8%			316,10	9,02	8535	244		1525	
300	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм(25мм). Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	814	376,72	15,15	306654	12328	99129	142305	484875
		НР - 72%; СП - 8%			239,80	3,01	195197	2448		35917	
301	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	23	170,00	--	3910	--	3910	--	4223

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		313	
302	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	27	128,00	--	3456	--	3456	--	3732
		СП - 8%			--	--	--	--		276	
303	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	814	78,00	--	63492	--	63492	--	68571
		СП - 8%			--	--	--	--		5079	
304	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	16	392,68	51,88	6283	830	919	3413	10471
		НР - 72%; СП - 8%			283,40	12,85	4534	206		776	
305	2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	16	439,00	--	7024	--	7024	--	7586
		СП - 8%			--	--	--	--		562	
306	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	902	298,07	139,79	268863	126089	41209	98405	396649
		НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	101565	35108		29381	
307	2306-0131-0923 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х70+1х35(ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,023	1234863,00	--	28402	--	28402	--	30674
		СП - 8%			--	--	--	--		2272	
308	2306-0128-1004 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,027	1019164,00	--	27517	--	27517	--	29719
		СП - 8%			--	--	--	--		2201	
309	2306-0128-1003 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,105	721274,00	--	75734	--	75734	--	81792
		СП - 8%			--	--	--	--		6059	
310	2306-0128-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,181	444445,00	--	80445	--	80445	--	86880
		СП - 8%			--	--	--	--		6436	
311	2306-0128-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,473	393558,00	--	186153	--	186153	--	201045
		СП - 8%			--	--	--	--		14892	
312	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,083	250762,00	--	20813	--	20813	--	22478
		СП - 8%			--	--	--	--		1665	
313	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,01	233832,00	--	2338	--	2338	--	2525
		СП - 8%			--	--	--	--		187	
314	2306-1707-0201 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-202(К702), степень защиты IP20	шт.	150	75,00	--	11250	--	11250	--	12150
		СП - 8%			--	--	--	--		900	
315	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтажно строительным основаниям	м	161	260,16	22,00	41886	3543	10265	10819	67721
		НР - 72%; СП - 8%			174,40	5,19	28078	836		5016	
316	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2038	274740,00	--	55992	--	55992	--	60471

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4479	
317	1308-0206-2104 РСНБ РК 2015	**Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка**	ввод	1	1274,10	--	1274	--	184	785	2224
		НР - 72%; СП - 8%			1090,00	--	1090	--		165	
318	2306-1705-0106 РСНБ РК 2015	**Металлорукав РЗ-ЦХ 25**	м	2	226,00	--	452	--	452	--	488
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
319	1308-0103-2901 РСНБ РК 2015	**Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**	шт.	1	1475,91	323,88	1476	324	26	889	2555
		НР - 72%; СП - 8%			1126,00	109,36	1126	109		189	
320	2307-0216-0203 РСНБ РК 2015	**Реле промежуточные модели РЭК77/3(LY3)(РПУ-2М), 10 А, 24 В, АС, типа ИЭК**	шт.	1	1134,00	--	1134	--	1134	--	1225
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
321	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	5	355,19	3,24	1776	16	65	1224	3240
		НР - 72%; СП - 8%			339,01	1,09	1695	5		240	
322	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012/Mira Lezard/**	шт.	5	357,00	--	1785	--	1785	--	1928
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
323	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	100	298,07	139,79	29807	13979	4568	10910	43974
		НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	11260	3892		3257	
324	2306-0128-1003 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,1	721274,00	--	72127	--	72127	--	77898
		СП - 8%			--	--	--	--		5770	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				8521145	1073008	5581733	1391822	10682878
							1577298	355789	289105	769910	
	Стоимость оборудования		Тенге				289105				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				289105				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				7953866				
	Материалы		Тенге				1085502				
	Всего заработная плата		Тенге					1933087			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4218058				
		Накладные расходы	Тенге				1391823				
		Сметная прибыль	Тенге				747655				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				10093344				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1739
		Сметная заработная плата	Тенге					1933087			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				55992				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				55992				
		Сметная прибыль	Тенге				4479				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				60471				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				222182				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				222182				
		Сметная прибыль	Тенге				17775				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				239957				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				10682877				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1739
		Сметная заработная плата	Тенге					1933087			
		РАЗДЕЛ 5.ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ и СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ									
		Пожарная сигнализация									
325	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования**	луч	12	2076,45	0,24	24917	3	1066	14547	42622
		НР - 61%; СП - 8%			1987,30	--	23848	--		3157	
326	2308-0303-0306 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-12**	шт.	1	12066,00	--	12066	--	12066	--	13031
		СП - 8%			--	--	--	--		965	
327	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	26	1176,84	0,90	30598	23	1299	17858	52333
		НР - 61%; СП - 8%			1126,00	--	29276	--		3876	
328	2308-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1**	шт.	26	428,00	--	11128	--	11128	--	12018
		СП - 8%			--	--	--	--		890	
329	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	52	2355,37	2,40	122479	125	5250	71433	209426
		НР - 61%; СП - 8%			2252,00	--	117104	--		15513	
330	2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45**	шт.	52	911,00	--	47372	--	47372	--	51162
		СП - 8%			--	--	--	--		3790	
331	1310-0701-0204 РСНБ РК 2015	**Извещатель датчика ручного. Монтажоборудования**	шт.	5	1184,01	--	5920	--	290	3434	10103
		НР - 61%; СП - 8%			1126,00	--	5630	--		748	
332	Прайс-лист ТОО"Мега Арсенал"	**Извещатель пожарный ручной ИПР 535-7**	шт	5	1508,93	--	7545	--	7545	--	8148
		СП - 8%			--	--	--	--		604	
333	1310-0408-0505 РСНБ РК 2015	**Оповещатель звуковой и световой. Монтаж оборудования**	шт.	13	1061,30	--	13797	--	342	8208	23765
		НР - 61%; СП - 8%			1035,00	--	13455	--		1760	
334	2308-0304-0641 РСНБ РК 2015	**Оповещатели светозвуковые модели Призма-201 ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	13	1006,00	--	13078	--	13078	--	14124
		СП - 8%			--	--	--	--		1046	
335	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	1	15613,19	1886,28	15613	1886	1622	7686	25163
		НР - 61%; СП - 8%			12105,00	495,44	12105	495		1864	
336	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор ТР 12-7**	шт.	1	2858,00	--	2858	--	2858	--	3087
		СП - 8%			--	--	--	--		229	
337	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	шт.	21	259,42	--	5448	--	628	3471	9632
		НР - 72%; СП - 8%			229,54	--	4820	--		713	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
338	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	21	135,00	--	2835	--	2835	--	3062
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
339	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	450	201,92	2,27	90862	1019	8621	58510	161322
		НР - 72%; СП - 8%			180,49	0,09	81222	42		11950	
340	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 10 ммх 7 мм	м	450	32,00	--	14400	--	14400	--	15552
		СП - 8%			--	--	--	--		1152	
341	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2	376,72	15,15	753	30	243	350	1191
		НР - 72%; СП - 8%			239,80	3,01	480	6		88	
342	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	2	78,00	--	156	--	156	--	168
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
343	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	585	298,07	139,79	174374	81776	26727	63821	257250
		НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	65871	22770		19056	
344	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,12	162985,00	--	19558	--	19558	--	21123
		СП - 8%			--	--	--	--		1565	
345	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,465	18675,00	--	8684	--	8684	--	9379
		СП - 8%			--	--	--	--		695	
		Слаботочные сети									
346	2308-0101-0203 РСНБ РК 2015 прим.	Антенна CDMA 824	шт	1	26169,00	--	26169	--	26169	--	28263
		СП - 8%			--	--	--	--		2094	
347	Прайс-лист	Беспроводной абонетский терминал Huawei 2208	шт	1	22321,43	--	22321	--		--	22321
					--	--	--	--	22321	--	
348	2308-0101-0203 РСНБ РК 2015	Мачта телескопическая,6 метров	шт	1	26169,00	--	26169	--	26169	--	28263
		СП - 8%			--	--	--	--		2094	
349	Прайс-лист	Мини АТС-ARIA SONO 616	шт	1	125892,86	--	125893	--		--	125893
					--	--	--	--	125893	--	
350	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	20	600,01	66,23	12000	1325	3844	4377	17688
		НР - 61%; СП - 8%			341,55	17,23	6831	345		1310	
351	2306-0407-0603 РСНБ РК 2015 прим.	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11/RG-58/	км	0,02	189404,00	--	3788	--	3788	--	4091
		СП - 8%			--	--	--	--		303	
352	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	110	600,01	66,23	66002	7285	21146	24074	97282
		НР - 61%; СП - 8%			341,55	17,23	37571	1895		7206	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
353	2306-0401-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Кабели телефонные ТППэп3 5х2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012/FTP 1х2х0,5/	км	0,11	116937,00	--	12863	--	12863	--	13892
		СП - 8%			--	--	--	--		1029	
354	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	шт	7	1064,80	--	7454	--	1779	3462	11789
		НР - 61%; СП - 8%			810,72	--	5675	--		873	
355	2308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	7	4420,00	--	30940	--	30940	--	33415
		СП - 8%			--	--	--	--		2475	
356	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	7	957,39	--	6702	--	108	4022	11582
		НР - 61%; СП - 8%			942,00	--	6594	--		858	
357	2307-0220-0801 РСНБ РК 2015 прим.	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002/СЕРИЯ"НЕПТУН"/	шт.	7	1241,00	--	8687	--	8687	--	9382
		СП - 8%			--	--	--	--		695	
358	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	10	376,72	15,15	3767	151	1218	1748	5957
		НР - 72%; СП - 8%			239,80	3,01	2398	30		441	
359	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	10	44,00	--	440	--	440	--	475
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
360	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	70	201,92	2,27	14134	159	1340	9102	25095
		НР - 72%; СП - 8%			180,49	0,09	12635	7		1859	
361	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 10 мм х 7 мм	м	70	32,00	--	2240	--	2240	--	2419
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				994010	93783	326499	296103	1381468
							425514	25590	148214	91351	
	Стоимость оборудования		Тенге				148214				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				148214				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				845200				
	Материалы		Тенге				75524				
	Всего заработная плата		Тенге					451103			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				250380				
		Накладные расходы	Тенге				296104				
		Сметная прибыль	Тенге				91304				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1232608				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								408
		Сметная заработная плата	Тенге					451103			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				596				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				596				
		Сметная прибыль	Тенге				48				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				644				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1381466				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								408

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					451103			
		РАЗДЕЛ 6. КОТЕЛЬНАЯ									
		ОТОПЛЕНИЕ									
		ОТОПЛЕНИЕ									
362	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка КРАНЫ МАЕВСКОГО	комплект	5	260,46	--	1302	--	552	735	2200
		НР - 98%; СП - 8%			149,93	--	750	--		163	
363	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	5,1	18055,79	143,91	92085	734	87711	3897	103660
		НР - 98%; СП - 8%			713,70	66,09	3640	337		7679	
364	2304-0501-0227 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	851,00	--	5106	--	5106	--	5514
		СП - 8%			--	--	--	--		408	
365	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	34	1418,39	16,80	48225	571	36284	11342	64332
		НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	11370	203		4765	
366	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1565,93	16,80	3132	34	2429	667	4103
		НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	669	12		304	
367	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	36	73,03	1,22	2629	44	15	2519	5560
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	2570	--		412	
368	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	7,5	778,68	0,94	5840	7	998	3871	10488
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	4835	3		777	
369	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	0,42	237,04	5,76	100	2	84	10	118
		НР - 69%; СП - 8%			33,12	0,68	14	--		9	
370	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,42	169,80	4,48	71	2	37	22	101
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,45	32	--		7	
371	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляцияцилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты насинтетическом вязующем	м3 изоляции	0,05	34280,27	1041,32	1714	52	672	769	2682
		НР - 76%; СП - 8%			19796,40	450,40	990	23		199	
372	2111-0203-0101 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,05	5883,00	--	294	--	294	--	318
		СП - 8%			--	--	--	--		24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
373	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	1,9	481,84	26,41	915	50	281	451	1476
		НР - 76%; СП - 8%			307,33	5,29	584	10		109	
374	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,0019	434634,00	--	826	--	826	--	892
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
375	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,3	542,00	--	2331	--	2331	--	2517
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
		ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		ВЕ1									
376	1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка	узел	1	3570,75	19,80	3571	20	247	3243	7359
		НР - 98%; СП - 8%			3303,59	5,91	3304	6		545	
377	2305-0310-0104 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-03, диаметром 400 мм	шт.	1	43059,00	--	43059	--	43059	--	46504
		СП - 8%			--	--	--	--		3445	
378	1120-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	1,9	4266,36	35,90	8106	68	5655	2360	11303
		НР - 98%; СП - 8%			1254,10	13,16	2383	25		837	
379	1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	шт	1	10901,81	68,59	10902	69	7727	3055	15074
		НР - 98%; СП - 8%			3105,77	11,82	3106	12		1117	
380	2105-0308-0111 РСНБ РК 2015	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки диаметром 1,6 мм	м2	0,16	1539,00	--	246	--	246	--	266
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
		ВЕ2,3									
381	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	шт	2	2719,00	7,50	5438	15	319	5006	11280
		НР - 98%; СП - 8%			2551,88	2,36	5104	5		836	
382	2305-0310-0101 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	2	21306,00	--	42612	--	42612	--	46021
		СП - 8%			--	--	--	--		3409	
383	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованнойстали толщиной 0,5 мм	м2	6,6	4516,79	48,38	29811	319	19044	10356	43380
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	10448	119		3213	
384	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	2	2779,61	41,44	5559	83	4680	803	6872
		НР - 98%; СП - 8%			398,03	11,82	796	24		509	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
385	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	2	4462,09	45,12	8924	90	7750	1085	10810
		НР - 98%; СП - 8%			541,77	11,82	1084	24		801	
		ВЕ4									
386	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	шт	1	2719,00	7,50	2719	7	160	2503	5640
		НР - 98%; СП - 8%			2551,88	2,36	2552	2		418	
387	2305-0310-0101 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	1	21306,00	--	21306	--	21306	--	23010
		СП - 8%			--	--	--	--		1704	
388	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованнойстали толщиной 0,5 мм	м2	1	4516,79	48,38	4517	48	2886	1569	6573
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	1583	18		487	
389	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	1	2779,61	41,44	2780	41	2341	402	3436
		НР - 98%; СП - 8%			398,03	11,82	398	12		255	
390	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером200х 200 мм	шт	2	1570,96	30,53	3142	61	798	2260	5835
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	2283	24		432	
		ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ									
391	1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреват.ные водоводяные. Установка	комплект	1	9036,06	409,97	9036	410	48	8579	19025
		НР - 98%; СП - 8%			8578,30	176,25	8578	176		1409	
392	5104-0106-0109 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	1	36030,00	--	36030	--		--	36030
					--	--	--	--	36030	--	
		ВОДОПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ (В1)									
393	2304-0501-0108 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	798,00	--	2394	--	2394	--	2586
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
394	2304-0905-0201 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б16к для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1078,00	--	2156	--	2156	--	2328
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
395	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	8	1671,52	19,12	13372	153	10183	3030	17714
		НР - 98%; СП - 8%			379,46	6,98	3036	56		1312	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
396	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм *НР - 98%; СП - 8%*	м	15	1848,06 379,46	19,12 6,98	27721 5692	287 105	21742	5681 2672	36074
397	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	23	73,03 71,39	1,22 --	1680 1642	28 --	10	1609 263	3552
398	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,12	84,90 37,70	2,24 0,23	95 42	3 --	50	29 10	134
399	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1,12	778,68 644,71	0,94 0,43	872 722	1 --	149	578 116	1566
		ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (Т3)									
400	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм *НР - 98%; СП - 8%*	м	8	1671,52 379,46	19,12 6,98	13372 3036	153 56	10183	3030 1312	17714
401	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,76	84,90 37,70	2,24 0,23	65 29	2 --	34	20 7	91
402	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	0,76	778,68 644,71	0,94 0,43	592 490	1 --	101	392 79	1063
403	1126-0101-2403 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Изоляция труб пенополиуретаном *НР - 76%; СП - 8%*	м3	0,321	43732,20 25994,59	17737,61 11879,30	14038 8344	5694 3813	--	9240 1862	25140
404	2113-0816-1801 РСНБ РК 2015	Стоймость пенополиуретана *СП - 8%*	т	0,014445	2522840,00 --	-- --	36442 --	-- --	36442	-- 2915	39358
405	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	8	73,03 71,39	1,22 --	584 571	10 --	3	560 92	1235
		БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ									
406	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойплотности, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	4,5	1577,00 654,64	3,13 0,88	7097 2946	14 4	4137	2891 799	10786
407	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	986,65	1,27	4933	6	1514	3347	8943

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			682,70	0,39	3413	2		662	
408	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	4,5	11074,50	46,08	49835	207	45726	3891	58024
		НР - 98%; СП - 8%			867,02	15,31	3902	69		4298	
409	1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	4,5	5723,11	37,93	25754	171	22266	3322	31402
		НР - 98%; СП - 8%			737,10	16,26	3317	73		2326	
410	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	3	113,00	--	339	--	339	--	366
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
411	2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	2	276,00	--	552	--	552	--	596
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
412	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	400,00	--	400	--	400	--	432
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
413	2302-0403-1405 РСНБ РК 2015 прим.	Переход 100x50	шт.	1	192,00	--	192	--	192	--	207
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
414	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015 прим.	Колено DN 100	шт.	2	353,00	--	706	--	706	--	762
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
415	2302-0403-1405 РСНБ РК 2015 прим.	Прочистка 100x50	шт.	1	192,00	--	192	--	192	--	207
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
416	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015 прим.	Заглушка	шт.	1	113,00	--	113	--	113	--	122
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
417	2308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-1 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	4317,00	--	8634	--	8634	--	9325
		СП - 8%			--	--	--	--		691	
		САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ									
418	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	3159,56	159,87	3160	160	540	2483	6094
		НР - 98%; СП - 8%			2459,76	74,06	2460	74		451	
419	2303-0102-0402 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском без бачка, тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, без цельноотлитой полочки ГОСТ 30493-96	комплект	1	6771,00	--	6771	--	6771	--	7313
		СП - 8%			--	--	--	--		542	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
420	2303-0102-0603 РСНБ РК 2015	Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, устанавливаемый на унитазе с верхним пуском ГОСТ 30493-96	комплект	1	6774,00	--	6774	--	6774	--	7316
		СП - 8%			--	--	--	--		542	
421	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	2497,88	80,53	2498	81	221	2188	5061
		НР - 98%; СП - 8%			2195,70	37,02	2196	37		375	
422	2303-0102-0934 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	1	8227,00	--	8227	--	8227	--	8885
		СП - 8%			--	--	--	--		658	
423	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	1	825,84	0,15	826	--	38	772	1726
		НР - 98%; СП - 8%			788,20	--	788	--		128	
424	2303-0102-1221 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	1	4056,00	--	4056	--	4056	--	4380
		СП - 8%			--	--	--	--		324	
425	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный свыпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	966,00	--	966	--	966	--	1043
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
426	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	7374,59	30,84	7375	31	6826	521	8528
		НР - 98%; СП - 8%			517,96	14,09	518	14		632	
427	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	1	1576,39	199,71	1576	200	261	1182	2979
		НР - 98%; СП - 8%			1114,74	91,48	1115	91		221	
428	2303-0102-0205 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	7729,00	--	7729	--	7729	--	8347
		СП - 8%			--	--	--	--		618	
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
					ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ						
		ЩО									
429	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1	2480,30	26,21	2480	26	1346	798	3540
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	1108	--		262	
430	Прайс-лист ТОО"ЭлектроПромСнаб"стр.	Автоматический выключатель АП50Б-2МТ-16А	шт	1	3258,93	--	3259	--		--	3259
					--	--	--	--	3259	--	
431	1308-0305-0912 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	1	4674,83	173,76	4675	174	994	2564	7818
		НР - 72%; СП - 8%			3507,00	54,68	3507	55		579	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
432	Прайс-лист ТПК "Электрокомплект "стр.	Щит освещения навесного КМПн2/7	шт	1	4928,57	--	4929	--	4929	--	5323
		СП - 8%			--	--	--	--		394	
433	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	3	2480,30	26,21	7441	79	4038	2393	10621
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	3324	--		787	
434	2307-0204-0660 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2626,00	--	2626	--	2626	--	2836
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
435	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	465,00	--	930	--	930	--	1004
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
436	1308-0305-0406 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	6	1986,95	678,76	11922	4073	1116	6712	20125
		НР - 72%; СП - 8%			1122,24	431,57	6733	2589		1491	
437	Прайс-лист ТОО "КазСветGrOuP"	Светильники для люминесцентных ламп, тип ARCTIC 1X36	шт.	6	7142,86	--	42857	--	42857	--	46286
		СП - 8%			--	--	--	--		3429	
438	1308-0305-0407 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	1	4267,86	1000,16	4268	1000	1783	1518	6249
		НР - 72%; СП - 8%			1484,63	624,10	1485	624		463	
439	Прайс-лист ТОО "КазСветGrOuP"	Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/S 2X36	шт.	1	13839,29	--	13839	--	13839	--	14946
		СП - 8%			--	--	--	--		1107	
440	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65,ЛБ36	шт.	8	318,00	--	2544	--	2544	--	2748
		СП - 8%			--	--	--	--		204	
441	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015 прим.	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт.	8	35,00	--	280	--	280	--	302
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
442	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	6	1297,00	--	7782	--	7782	--	8405
		СП - 8%			--	--	--	--		623	
443	2307-0102-1417 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники для люминесцентных ламп со степенью защиты IP65 С360/118	шт.	6	2429,00	--	14574	--	14574	--	15740
		СП - 8%			--	--	--	--		1166	
444	2307-0106-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники EFS-400	шт.	5	12552,00	--	62760	--	62760	--	67781

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5021	
445	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	шт.	1	1353,04	165,84	1353	166	18	881	2413
		НР - 72%; СП - 8%			1169,00	54,68	1169	55		179	
446	2307-0203-0609 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 380/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	шт.	1	11362,00	--	11362	--	11362	--	12271
		СП - 8%			--	--	--	--		909	
447	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке**	шт	2	422,47	3,24	845	6	44	574	1532
		НР - 72%; СП - 8%			397,46	1,09	795	2		114	
448	2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	2	477,00	--	954	--	954	--	1030
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
449	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	4	355,19	3,24	1421	13	52	979	2592
		НР - 72%; СП - 8%			339,01	1,09	1356	4		192	
450	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	4	306,00	--	1224	--	1224	--	1322
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
451	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	1	431,89	4,20	432	4	7	304	795
		НР - 72%; СП - 8%			420,84	1,09	421	1		59	
452	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с брызгозащищенними, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	1	373,00	--	373	--	373	--	403
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
453	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	4	396,01	3,39	1584	14	27	1113	2913
		НР - 72%; СП - 8%			385,77	0,82	1543	3		216	
454	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	4	217,00	--	868	--	868	--	937
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
455	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	50	788,81	385,93	39441	19296	12263	9942	53333
		НР - 72%; СП - 8%			157,64	118,52	7882	5926		3951	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
456	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	157077,00	--	7854	--	7854	--	8482
		СП - 8%			--	--	--	--		628	
457	2306-1707-0201 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-202(У409), степень защиты IP20	шт.	10	75,00	--	750	--	750	--	810
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
458	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3662,19	1249,84	3662	1250	74	2000	6115
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		453	
459	2307-0201-0901 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9453,00	--	9453	--	9453	--	10209
		СП - 8%			--	--	--	--		756	
460	2307-0204-1513 РСНБ РК 2015 прим.	Переключатель ПП3-40	шт.	1	1011,00	--	1011	--	1011	--	1092
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
461	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-,трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2480,30	26,21	19842	210	10768	6382	28322
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	8864	--		2098	
462	2307-0204-0663 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2626,00	--	2626	--	2626	--	2836
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
463	2307-0204-0661 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2626,00	--	2626	--	2626	--	2836
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
464	2307-0204-0640 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1473,00	--	5892	--	5892	--	6363
		СП - 8%			--	--	--	--		471	
465	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	465,00	--	930	--	930	--	1004
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
466	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2480,30	26,21	4961	52	2693	1596	7081
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	2216	--		524	
467	2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	5145,00	--	10290	--	10290	--	11113
		СП - 8%			--	--	--	--		823	
468	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1	1119,57	80,97	1120	81	22	752	2021
		НР - 72%; СП - 8%			1017,03	27,34	1017	27		150	

[redacted]	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
46[redacted]	2307-0501-0602 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 230 AR-02 (M)CL, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	29637,00	--	29637	--	29637	--	32008	5875
		СП - 8%			--	--	--	--		2371		
47[redacted]	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	3662,19	1249,84	3662	1250	74	2000	6115	
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		453		10655
47[redacted]	2307-0201-0120 РСНБ РК 2015	КМПн-2/36	шт.	1	5842,00	--	5842	--	5842	--	6309	
		СП - 8%			--	--	--	--		467		
472	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	2	422,47	3,24	845	6	44	574	1532	9784
		НР - 72%; СП - 8%			397,46	1,09	795	2		114		
473	2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	477,00	--	954	--	954	--	1030	8055
		СП - 8%			--	--	--	--		76		1968
474	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	114	376,72	15,15	42947	1727	13883	19930	67906	2021
		НР - 72%; СП - 8%			239,80	3,01	27337	343		5030		
475	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	114	78,00	--	8892	--	8892	--	9603	1630
		СП - 8%			--	--	--	--		711		
476	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 мдо 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках икоробах	м кабеля	117	298,07	139,79	34875	16355	5346	12764	51450	1828
		НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	13174	4554		3811		
477	2306-0128-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5x6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,003	986432,00	--	2959	--	2959	--	3196	1086
		СП - 8%			--	--	--	--		237		
478	2306-0128-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5x4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,003	686101,00	--	2058	--	2058	--	2223	25163
		СП - 8%			--	--	--	--		165		
479	2306-0128-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,052	283951,00	--	14765	--	14765	--	15947	3087
		СП - 8%			--	--	--	--		1181		
480	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,059	250762,00	--	14795	--	14795	--	15979	459
		СП - 8%			--	--	--	--		1184		
481	2306-1707-0201 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-202(К702), степень защиты IP20	шт.	15	75,00	--	1125	--	1125	--	1215	146
		СП - 8%			--	--	--	--		90		
482	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 [redacted]зм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтажно строительным основаниям	м	25	260,16	22,00	6504	550	1594	3233	10516	16679

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
501	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	393,6288	187,94	178,88	73977	70410	--	13961	94974
		НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20	3567	15824		7035	
502	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзт п=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	7,0112	1681,68	--	11791	--	--	8489	21902
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	11791	--		1622	
503	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /обратная засыпка, обвалование/	м3 грунта	340,992	16,02	16,02	5462	5462	--	1500	7519
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,11	--	2084		557	
504	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	340,992	7,08	7,08	2415	2415	--	663	3324
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,70	--	921		246	
505	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	85,248	665,52	--	56734	--	--	40849	105390
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	56734	--		7807	
506	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	340,992	135,12	63,84	46075	21769	--	24757	76498
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	24306	10079		5667	
507	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	387,072	77,60	66,55	30038	25760	1161	6072	38999
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	3117	5317		2889	
508	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /СЬЕЗД и ВЫЕЗД/	м3 грунта	165,12	187,94	178,88	31032	29536	--	5857	39840
		НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20	1496	6638		2951	
509	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	165,12	30,99	30,99	5117	5117	--	1289	6918
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	1790		512	
510	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	165,12	135,12	63,84	22311	10541	--	11988	37043
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	11770	4881		2744	
511	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	165,12	77,60	66,55	12814	10989	495	2590	16637
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	1330	2268		1232	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				297766	181999	1656	118015	449044
							114110	49801	--	33262	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				297766				
	Материалы		Тенге				1657				
	Всего заработная плата		Тенге					163912			
		Накладные расходы	Тенге				118016				
		Сметная прибыль	Тенге				33263				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				449044				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								193
		Сметная заработная плата	Тенге					163912			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				449044				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								193
		Сметная заработная плата	Тенге					163912			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								20574239
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3402440				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1569524			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					491566			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10721075		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						476608		
		- Накладные расходы	Тенге							3008462	
		- Сметная прибыль	Тенге							1496118	
		Итого с временными		2,9 %						624880,26	22655601,26
		Итого с зимними удорожаниями		0,7 %						155207,33	22810808,58
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									22966015,91
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605; 64%		1,04989605							15431634,81
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0864865; 36%		1,0864865							8982815,848
		ИТОГО в текущих ценах									24414450,66
		Итого с понижающим коэффициентом 0,9									21973008,36
		НДС		12%							2636761,003
		Итого с НДС									24609769,36

Инженер:
ТОО "БАК-ЕРКЕ СТРОЙ"
Инженер - эксперт Абишов С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Подрядчик:
ТОО "Барыс-Тассай"
Директор Құдайберген Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)