Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО "Синдикат групп"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Авангард Строй НС**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско - акушерского пункта на 15 посещений по улице М.Ауезова, 30 А в с. Т.Рыскулова Меркенского района Жамбылской области. Корректировка**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№09А** от **01.11.2024г.**

Акт выполненных работ

за ноябрь 2024 (месяц, год) на работы

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	**6112-0401-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка фасада алюминиевыми панелями Облицовка фасада алюминиевыми панелями**	$м^2$	7,18	**2 056,0**	**7,0**	**14 762,0**	**50,0**	**3 281,0**		**14 762,0**
						1 592,0	**2,0**	**11 431,0**	**14,0**			
2	2	**231-102-0108** *РСНБ РК 2022*	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: аквапанель**	$м^2$	7,18	**18 080,0**		**129 814,0**		**129 814,0**		**129 814,0**
3	3	**232-104-0103** *РСНБ РК 2022*	**Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм- аквапанель**	$м^2$	7,18	**3 250,0**		**23 335,0**		**23 335,0**		**23 335,0**

5	5	224-102-1204 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	187,356	7 123,0		1 334 537,0		1 334 537,0		1 334 537,0
6	6	6110-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство аэраторов	шт	6	2 987,0 2 103,0	13,0 5,0	17 922,0 12 618,0	78,0 30,0	5 226,0		17 922,0
7	7	СТПрайслист	Аэратор	шт	6	12 500,0		75 000,0		75 000,0		75 000,0
8	8	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на мастике	$м^2$	50,97	6 082,0 1 594,0	62,0 21,0	310 000,0 81 246,0	3 160,0 1 070,0	225 593,0		310 000,0
9	9	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	82	572,0 339,0	5,0 2,0	46 904,0 27 798,0	410,0 164,0	18 696,0		46 904,0
10	10	6109-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	5	1 521,0 760,0	1,0 0,0	7 605,0 3 800,0	5,0 0,0	3 800,0		7 605,0
11	11	6111-0101-1702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука пластинами (плитами) из вспененного каучука, диаметр до 180 мм	м трубопровода	53,8	1 810,0 1 174,0	207,0 67,0	97 378,0 63 161,0	11 137,0 3 605,0	23 080,0		97 378,0
12	12	234-305-2307 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	17,5	1 115,0		19 512,0		19 512,0		19 512,0
13	13	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	1	53 849,0 32 385,0	1 770,0 539,0	53 849,0 32 385,0	1 770,0 539,0	19 694,0		53 849,0
14	14	247-201-0820 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 16.6.4-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	103 959,0		103 959,0		103 959,0		103 959,0
15	15	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание трехфазного		1	5 195,0	209,0	5 195,0	209,0	40,0		5 195,0

				шт.		4 946,0	65,0	4 946,0	65,0			
16	16	247-301-0211 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	19 519,0		19 519,0		19 519,0		19 519,0
17	17	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	41	2 970,0 2 897,0	22,0 7,0	121 770,0 118 777,0	902,0 287,0	2 091,0		121 770,0
18	18	247-102-1801 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для чистых помещений, типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54	шт.	15	73 266,0		1 098 990,0		1 098 990,0		1 098 990,0
19	19	247-102-1704 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А270, мощность 30 Вт, степень защиты IP40	шт.	2	36 742,0		73 484,0		73 484,0		73 484,0
20	20	247-102-2001 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный ЖКХ,типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10	шт	8	8 422,0		67 376,0		67 376,0		67 376,0
21	21	247-102-2009 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44	шт.	16	46 221,0		739 536,0		739 536,0		739 536,0
22	22	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка указателя светового настенного	шт.	8	2 725,0 2 667,0	42,0 12,0	21 800,0 21 336,0	336,0 96,0	128,0		21 800,0
23	23	248-304-0205 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой "Не входить" (накладной), 3Вт, 220В	шт.	8	1 919,0		15 352,0		15 352,0		15 352,0
			ИТОГО по акту									4 397 599,00
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%									272 651
			Итого									4 670 250
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									233 513
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты-2%									93 405

			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ								**4 997 168**
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	**2024 год - 100 %, К=1,075**								**5 371 955**
			Понижающий коэффициент 98% К=0,98								**5 264 516**
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %								631 742
			Всего по сметному расчету								**5 896 258**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО «Авангард Строй НС»

Жунисов Е.

Принял (Генподрядчик)
ТОО «Синдикат групп»

Серикбаев Р.