Форма по Приложению 4-1
Приказа Министра промышленности строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
Подрядчик : ТОО "СЕрВИС НС"
Наименование стройки, адрес: Строительство улицы № 37 от улицы Хусейн бен Талал до улицы Ф.Онгарсыновой, город Астана, район "Есиль"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор			Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер		дата	Наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
151140001473	000340005764			1022		07.10.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЕГО по стройке	41 374 455,00	41 374 455,00						41 374 455,00
В том числе: в текущем месяце июнь	41 374 455,00	41 374 455,00	36 941 477,68				4 432 977,32	41 374 455,00
Удержание аванса	12 412 336,50	12 412 336,50						12 412 336,50
Итого к оплате:	**28 962 118,50**	**28 962 118,50**		-	-	-		**28 962 118,50**

Заказчик:
ГУ "Управление транспорта и развития дорожной транспортной инфраструктуры города Астаны"
_____ **Карагойшин А.Ж.** **МП**
(должность,Ф.И.О.,подпись)

Подрядчик:
Директор по строительству дорог ТОО "СЕрВИС НС" _____ **Баянбек С.** **МП**
(должность,Ф.И.О.,подпись)

Технический надзор: ТОО «Эксперт-Строй KZ», аттестат № KZ45VJE00037023 _____ **Макенов А.А.** **МП**
(должность,Ф.И.О.,подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана",Республика Казахстан, Астана, район Сарыарка,, Бейбитшилик, дом № 11, тел.: +8 (7172) 55-67-48** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**151140001473**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕрВИС НС",Республика Казахстан, Акмолинская область, Аршалинский район, с.Аршалы, ул. Маншук Маметовой, дом 34** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**000340005764**
Договор (контракт)	Договор №1022 от 07.10.2024 г.	

Номер документа	Дата составления
38	17.06.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство улицы №37 от улицы Хусейн бен Талал до улицы Ф.Оңгарсыновой, город Астана, район "Есиль"			Работа	1	41 374 455,00	41 374 455,00	4 432 977,32
				Итого	1	x	41 374 455,00	4 432 977,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор по строительству дорог / _____ / Баянбек С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "СЕрВИС НС"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство улицы № 37 от улицы Хусейн бен Талал до улицы Ф.Онгарсыновой, город Астана, район "Есиль"
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1022 от 07.10.2024 г.

Акт выполненных работ № 1
за июнь месяц 2025 года

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета: Проезжая и бульварная часть. Рабочая документация. Сводная ведомость объемов работ [02-01-01-01]									
		Раздел 1.	Подготовительные работы									
1	3	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	$м^3$	4 388	101 -	101 26	443 188 -	443 188 114 088			443 188
2	4	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /до 30м/	$м^3$ грунта	4 388	176 -	176 46	772 288 -	772 288 201 848			772 288
Снятие плодородного слоя грунта I группы, бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 30 м, средней толщиною 0,30 м в бурты												
3	5	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	4 388	126 -	126 33	552 888 -	552 888 144 804			552 888
4	6	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106 /до 30м/	$м^3$	4 388	199 -	199 52	873 212 -	873 212 228 176			873 212
Снятие плодородного слоя грунта II группы, бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 30 м, средней толщиною 0,30 м в бурты												
5	7	6101-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	4 278	453 -	453 99	1 937 934 -	1 937 934 423 522			1 937 934
6	8	412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т*км	25 668	92		2 361 456				2 361 456
Погрузка грунта 1 группы в автомобили самосвалы грузоподъемностью 15т экск. емк. ковша 0,65 м3 с транспортировкой до 5 км в пониженные места												
7	9	6101-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	2 854	547 -	547 120	1 561 138 -	1 561 138 342 480			1 561 138

8	10	412-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	10 274,4	123		1 263 751				1 263 751
Погрузка грунта 2 группы в автомобили самосвалы грузоподъемностью 15т экск. емк. ковша 0,65 м³ с транспортировкой на строительную площадку до 5,0 км												
Раздел 2. Земляные работы = Проезжая часть												
9	11	6101-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2	м³	1 496	547	547	818 312	818 312			818 312
						-	120	-	179 520			
10	12	412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	10 846	92		997 832				997 832
11	13	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1	м³	88	162	162	14 256	14 256			14 256
						-	42	-	3 696			
12	14	6101-0104-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0201 /до 20м в насыпь/	м³	88	137	137	12 056	12 056			12 056
						-	36	-	3 168			
13	15	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1	м³	518	162	162	83 916	83 916			83 916
						-	42	-	21 756			
14	16	6101-0104-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0201 /до 100м/	м³	414,4	1 229	1 229	509 298	509 298			509 298
						-	320	-	132 608			
15	17	6101-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 1	м³	635,2	453	453	287 746	287 746			287 746
						-	99	-	62 885			
16	18	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км /в насыпь/	т·км	1 054,432	276		291 023				291 023
17	19	6101-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2	м³	18,4	547	547	10 065	10 065			10 065
						-	120	-	2 208			
18	20	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	623,0976	55		34 270				34 270
19	21	6101-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2	м³	2 591,2	547	547	1 417 386	1 417 386			1 417 386
						-	120	-	310 944			
20	22	412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	22 025,2	92		2 026 318				2 026 318
Раздел 3. Земляные работы = Бульварная часть												
21	29	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1	м³	93,6	162	162	15 163	15 163			15 163
						-	42	-	3 931			
22	30	6101-0104-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0201 /до 20м в насыпь/	м³	93,6	137	137	12 823	12 823			12 823
						-	36	-	3 370			
23	31	6101-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2		5 064	547	547	2 770 008	2 770 008			2 770 008

				м³		-	120	-	607 680			
24	32	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	171 487,296	55		9 431 802				9 431 802
25	33	6101-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2	м³	188	547	547	102 836	102 836			102 836
						-	120	-	22 560			
26	34	412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1 598	92		147 016				147 016
			ИТОГО по смете: Проезжая и бульварная часть. Рабочая документация. Сводная ведомость объемов работ [02-01-01-01]					28 747 981	12 194 513	-	-	28 747 981
								-	2 809 244	-	-	
			Итого по суммарной смете					28 747 981	12 194 513	-	-	28 747 981
								-	2 809 244	-	-	
		Итого по акту										28 747 981

			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)			9,2 %		2 644 814			
			Итого с общеплощадочными затратами								31 392 795
			Сметная прибыль			5 %		1 569 640			
			Итого со сметной прибылью								32 962 435
			Непредвиденные работы и затраты			5 %		1 569 640			
			Итого с непредвиденными работами и затратами								34 532 075
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)								
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 10 %, к - 1,0557			0,1000	1,0557				3 645 551
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 30 %, к - 1,075			0,3000	1,0750				11 136 594
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 25 %, к - 1,0944			0,2500	1,0944				9 447 976
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 35 %, к - 1,1141			0,3500	1,1141				13 465 265
			Итого в прогнозных ценах:								37 695 385
			Скидка генподрядная к=0,98000000309114				0,98				36 941 478
			НДС			12%		4 432 977			
			Итого с НДС								41 374 455

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕрВИС НС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор по строительству дорог **Баянбек С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «Эксперт-Строй KZ»

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО «Астана Жобалау»

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя **Сеулебаев А.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора Макенов А.А.,аттестат № KZ45VJE00037023

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор Киселов Д.Х. аттестат № KZ90VJE00026998

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)