Форма
по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО "Синдикат групп"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Авангард Строй НС**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Строительство медицинского пункта на 5 посещений по ул.Б. Момышулы, 35 в с. Ынтымак Жуалынского района Жамбылской области. Корректировка»
(наименование, адрес)

Объект : «Строительство медицинского пункта на 5 посещений по ул.Б. Момышулы, 35 в с. Ынтымак Жуалынского района Жамбылской области. Корректировка»
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№11А** от **06.11.2024г.**

Акт выполненных работ

за ноябрь 2024 г.

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Общестроительные работы									
1	1	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	282,73	1 365,0	241,0	385 926,0	68 138,0	59 939,0		385 926,0
						912,0	52,0	257 850,0	14 702,0			
2	2	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	4,241	31 619,0		134 096,0		134 096,0		134 096,0
3	3	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	282,73	231,0	126,0	65 311,0	35 624,0			65 311,0
						105,0	28,0	29 687,0	7 916,0			

4	4	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	10,07622	31 619,0		318 599,82		318 599,82		318 599,82
5	5	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,7632	59 469,0 55 591,0	3 878,0 1 207,0	45 387,0 42 426,9	2 960,1 921,6			45 387,0
6	6	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,7632	428 814,0		327 270,6		327 270,6		327 270,6
7	7	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором стена	$м^2$	51,82	3 328,0 3 208,0	120,0 53,0	172 457,0 166 239,0	6 218,0 2 746,0			172 457,0
8	8	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,979	22 515,0		22 042,0		22 042,0		22 042,0
9	9	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	282,73	3 365,0 2 125,0	116,0 25,0	951 386,0 600 801,0	32 796,0 7 068,0	317 789,0		951 386,0
10	10	6111-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой	$м^2$ утепляемого покрытия	282,73	2 251,0 1 645,0	114,0 25,0	636 425,0 465 091,0	32 231,0 7 068,0	139 103,0		636 425,0
11	11	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	43,823	63 122,0		2 766 195,0		2 766 195,0		2 766 195,0
12	12	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$ изоляции	52,305	19 239,0 15 123,0	4 116,0 1 110,0	1 006 296,0 791 009,0	215 288,0 58 059,0			1 006 296,0
13	13	211-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм		57,677	18 858,0		1 087 673,0		1 087 673,0		1 087 673,0

				м³								7 919 064,42
			Итого по разделу : Общестроительные работы									
			ИТОГО по акту									7 919 064
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%									490 982
			Итого									8 410 046
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									420 502
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты-2%									168 201
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									8 998 750
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 100 %, К=1,075									9 673 656
			Понижающий коэффициент 98% К=0,98									9 480 183
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									1 137 622
			Всего по сметному расчету									10 617 805

Сдал (Субподрядчик)
ТОО «Авангард Строй НС»

Жунисов Е.

Принял (Генподрядчик)
ТОО «Синдикат групп»

Серикбаев Р.