Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО "Синдикат групп"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Авангард Строй НС"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство фельдшерско акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Базарбай Байзакского района Жамбылской области. (с наружными инженерными** сетями) Корректировка»
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство фельдшерско акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Базарбай Байзакского района Жамбылской области. (с наружными инженерными** сетями) Корректировка»
(наименование)

Договор подряда (контракт) №10 от 04.11.2024г.

Акт выполненных работ

за ноябрь 2024 (месяц, год) на работы

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Общестроительные работы									
1	1	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности акриловыми составами	$м^2$	265,77	655,0	2,0	174 079,0	532,0	13 554,0		174 079,0
						602,0	1,0	159 994,0	266,0			
2	2	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	103,65	607,0		62 916,0		62 916,0		62 916,0
3	3	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	169,4	2 326,0	52,0	394 024,0	8 809,0	249 018,0		394 024,0
						804,0	9,0	136 198,0	1 525,0			

4	4	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	169,4	3 365,0 2 125,0	116,0 25,0	570 031,0 359 975,0	19 650,0 4 235,0	190 406,0		570 031,0
5	5	6111-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой	$м^2$ утепляемого покрытия	169,4	2 251,0 1 645,0	114,0 25,0	381 319,0 278 663,0	19 312,0 4 235,0	83 345,0		381 319,0
6	6	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа: высота здания до 25 м	$м^2$ покрытия	169,4	2 069,0 1 491,0	376,0 100,0	350 489,0 252 575,0	63 694,0 16 940,0	34 219,0		350 489,0
7	7	6110-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов	$м^2$	169,4	2 235,0 2 128,0	67,0 13,0	378 609,0 360 483,0	11 350,0 2 202,0	6 776,0		378 609,0
8	8	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$ изоляции	31,339	19 239,0 15 123,0	4 116,0 1 110,0	602 931,0 473 940,0	128 991,0 34 786,0			602 931,0
9	9	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	169,4	1 365,0 912,0	241,0 52,0	231 231,0 154 493,0	40 826,0 8 809,0	35 913,0		231 231,0
10	10	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	169,4	231,0 105,0	126,0 28,0	39 131,0 17 787,0	21 344,0 4 743,0			39 131,0
11	11	6103-0701-	Армирование слоя подстилающего и набетонки		0,508	59 469,0	3 878,0	30 210,0	1 970,0			30 210,0

		0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*		т		55 591,0	1 207,0	28 240,0	613,0			
12	12	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	$м^2$	32,96	2 829,0 2 765,0	16,0 5,0	93 244,0 91 134,0	528,0 165,0	1 582,0		93 244,0
13	13	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	135,894	112,0		15 220,0		15 220,0		15 220,0
14	14	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	$м^2$	35,08	2 829,0 2 765,0	16,0 5,0	99 241,0 96 996,0	561,0 175,0	1 684,0		99 241,0
15	15	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	144,635	112,0		16 199,0		16 199,0		16 199,0
16	16	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,016	368 235,0		5 892,0		5 892,0		5 892,0
17	17	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	3,2	25 961,0 13 067,0	4 812,0 1 451,0	83 075,0 41 814,0	15 398,0 4 643,0	25 862,0		83 075,0
18	18	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	6,8	34 584,0 8 100,0	3 743,0 786,0	235 171,0 55 080,0	25 453,0 5 345,0	154 638,0		235 171,0
19	19	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,21	368 235,0		77 329,0		77 329,0		77 329,0
20	20	6105-0401-0103	Армирование при кладке стен и других конструкций		0,09	275 890,0	5 603,0	24 830,0	505,0			24 830,0

		ЕСЦ РСНБ РК 2023		т		270 287,0	1 453,0	24 326,0	131,0			
21	21	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,09	428 814,0		38 593,0		38 593,0		38 593,0
22	22	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,011	2 142 315,0 984 092,0	3 666,0 1 142,0	23 565,0 10 825,0	41,0 13,0	12 700,0		23 565,0
23	23	252-207-1187 *СпрСЦ 10.2023*	Анкер-шпилька	шт.	28	475,0		13 300,0		13 300,0		13 300,0
24	24	231-304-0101 *СпрСЦ 10.2023*	Карниз из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 220 до 350 мм	м	185,167	3 921,0		726 040,0		726 040,0		726 040,0
25	25	231-304-0103 *СпрСЦ 10.2023*	Пилястра из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 350 до 450 мм	м	73,556	3 360,0		247 148,0		247 148,0		247 148,0
			ИТОГО по акту									4 913 817,0
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									
												304 657
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%									
			Итого									5 218 474
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									260 924
		НДЦС РК 8.01-08-	Непредвиденные работы и затраты-2%									104 369

		2022, п.8.2.66.4 б)										
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 100 %, К=1,075									5 583 767
												6 002 549
			Понижающий коэффициент 98% К=0,98									
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									5 882 498
												705 900
			Всего по сметному расчету									
												6 588 398

Сдал (Субподрядчик)
ТОО «Авангард Строй НС»

Жунисов Е.

Принял (Генподрядчик)
ТОО «Синдикат групп»

Серикбаев Р.