Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656.
Приложение 4-1 к правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

**Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования Сарыагашского района» управления образования Туркестанской области**
**Подрядчик: ТОО "СервисЦентр-2007"**
**Инженер: ТОО "Корпорация "Jana-Alem"**
**Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ «Общеобразовательная средняя школа №8 им. С.Айни» по ул. Ермухамед-Улы 5а, в селе Ынтымак, сельского округа Жарты-Тобе, Сарыагашского района, Туркестанской области»**
**Договор: №280 17.10.2022г. Доп.Согл №280/1/1/1/1 от 11.09.2023г.**

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2023 года**

| Наименование пусковых комплексов, объектов | С начало года по отчетный месяц включительно е НДС | С начала года сумма НДС | из графы 1 | | | | | | Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце | Всего к оплате с учетом НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | Из них по монтажу обор | | Каз содержание % | дополнительные затраты | | | |
| | | | | С начала года | По монтажу оборудоания в отчетном месяце | | на приобретен ие материалов | другие дополнительн ые расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Капитальный ремонт здания КГУ «Общеобразовательная средняя школа №8 им. С.Айни» по ул. Ермухамед-Улы 5а, в селе Ынтымак, сельского округа Жарты-Тобе, Сарыагашского района, Туркестанской области» | 409 499 292,01 | 43 874 924,14 | | | | | | | 4 654 834,57 | 43 445 122,66 |
| Удержание Аванса 30% | 122 849 787,60 | 13 162 477,24 | | | | | | | 1 396 450,37 | 13 033 536,80 |
| Итого к оплате | 286 649 504,41 | 30 712 446,90 | | | | | | | 3 258 384,20 | 30 411 585,86 |

**Заказчик:**

**Государственное учреждение «Отдел образования Сарыагашского района» управления образования Туркестанской области**

**Руководитель**

**_____Акатов Д.А.**

**Технический надзор:**

**ТОО "Корпорация "Jana-Alem"**

**Директор**

**_____Исахов А.У.**

**Подрядчик:**

**ТОО "СервисЦентр-2007"**

**Директор**

**_____Жандабаев Б.У.**

**Форма 2**

**Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования Сарыагашского района» управления образования Туркестанской области**
**Подрядчик: ТОО «СервисЦентр-2007»**
**Инженер: ТОО «Корпорация "Jana-Alem»**
**Авторский надзор: ТОО "Дербес құрылыс жоба"**
**Объект: Капитальный ремонт здания КГУ «Общеобразовательная средняя школа №8 им. С.Айни» по ул. Ермухамед-Улы 5а, в селе Ынтымак,**
**Договор: №280 17.10.2022 г. Доп. Согл. №280/1/1/1/1 от 11.09.2023 г.**

## Акт
## приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2023 года.

Составлен(а) в текущих ценах на 2019 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-2** | | | | | | | | | | |
| | | **Отопление** | | | | | | | | | | |
| | | **Отопление. Блок А** | | | | | | | | | | |
| 10 | Е11-180301-0104<br>1118-0301-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | **Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка** | кВт | 19,49 | | 1093,70 | 15,98 | 21316 | 311 | 8513 | 9068 | 32815 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 640,93 | 5,25 | 12492 | 102 | | 2431 | |
| 12 | Е11-181101-0105<br>1118-1101-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | **Краны воздушные. Установка /СТД 7073/** | комплект | 161 | | 276,23 | -- | 44474 | -- | 17590 | 19357 | 68937 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 166,98 | -- | 26884 | -- | | 5106 | |
| 13 | Е11-160602-0102<br>1116-0602-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении** | шт. | 161 | | 472,14 | 0,53 | 76014 | 85 | 8051 | 48901 | 134908 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 421,60 | 0,25 | 67878 | 40 | | 9993 | |
| 18 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 К=2 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/** | м2 | 63,04 | | 173,98 | 3,30 | 10968 | 208 | 7666 | 2250 | 14275 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 49,08 | 0,50 | 3094 | 32 | | 1057 | |
| | | **Узел ввода /ОВ-9/** | | | | | | | | | | |
| 20 | Е11-160601-0103<br>1116-0601-0103<br>РСНБ РК 2015 | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка** | шт. | 5 | | 3802,17 | 285,39 | 19011 | 1427 | 2608 | 10983 | 32393 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2995,20 | 55,53 | 14976 | 278 | | 2399 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Е11-180701-0102<br>1118-0701-0102<br>РСНБ РК 2015 | Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка | шт. | 2 | 11178,05 | 235,79 | 22356 | 472 | 15396 | 4717 | 29238 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3244,01 | 31,36 | 6488 | 63 | | 2166 | |
| 26 | Ц13-110203-0103<br>1311-0203-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях | шт. | 1 | 1150,32 | -- | 1150 | -- | 59 | 786 | 2091 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1091,00 | -- | 1091 | -- | | 155 | |
| 29 | Е11-220801-0105<br>1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,00232 | 985136,99 | 497995,54 | 2286 | 1155 | 44 | 1018 | 3567 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 468424,60 | 140727,04 | 1087 | 326 | | 264 | |
| 31 | Е11-180501-0101<br>1118-0501-0101<br>РСНБ РК 2015 | Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка | насос | 2 | 20104,97 | 435,44 | 40210 | 871 | 7390 | 23192 | 68474 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 15974,27 | 130,99 | 31949 | 262 | | 5072 | |
| 32 | ТОО "WILO Центральная Азия" стр.18 | Циркулярный насос Wilo IL 32/170-2,2/2 | шт | 2 | 545054,92 | -- | 1090110 | -- | | -- | 1090110 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 1090110 | -- | |
| 33 | Е11-160601-0501<br>1116-0601-0501<br>РСНБ РК 2015 | Клапаны редукционные пружинные, диаметр до 25 мм. Установка | шт. | 1 | 2882,63 | 77,78 | 2883 | 78 | 1656 | 836 | 4016 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1148,55 | 12,54 | 1149 | 13 | | 297 | |
| 36 | Е11-160602-0301<br>1116-0602-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении | шт. | 1 | 649,95 | 2,26 | 650 | 2 | 71 | 416 | 1151 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 576,61 | 0,55 | 577 | 1 | | 85 | |
| 38 | Ц13-110203-0103<br>1311-0203-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях | шт. | 1 | 1150,32 | -- | 1150 | -- | 59 | 786 | 2091 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1091,00 | -- | 1091 | -- | | 155 | |
| 40 | Ц13-110201-0101<br>1311-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях | шт. | 3 | 1400,74 | -- | 4202 | -- | 179 | 2897 | 7667 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1341,06 | -- | 4023 | -- | | 568 | |
| 45 | Е11-160601-0103<br>1116-0601-0103<br>РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | шт. | 3 | 3802,17 | 285,39 | 11407 | 856 | 1565 | 6590 | 19436 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2995,20 | 55,53 | 8986 | 167 | | 1440 | |
| 48 | Е11-181101-0102<br>1118-1101-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 11 | 2490,28 | -- | 27393 | -- | 24148 | 2337 | 32108 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 295,03 | -- | 3245 | -- | | 2378 | |
| 49 | Е11-181101-0104<br>1118-1101-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Термометры в оправе прямые или угловые. Установка | комплект | 5 | 448,99 | -- | 2245 | -- | 307 | 1395 | 3932 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 387,63 | -- | 1938 | -- | | 291 | |
| 51 | Е11-160601-0103<br>1116-0601-0103<br>РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | шт. | 7 | 3802,17 | 285,39 | 26615 | 1998 | 3651 | 15376 | 45350 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2995,20 | 55,53 | 20966 | 389 | | 3359 | |
| | | **ГРЕБЕНКА НА 4 ВЫХОДА d 108Х4,0, L=1800мм** | | | | | | | | | |
| 57 | Е11-181101-0102<br>1118-1101-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 16 | 2490,28 | -- | 39845 | -- | 35124 | 3399 | 46703 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 295,03 | -- | 4721 | -- | | 3459 | |
| 58 | Е11-181101-0104<br>1118-1101-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Термометры в оправе прямые или угловые. Установка | комплект | 16 | 448,99 | -- | 7184 | -- | 982 | 4465 | 12581 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 387,63 | -- | 6202 | -- | | 932 | |
| | | **Отопление. Блок Б** | | | | | | | | | |
| 60 | Е11-160501-0801<br>1116-0501-0801<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 197 | 1100,44 | 13,81 | 216786 | 2721 | 2625 | 152254 | 398564 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1073,30 | 0,12 | 211440 | 24 | | 29523 | |
| 62 | Е11-160501-0802<br>1116-0501-0802<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 21 | 1173,48 | 16,39 | 24643 | 344 | 267 | 17306 | 45305 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1144,40 | 0,15 | 24032 | 3 | | 3356 | |
| 64 | Е11-160501-0803<br>1116-0501-0803<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 83 | 1263,14 | 19,03 | 104841 | 1580 | 1000 | 73642 | 192762 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1232,06 | 0,24 | 102261 | 20 | | 14279 | |
| 66 | Е11-160501-0804<br>1116-0501-0804<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 56 | 1389,74 | 22,33 | 77826 | 1250 | 966 | 54454 | 142862 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1350,18 | 0,37 | 75610 | 20 | | 10582 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Е11-160301-0106<br>1116-0301-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 5,2 | 2142,75 | 32,29 | 11142 | 168 | 8548 | 1795 | 13972 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 466,49 | 12,92 | 2426 | 67 | | 1035 | |
| 69 | Е11-161101-0101<br>1116-1101-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 362,2 | 84,30 | 1,25 | 30534 | 451 | 1285 | 20735 | 55370 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 79,51 | -- | 28798 | -- | | 4101 | |
| 70 | Е11-220701-0101<br>1122-0701-0101<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,3622 | 57921,94 | -- | 20979 | -- | 1412 | 14088 | 37873 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 54023,50 | -- | 19567 | -- | | 2805 | |
| 71 | Е11-180301-0104<br>1118-0301-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка | кВт | 101 | 1093,70 | 15,98 | 110464 | 1614 | 44116 | 46990 | 170050 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 640,93 | 5,25 | 64734 | 530 | | 12596 | |
| 73 | Е11-181101-0105<br>1118-1101-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Краны воздушные. Установка /СТД 7073/ | комплект | 78 | 276,23 | -- | 21546 | -- | 8521 | 9378 | 33398 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 166,98 | -- | 13025 | -- | | 2474 | |
| 74 | Е11-160602-0102<br>1116-0602-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении | шт. | 78 | 472,14 | 0,53 | 36827 | 41 | 3901 | 23691 | 65359 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 421,60 | 0,25 | 32885 | 20 | | 4841 | |
| 80 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ | м2 | 1,04 | 173,98 | 3,30 | 181 | 3 | 127 | 37 | 236 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 49,08 | 0,50 | 51 | 1 | | 17 | |
| | | **Отопление. Блок В** | | | | | | | | | |
| 81 | Е11-160501-0801<br>1116-0501-0801<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 150 | 1100,44 | 13,81 | 165066 | 2072 | 1999 | 115929 | 303475 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1073,30 | 0,12 | 160995 | 18 | | 22480 | |
| 83 | Е11-160501-0802<br>1116-0501-0802<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 235 | 1173,48 | 16,39 | 275767 | 3852 | 2981 | 193658 | 506979 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1144,40 | 0,15 | 268934 | 36 | | 37554 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Е11-160501-0803<br>1116-0501-0803<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 58 | 1263,14 | 19,03 | 73262 | 1104 | 699 | 51461 | 134701 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1232,06 | 0,24 | 71459 | 14 | | 9978 | |
| 87 | Е11-160301-0105<br>1116-0301-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 178 | 2063,97 | 17,67 | 367387 | 3145 | 297948 | 48583 | 449248 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 372,44 | 6,65 | 66294 | 1183 | | 33278 | |
| 88 | Е11-160301-0106<br>1116-0301-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 181 | 2142,75 | 32,29 | 387838 | 5845 | 297559 | 62476 | 486339 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 466,49 | 12,92 | 84434 | 2338 | | 36025 | |
| 89 | Е11-161101-0101<br>1116-1101-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 802 | 84,30 | 1,25 | 67610 | 998 | 2846 | 45912 | 122603 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 79,51 | -- | 63766 | -- | | 9082 | |
| 90 | Е11-220701-0101<br>1122-0701-0101<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,802 | 57921,94 | -- | 46453 | -- | 3126 | 31195 | 83861 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 54023,50 | -- | 43327 | -- | | 6212 | |
| 91 | Е11-180301-0104<br>1118-0301-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка | кВт | 50,4 | 1093,70 | 15,98 | 55123 | 805 | 22015 | 23448 | 84857 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 640,93 | 5,25 | 32303 | 265 | | 6286 | |
| 93 | Е11-181101-0105<br>1118-1101-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Краны воздушные. Установка /СТД 7073/ | комплект | 38 | 276,23 | -- | 10497 | -- | 4152 | 4569 | 16271 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 166,98 | -- | 6345 | -- | | 1205 | |
| 94 | Е11-160602-0102<br>1116-0602-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении | шт. | 38 | 472,14 | 0,53 | 17941 | 20 | 1900 | 11542 | 31842 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 421,60 | 0,25 | 16021 | 10 | | 2359 | |
| 104 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 57,5 | 87,56 | 2,33 | 5035 | 134 | 2486 | 1750 | 7327 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 42,01 | 0,25 | 2415 | 14 | | 543 | |
| 105 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ | м2 | 127,5 | 173,98 | 3,30 | 22182 | 421 | 15504 | 4551 | 28872 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 49,08 | 0,50 | 6257 | 64 | | 2139 | |
| 106 | Е11-260101-0301<br>1126-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем | м3 изоляции | 4,1 | 73476,84 | 1092,12 | 301255 | 4478 | 206362 | 66579 | 397261 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 22052,40 | 501,60 | 90415 | 2057 | | 29427 | |
| 107 | Е11-260301-0701<br>1126-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов | м2 поверхности покрытия изоляции | 149 | 519,53 | 27,06 | 77410 | 4031 | 22393 | 37342 | 123932 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 342,19 | 5,89 | 50986 | 878 | | 9180 | |
| | | **Отопление. Блок Г** | | | | | | | | | |
| 109 | Е11-160501-0801<br>1116-0501-0801<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 58 | 1100,44 | 13,81 | 63825 | 801 | 773 | 44826 | 117344 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1073,30 | 0,12 | 62251 | 7 | | 8692 | |
| 111 | Е11-160501-0802<br>1116-0501-0802<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 86 | 1173,48 | 16,39 | 100919 | 1410 | 1091 | 70871 | 185533 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1144,40 | 0,15 | 98418 | 13 | | 13743 | |
| 113 | Е11-161101-0101<br>1116-1101-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводысистем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 144 | 84,30 | 1,25 | 12139 | 179 | 511 | 8243 | 22013 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 79,51 | -- | 11449 | -- | | 1631 | |
| 114 | Е11-220701-0101<br>1122-0701-0101<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,144 | 57921,94 | -- | 8341 | -- | 562 | 5601 | 15057 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 54023,50 | -- | 7779 | -- | | 1115 | |
| 115 | Е11-180301-0104<br>1118-0301-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка | кВт | 10 | 1093,70 | 15,98 | 10937 | 160 | 4368 | 4652 | 16837 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 640,93 | 5,25 | 6409 | 52 | | 1247 | |
| 117 | Е11-181101-0105<br>1118-1101-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Краны воздушные. Установка /СТД 7073/ | комплект | 2 | 276,23 | -- | 552 | -- | 218 | 240 | 856 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 166,98 | -- | 334 | -- | | 63 | |
| 118 | Е11-160602-0102<br>1116-0602-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Клапаны термостатическиепроходные. Установка на резьбовом соединении | шт. | 6 | 472,14 | 0,53 | 2833 | 3 | 300 | 1822 | 5028 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 421,60 | 0,25 | 2530 | 2 | | 372 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ | м2 | 15,2 | 173,98 | 3,30 | 2644 | 50 | 1848 | 543 | 3442 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 49,08 | 0,50 | 746 | 8 | | 255 | |
| | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-3** | | | | | | | | | |
| | | **Электрооборудование** | | | | | | | | | |
| 1 | Ц13-080304-0304<br>1308-0304-0304<br>РСНБ РК 2015 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка | шт. | 1 | 4057,77 | 1369,87 | 4058 | 1370 | 84 | 2227 | 6788 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2604,00 | 489,03 | 2604 | 489 | | 503 | |
| 2 | С123-070201-0324<br>2307-0201-0324<br>РСНБ РК 2015 | Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/48зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 20017,00 | -- | 20017 | -- | 20017 | -- | 21618 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1601 | |
| 3 | Ц13-080305-1002<br>1308-0305-1002<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании | шт. | 1 | 1241,66 | 87,55 | 1242 | 88 | 21 | 837 | 2245 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1132,74 | 30,45 | 1133 | 30 | | 166 | |
| 4 | С123-070501-0705<br>2307-0501-0705<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 PQRSIGDN, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 | шт. | 1 | 70757,00 | -- | 70757 | -- | 70757 | -- | 76418 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5661 | |
| 5 | Ц13-080103-0201<br>1308-0103-0201<br>РСНБ РК 2015 | Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования | шт. | 3 | 3270,03 | 425,24 | 9810 | 1276 | 1010 | 5726 | 16779 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2508,00 | 142,78 | 7524 | 428 | | 1243 | |
| 6 | С123-070503-0612<br>2307-0503-0612<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | Трансформаторы тока Т-0,66 300/5А ГОСТ 7746-2001 | шт. | 3 | 2201,00 | -- | 6603 | -- | 6603 | -- | 7131 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 528 | |
| 7 | Ц13-080303-0602<br>1308-0303-0602<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 8 | 4391,61 | 118,89 | 35133 | 951 | 14422 | 14403 | 53498 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2470,00 | 30,45 | 19760 | 244 | | 3963 | |
| 8 | Ц13-080303-0601<br>1308-0303-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 7 | 2313,26 | 26,34 | 16193 | 184 | 7364 | 6224 | 24211 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1235,00 | -- | 8645 | -- | | 1793 | |
| 9 | С123-070204-1023<br>2307-0204-1023<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 6877,00 | -- | 6877 | -- | 6877 | -- | 7427 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 550 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | С123-070204-0845<br>2307-0204-0845<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 7 | 1916,00 | -- | 13412 | -- | 13412 | -- | 14485 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1073 | |
| 11 | С123-070204-0844<br>2307-0204-0844<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 7 | 1916,00 | -- | 13412 | -- | 13412 | -- | 14485 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1073 | |
| 12 | Ц13-080201-0901<br>1308-0201-0901<br>РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 650 | 317,77 | 147,15 | 206550 | 95650 | 29390 | 78973 | 308364 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 125,40 | 43,35 | 81510 | 28175 | | 22842 | |
| 15 | Ц13-080206-1901<br>1308-0206-1901<br>РСНБ РК 2015 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 1980 | 365,70 | 15,90 | 724084 | 31474 | 163792 | 385524 | 1198377 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 267,08 | 3,35 | 528818 | 6632 | | 88769 | |
| 18 | Ц13-080208-0206<br>1308-0208-0206<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 10 | 438,58 | 23,29 | 4386 | 233 | 2211 | 1440 | 6292 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 194,24 | 5,79 | 1942 | 58 | | 466 | |
| 19 | С124-040207-2701<br>2404-0207-2701<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | Держатель шин заземления К188 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 16 | 390,00 | -- | 6240 | -- | 6240 | -- | 6739 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 499 | |
| | | | | Электроосвещение | | | | | | | |
| | | ЩРв-24з | | | | | | | | | |
| 20 | Ц13-080304-0304<br>1308-0304-0304<br>РСНБ РК 2015 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка | шт. | 1 | 4057,77 | 1369,87 | 4058 | 1370 | 84 | 2227 | 6788 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2604,00 | 489,03 | 2604 | 489 | | 503 | |
| 21 | С123-070201-0207<br>2307-0201-0207<br>РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 5612,00 | -- | 5612 | -- | 5612 | -- | 6061 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 449 | |
| 22 | Ц13-080303-0601<br>1308-0303-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 9 | 2313,26 | 26,34 | 20819 | 237 | 9467 | 8003 | 31128 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1235,00 | -- | 11115 | -- | | 2306 | |
| 23 | С123-070204-1037<br>2307-0204-1037<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 9149,00 | -- | 9149 | -- | 9149 | -- | 9881 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 732 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | С123-070204-0810<br>2307-0204-0810<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 6 | 637,00 | -- | 3822 | -- | 3822 | -- | 4128 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 306 | |
| 25 | С123-070204-1605<br>2307-0204-1605<br>РСНБ РК 2015 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 4163,00 | -- | 8326 | -- | 8326 | -- | 8992 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 666 | |
| | | **ЩРв-24з** | | | | | | | | | |
| 26 | Ц13-080304-0304<br>1308-0304-0304<br>РСНБ РК 2015 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка | шт. | 2 | 4057,77 | 1369,87 | 8116 | 2740 | 168 | 4454 | 13575 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2604,00 | 489,03 | 5208 | 978 | | 1006 | |
| 27 | С123-070201-0207<br>2307-0201-0207<br>РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 2 | 5612,00 | -- | 11224 | -- | 11224 | -- | 12122 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 898 | |
| 28 | Ц13-080303-0601<br>1308-0303-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 22 | 2313,26 | 26,34 | 50892 | 579 | 23143 | 19562 | 76090 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1235,00 | -- | 27170 | -- | | 5636 | |
| 29 | С123-070204-1037<br>2307-0204-1037<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 9149,00 | -- | 18298 | -- | 18298 | -- | 19762 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1464 | |
| 30 | С123-070204-0810<br>2307-0204-0810<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 14 | 637,00 | -- | 8918 | -- | 8918 | -- | 9631 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 713 | |
| 31 | С123-070204-1605<br>2307-0204-1605<br>РСНБ РК 2015 | Автоматы дифференциальные АД12 2 Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 6 | 4163,00 | -- | 24978 | -- | 24978 | -- | 26976 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1998 | |
| | | **ЩРв-24з** | | | | | | | | | |
| 32 | Ц13-080304-0304<br>1308-0304-0304<br>РСНБ РК 2015 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка | шт. | 1 | 4057,77 | 1369,87 | 4058 | 1370 | 84 | 2227 | 6788 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2604,00 | 489,03 | 2604 | 489 | | 503 | |
| 33 | С123-070201-0207<br>2307-0201-0207<br>РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 5612,00 | -- | 5612 | -- | 5612 | -- | 6061 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 449 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Ц13-080303-0601<br>1308-0303-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 13 | 2313,26 | 26,34 | 30072 | 342 | 13675 | 11560 | 44963 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1235,00 | -- | 16055 | -- | | 3331 | |
| 35 | С123-070204-1037<br>2307-0204-1037<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 9149,00 | -- | 9149 | -- | 9149 | -- | 9881 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 732 | |
| 36 | С123-070204-0810<br>2307-0204-0810<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 8 | 637,00 | -- | 5096 | -- | 5096 | -- | 5504 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 408 | |
| 37 | С123-070204-1605<br>2307-0204-1605<br>РСНБ РК 2015 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 4 | 4163,00 | -- | 16652 | -- | 16652 | -- | 17984 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1332 | |
| | | **ЩРв-24з** | | | | | | | | | |
| 38 | Ц13-080304-0304<br>1308-0304-0304<br>РСНБ РК 2015 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка | шт. | 1 | 4057,77 | 1369,87 | 4058 | 1370 | 84 | 2227 | 6788 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2604,00 | 489,03 | 2604 | 489 | | 503 | |
| 39 | С123-070201-0207<br>2307-0201-0207<br>РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 5612,00 | -- | 5612 | -- | 5612 | -- | 6061 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 449 | |
| 40 | Ц13-080303-0601<br>1308-0303-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 7 | 2313,26 | 26,34 | 16193 | 184 | 7364 | 6224 | 24211 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1235,00 | -- | 8645 | -- | | 1793 | |
| 41 | С123-070204-1037<br>2307-0204-1037<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 9149,00 | -- | 9149 | -- | 9149 | -- | 9881 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 732 | |
| 42 | С123-070204-0810<br>2307-0204-0810<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 4 | 637,00 | -- | 2548 | -- | 2548 | -- | 2752 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 204 | |
| 43 | С123-070204-1605<br>2307-0204-1605<br>РСНБ РК 2015 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 4163,00 | -- | 8326 | -- | 8326 | -- | 8992 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 666 | |
| | | **ЩРв-24з** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Ц13-080304-0304<br>1308-0304-0304<br>РСНБ РК 2015 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка | шт. | 1 | 4057,77 | 1369,87 | 4058 | 1370 | 84 | 2227 | 6788 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2604,00 | 489,03 | 2604 | 489 | | 503 | |
| 45 | С123-070201-0207<br>2307-0201-0207<br>РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 5612,00 | -- | 5612 | -- | 5612 | -- | 6061 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 449 | |
| 46 | Ц13-080303-0601<br>1308-0303-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 8 | 2313,26 | 26,34 | 18506 | 211 | 8415 | 7114 | 27669 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1235,00 | -- | 9880 | -- | | 2050 | |
| 47 | С123-070204-1037<br>2307-0204-1037<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 9149,00 | -- | 9149 | -- | 9149 | -- | 9881 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 732 | |
| 48 | С123-070204-0810<br>2307-0204-0810<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 5 | 637,00 | -- | 3185 | -- | 3185 | -- | 3440 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 255 | |
| 49 | С123-070204-1605<br>2307-0204-1605<br>РСНБ РК 2015 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 4163,00 | -- | 8326 | -- | 8326 | -- | 8992 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 666 | |
| | | **ЩРв-24з** | | | | | | | | | |
| 50 | Ц13-080304-0304<br>1308-0304-0304<br>РСНБ РК 2015 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка | шт. | 1 | 4057,77 | 1369,87 | 4058 | 1370 | 84 | 2227 | 6788 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2604,00 | 489,03 | 2604 | 489 | | 503 | |
| 51 | С123-070201-0207<br>2307-0201-0207<br>РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 5612,00 | -- | 5612 | -- | 5612 | -- | 6061 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 449 | |
| 52 | Ц13-080303-0601<br>1308-0303-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 10 | 2313,26 | 26,34 | 23133 | 263 | 10520 | 8892 | 34587 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1235,00 | -- | 12350 | -- | | 2562 | |
| 53 | С123-070204-1037<br>2307-0204-1037<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 9149,00 | -- | 9149 | -- | 9149 | -- | 9881 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 732 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | С123-070204-0810<br>2307-0204-0810<br>РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010** | шт. | 7 | 637,00 | -- | 4459 | -- | 4459 | -- | 4816 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 357 | |
| 55 | С123-070204-1605<br>2307-0204-1605<br>РСНБ РК 2015 | **Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** | шт. | 2 | 4163,00 | -- | 8326 | -- | 8326 | -- | 8992 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 666 | |
| | | **ЩРв-24з** | | | | | | | | | |
| 56 | Ц13-080304-0304<br>1308-0304-0304<br>РСНБ РК 2015 | **Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка** | шт. | 1 | 4057,77 | 1369,87 | 4058 | 1370 | 84 | 2227 | 6788 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2604,00 | 489,03 | 2604 | 489 | | 503 | |
| 57 | С123-070201-0207<br>2307-0201-0207<br>РСНБ РК 2015 | **Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** | шт. | 1 | 5612,00 | -- | 5612 | -- | 5612 | -- | 6061 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 449 | |
| 58 | Ц13-080303-0601<br>1308-0303-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** | шт. | 8 | 2313,26 | 26,34 | 18506 | 211 | 8415 | 7114 | 27669 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1235,00 | -- | 9880 | -- | | 2050 | |
| 59 | С123-070204-1037<br>2307-0204-1037<br>РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010** | шт. | 1 | 9149,00 | -- | 9149 | -- | 9149 | -- | 9881 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 732 | |
| 60 | С123-070204-0810<br>2307-0204-0810<br>РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010** | шт. | 4 | 637,00 | -- | 2548 | -- | 2548 | -- | 2752 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 204 | |
| 61 | С123-070204-1605<br>2307-0204-1605<br>РСНБ РК 2015 | **Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** | шт. | 3 | 4163,00 | -- | 12489 | -- | 12489 | -- | 13488 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 999 | |
| | | **ЩРв-12з** | | | | | | | | | |
| 62 | Ц13-080304-0304<br>1308-0304-0304<br>РСНБ РК 2015 | **Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка** | шт. | 1 | 4057,77 | 1369,87 | 4058 | 1370 | 84 | 2227 | 6788 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2604,00 | 489,03 | 2604 | 489 | | 503 | |
| 63 | С123-070201-0205<br>2307-0201-0205<br>РСНБ РК 2015 | **Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** | шт. | 1 | 4779,00 | -- | 4779 | -- | 4779 | -- | 5161 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 382 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Ц13-080303-0601<br>1308-0303-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 6 | 2313,26 | 26,34 | 13880 | 158 | 6312 | 5335 | 20752 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1235,00 | -- | 7410 | -- | | 1537 | |
| 65 | С123-070204-1037<br>2307-0204-1037<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 9149,00 | -- | 9149 | -- | 9149 | -- | 9881 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 732 | |
| 66 | С123-070204-0810<br>2307-0204-0810<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 4 | 637,00 | -- | 2548 | -- | 2548 | -- | 2752 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 204 | |
| 67 | С123-070204-1605<br>2307-0204-1605<br>РСНБ РК 2015 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 4163,00 | -- | 4163 | -- | 4163 | -- | 4496 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 333 | |
| | | ЩРв-9з | | | | | | | | | |
| 68 | Ц13-080304-0304<br>1308-0304-0304<br>РСНБ РК 2015 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка | шт. | 2 | 4057,77 | 1369,87 | 8116 | 2740 | 168 | 4454 | 13575 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2604,00 | 489,03 | 5208 | 978 | | 1006 | |
| 69 | С123-070201-0205<br>2307-0201-0205<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 2 | 4779,00 | -- | 9558 | -- | 9558 | -- | 10323 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 765 | |
| 70 | Ц13-080303-0601<br>1308-0303-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 8 | 2313,26 | 26,34 | 18506 | 211 | 8415 | 7114 | 27669 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1235,00 | -- | 9880 | -- | | 2050 | |
| 71 | С123-070204-1036<br>2307-0204-1036<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 20А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 9149,00 | -- | 18298 | -- | 18298 | -- | 19762 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1464 | |
| 72 | С123-070204-0808<br>2307-0204-0808<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 6 | 637,00 | -- | 3822 | -- | 3822 | -- | 4128 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 306 | |
| | | ЩРв-9з | | | | | | | | | |
| 73 | Ц13-080304-0304<br>1308-0304-0304<br>РСНБ РК 2015 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка | шт. | 2 | 4057,77 | 1369,87 | 8116 | 2740 | 168 | 4454 | 13575 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2604,00 | 489,03 | 5208 | 978 | | 1006 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | С123-070201-0205<br>2307-0201-0205<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 2 | 4779,00 | -- | 9558 | -- | 9558 | -- | 10323 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 765 | |
| 75 | Ц13-080303-0601<br>1308-0303-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 10 | 2313,26 | 26,34 | 23133 | 263 | 10520 | 8892 | 34587 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1235,00 | -- | 12350 | -- | | 2562 | |
| 76 | С123-070204-1036<br>2307-0204-1036<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 20А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 9149,00 | -- | 18298 | -- | 18298 | -- | 19762 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1464 | |
| 77 | С123-070204-0808<br>2307-0204-0808<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 8 | 637,00 | -- | 5096 | -- | 5096 | -- | 5504 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 408 | |
| | | **ЩРв-9з** | | | | | | | | | |
| 78 | Ц13-080304-0304<br>1308-0304-0304<br>РСНБ РК 2015 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка | шт. | 3 | 4057,77 | 1369,87 | 12173 | 4110 | 251 | 6681 | 20363 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2604,00 | 489,03 | 7812 | 1467 | | 1508 | |
| 79 | С123-070201-0205<br>2307-0201-0205<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 3 | 4779,00 | -- | 14337 | -- | 14337 | -- | 15484 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1147 | |
| 80 | Ц13-080303-0601<br>1308-0303-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 9 | 2313,26 | 26,34 | 20819 | 237 | 9467 | 8003 | 31128 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1235,00 | -- | 11115 | -- | | 2306 | |
| 81 | С123-070204-1036<br>2307-0204-1036<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 20А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 3 | 9149,00 | -- | 27447 | -- | 27447 | -- | 29643 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2196 | |
| 82 | С123-070204-0808<br>2307-0204-0808<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 6 | 637,00 | -- | 3822 | -- | 3822 | -- | 4128 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 306 | |
| 83 | Ц13-080305-0401<br>1308-0305-0401<br>РСНБ РК 2015 | Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях | шт. | 156 | 1787,42 | 594,97 | 278838 | 92816 | 31657 | 153559 | 466988 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 989,52 | 377,63 | 154365 | 58911 | | 34592 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | ТОО "КазСвет GrOuP" стр. | Светильники для люминесцентных ламп, тип ARS/S-1x36(40)-002 У3 IP20 ГОСТ 17677-82 | шт | 114 | 14062,34 | -- | 1603107 | -- | 1603107 | -- | 1731355 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 128249 | |
| 85 | ТОО "КазСвет GrOuP" стр. | Светильники для люминесцентных ламп, тип OTN-1x36 ГОСТ 17677-82 | шт | 42 | 18174,21 | -- | 763317 | -- | 763317 | -- | 824382 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 61065 | |
| 86 | Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 | Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях | шт. | 383 | 2344,74 | 852,83 | 898034 | 326632 | 77723 | 500604 | 1510530 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1288,98 | 526,38 | 493679 | 201604 | | 111891 | |
| 87 | ТОО "КазСвет GrOuP" стр. | Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/S-2x36(40)-002 У3 IP20 ГОСТ 17677-82 | шт | 326 | 16326,38 | -- | 5322398 | -- | 5322398 | -- | 5748190 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 425792 | |
| 88 | ТОО "КазСвет GrOuP" стр. | Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/S-2x36 Sport(40)-002 У3 IP20 ГОСТ 17677-82 | шт | 22 | 34190,04 | -- | 752181 | -- | 752181 | -- | 812355 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 60174 | |
| 89 | ТОО "КазСвет GrOuP" стр. | Светильники для люминесцентных ламп, тип ARS/S-2x36(40)-002 У3 IP20 ГОСТ 17677-82 | шт | 29 | 14778,16 | -- | 428567 | -- | 428567 | -- | 462852 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 34285 | |
| 90 | ТОО "КазСвет GrOuP" стр. | Светильники для люминесцентных ламп, тип ALS.OPL-2x36(40)-002 У3 IP20 ГОСТ 17677-82 | шт | 6 | 20641,34 | -- | 123848 | -- | 123848 | -- | 133756 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9908 | |
| 91 | Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 | Указатели световые настенные. Монтаж оборудования | шт. | 40 | 1286,94 | 148,74 | 51477 | 5950 | 2821 | 31730 | 89864 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1067,64 | 34,10 | 42706 | 1364 | | 6657 | |
| 92 | С123-080304-0601 2308-0304-0601 РСНБ РК 2015 | Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010 | шт. | 40 | 602,00 | -- | 24080 | -- | 24080 | -- | 26006 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1926 | |
| 93 | Ц13-080305-0301 1308-0305-0301 РСНБ РК 2015 | Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк | шт. | 46 | 2087,13 | 625,20 | 96008 | 28759 | 42693 | 32492 | 138780 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 533,82 | 447,21 | 24556 | 20572 | | 10280 | |
| 94 | С123-070101-0308 2307-0101-0308 РСНБ РК 2015 | Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82 | шт. | 46 | 1481,00 | -- | 68126 | -- | 68126 | -- | 73576 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5450 | |
| 95 | С123-070104-0406 2307-0104-0406 РСНБ РК 2015 | Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX D18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт | шт. | 46 | 1285,00 | -- | 59110 | -- | 59110 | -- | 63839 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4729 | |
| 96 | С123-070104-0404 2307-0104-0404 РСНБ РК 2015 | Лампы компактные люминесцентные, модели L 36W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 36 Вт, цоколь Е27 | шт. | 922 | 646,00 | -- | 595612 | -- | 595612 | -- | 643261 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 47649 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Ц13-080201-0901<br>1308-0201-0901<br>РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 5530 | 317,77 | 147,15 | 1757261 | 813764 | 250035 | 671877 | 2623469 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 125,40 | 43,35 | 693462 | 239701 | | 194331 | |
| 101 | Ц13-080206-1901<br>1308-0206-1901<br>РСНБ РК 2015 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 5530 | 365,70 | 15,90 | 2022316 | 87905 | 457459 | 1076742 | 3346983 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 267,08 | 3,35 | 1476952 | 18523 | | 247925 | |
| 102 | Ц13-080305-0109<br>1308-0305-0109<br>РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 132 | 469,35 | 3,50 | 61955 | 462 | 3059 | 42188 | 112474 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 442,68 | 1,22 | 58434 | 161 | | 8331 | |
| 103 | С123-070220-0512<br>2307-0220-0512<br>РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 132 | 559,00 | -- | 73788 | -- | 73788 | -- | 79691 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5903 | |
| 104 | Ц13-080305-0102<br>1308-0305-0102<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 54 | 394,02 | 3,50 | 21277 | 189 | 699 | 14728 | 38885 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 377,58 | 1,22 | 20389 | 66 | | 2880 | |
| 105 | С123-070218-1501<br>2307-0218-1501<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 54 | 303,00 | -- | 16362 | -- | 16362 | -- | 17671 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1309 | |
| 106 | Ц13-080305-0105<br>1308-0305-0105<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 99 | 394,02 | 3,50 | 39008 | 347 | 1281 | 27001 | 71290 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 377,58 | 1,22 | 37380 | 121 | | 5281 | |
| 107 | С123-070218-1503<br>2307-0218-1503<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 99 | 324,00 | -- | 32076 | -- | 32076 | -- | 34642 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2566 | |
| 108 | Ц13-080305-0103<br>1308-0305-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования | шт. | 14 | 1008,82 | 17,94 | 14123 | 251 | 1477 | 8955 | 24925 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 885,36 | 3,05 | 12395 | 43 | | 1846 | |
| 109 | С123-070218-1702<br>2307-0218-1702<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 14 | 444,00 | -- | 6216 | -- | 6216 | -- | 6713 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 497 | |
| | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-4** | | | | | | | | | |
| | | **Пожарная сигнализация** | | | | | | | | | |
| 1 | Ц13-100701-0103<br>1310-0701-0103<br>РСНБ РК 2015 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования | луч | 24 | 2300,19 | 0,24 | 55204 | 6 | 2076 | 38248 | 100928 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2213,40 | -- | 53122 | -- | | 7476 | |
| 2 | С123-080303-0310<br>2308-0303-0310<br>РСНБ РК 2015 | **Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-24** | шт. | 1 | 30087,00 | -- | 30087 | -- | 30087 | -- | 32494 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2407 | |
| 3 | Ц13-100701-0201<br>1310-0701-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования** | шт. | 32 | 1306,80 | 0,90 | 41817 | 29 | 1660 | 28892 | 76366 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1254,00 | -- | 40128 | -- | | 5657 | |
| 4 | С123-080302-0202<br>2308-0302-0202<br>РСНБ РК 2015 | **Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3** | шт. | 32 | 339,00 | -- | 10848 | -- | 10848 | -- | 11716 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 868 | |
| 5 | Ц13-100701-0202<br>1310-0701-0202<br>РСНБ РК 2015 | **Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования** | шт. | 109 | 2609,68 | 2,40 | 284455 | 262 | 10821 | 196828 | 519786 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2508,00 | -- | 273372 | -- | | 38503 | |
| 6 | С123-080302-0303<br>2308-0302-0303<br>РСНБ РК 2015 | **Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М с КЧМ** | шт. | 109 | 2735,00 | -- | 298115 | -- | 298115 | -- | 321964 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 23849 | |
| 7 | Ц13-100701-0204<br>1310-0701-0204<br>РСНБ РК 2015 | **Извещатель датчика ручного. Монтажоборудования** | шт. | 27 | 1316,66 | -- | 35550 | -- | 1692 | 24378 | 64722 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1254,00 | -- | 33858 | -- | | 4794 | |
| 8 | С123-080302-0603<br>2308-0302-0603<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | **Извещатели пожарные ручныемодели ИПР 514-2** | шт. | 27 | 2082,00 | -- | 56214 | -- | 56214 | -- | 60711 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4497 | |
| 9 | С124-040207-3968<br>2404-0207-3968<br>РСНБ РК 2015 | **Резисторы МЛТ-0,25** | шт. | 23 | 48,00 | -- | 1104 | -- | 1104 | -- | 1192 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 88 | |
| 10 | ТОО "ОПС" | **ТЕСТИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ТЕСТЕР-1 ДЛЯ ИП-212-41М** | шт | 1 | 819,64 | -- | 820 | -- | 820 | -- | 885 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 66 | |
| 11 | Ц13-100411-0207<br>1310-0411-0207<br>РСНБ РК 2015 | **Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении** | шт. | 38 | 2502,35 | -- | 95089 | -- | 7537 | 63037 | 170777 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2304,00 | -- | 87552 | -- | | 12650 | |
| 12 | С123-080304-0312<br>2308-0304-0312<br>РСНБ РК 2015 | **Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010** | шт. | 38 | 1991,00 | -- | 75658 | -- | 75658 | -- | 81711 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6053 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Ц13-080206-2201<br>1308-0206-2201<br>РСНБ РК 2015 | Провод /кабель/одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 450 | 80,67 | 0,88 | 36303 | 394 | 8594 | 19765 | 60554 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 60,70 | 0,30 | 27315 | 137 | | 4485 | |
| 14 | С123-060144-0503<br>2306-0144-0503<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,45 | 171879,00 | -- | 77346 | -- | 77346 | -- | 83533 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6188 | |
| 15 | Ц13-080206-1901<br>1308-0206-1901<br>РСНБ РК 2015 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами | м | 450 | 365,70 | 15,90 | 164565 | 7153 | 37226 | 87619 | 272358 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 267,08 | 3,35 | 120186 | 1507 | | 20175 | |
| 16 | С123-010605-0101<br>2301-0605-0101<br>РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм | м | 450 | 120,00 | -- | 54000 | -- | 54000 | -- | 58320 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4320 | |
| 17 | Ц13-080201-0901<br>1308-0201-0901<br>РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 1,62 | 317,77 | 147,15 | 515 | 238 | 74 | 197 | 769 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 125,40 | 43,35 | 203 | 70 | | 57 | |
| 18 | С123-060408-0511<br>2306-0408-0511<br>РСНБ РК 2015 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5 | км | 1,62 | 19261,00 | -- | 31203 | -- | 31203 | -- | 33699 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2496 | |
| 19 | Ц13-080206-1902<br>1308-0206-1902<br>РСНБ РК 2015 | Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 60 | 470,81 | 35,56 | 28249 | 2134 | 4991 | 15643 | 47403 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 352,06 | 10,05 | 21124 | 603 | | 3511 | |
| 20 | С123-010605-0106<br>2301-0605-0106<br>РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 50 мм | м | 60 | 617,00 | -- | 37020 | -- | 37020 | -- | 39982 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2962 | |
| | | **Электрочасофикация и электрозвонковая сигнализация** | | | | | | | | | |
| 21 | Ц13-100408-0606<br>1310-0408-0606<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Шкаф контроля. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 181758,82 | 221,30 | 181759 | 221 | 15163 | 119835 | 325721 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 166375,00 | 62,70 | 166375 | 63 | | 24128 | |
| 22 | ООО "Инфолайт" | Контроллер Авторингер-51 СМП | шт | 1 | 84465,86 | -- | 84466 | -- | | -- | 84466 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 84466 | -- | |
| 23 | Ц13-100702-0101<br>1310-0702-0101<br>РСНБ РК 2015 | Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования | шт. | 7 | 4204,23 | -- | 29430 | -- | 51 | 21153 | 54629 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 4197,00 | -- | 29379 | -- | | 4047 | |
| 24 | ООО "Инфолайт" | Часы электронные вторичные модели Инфолайт-10 | шт | 7 | 5056,84 | -- | 35398 | -- | | -- | 35398 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 35398 | -- | |
| 25 | Ц13-100408-0505<br>1310-0408-0505<br>РСНБ РК 2015 | Звонок. Монтаж оборудования | шт. | 5 | 1178,05 | -- | 5890 | -- | 130 | 4147 | 10840 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1152,00 | -- | 5760 | -- | | 803 | |
| 26 | С123-070218-1101<br>2307-0218-1101<br>РСНБ РК 2015 | Звонок школьный | шт. | 5 | 925,00 | -- | 4625 | -- | 4625 | -- | 4995 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 370 | |
| 27 | Ц13-100902-1212<br>1310-0902-1212<br>РСНБ РК 2015 | Коробка оконечная. Монтаж оборудования | шт. | 5 | 285,56 | -- | 1428 | -- | 150 | 920 | 2536 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 255,53 | -- | 1278 | -- | | 188 | |
| 28 | С123-080306-0101<br>2308-0306-0101<br>РСНБ РК 2015 | Разветвительная коробка УК-2П | шт. | 5 | 132,00 | -- | 660 | -- | 660 | -- | 713 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 53 | |
| 29 | С123-070202-1401<br>2307-0202-1401<br>РСНБ РК 2015 | Коробки ответвительные стальные сполиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У 198 УХЛ3 | шт. | 5 | 39,00 | -- | 195 | -- | 195 | -- | 211 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16 | |
| 30 | Ц13-100105-0502<br>1310-0105-0502<br>РСНБ РК 2015 | Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной | м кабеля | 405 | 640,86 | 68,36 | 259548 | 27684 | 77899 | 116449 | 406077 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 380,16 | 19,19 | 153965 | 7770 | | 30080 | |
| 31 | С123-060401-3004<br>2306-0401-3004<br>РСНБ РК 2015 | Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2 | км | 0,21 | 103459,00 | -- | 21726 | -- | 21726 | -- | 23465 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1738 | |
| 32 | С123-060128-0202<br>2306-0128-0202<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 2х1,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,195 | 82241,00 | -- | 16037 | -- | 16037 | -- | 17320 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1283 | |
| | | **Видеонаблюдение** | | | | | | | | | |
| 33 | Ц13-101001-0101<br>1310-1001-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 7 | Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж | камера | 4 | 3936,01 | 5,77 | 15744 | 23 | -- | 11319 | 29228 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3930,24 | -- | 15721 | -- | | 2165 | |
| 34 | С123-080501-2146<br>2308-0501-2146<br>РСНБ РК 2015 | Видеокамера купольная модели ED230, типа EverFocus | шт. | 4 | 17899,00 | -- | 71596 | -- | 71596 | -- | 77324 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5728 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Ц13-101001-0102<br>1310-1001-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 7 | Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж | камера | 7 | 4588,46 | 10,54 | 32119 | 74 | -- | 23073 | 59607 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 4577,92 | -- | 32045 | -- | | 4415 | |
| 36 | С123-080501-2149<br>2308-0501-2149<br>РСНБ РК 2015 | Видеокамера уличная модели ECZ230, типа EverFocus | шт. | 7 | 10040,00 | -- | 70280 | -- | 70280 | -- | 75902 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5622 | |
| 37 | Ц13-110401-0201<br>1311-0401-0201<br>РСНБ РК 2015 | Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе | шт. | 1 | 1469,80 | 420,80 | 1470 | 421 | -- | 900 | 2559 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1049,00 | 200,64 | 1049 | 201 | | 190 | |
| 38 | С123-080502-0414<br>2308-0502-0414<br>РСНБ РК 2015 | Видеорегистратор 16-канальный модели TUTIS-16F3, типа EverFocus | шт. | 1 | 72975,00 | -- | 72975 | -- | 72975 | -- | 78813 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5838 | |
| 39 | С123-080505-1001<br>2308-0505-1001<br>РСНБ РК 2015 | Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H | шт. | 1 | 57277,00 | -- | 57277 | -- | 57277 | -- | 61859 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4582 | |
| 40 | С123-080505-0702<br>2308-0505-0702<br>РСНБ РК 2015 | Диск жесткий HDD Western DigitalPurple, объем памяти 4000 ГБ | шт. | 1 | 76397,00 | -- | 76397 | -- | 76397 | -- | 82509 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6112 | |
| 41 | Ц13-100202-0206<br>1310-0202-0206<br>РСНБ РК 2015 | Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 16995,71 | 1947,44 | 16996 | 1947 | 1567 | 10104 | 29268 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 13482,00 | 551,76 | 13482 | 552 | | 2168 | |
| 42 | С123-080505-0509<br>2308-0505-0509<br>РСНБ РК 2015 | Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIHD1203-06CB, типа AndGood | шт. | 1 | 8330,00 | -- | 8330 | -- | 8330 | -- | 8996 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 666 | |
| 43 | С123-080306-0204<br>2308-0306-0204<br>РСНБ РК 2015 | Аккумулятор TP 12-7 | шт. | 1 | 3729,00 | -- | 3729 | -- | 3729 | -- | 4027 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 298 | |
| 44 | Ц13-080201-0701<br>1308-0201-0701<br>РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | м кабеля | 680 | 673,65 | 350,93 | 458083 | 238631 | 117126 | 129157 | 634219 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 150,48 | 113,32 | 102326 | 77058 | | 46979 | |
| 45 | Прайс-лист ТОО "UniCOM" стр.20 | Кабель для видеонаблюдения КВК-В-2 2х0,75мм2 | м | 680 | 437,14 | -- | 297257 | -- | 297257 | -- | 321038 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 23781 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Ц13-080206-0101<br>1308-0206-0101<br>РСНБ РК 2015 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | м | 340 | 224,59 | 2,28 | 76361 | 776 | 7183 | 49275 | 135687 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 201,18 | 0,10 | 68402 | 36 | | 10051 | |
| 47 | С123-061710-0106<br>2306-1710-0106<br>РСНБ РК 2015 | Канал кабельный размерами 25 ммх 25 мм | м | 340 | 107,00 | -- | 36380 | -- | 36380 | -- | 39290 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2910 | |
| | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2** | | | | | | | | | |
| | | **Котельная** | | | | | | | | | |
| | | **Наружняя отделка** | | | | | | | | | |
| | | **Цоколь** | | | | | | | | | |
| 60 | Е11-150201-0101<br>1115-0201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 13 | 1241,14 | 37,84 | 16135 | 492 | 4188 | 8542 | 26651 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 881,12 | 31,47 | 11455 | 409 | | 1974 | |
| 61 | Е11-150402-0302<br>1115-0402-0302<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная | м2 фасада | 13 | 427,25 | 4,03 | 5554 | 52 | 3365 | 1556 | 7679 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 164,36 | 1,88 | 2137 | 24 | | 569 | |
| | | **Стены** | | | | | | | | | |
| 62 | Е11-150201-0101<br>1115-0201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 340 | 1241,14 | 37,84 | 421988 | 12866 | 109540 | 223403 | 697022 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 881,12 | 31,47 | 299582 | 10700 | | 51631 | |
| 63 | Е11-150207-0101<br>1115-0207-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 340 | 2192,02 | 41,66 | 745288 | 14164 | 203685 | 384467 | 1220135 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1551,29 | 19,24 | 527439 | 6542 | | 90380 | |
| 64 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,264384 | 287262,00 | -- | 75947 | -- | 75947 | -- | 82023 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6076 | |
| 65 | Е11-150402-0301<br>1115-0402-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая | м2 фасада | 340 | 57,50 | 0,71 | 19549 | 241 | 1989 | 12547 | 34663 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 50,94 | 0,31 | 17319 | 107 | | 2568 | |
| | | **Отмостка** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Устройство отмостки | м3 подстилающего слоя | 9,244 | 19236,92 | 10,20 | 177826 | 94 | 140264 | 26977 | 221188 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 4053,27 | -- | 37468 | -- | | 16384 | |
| | | **Разные работы** | | | | | | | | | |
| | | **Крыльцо Кр-1 /2шт/** | | | | | | | | | |
| 67 | Е11-060201-0101<br>1106-0201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 1,34 | 21063,82 | 1222,77 | 28226 | 1639 | 20333 | 4914 | 35791 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 4666,93 | 426,22 | 6254 | 571 | | 2651 | |
| 68 | Е11-060301-0410<br>1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,0187 | 16538,95 | 1686,85 | 309 | 32 | -- | 209 | 560 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 14820,74 | 703,05 | 277 | 13 | | 41 | |
| 69 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0187 | 287262,00 | -- | 5372 | -- | 5372 | -- | 5802 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 430 | |
| 70 | Е11-110101-2702<br>1111-0101-2702<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 5,6 | 4293,77 | 89,12 | 24045 | 499 | 16098 | 5524 | 31935 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1329,93 | 40,19 | 7448 | 225 | | 2366 | |
| 71 | Е11-150201-0202<br>1115-0201-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,9 | 4049,32 | 43,07 | 3644 | 39 | 504 | 2256 | 6372 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3445,40 | 35,40 | 3101 | 32 | | 472 | |
| | | **Козырек К-1 /2шт/** | | | | | | | | | |
| 72 | Е11-090302-0301<br>1109-0302-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,1111 | 99481,33 | 26340,27 | 11052 | 2926 | 250 | 6215 | 18649 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 70887,73 | 6812,60 | 7876 | 757 | | 1381 | |
| 73 | С121-060801-0101<br>2106-0801-0101<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,10452 | 463125,00 | -- | 48406 | -- | 48406 | -- | 52278 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3872 | |
| 74 | С121-060801-0401<br>2106-0801-0401<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивныеэлементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,00658 | 463501,00 | -- | 3050 | -- | 3050 | -- | 3294 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 244 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Е11-150403-1004<br>1115-0403-1004<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 3,2219 | 961,21 | 1,25 | 3097 | 4 | 434 | 1916 | 5414 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 825,36 | 0,60 | 2659 | 2 | | 401 | |
| 76 | Е11-080201-0701<br>1108-0201-0701<br>РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,00744 | 74799,85 | 2740,39 | 557 | 20 | -- | 391 | 1023 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 72059,46 | 846,45 | 536 | 6 | | 76 | |
| 77 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 | т | 0,00744 | 221225,00 | -- | 1646 | -- | 1646 | -- | 1778 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 132 | |
| 78 | Е11-120101-0705<br>1112-0101-0705<br>РСНБ РК 2015 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 кровли | 9 | 5447,05 | 122,81 | 49023 | 1105 | 28981 | 13846 | 67899 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2104,16 | 32,51 | 18937 | 293 | | 5030 | |
| 79 | С121-070203-0404<br>2107-0203-0404<br>РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,1 | 21616,00 | -- | 2162 | -- | 2162 | -- | 2335 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 173 | |
| 80 | Е11-100115-0201<br>1110-0115-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | м2 обработанной поверхности | 0,1 | 311,04 | 3,23 | 31 | -- | 27 | 3 | 37 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 36,38 | 1,39 | 4 | -- | | 3 | |
| 81 | Е11-120101-1001<br>1112-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и желоб) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 5,5 | 3098,65 | 17,27 | 17043 | 95 | 10499 | 4660 | 23439 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1172,57 | 4,23 | 6449 | 23 | | 1736 | |
| | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-3** | | | | | | | | | |
| | | **Надворный туалет** | | | | | | | | | |
| | | **Демонтажные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-460201-0802<br>1146-0201-0802<br>РСНБ РК 2015 | Отбивка штукатурки внутренних стен | м2 | 116,24 | 200,36 | -- | 23290 | -- | -- | 16769 | 43263 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 200,36 | -- | 23290 | -- | | 3205 | |
| 2 | Е12-080101-0204<br>1208-0101-0204<br>РСНБ РК 2015 | Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий | м2 кровли | 70,76 | 254,03 | 1,60 | 17975 | 113 | -- | 12860 | 33302 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 252,43 | -- | 17862 | -- | | 2467 | |
| 3 | Е12-080101-0101<br>1208-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами | м2 кровли | 70,76 | 157,46 | 19,20 | 11142 | 1359 | -- | 7338 | 19958 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 138,26 | 5,77 | 9783 | 408 | | 1478 | |
| 4 | Е11-460401-0801<br>1146-0401-0801<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | Основания бетонные под полы на гравии /Покрытия мозаичные/. Разборка | м3 | 2,1248 | 15221,00 | 6350,60 | 32342 | 13494 | -- | 17906 | 54268 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8870,40 | 2834,04 | 18848 | 6022 | | 4020 | |
| 5 | Е11-460401-0801<br>1146-0401-0801<br>РСНБ РК 2015 | Разборка бетонной отмостки | м3 | 6,975 | 15221,00 | 6350,60 | 106166 | 44295 | -- | 58780 | 178142 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8870,40 | 2834,04 | 61871 | 19767 | | 13196 | |
| 6 | Е11-460201-0802<br>1146-0201-0802<br>РСНБ РК 2015 | Отбивка штукатурки наружных стен | м2 | 75,92 | 200,36 | -- | 15211 | -- | -- | 10952 | 28257 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 200,36 | -- | 15211 | -- | | 2093 | |
| 7 | Е11-460201-0802<br>1146-0201-0802<br>РСНБ РК 2015 | Отбивка штукатурки цоколя | м2 | 11,4 | 200,36 | -- | 2284 | -- | -- | 1645 | 4243 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 200,36 | -- | 2284 | -- | | 314 | |
| 8 | С341-310104-0501<br>4131-0104-0501<br>РСНБ РК 2015 | Мусор строительный. Погрузка | т | 94,76 | 94,00 | -- | 8907 | -- | | -- | 9620 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 713 | |
| 9 | С341-020102-1008<br>4102-0102-1008<br>РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км /строительный мусор/ | т | 94,76 | 187,00 | -- | 17720 | -- | | -- | 19138 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1418 | |
| | | **Монтажные работы** | | | | | | | | | |
| | | **Полы** | | | | | | | | | |
| 10 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 48,8 | 710,65 | 35,06 | 34680 | 1711 | 14748 | 13704 | 52254 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 373,37 | 16,65 | 18221 | 813 | | 3871 | |
| 11 | Е11-110101-3902<br>1111-0101-3902<br>РСНБ РК 2015 | Плинтуса цементные. Устройство | м плинтусов | 91,3 | 177,37 | 1,32 | 16194 | 120 | 2381 | 9900 | 28181 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 149,98 | 0,63 | 13693 | 57 | | 2088 | |
| | | **Пояс обвязки ПО-1** | | | | | | | | | |
| 12 | Е11-060701-0201<br>1106-0701-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Пояса в опалубке. Устройство | м3 | 2,26 | 33294,33 | 5884,76 | 75245 | 13300 | 37673 | 19329 | 102141 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 10739,85 | 1139,10 | 24272 | 2574 | | 7566 | |
| 13 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,048025 | 221225,00 | -- | 10624 | -- | 10624 | -- | 11474 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 850 | |
| 14 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,20114 | 214266,00 | -- | 43097 | -- | 43097 | -- | 46545 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3448 | |
| | | **Анкерные выпуски А-1** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Е11-060301-0404<br>1106-0301-0404<br>РСНБ РК 2015 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании | т | 0,0513 | 280883,08 | 2637,82 | 14409 | 135 | 12024 | 1650 | 17345 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 43850,88 | 832,41 | 2250 | 43 | | 1285 | |
| | | **Проемы** | | | | | | | | | |
| | | **Окна** | | | | | | | | | |
| 16 | Е11-100501-0103<br>1110-0501-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых | м2 | 2,16 | 3464,99 | 209,10 | 7484 | 452 | 3501 | 2691 | 10989 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1634,81 | 95,56 | 3531 | 206 | | 814 | |
| 17 | С121-090201-0102<br>2109-0201-0102<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 | м2 | 2,16 | 21460,00 | -- | 46354 | -- | 46354 | -- | 50062 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3708 | |
| 18 | Е11-100501-0401<br>1110-0501-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 8 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | м | 4,2 | 1106,45 | 5,97 | 4647 | 25 | 3548 | 782 | 5863 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 255,63 | 2,88 | 1074 | 12 | | 434 | |
| 19 | С121-090205-0105<br>2109-0205-0105<br>РСНБ РК 2015 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99 | м | 3,5 | 1571,00 | -- | 5499 | -- | 5499 | -- | 5938 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 440 | |
| 20 | Е11-120101-1001<br>1112-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 1,26 | 3098,65 | 17,27 | 3904 | 22 | 2405 | 1068 | 5370 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1172,57 | 4,23 | 1477 | 5 | | 398 | |
| | | **Деревянные двери** | | | | | | | | | |
| 21 | Е11-100107-0106<br>1110-0107-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м2 проемов | 3,6 | 1820,86 | 93,54 | 6555 | 337 | 1813 | 3277 | 10618 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1223,66 | 40,49 | 4405 | 146 | | 787 | |
| 22 | С121-090102-0103<br>2109-0102-0103<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 3,6 | 4293,00 | -- | 15455 | -- | 15455 | -- | 16691 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1236 | |
| 23 | С121-090404-1005<br>2109-0404-1005<br>РСНБ РК 2015 | Ручки раздельные ГОСТ 5087-80 | пара | 2 | 3544,00 | -- | 7088 | -- | 7088 | -- | 7655 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 567 | |
| | | **Кровля** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Е11-100105-0101<br>1110-0105-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стропила, укладка мауэрлата. Установка | м3 древесины в конструкции | 0,765 | 98069,30 | 1715,18 | 75023 | 1312 | 54327 | 14331 | 96503 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 25338,76 | 680,66 | 19384 | 521 | | 7148 | |
| 25 | Е11-100115-0101<br>1110-0115-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 0,765 | 8921,10 | 69,56 | 6825 | 53 | 6038 | 545 | 7959 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 959,79 | 30,00 | 734 | 23 | | 590 | |
| 26 | Е11-100114-0402<br>1110-0114-0402<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам | м3 древесины в конструкции | 0,0875 | 85481,26 | 1596,20 | 7480 | 140 | 5599 | 1296 | 9477 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 19900,98 | 664,99 | 1741 | 58 | | 702 | |
| 27 | Е11-100115-0101<br>1110-0115-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 0,0875 | 8921,10 | 69,56 | 781 | 6 | 691 | 62 | 910 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 959,79 | 30,00 | 84 | 3 | | 67 | |
| 28 | Е11-100105-0101<br>1110-0105-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Порожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости. Установка | м3 древесины в конструкции | 0,133 | 98069,30 | 1715,18 | 13043 | 228 | 9445 | 2492 | 16778 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 25338,76 | 680,66 | 3370 | 91 | | 1243 | |
| 29 | Е11-100115-0101<br>1110-0115-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 0,133 | 8921,10 | 69,56 | 1187 | 9 | 1050 | 95 | 1384 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 959,79 | 30,00 | 128 | 4 | | 103 | |
| 30 | Е11-090401-0201<br>1109-0401-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж | м2 покрытия | 76,7 | 684,88 | 203,80 | 52530 | 15631 | 6394 | 25158 | 83903 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 397,72 | 57,84 | 30505 | 4436 | | 6215 | |
| 31 | С121-100103-0906<br>2110-0103-0906<br>РСНБ РК 2015 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 76,7 | 2511,00 | -- | 192594 | -- | 192594 | -- | 208001 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15407 | |
| 32 | С121-070203-0404<br>2107-0203-0404<br>РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/ | м3 | 0,506 | 21616,00 | -- | 10938 | -- | 10938 | -- | 11813 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 875 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Е11-120101-1001<br>1112-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 14 | 3098,65 | 17,27 | 43381 | 242 | 26723 | 11862 | 59663 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1172,57 | 4,23 | 16416 | 59 | | 4419 | |
| 34 | С121-100102-0114<br>2110-0102-0114<br>РСНБ РК 2015 | Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 9,2 | 1021,00 | -- | 9393 | -- | 9393 | -- | 10145 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 751 | |
| 35 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг . Установка | т стальных элементов | 0,0147 | 722349,96 | 8645,50 | 10619 | 127 | 9517 | 719 | 12245 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 66340,86 | 1614,53 | 975 | 24 | | 907 | |
| | | | | **Внутренняя отделка** | | | | | | | |
| | | **Стены или перегородки** | | | | | | | | | |
| 36 | Е11-150203-0501<br>1115-0203-0501<br>РСНБ РК 2015 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | м2 оштукатуриваемой поверхности | 225,14 | 572,99 | 6,52 | 129003 | 1468 | 23020 | 75782 | 221167 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 464,22 | 3,28 | 104515 | 738 | | 16383 | |
| 37 | Е11-150401-0201<br>1115-0401-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 225,14 | 110,52 | 0,92 | 24883 | 207 | 1738 | 16588 | 44788 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 101,89 | 0,44 | 22938 | 100 | | 3318 | |
| 38 | Е11-150204-0101<br>1115-0204-0101<br>РСНБ РК 2015 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 3,12 | 3247,55 | 53,74 | 10132 | 168 | 2302 | 5577 | 16967 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2455,79 | 27,01 | 7662 | 84 | | 1257 | |
| | | | | **Наружняя отделка** | | | | | | | |
| 39 | Е11-150201-0202<br>1115-0201-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 11,4 | 4049,32 | 43,07 | 46162 | 491 | 6393 | 28570 | 80711 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3445,40 | 35,40 | 39278 | 404 | | 5979 | |
| 40 | Е11-150201-0101<br>1115-0201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 75,92 | 1241,14 | 37,84 | 94227 | 2873 | 24459 | 49885 | 155641 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 881,12 | 31,47 | 66895 | 2389 | | 11529 | |
| 41 | Е11-150402-0301<br>1115-0402-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая | м2 фасада | 75,92 | 57,50 | 0,71 | 4365 | 54 | 444 | 2802 | 7740 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 50,94 | 0,31 | 3867 | 24 | | 573 | |
| | | **Крыльцо** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Е11-110101-1103<br>1111-0101-1103<br>РСНБ РК 2015 | **Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство** | м2 стяжки | 10,5 | 701,41 | 34,13 | 7365 | 358 | 3127 | 2920 | 11107 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 369,55 | 16,65 | 3880 | 175 | | 823 | |
| | | **Отмостка** | | | | | | | | | |
| 43 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | **Устройство отмостки** | м3 подстилающего слоя | 6,975 | 19236,92 | 10,20 | 134178 | 71 | 105835 | 20356 | 166896 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 4053,27 | -- | 28272 | -- | | 12363 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 36861630 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 8555600 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 1971324 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 741145 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 15763586 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 26627 | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 1209974 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 6693663 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 2640869 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО** | | | | | | | | | 36 861 630 |
| | | **В том числе оборудование** | | | | | | | | | 1 209 974 |
| | | **Итого без оборудования** | | | | | | | | | 35 651 656 |
| | | **Временные здания и сооружения 2,9%:** | | | | | | | | | 1 033 898 |
| | | **Итого:** | | | | | | | | | 36 685 554 |
| | | **Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%** | | | | | | | | | 256 799 |
| | | **Итого** | | | | | | | | | 38 152 327 |
| | | **Непредвиденные работы и затраты -2%** | | | | | | | | | 738 847 |
| | | **Итого сметная стоимость** | | | | | | | | | 38 891 174 |
| | | **2020г к=1,049901** | | | | | | | | | 40 831 882 |
| | | **Понижающий коэффициент к=0,95** | | | | | | | | | 38 790 288 |
| | | **НДС 12%** | | | | | | | | | 4 654 834,57 |
| | | **ИТОГО:** | | | | | | | | | 43 445 122,66 |

**Технический надзор:**

**ТОО "Корпорация "Jana-Alem"**

**Инженер эксперт**_____**Жанабергенов Б.Б.**

**Подрядчик:**

**ТОО "СервисЦентр-2007"**

**Директор**_____**Жандабаев Б.У.**