Приложение 2
Приказ Министра индустрии
И инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от «9» августа 2019 года
№632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

# Декларация о соответствии

«14» сентября 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): ***Товарищество с Ограниченной Ответственностью «СервисЦентр-2007», 160600 РК, Туркестанская область, Ордабасынский район, Бадамский с.о., с.Мамыр, улица М.Абдуллаев, дом №10***

наименование организации, юридический адрес

в лице директора ***ТОО «СервисЦентр-2007» Жандабаев Бакытжан Утепович***

фамилия, имя, отчество руководителя организации

по объекту ***«Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная средняя школа №8 им. С.Айни", расположенной по ул. Ермухамед-Улы 5а, в селе Ынтымак, с/о Жарты-Тобе, Сарыагашского района, Туркестанской области»***

наименование, местонахождение объекта

Заказчиком которого является: ***ГУ «Отдел образования Сарыагашского района» управления образования Туркестанской области, руководитель Акатов Д.А.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ТОО «Amanat Story Group KZ» №23015483 от 05.07.2023г.*** наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора ***Ерболатұлы Сұлтанмахмуд;***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Дербес құрылыс жоба»***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) ***Государственное учреждение «Отдел развития человеческого потенциала Сарыагашского района» №1073 от 14.11.2019г.***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам

(кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Общая (с учетом ранее принятых) | В том числе пускового комплекса или очереди | Общая (с учетом ранее принятых) | В том числе пускового комплекса или очереди |
| Вместимость школы | | | | | |

Здание школы имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее – м2) | 3476,23 | 3476,23 |
| Число этажей | этаж | 1,2 | 1,2 |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее – м3) | 22251,84 | 22251,84 |
| В том числе подземной части | м3 | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Число квартир | Площадь квартир, м2 | | Число квартир | Площадь квартир, м2 | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: 1-комнатных, 2-комнатных 3-комнатных, 4-комнатных и более | - | - | - | - | - | - |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

**Здания школы блок «А»** - двухэтажное и одноэтажное сложной формы без подвала, состоит из несколько блоков разделенный антисейсмическими швами. В плане с размерами в осях 37,45х11,19 м, 44,49х11,19 м, 30,69х8,50 м, 27,10х22,22 м, 19,00х9,50 м, 26,00х12,00 м, 44,50х11,20 м. Высота этажей 3,3м. В спортзале Высота до низа несущих конструкций 4,8м.

**Блок «Б»** (котельная) - корпус прямоугольной формы в плане, без подвала, в плане с размерами в осях 24,00х6,00 м. Высота этажа 4,8м.

**Блок «Т»** (туалет)- здание прямоугольной формы в плане, в плане с размерами в осях 3,0х3,00м. Высота этажа 2,5м.

**Основные конструкции и конструктивные элементы зданий:**

**Блок А:**

Фундаменты - монолитные железобетонные.

Наружные стены - кирпичные толщиной 510 мм.

Внутренние стены - кирпичные толщиной 380 мм.

Внутренние перегородки - кирпичные толщиной 250, 120 мм.

Перекрытие, покрытие- сборные ж/бетонные плиты

Покрытие - сборные ребристые плиты (спортзал, актовый зал)

Балки покрытия - сборные ж/бетонные плиты (спортзал, актовый зал)

Кровля - металлочерепица по деревянным стропилам и деревянной обрешетке;

Лестница - монолитный бетон по металлическим косоурам.

Оконные блоки – из ПВХ.

Дверные блоки внутренние - деревянные по ГОСТ 6629-88 и из ПВХ (металлопластиковый), наружные – металлические по ГОСТ 31173-2016.

Внутренняя отделка стен - улучшенная штукатурка, шпатлевка «Алинекс» с последующей водоэмульсионной покраской.

Потолки - затирка, шпаклевка «Алинексом» с последующей водоэмульсионной покраской.

Полы - деревянные, линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове, спортивный линолеум, ламинат, керамогранитная плитка.

Фасад – металлосайдинг на металлическом каркасе;

Цоколь – металлосайдинг на металлическом каркасе;

Откосы – металлосайдинг;

Отмостка - из бетона класса В7,5 шириной 1200мм.

**Блок «Б»** (котельная)

Фундаменты - монолитные железобетонные.

Наружные стены - кирпичные толщиной 38см.

Покрытие - сборные ребристые плиты

Кровля – профилированный лист по деревянным стропилам и деревянной обрешетке;

Полы – цементно-песчаная стяжка.

Внутренняя отделка - из улучшенной штукатурки цементно-песчаным раствором, с последующей известковой покраской за 2-раза.

Оконные блоки – из ПВХ (металлопластик).

Дверные блоки наружные - металлические по ГОСТ 31173-2016.

Наружная отделка - улучшенной штукатурки цементно-песчаным раствором, Аспол последующей покраской поливинилацетатная.

Цоколь – штукатурка, Аспол с последующей покраской поливинилацетатная.

**Инженерное обеспечение, сети и системы:**

1) Замена электроосветительных приборов (светильники) и к ним прилагающие электроустановочные изделия электропроводки;

2) Пожарная сигнализация, электрочасофикация и электрозвонковая сигнализация, видеонаблюдение;

3) Установка санитарных приборов.

4) Замена системы отопления.

**Наружные сети:**

Наружная канализация;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемки после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***2023 г.;***

месяц, год

окончание работ ***2023 г.;***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: ***5,0 месяцев;***

по норме или по проекту организации строительства ***5,0 месяцев;***

фактически ***месяцев;***

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ____% и фактически применено ____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

_____

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных

замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная средняя школа №8 им. С.Айни", расположенной по ул. Ермухамед-Улы 5а, в селе Ынтымак, с/о Жарты-Тобе, Сарыагашского района, Туркестанской области***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ***Директор ТОО «СервисЦентр-2007» Жандабаев Б.У.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

_____ «___» _____ 2023 г.

подпись, дата

М.П.

Казакстан Республикасы Шымкент қаласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
«СервисЦентр-2007»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Город Шымкент Республика Казахстан