Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235

Декларация о соответствии

« 03 » июня 2024года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Энергохолдинг LTD" юридический адрес - область Жетісу, Кербулакский район, Сарыозекский с.о., с.Сарыозек, Жибек жолы, 71**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Акназаровой Р.Х.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:**«Строительсво сетей электроснабжения и устройство уличного освещения в ИЖС «3-отделение» г.Талдыкорган**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства г. Талдыкорган» в лице руководителя отдела Барлыбекова А.К.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «Асыл Тау» лицензия №18014280 от 23.07.2018 года в лице директора Мамырбаева Е.Н.

ТОО «MELLON» лицензия №08-ГЛС №07-00870 от 03.09.2018 года в лице директора Мутайева М.С.

ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION» лицензия №16003924 от 29.02.2016 года в лице директора Суранчиева Е.

ТОО «Sm Group kz» лицензия №24010475 от 13.02.2024 года в лице директора Нукарбеков С.М.

ТОО «MS Industrial» лицензия 17-ГЛС №002528 от 24.07.2020 года в лице директора Байдуллаев К.К.

ТОО «DHR GROUP» лицензия №20007022 от 20.05.2020 года в лице директора Шакенов Н.Г.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Astana Mix Building» № проекта КСА-0011/23;**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **письмом ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган", № 74-н от 31.05.2023 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Электроснабжение ИЖС имеют следующие показатели:

Мощность, производительность, и так далее	Еденица измереения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
КТП 250/6-10 кВА	шт	6		6	
ЛЭП-10кВ	км	1,803		1,803	
ЛЭП-0,4кВ	км	29,171		31,805	
Количество ж-б стоек	шт	884		884	
Количество ШУНО	шт	6		8	
Количество света точек	шт	630		630	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проект выполнен на основании задания на проектирование, выданного ГУ «Отдел ЖКХ г. Талдыкорган» от 30.08.2020 г., и технических условий №25-413/413 на электроснабжение объекта, выданных АО «ТАТЭК» от 20.08.2020 г.

Проектом предусмотрен:

Наружные сети электроснабжения:

Основные показатели:

1. Категория надёжности электроснабжения: - III
2. Напряжение сети электроснабжения в точке присоединения: 10 кВ
3. Напряжение проектируемой сети электроснабжения: 10/0,4 кВ
4. Разрешённая к использованию мощность(согласно ТУ): 680 кВт
5. Протяжённость проектируемой ЛЭП-10 кВ – 1,803км
6. Протяжённость проектируемой ЛЭП-0,4 кВ км – 13,640км

7. Количество устанавливаемых трансформаторных подстанций с силовым трансформатором мощностью (кВА): 6 х 250 шт х кВА

Наружное электроосвещение:

Основные показатели:

1. Категория электроснабжения – III
2. Напряжение питающей сети электроосвещения –220/380 В
3. Суммарная электрическая нагрузка сети наружного электроосвещения –26,609кВт
4. Протяженность подвески ЛЭП - 16,947кВт
5. Количество установленных светильников – 630шт

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2023 года**;

(месяц, год)

окончание работ **июнь 2024 года**;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4,5 месяца**;

фактически, месяц: **4,5 месяца**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 87% фактически применено 87% (на объектах, финансируемых за счёт государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:_____
ТкРЭС г. Талдыкорган_____ Имсенов Т.Д.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительсво сетей электроснабжения и устройство уличного освещения в ИЖС «3-отделение» г.Талдыкорган** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Энергохолдинг LTD" Акназарова Райхан Хусаиновна

Акназарова Р.Х. **« » июнь 2024 год.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Субподрядная организация:

Директор ТОО «Асыл Тау» Мамырбаев Ершат Н.

Мамырбаев Е.Н. « » июнь 2024 год.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Директор ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION» Суранчиев Ержигит Аймуханбетович

Суранчиев Е. А. « » июнь 2024 год.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Директор ТОО «MELLON» Мутайев Марат Саламатович

Мутайев М.С. « » июнь 2024 год.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)
Утверждена

Директор ТОО «Sm Group kz» Нукарбеков С.М.

Нукарбеков С.М. « » июнь 2024 год.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)
Утверждена

Директор ТОО «MS Industrial» Байдуллаев К.К.

Байдуллаев К.К. « » июнь 2024 год.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)
Утверждена

Директор ТОО «DHR GROUP» Шакенов Н.Г.

Шакенов Н.Г.. « » июнь 2024 год.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)
Утверждена