Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "BASPANA BUILD",АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТОБЕ Г.А., Г.АКТОБЕ, РАЙОН АСТАНА , Проспект Санкибай Батыра, дом 26Р**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **081040003704**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГТА Сервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, Алтын Орда, дом № 45В, к.49**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **170640011159**

Договор (контракт) №61/24/1 от 14.08.2024г.

Номер документа	Дата составления
17	19.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР на объекте: Работы по капитальному ремонту здании КГУ "Алтыкарасуская школа-сад"			Работа	1	1 110 301,11	1 110 301,11	118 960,83
				Итого	1	x	1 110 301,11	118 960,83

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.12.2024

М.П.

форма №КС-3

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BASPANA BUILD"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГТА Сервис"

Наименование объекта: СМР на объекте: Работы по капитальному ремонту здании КГУ "Алтыкарасуская школа-сад"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата		код		код
		№61/24/1	14.08.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	С начало действия договора по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы №2						Налог на добавленную стоимость	Всего с учетом НДС
			СМР	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
				монтаж оборудования	по стоимости оборудования без НДС		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**991 340,28**								**118 960,83**	**1 110 301,11**
За отчетный месяц		**991 340,28**							**118 960,83**	**1 110 301,11**

Генеральный подрядчик:
ТОО "BASPANA BUILD"

Согдахан А.

Субподрядчик:
ТОО "ГТА Сервис"

Кантарбаев Р.А.

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BASPANA BUiLD"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГТА Сервис"
Наименование объекта: СМР на объекте: Работы по капитальному ремонту здании КГУ "Алтыкарасуская школа-сад"
Договор подряда (контракт) 61/24/1 от 14.08.2024 г.

Акт приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2024 г.

№	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,тенге	Общая стоимость,тенге
1	2	3	4	5	6	7
		на Монтажные работы				
	Раздел 1.	**Монтажные работы**				**1283778**
1	**1146-0101-0402** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Элементы конструктивные стен кирпичных.Усиление стальными обоймами.**	**т**	**0,358**	**1 162 884**	**416312**
2	**222-525-0101** *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т.**	**т**	**0,358**	**1 109 851**	**397327**
3	**1146-0401-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Стены кирпичные.Разборка.**	**м^3**	**1,008**	**46 596**	**46969**
		Устройство отверстия (400х300h)				
4	**1146-0401-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Стены кирпичные.Разборка.**	**м^3**	**0,05**	**46 596**	**2330**
5	**1146-0101-0402** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 прим.*	**Элементы конструктивные стен кирпичных.Усиление стальными обоймами.**	**т**	**0,015424**	**1 153 823**	**17797**
6	**1219-0101-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление.**	**отверстие**	**6**	**258**	**1548**
		Устройство отверстия (700х500h)				
7	**1146-0401-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Стены кирпичные.Разборка.**	**м^3**	**0,14**	**46 596**	**6523**
8	**1146-0101-0402** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 прим.*	**Элементы конструктивные стен кирпичных.Усиление стальными обоймами.**	**т**	**0,020662**	**1 153 823**	**23840**
9	**1219-0101-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление.**	**отверстие**	**8**	**258**	**2064**
		Устройство отверстия (800х600h)				
10	**1146-0401-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Стены кирпичные.Разборка.**	**м^3**	**0,384**	**46 596**	**17893**
11	**1146-0101-0402** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 прим.*	**Элементы конструктивные стен кирпичных.Усиление стальными обоймами.**	**т**	**0,05908**	**1 153 823**	**68168**

12	1219-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление.	отверстие	20	258	5160
	Устройство отверстия (200х700h)					
13	1146-0401-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Стены кирпичные.Разборка.	$м^3$	0,056	46 596	2609
14	1146-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 прим.*	Элементы конструктивные стен кирпичных.Усиление стальными обоймами.	т	0,012534	1 153 823	14462
15	1219-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление.	отверстие	6	258	1548
	Устройство отверстия (250х250h)					
16	1146-0401-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Стены кирпичные.Разборка.	$м^3$	0,025	46 596	1165
17	1146-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 прим.*	Элементы конструктивные стен кирпичных.Усиление стальными обоймами.	т	0,013324	1 153 823	15374
18	1219-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление.	отверстие	6	258	1548
	Устройство отверстия (300х250h)					
19	1146-0401-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Стены кирпичные.Разборка.	$м^3$	0,03	46 596	1398
20	1146-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 прим.*	Элементы конструктивные стен кирпичных.Усиление стальными обоймами.	т	0,018084	1 153 823	20866
21	1219-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление.	отверстие	6	258	1548
	Закладка дверного проема в перегородке					
22	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м.	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	3,8333333	12 519	47989
23	1219-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление электроперфоратором.	отверстие	24	258	6192
24	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены и другие конструкции.Армирование кладки.	т металлических изделий	0,01176	290 919	3421
	Закладка дверного проема в стене					
25	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены внутренние из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м.	$м^3$ кладки	2,04	69 338	141450
26	1219-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление электроперфоратором.	отверстие	36	258	9288

27	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены и другие конструкции.Армирование кладки.	т металлических изделий	0,0309	290 919	8989
	Раздел 2.	**Отопление**				1469945
28	6114-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	475	2 380	1130500
29	6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	131	2 425	317675
30	6114-0102-0106	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных	м	10	2 177	21770

Всего по акту	2753723,00
Итого с понижающим коэффициентом	991340,28
НДС 12%	118960,83
Всего по акту с НДС (12%)	1110301,11

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГТА Сервис", БИН 170640011159

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Кантарбаев Р.А.

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "BASPANA BUILD", БИН 081040003704

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Согдахан А.