Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК Практик"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт КГУ "Жамбылской СОШ района Аккулы"
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт КГУ "Жамбылской СОШ района Аккулы"
(наименование)

Договор подряда (контракт) №29 от 14.03.2023

Акт приемки выполненных работ №1 от 30.06.2023г.
за июнь 2023г.
на Общестроительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы										
			Раздел 1 Демонтажные работы										
			1.1 Стены и потолки										
1	1	1212-0104-0501	Потолки. Очистка вручную от краски известковой НР=72 %	м2	42,9	178,53	–	7659	–	–	5514	14227	

					178,53	–	7659	–	–	1054	
3	3	1213-0103-0105									
			Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72 %	м2 облицовки	12,2	817,55	58,2	9974	710	–	6913	18238
						759,35	27,67	9264	338	–	1351	

Раздел 9 Внутренняя отделка

9.2 2-этаж

5	142	1115-0206-0206									
			Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	42,9	1151,08	7,69	49381	330	16722	23357	78557
						753,6	2,58	32329	111	–	5819	
6	143	1115-0203-0105									
			Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,2	1369,08	62,02	16703	757	5124	8251	26950
						887,04	52,23	10822	637	–	1996	
8	145	1115-0107-0105									
			Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72 %	м2 поверхности облицовки	12,2	4069,15	17,04	49644	208	25485	17309	72309
						1963,14	7,38	23950	90	–	5356	

Итого по акту	**210 281**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	84 025
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 004
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 175
- материалы, изделия и конструкции, тенге	47 332
- накладные расходы, тенге	61 344
- сметная прибыль (8 %), тенге	15 576
Всего по акту	**210 281**
Непредвиденные расходы и затраты 2%	**4 206**
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**214 487**
Итого по смете с понижающим коэффициентом к=0,95	**203 762,56**
Итого по смете с коэффициентом субподрядчика	**173 198,17**
НДС (12 %)	20 783,78
Итого	**193 981,95**

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор_____ **Жуматаев Б. С.**

Субподрядчик:
ТОО СК "Практик"

Директор_____ **Р. У. Рахимбеков**