Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **"Асыл-Тау" БИН/ИИН 030440007859 Алматинская область, Илийский район, п.Боралдай, Бостанов, 1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АктИнвестХолдинг"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электроснабжения пос.Индербор,Индерборского района,Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект : **4-1 Электроснабжения пос.Индербор,Индерборского района,Атырауской области**

Договор подряда (контракт) № **3 от 09.09.2024**

Акт выполненных работ

за **ДЕКАБРЬ 2024** (месяц, год) на **4-1-1 Электроснабжение работы**

(наименование)

Составлен (а) в текущих ценах на 26.08.2024

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
450	С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	**шт.**	77	77 472	--	**5965344**	--	5965344	--	6442572
		СП - 8%			--	--	--	--		477228	6442572
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**								
		РАЗДЕЛ 18.Ограждение КТПН 250-10/0,4кВ									
468	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт.**	8	3 889,13	1 918,61	31113	15348	--	26909	62664
		ЗП - 118%, СП - 8%			1 970,52	880,06	15764	7040		4642	
470	Е11-270602-0704 1127-0602-0704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	$м^2$ покрытия	7,2	1 653,89	392,62	11908	2179	8549	2111	25149
		ЗП - 108%, СП - 8%			163,92	107,52	1180	774		1121	
471	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	80	4 277,58	40,32	342206	3226	280974	54462	428402

		НР - 93%, СП - 8%			725.07	6,95	58006	556		31733	
472	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Металлические стойки. Установка**									
			шт.	9	12 052.67	1 761,09	108474	15850	8867	97175	222101
		НР - 108%, СП - 8%			9 306.32	691,13	83757	6220		16452	
475	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	**Соединительный элемент из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**									
			т конструкций	0,0736	147 641.32	5 034,39	10866	370	521	6946	19237
		НР - 69%, СП - 8%			135 523.24	1 255,66	9975	92		1425	
477	Ц13-080103-3601 1308-0103-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Панель металлическая ПМ 1 с калиткой КМ1. Монтаж									
			$м^2$	27	8 418.4	867,82	227297	23431	19714	139692	396348
		НР - 72%, СП - 8%			6 820.46	365,33	184152	9864		29359	
479	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
			$м^2$	10,2077	190.36	4,13	1943	42	757	794	2956
		НР - 69%, СП - 8%			112.07	0,67	1144	7		219	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге								1146848
		РАЗДЕЛ 19.КЛ-10кВ №Р5									
		Оборудование									
480	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**									
			$м^3$ основания	1	19 995,71	4 007,67	19996	4008	13720	3905	25813
		НР - 93%, СП - 8%			2 268.19	1 930,5	2268	1931		1912	
		Оборудование									
481	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**									
			$м^3$ основания	1	19 995,71	4 007,67	19996	4008	13720	3905	25813
		НР - 93%, СП - 8%			2 268.19	1 930,5	2268	1931		1912	
482	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы									
			подстанция	1	27 628.9	17 059,08	27629	17059	1503	14237	45215
		НР - 80%, СП - 8%			9 066.82	8 728,99	9067	8729		3349	
483	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы									
			подстанция	1	79 151,38	20 791,05	79151	20791	15518	41019	129784
		НР - 80%, СП - 8%			42 842.13	8 431,7	42842	8432		9614	

485	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**										
		НР - 95%, СП - 8%	$м^2$ поверхности	4	4 277,58 725,07	40,32 6,95	17110 2900	161 28	14049	2723 1587	21420
		Кабельно-проводниковая продукция										
487	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**										
		НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	55	640,81 341,02	239,34 95,88	35245 18756	13163 5273	3326	17301 4204	56750
		Кабельно-проводниковая продукция										
490	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**										
		НР - 80%, СП - 8%	км линии	0,0053	282 714,32 144 533,03	134 406,98 52 605,08	1498 766	713 279	19	836 187	2521
492	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25. **Производство работ в охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2**										
		НР - 80%, СП - 8%	опора	2	26 634,61 13 872,23	11 793,65 6 051,89	53269 27744	23588 12104	1937	31879 6812	91959
493	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 $м^3$. Установка**										
		НР - 80%, СП - 8%	$м^3$	0,1	23 814,11 12 326,31	11 487,8 4 904,09	2381 1233	1148 490	--	1378 301	4060
503	Ц13-080204-0601 1308-0204-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре										
		НР - 72%, СП - 8%	шт.	7	12 310,74 3 541,25	8 769,49 4 686,81	86175 24789	61387 32808	--	41469 10212	137856
		Электротехнические изделия и прочее										

538	Ц13-080201-2507 1308-0201-2507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования**									
			шт.	1	67 944,25	47 408,95	67944	47409	74	32957	108973
		НР - 72%, СП - 8%			20 461,39	25 312,67	20461	25313		8072	
540	Ц13-080101-1510 1308-0101-1510 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования**									
			комплект (3 фазы)	3	100 763,83	39 194,19	302291	117583	61940	131281	468258
		НР - 72%, СП - 8%			40 922,78	19 855,69	122768	59567		34686	
542	Е11-330208-0103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Разъединители. Установка с помощью механизмов**									
			комплект	1	36 753,33	9 271,3	36753	9272	209	25379	67102
		НР - 80%, СП - 8%			27 271,88	4 451,63	27272	4452		4971	
543	Ц13-080103-0601 1308-0103-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Привод к разъединителям . Монтаж оборудования**									
			шт.	1	16 366,46	391,56	16366	391	2334	9943	28413
		НР - 72%, СП - 8%			13 640,93	168,44	13641	168		2105	
547	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**									
			км линии	0,003	282 714,32	134 406,98	848	403	11	473	1427
		НР - 80%, СП - 8%			144 533,03	52 605,08	434	158		106	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**								**1215364**

РАЗДЕЛ 20.Переустройство сущ.опоры на А10-2(КЛ-10кВ №Р5

550	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25. Производство работ в охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2**									
			опора	2	26 634,61	11 793,65	53269	23588	1937	31879	91959
		НР - 60%, СП - 8%			13 872,23	6 051,89	27744	12104		6812	
551	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м^3. Установка**									
			м^3	0,1	23 814,11	11 487,8	2381	1148	--	1378	4060

		НР - 80%; СП - 8%			12 326,31	4 904,09	1233	490		301	
552	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П-3п**	шт.	2	4 500	--	9000	--	9000	--	9720
		СП - 8%			--	--	--	--		720	
553	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5**	шт.	2	84 419	--	168838	--	168838	--	182345
		СП - 8%			--	--	--	--		13507	
555	Ц13-080204-0601 1308-0204-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре**	шт.	2	12 310,74	8 769,49	24621	17539	--	11848	39387
		НР - 72%; СП - 8%			3 541,25	4 686,81	7083	9374		2918	
		Электротехнические изделия и прочее									
570	Ц13-080201-2507 1308-0201-2507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	1	67 944,25	47 408,95	67944	47409	74	32957	198973
		НР - 72%; СП - 8%			20 461,39	25 312,67	20461	25313		8072	
572	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	1	640,81	239,34	641	239	61	315	1032
		НР - 72%; СП - 8%			341,02	95,88	341	96		76	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**								437476

РАЗДЕЛ 21. Проектируемая ВЛ-04, кВ Н5-1

		Кабельно-проводниковая продукция									
575	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,2283	282 714,32	134 406,98	64544	30685	862	36005	108593
		НР - 80%; СП - 8%			144 533,03	52 605,08	32997	12010		8044	
576	С1243-701-0702 243-701-0702 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,18	224 638	--	40435	--	40435	--	43670
		СП - 8%			--	--	--	--		3235	

577	С1243-701-0341 243-701-0341 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упрочненного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х50+1х54,6**										
		СП - 8%	км	0,466	1 925 401 --	-- --	897237 --	-- --	897237	-- 71779		969016
578	С1243-701-0323 243-701-0323 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упрочненного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х70+1х54,6+2х16-0,6/1,0**										
		СП - 8%	км	0,039	1 930 071 --	-- --	75273 --	-- --	75273	-- 6022		81295
579	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 Изм. и доп. вып. 28	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1.25, к времени эксплуатации машин - 1.25. Производство работ в охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением, применен коэффициент к затратам труда - 1.2, к времени эксплуатации машин - 1.2**										
		НР - 80%, СП - 8%	опора	36	26 634,61 13 872,23	11 793,65 6 051,89	958846 499400	424571 217868	34875	573815 122613		1655274
580	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 Изм. и доп. вып. 28	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м^3. Установка**										
		НР - 80%, СП - 8%	м^3	1,25	23 814,11 12 326,31	11 487,8 4 904,09	29768 15408	14360 6130	--	17230 3760		50758
581	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**										
		СП - 8%	шт.	25	3 600 --	-- --	90000 --	-- --	90000	-- 7200		97200
582	С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**										
		СП - 8%	шт.	36	77 472 --	-- --	2788992 --	-- --	2788992	-- 223119		3012111
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21		Тенге									6017917

РАЗДЕЛ 22. Проектируемая ВЛ-04, кВ Н5-2

Кабельно-проводниковая продукция

598	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**									
		НР - 80%, СП - 8%	км линии	0,237	282 714,32 144 533,03	134 406,98 52 605,08	67003 34254	31854 12467	895	37377 8350	112731
599	С1243-701-0702 243-701-0702 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**									
		СП - 8%	км	0,25	224 638 --	-- --	56160 --	-- --	56160	-- 4493	60653
600	С1243-701-0341 243-701-0341 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х50+1х54,6**									
		СП - 8%	км	0,436	1 925 401 --	-- --	839475 --	-- --	839475	-- 67158	906633
601	С1243-701-0323 243-701-0323 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х70+1х54,6+2х16-0,6/1,0**									
		СП - 8%	км	0,025	1 930 071 --	-- --	48252 --	-- --	48252	-- 3860	52112
602	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25. Производство работ в охранной зоне ВЛ, в местах** прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2									
		НР - 80%, СП - 8%	опора	28	26 634,61 13 872,23	11 793,65 6 051,89	745769 388422	330222 169453	27125	446300 95366	1287435
603	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м^3. Установка**									
			м^3	0,75	23 814,11	11 487,8	17861	8616	--	10338	30455

		НР - 80%, СП - 8%										
604	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и			12 326,31	4 904,09	9245	3678		2256		
		СП - 8%	шт.	15	3 600	--	54000	--	54000	--		58320
605	С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5			--	--	--	--		4320		
		СП - 8%	шт.	28	77 472	--	2169216	--	2169216	--		2342753
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге		--	--	--	--		173537		
												4851092
		РАЗДЕЛ 23. Проектируемая ВЛ-04, кВ Н5-3										
		Кабельно-проводниковая продукция										
621	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Провода ВТ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов										
		НР - 80%, СП - 8%	км линии	0,0553	282 714,32	134 406,98	15634	7433	208	8721		26304
					144 533,03	52 605,08	7993	2909		1948		
622	С1243-701-0702 243-701-0702 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0										
		СП - 8%	км	0,075	224 638	--	16848	--	16848	--		18196
					--	--	--	--		1348		
623	С1243-701-0341 243-701-0341 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х50+1х54,6										
		СП - 8%	км	0,077111	1 925 401	--	148470	--	148470	--		160347
					--	--	--	--		11878		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге									204847
		ИТОГО по акту										20 316 116
		В том числе:										
		Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							0,0			
		Временные здания и сооружения 2,4%		2,40%								487587
		ИТОГО										20803702
		Дополнительные затраты,связанные с климатическими условиями 0,8%		0,80%								166430
		ИТОГО										20970132
		Непредвиденные затраты и расходы 2 %		2%								419403
		ИТОГО										21389535
		Переход на цены 2024 года 1,075		1,075								22993750

622	С1243-701-0702 243-701-0702 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,075	224 638	--	16848	--	16848	--	18196
		СП - 8%			--	--	--	--		1348	
623	С1243-701-0341 243-701-0341 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х50+1х54,6	км	0,077111	1 925 401	--	148470	--	148470	--	160347
		СП - 8%			--	--	--	--		11878	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	**Тенге**								**204847**
		ИТОГО по акту									**20 316 116**
		В том числе:									
		Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							0,0		
		Временные здания и сооружения 2,4%		**2,40%**							**487587**
		итого									**20803702**
		Дополнительные затраты,связанные с климатическими условиями 0,8%		**0,80%**							**166430**
		итого									**20970132**
		Непредвиденные затраты и расходы 2 %		**2%**							**419403**
		итого									**21389535**
		Переход на цены 2024 года 1,075		**1,075**							**22993750**
		итого									
		НДС 12 %									**2759250**
	Итого по акту										**25753000**

Сдал (Подрядчик) ТОО "АктИнвестХолдинг"

Директор _____

Принял (Заказчик) ТОО "Асыл-Тау" БИН/ИИН 030440007859

Директор _____ *Мамырбаев Е.Н.*