Приложение 3 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
Форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	
2	Кабельные ЛЭП низкого напряжения 0,4 кВ	км.	0,411	
3	Опоры:	шт.	15	
4	1) металлические	шт.	15	
5	2) деревянные с деревянными приставками			
6	3) деревянные с железобетонными приставками			
7	4) железобетонные			
8	5) тросовые подвесы			
16	Арматура уличного освещения:			
17	1) светильники с лампами накаливания			
18	2) светильники с ртутными лампами			
19	3) светильники с люминесцетными лампами			
20	3) светильники со светодиодными лампами	шт.	15	
21	Кабели:			
22	1) марки АВбБШв напряжением 1кВ	м	411	
23	Муфты переходные для перехода провода СИП-4 в кабель АВБбШв-1кВ	шт.	1	
24	Муфты концевые	шт.	4	
25	Контуры заземления	шт.	1	
26	Устройства грозозащиты			
27	Дорожные покрытия кабельных сетей:			
28	1) асфальтобетонные	переход	1	
29	2) булыжные			
30	3) тротуары			
31	Ящик управления наружным освещением 380В 25А	шт.	1	
32	Прибор учета электроэнергии в пломбируемом боксе	шт.	1	Счетчик активной электроэнергии, однотарифный, АСКУЭ, прямого включения 380В 5(60) А

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу»

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Досжанов А.М.
МП (при наличии)

Авторский надзор:
ТОО "CRB Construction"

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Онғар С. Н.
МП (при наличии)

Приложение 6 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
Форма

Технические характеристики объекта (мосты)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Единица измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	2	3	4	5	
1	Длина отдельных пролетов между осями опор	м	21,05		
2	Ширина между перилами	м	14,50		
3	Ширина тротуаров	м	1,50		
4	Высота моста	м	5,56		
5	Высота пролетного строения	м	3,34		
6	Длина пролетного строения	м	21,00		
7	Ширина пролетного строения	м	15,10		
8	Сечение пролетного строения	м	1,425		
9	Расстояние между осями ферм	м			
10	Электроосвещение	м	343		

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу» **Досжанов А.М.**
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя МП (при наличии)

Авторский надзор:
ТОО "CRB Construction" **Онғар С. Н.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата МП (при наличии)

Приложение 10 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
Форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Единица измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	2	3	4	5	
1	Протяженность дороги	км.	0,375	Подъезды к мосту	
2	Ширина проезжей части	км.	7,0		
3	Ширина тротуаров	км.	1,5		
4	Ширина пешеходных дорог	км.			
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	км.			
6	Ширина обочины	шт.	0,75		
7	Угол откоса	градус			
8	Высота насыпи		0,5-3,0		
9	Дополнительные транспортные пути				
10	Количество полос	шт.	2		
11	Дорожные знаки	шт.	74		
12	Элементы освещения	шт.	15		
13	Зеленые насаждения				
14	Дорожное покрытие	м²	2615		
15	Электроосвещение	км.	0,411		

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу» **Досжанов А.М.**
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя МП (при наличии)

Авторский надзор:
ТОО "CRB Construction" **Онғар С. Н.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата МП (при наличии)