Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"
Область Жетісу, г.Талдыкорган , ул.Кабанбай батыра, 26
БИН 220740008104

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Жол" Алматинская область, Жамбылский район
село Каргалы, ул. Геология, №129А тел 8(72770)30337,30338, E-mail : too_zhol@mail.ru
БИН 041140004530

Справка о стоимости выполненных работ за **май** месяц 2024 года
по Дополнительному соглашению №2 от 15.02.2024 года к Договору № 72 от 05.10.2023 года
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 421

№/№, п/п	Наименование работ	Единица измерения		Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Общая сумма заактированных работ с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Остаток непогашенного аванса	Общая стоимость с начала действия договора, 2023год	Ранее заактивированные суммы по выполненным работам, 2023год	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Лепсы-Толебаева-Кураксу-Матай», км 13+575 Саркандского района области Жетісу»	268 025 015 421											
		тенге	2023	77 483 557,33	77 483 557,33	77 483 557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2024	870 051 758,55	94 321 036,32	94 321 036,32	0,00	0,00	94 321 036,32	0,00	94 321 036,32	0,00	94 321 036,32
			2023	77 483 557,33	77 483 557,33	77 483 557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2024	870 051 758,55	94 321 036,32	94 321 036,32	0,00	0,00	94 321 036,32	0,00	94 321 036,32	0,00	94 321 036,32
	Всего:			**947 535 315,88**	**171 804 593,65**	**171 804 593,65**	**0,00**	**0,00**	**94 321 036,32**	**0,00**	**94 321 036,32**	**0,00**	**94 321 036,32**

Заказчик:

Заместитель руководителя Управления
ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог области Жетісу"

_____ **Т.М. Досжанов**

Представитель Заказчика:

Гл. специалист отдела ОАД

_____ **Б.О. Карібек**

Представитель Технического надзора:

Эксперт технического надзора

Р.Б. Тыханов

Подрядчик:

Директор ТОО "Жол"

С.С. Гейдаров

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"**

Ф-2

Подрядчик: **ТОО "ЖОЛ"**

АКТ

выполненных работ по Дополнительному соглашению №2 от 15.02.2024 года к Договору № 72 от 05.10.2023 года

«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Лепсы-Толебаева-Кураксу-Матай», км 13+575 Саркандского района области Жетісу»

Приемки выполненных работ за **май 2024 г.**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
2-1-3 Ремонт моста							
		РАЗДЕЛ 1. БЕРЕГОВЫЕ ОПОРЫ №1 и №4 л.ИС-5-2					
		РОСТВЕРКИ					
16	**Е11-370105-0105 1137-0105-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Армокаркасы и армофермы массой свыше 8 т. Установка кранами на гусеничном ходу 25 т.**	**т арматуры**	**24,1250**		**19947,12**	**481224**
		Формула объема = 16,149+3,672+4,304					
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:					
	222-519-0301 РСНБ РК 2022	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т				
	222-519-0301 РСНБ РК 2022	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т				
	261-102-0125 РСНБ РК 2022	Арматурные конструкции ГОСТ 10922-2012	т				
		Итого оплата труда:				**14684,72**	**354268**
		Итого эксплуатация машин:				**3306,09**	**79759**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				2912,39	70262
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		10573,00	255074
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2441,61	58904
		Сметная стоимость:				32961,73	795201
17	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм.**	**т**	**19,8210**		**321302,00**	**6368527**
		Формула объема = 16,149+3,672	т				
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25704,16	509482
		Сметная стоимость:				**347006,16**	**6878009**
18	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.**	**т**	**4,3040**		**363218,00**	**1563290**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29057,44	125063
		Сметная стоимость:				**392275,44**	**1688353**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**8413041**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8413041**
Материалы -			Тенге				**70261**
Всего заработная плата -			Тенге				**354268**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**7931817**
		Накладные расходы -	Тенге				**255074**
		Сметная прибыль -	Тенге				**693449**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9361564**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**112**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**354268**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**9361564**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**112**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**354268**
		РАЗДЕЛ 2. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОПОРЫ №2 и №3 л.ИС 14-2					
		РОСТВЕРКИ л.ИС 14-2					

1	2	3	4	5	6	7	8
67	**Е11-370105-0105 1137-0105-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Армокаркасы и армофермы массой свыше 8 т. Установка кранами на гусеничном ходу 25 т.**	**т арматуры**	**20,1030**		**19947,12**	**400997**
		Формула объема = 13,457+3,06+3,586					
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:					
	222-519-0301 РСНБ РК 2022	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т				
	261-102-0125 РСНБ РК 2022	Арматурные конструкции ГОСТ 10922-2012	т				
		Итого оплата труда:				**14684,72**	**295207**
		Итого эксплуатация машин:				**3306,09**	**66462**
		Итого материалов:				**2912,39**	**58548**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		10573,00	212549
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2441,61	49084
		Сметная стоимость:				**32961,73**	**662630**
68	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм.**	**т**	**16,5170**		**321302,00**	**5306945**
		Формула объема = 13,457+3,06	т				
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25704,16	424556
		Сметная стоимость:				**347006,16**	**5731501**
69	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.**	**т**	**3,5860**		**363218,00**	**1302500**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29057,44	104200
		Сметная стоимость:				**392275,44**	**1406700**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**7010442**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7010442**
Материалы -			Тенге				**58548**
Всего заработная плата -			Тенге				**295207**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**6609445**
		Накладные расходы -	Тенге				**212549**
		Сметная прибыль -	Тенге				**577840**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7800831**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**94**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**295207**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**7800831**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**94**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**295207**
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ л.ИС-20					
		МОНТАЖ БАЛОК ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ					
99	**С1226-104-0104 226-104-0104 РСНБ РК 2022**	**Балка мостовая ГОСТ 13015-2012 марки ВТК-21У.**	**шт.**	**14,0000**		**2953542,00**	**41349588**
		Формула объема = 33-19	шт.				
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		236283,36	3307967
		Сметная стоимость:				**3189825,36**	**44657555**
		МОНОЛИТНАЯ НАКЛАДНАЯ ПЛИТА					
101	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм.**	**т**	**4,4377**		**321302,00**	**1425842**
		Формула объема = 7,615-3,1773	т				
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25704,16	114067
		Сметная стоимость:				**347006,16**	**1539909**
102	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.**	**т**	**3,7280**		**340392,00**	**1268981**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27231,36	101519
		Сметная стоимость:				**367623,36**	**1370500**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**44044411**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**44044411**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**44044411**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3523553**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**47567964**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**47567964**
		РАЗДЕЛ 4. СОПРЯЖЕНИЕ МОСТА С НАСЫПЬЮ л.ИС-27					

1	2	3	4	5	6	7	8
152	**С1226-102-0418 226-102-0418 РСНБ РК 2022**	**Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки П800.124.40.**	**шт.**	**10,0000**		**579411,00**	**5794110**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46352,88	463529
		Сметная стоимость:				625763,88	6257639
153	**С1226-102-0416 226-102-0416 РСНБ РК 2022**	**Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки П800.98.40.**	**шт.**	**8,0000**		**449739,00**	**3597912**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35979,12	287833
		Сметная стоимость:				485718,12	3885745
155	**С1226-102-0421 226-102-0421 РСНБ РК 2022**	**Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки ПТ200.150.15.**	**шт.**	**4,0000**		**56748,00**	**226992**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4539,84	18159
		Сметная стоимость:				61287,84	245151
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**9619014**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9619014**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**9619014**
		Сметная прибыль -	Тенге				**769521**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**10388535**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**10388535**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**69086908**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**607190**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**146221**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**42285**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**68333496**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
Накладные расходы			Тенге				**467623**
ИТОГО:			Тенге				**69554531**
Сметная прибыль			Тенге				**5564363**
ИТОГО по смете:			Тенге				**75118894**
		Итого по форме	**Тенге**				75 118 894,00

1	2	3	4	5	6	7	8
,	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 7,12%	Тенге				5 348 465,25
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Производство работ в зимнее время 2,1%	Тенге				1 689 814,54
		ИТОГО в текущих ценах	Тенге				82 157 173,80
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге				88 647 590,53
	Решение правительства	НДС (12%)	Тенге				10 637 710,86
		ИТОГО:	Тенге				**99 285 301,39**
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге				10 637 710,86
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ:	Тенге				**99 285 301,39**
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ с учётом тендерного снижения	Тенге				**94 321 036,32**
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге				10 105 825,32

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Заместитель руководителя

_____ **А.М. Досжанов**

Представитель заказчика:

Гл. специалист отдела ОАД

_____ **Б.О. Кәрібек**

Представитель технического надзора:

ТОО "Аймереке"

Эксперт технического надзора

_____ **Р.Б. Тыханов**

Подрядчик:

ТОО "ЖОЛ"

Заместитель Директора ТОО "ЖОЛ"

_____ **А.Б. Елышев**