Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"
Область Жетісу, г.Талдыкорган , ул.Кабанбай батыра, 26
БИН 220740008104

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Жол" Алматинская область, Жамбылский район
село Каргалы, ул. Геология, №129А тел 8(72770)30337,30338, E-mail : too_zhol@mail.ru
БИН 041140004530

Справка о стоимости выполненных работ за **август** месяц 2024 года
по Дополнительному соглашению №2 от 15.02.2024 года к Договору № 72 от 05.10.2023 года
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 421

№/№, п/п	Наименование работ	Единица измерения		Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Общая сумма заактированных работ с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Остаток непогашенного аванса	Общая стоимость с начала действия договора, 2023год	Ранее заактивированные суммы по выполненным работам, 2023год	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Лепсы-Толебаева-Кураксу-Матай», км 13+575 Саркандского района области Жетісу»	268 025 015 421											
		тенге	2023	77 483 557,33	77 483 557,33	77 483 557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2024	870 051 758,55	207 860 889,16	207 860 889,16	0,00	0,00	207 860 889,16	94 321 036,32	113 539 852,84	0,00	113 539 852,84
			2023	77 483 557,33	77 483 557,33	77 483 557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2024	870 051 758,55	207 860 889,16	207 860 889,16	0,00	0,00	207 860 889,16	94 321 036,32	113 539 852,84	0,00	113 539 852,84
	Всего:			**947 535 315,88**	**285 344 446,49**	**285 344 446,49**	**0,00**	**0,00**	**207 860 889,16**	**94 321 036,32**	**113 539 852,84**	**0,00**	**113 539 852,84**

Заказчик:

Заместитель руководителя Управления
ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог области Жетісу"

_____ **А.М. Досжанов**

Представитель Заказчика:
Гл. специалист отдела ОАД

_____ **Б.О. Кәрібек**

Представитель Технического надзора:

Эксперт технического надзора
ТОО "Аймереке"

_____ **Р.Б. Тыханов**

Подрядчик :

Директор ТОО "Жол"

_____ **С.С. Гейдаров**

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"**

Ф-2

Подрядчик: **ТОО "ЖОЛ"**

АКТ

выполненных работ по Дополнительному соглашению №2 от 15.02.2024 года к Договору № 72 от 05.10.2023 года

«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Лепсы-Толебаева-Кураксу-Матай», км 13+575 Саркандского района области Жетісу»

Приемки выполненных работ за **август 2024 г.**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
8-1-1 Объездная дорога							
		РАЗДЕЛ 1. ОБЪЕЗДНЫЕ ДОРОГИ					
1	**Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 1 группы. Снятие плодородного слоя почвы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м.**	**$м^3$ грунта**	**363,0000**		**92,84**	**33701**
		Итого оплата труда:				31,66	11493
		Итого эксплуатация машин:				92,84	33701
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		22,80	8276
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,25	3358
		Сметная стоимость:				124,89	45335
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
2	**Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /до 20м/.**	**$м^3$ грунта**	**699,0000**		**105,49**	**73738**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				35,97	**25143**
		Итого эксплуатация машин:				**105,49**	73737
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		25,90	18104
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,51	7346
		Сметная стоимость:				**141,90**	**99189**
3	**Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. .**	**$м^3$ грунта**	**699,0000**		**75,32**	**52649**
		Итого оплата труда:				**25,69**	**17957**
		Итого эксплуатация машин:				**75,32**	**52648**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		18,50	12932
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,51	5249
		Сметная стоимость:				**101,33**	**70830**
4	**Е11-010105-0602 1101-0105-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Нарезка кюветов. Устройство. Группа грунтов 2.**	**$м^3$ грунта**	**3097,0000**		**1601,80**	**4960775**
		Итого оплата труда:				**1126,56**	**3488957**
		Итого эксплуатация машин:				**788,05**	**2440591**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		811,12	2512039
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,03	597814
		Сметная стоимость:				**2605,95**	**8070628**
5	**Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см,8проходов.** Формула объема = 3796.0,3	**$м^3$ уплотненного грунта**	**1138,8000**		**144,46**	**164511**
		Итого оплата труда:				**49,59**	**56473**
		Итого эксплуатация машин:				**144,46**	**164511**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		35,70	40655
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,41	16410

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				194,57	221576
6	**Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=7**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см.** Формула объема = (3796.0,3)	**$м^3$ уплотненного грунта**	**1138,8000**		**70,45**	**80228**
		Итого оплата труда:				**26,34**	**29996**
		Итого эксплуатация машин:				**70,45**	**80228**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		18,96	21592
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,15	8142
		Сметная стоимость:				**96,56**	**109962**
7	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой.** Формула объема = (3796.0,3)	**$м^3$ уплотненного грунта**	**1138,8000**		**130,99**	**149171**
		Итого оплата труда:				**48,74**	**55505**
		Итого эксплуатация машин:				**109,68**	**124903**
		Итого материалов:				**3,30**	**3758**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		35,09	39960
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,29	15135
		Сметная стоимость:				179,37	**204266**
		УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 4Х1 НА ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГЕ					
8	**Е11-010101-0325 1101-0101-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$.**	**$м^3$ грунта**	**34,0000**		**133,75**	**4548**
		Итого оплата труда:				**42,79**	**1454**
		Итого эксплуатация машин:				**125,68**	**4273**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		30,81	1048
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,16	447
		Сметная стоимость:				177,72	**6043**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**	**м^3 грунта**	**15,0000**		**2402,24**	**36034**
		Итого оплата труда:				**2402,24**	**36034**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1729,61	25944
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		330,55	4958
		Сметная стоимость:				**4462,40**	**66936**
10	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Основание под трубопроводы ПГС. Устройство.**	**м^3 основания**	**28,0000**		**2261,54**	**63323**
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:					
	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3				
		Итого оплата труда:				**2061,12**	**57711**
		Итого эксплуатация машин:				**288,57**	**8080**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1484,01	41552
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		299,64	8390
		Сметная стоимость:				**4045,19**	**113265**
11	**С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014.**	**м^3**	**28,0000**		**4890,00**	**136920**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		391,20	10954
		Сметная стоимость:				**5281,20**	**147874**
12	**Е11-220301-0116 1122-0301-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Монтаж временной металлической трубы.**	**км трубопровода**	**0,0696**		**12634755,08**	**879379**
		Формула объема = 69,6.0,001					
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:					
	324-105-0401 РСНБ РК 2022	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч				

1	2	3	4	5	6	7	8
	217-603-0103 РСНБ РК 2022	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$				
		Итого оплата труда:				**7160941,70**	**498402**
		Итого эксплуатация машин:				**6393027,16**	**444955**
		Итого материалов:				**1268975,92**	**88320**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		5155878,02	358849
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1423250,65	99058
		Сметная стоимость:				**19213883,75**	**1337286**
13	**С1241-102-0317 241-102-0317 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1020х10,0 мм.**	**м**	**6,9600**		**169434,00**	**1179261**
		Формула объема = 69,6.0,1	м				
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13554,72	94341
		Сметная стоимость:				**182988,72**	**1273602**
14	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение ГРУНТА ПОДСЫПАЕМОГО К ТЕЛУ ТРУБЫ пневматическими трамбовками.**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**121,0000**		**290,03**	**35094**
		Итого оплата труда:				**225,56**	**27292**
		Итого эксплуатация машин:				**130,58**	**15800**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		162,40	19650
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,19	4379
		Сметная стоимость:				**488,62**	**59123**
15	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой.**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**121,0000**		**130,99**	**15850**
		Итого оплата труда:				**48,74**	**5897**
		Итого эксплуатация машин:				**109,68**	**13271**
		Итого материалов:				**3,30**	**400**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		35,09	4246
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,29	1608
		Сметная стоимость:				**179,37**	**21704**
		Дорожная одежда					

1	2	3	4	5	6	7	8
16	**Е11-271201-0403 1127-1201-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, шириной 7,5 м/9м, гравийные. Устройство.**	**км дороги**	**0,4510**		**5917071,71**	**2668599**
		Итого оплата труда:				**599193,24**	**270236**
		Итого эксплуатация машин:				**919086,83**	**414508**
		Итого материалов:				**4695654,00**	**2117740**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		431419,13	194570
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		507879,27	229054
		Сметная стоимость:				**6856370,11**	**3092223**
17	**Е11-271201-0406 1127-1201-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 К=3**	**Покрытия временных дорог серповидного профиля, гравийные. Устройство. добавлять на каждые 0,5 м изменения ширины дорог к нормам 1127-1201-0403.**	**км дороги**	**0,4510**		**1183536,90**	**533775**
		Итого оплата труда:				**119873,91**	**54063**
		Итого эксплуатация машин:				**183943,22**	**82959**
		Итого материалов:				**939127,50**	**423546**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		86309,22	38925
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101587,69	45816
		Сметная стоимость:				**1371433,81**	**618517**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**11067556**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**11067556**
	Материалы -		Тенге				**2633765**
	Всего заработная плата -		Тенге				**4636613**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1316181**
		Накладные расходы -	Тенге				**3338342**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1152459**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**15558357**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2110**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4636613**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**15558357**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2110**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4636613**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**11067556**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**3163442**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**3954165**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1473171**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**3949946**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**3338342**
	ИТОГО:		Тенге				**14405898**
	Сметная прибыль		Тенге				**1152459**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**15558357**
		Итого по форме	Тенге				15 558 357,00
,	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 7,12%	Тенге				0,00
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Производство работ в зимнее время 2,1%	Тенге				326 725,50
		ИТОГО в текущих ценах	Тенге				15 885 082,50
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге				17 140 004,01
	Решение правительства	НДС (12%)	Тенге				2 056 800,48
		ИТОГО:	Тенге				**19 196 804,50**
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге				2 056 800,48

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8

2-1-1 Демонтажные работы

РАЗДЕЛ 1. РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО МОСТА

1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е11-300501-0101 1130-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31 К=0,6;0,7;0,5**	**Перила сварные стальные. Демонтаж.**	**т перил**	**2,7000**		**91426,44**	**246851**
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:					
	236-104-0101 РСНБ РК 2022	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг				
	261-201-0324 РСНБ РК 2022	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг				
	261-102-0335 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные перил	т				
		Итого оплата труда:				**90813,45**	**245197**
		Итого эксплуатация машин:				**232,67**	**629**
		Итого материалов:				**397,95**	**1073**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		65385,68	176541
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12544,97	33871
		Сметная стоимость:				**169357,09**	**457264**
2	**Е11-300114-0101 1130-0114-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31 К=0,8**	**Демонтаж сборного железобетонного тротуара.**	**$м^3$ сборных конструкций**	**20,5200**		**17261,64**	**354209**
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:					
	261-101-0363 РСНБ РК 2022	Сборные железобетонные изделия и конструкции	$м^3$				
		Итого оплата труда:				**16087,46**	**330115**
		Итого эксплуатация машин:				**1986,00**	**40753**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		11582,97	237683
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2307,57	47351
		Сметная стоимость:				**31152,18**	**639243**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**Е12-200101-0106 1220-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31**	**Покрытие асфальтобетонное на мосту и на подходах. Разборка.**	**$м^3$**	**312,9180**		**2961,14**	**926594**
		Формула объема = 2086,12.0,15					
		Итого оплата труда:				**1322,43**	**413812**
		Итого эксплуатация машин:				**2480,88**	**776312**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		952,15	297945
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		313,06	97962
		Сметная стоимость:				**4226,35**	**1322501**
4	**Е11-300103-0102 1130-0103-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,8**	**Опоры мостов сборные железобетонные стоечные под автомобильные дороги. Демонтаж.**	**$м^3$ сборных конструкций**	**562,5000**		**22361,46**	**12578321**
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:					
	222-527-0102 РСНБ РК 2022	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т				
	261-401-0202 РСНБ РК 2022	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип III, для железной дороги широкой колеи	шт.				
	261-101-0363 РСНБ РК 2022	Сборные железобетонные изделия и конструкции	$м^3$				
	261-102-0122 РСНБ РК 2022	Арматура ГОСТ 10922-2012	т				
		Итого оплата труда:				**15499,62**	**8718536**
		Итого эксплуатация машин:				**9797,59**	**5511144**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		11159,73	6277348
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2681,70	1508456
		Сметная стоимость:				**36202,89**	**20364125**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**Е11-300111-0103 1130-0111-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31 К=0,8**	**Плиты переходные сборно-монолитные длиной свыше 7 м. Демонтаж.**	**м³ железобетонных конструкций**	**294,0000**		**10334,30**	**3038284**
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:					
	321-201-0101 РСНБ РК 2022	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч				
	261-101-0363 РСНБ РК 2022	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м³				
	261-102-0122 РСНБ РК 2022	Арматура ГОСТ 10922-2012	т				
	217-701-0204 РСНБ РК 2022	Масло каменноугольное для пропитки древесины ГОСТ 2770-74	т				
		Итого оплата труда:				**8713,13**	**2561660**
		Итого эксплуатация машин:				**2529,37**	**743635**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		6273,45	1844394
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1328,62	390614
		Сметная стоимость:				**17936,37**	**5273293**
		Сопутствующие работы					
6	**С3414-101-0901 414-101-0901 РСНБ РК 2022**	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка.** Формула объема = 49,4+704+1350	**т**	**2103,4000**		**830,00**	**1745822**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,40	139666
		Сметная стоимость:				**896,40**	**1885488**
7	**С3414-103-0501 414-103-0501 РСНБ РК 2022**	**Конструкции металлические. Погрузка.**	**т**	**2,7000**		**1033,00**	**2789**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,64	223
		Сметная стоимость:				**1115,64**	**3012**
8	**С3412-102-0219 412-102-0219 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км (58км).** Формула объема = (49,4+704+1350+2,7).58	**т·км**	**122153,8000**		**20,00**	**2443076**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,60	195446
		Сметная стоимость:				**21,60**	**2638522**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**21335946**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**21335946**
	Материалы -		Тенге				**1074**
	Всего заработная плата -		Тенге				**12269320**
	Транспортные расходы -		Тенге				**4191687**
		Накладные расходы -	Тенге				**8833911**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2413589**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**32583446**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5186**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12269320**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**32583446**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5186**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12269320**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**21335946**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**10070713**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**7072473**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**2198607**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1074**
		- перевозка грузов	Тенге				**4191687**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**8833911**
	ИТОГО:		Тенге				**30169857**
	Сметная прибыль		Тенге				**2413589**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**32583446**
		Итого по форме	Тенге				32 583 446,00
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 7,12%	Тенге				2 319 941,36
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Производство работ в зимнее время 2,1%	Тенге				732 971,13
		ИТОГО в текущих ценах	Тенге				35 636 358,49
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге				38 451 630,81
	Решение правительства	НДС (12%)	Тенге				4 614 195,70
		ИТОГО:	Тенге				**43 065 826,51**
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге				4 614 195,70

1	2	3	4	5	6	7	8

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
2-1-3 Ремонт моста							
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		РАЗБИВОЧНЫЕ РАБОТЫ					
1	**ЦИ РК 8.03-04-2021 табл. 1601-0204-30 п.5**	**Закрепление трассы для строительства автомобильной дороги.**	**км**	**0,2690**		**18569,00**	**4995**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**4995**
		В том числе:					
	Стоимость прочих работ -		Тенге				**4995**
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге				**4995**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4995**
		РАЗДЕЛ 2. БЕРЕГОВЫЕ ОПОРЫ №1 и №4 л.ИС-5-2					
		Земляные работы					
2	**Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1.**	**м^3 грунта**	**767,2000**		**198,51**	**152297**
		Итого оплата труда:				**63,50**	**48717**
		Итого эксплуатация машин:				**186,53**	**143106**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		45,72	35076
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,54	14991
		Сметная стоимость:				**263,77**	**202364**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15.**	**$м^3$ грунта**	**76,7200**		**3605,40**	**276606**
		Итого оплата труда:				**3605,40**	**276606**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2595,89	199157
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		496,10	38061
		Сметная стоимость:				**6697,39**	**513823**
4	**Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /до 50м/.**	**$м^3$ грунта**	**843,9200**		**71,84**	**60627**
		Итого оплата труда:				**24,50**	**20676**
		Итого эксплуатация машин:				**71,84**	**60627**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		17,64	14887
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,16	6042
		Сметная стоимость:				**96,64**	**81556**
5	**Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85.**	**$м^3$ грунта**	**843,9200**		**193,33**	**163155**
		Итого оплата труда:				**65,93**	**55640**
		Итого эксплуатация машин:				**193,33**	**163155**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		47,47	40061
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,26	16254
		Сметная стоимость:				**260,06**	**219470**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Водоотлив.**	**$м^3$ мокрого грунта**	**675,1350**		**2251,74**	**1520228**
		Итого оплата труда:				**1513,51**	**1021824**
		Итого эксплуатация машин:				**2251,74**	**1520229**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1089,73	735715
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		267,32	180477
		Сметная стоимость:				**3608,79**	**2436420**
		РОСТВЕРКИ					
13	**Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1.**	**$м^3$ грунта**	**218,4000**		**314,65**	**68720**
		Итого оплата труда:				**101,69**	**22210**
		Итого эксплуатация машин:				**299,62**	**65437**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		73,22	15991
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,03	6777
		Сметная стоимость:				**418,90**	**91488**
14	**С3412-102-0216 412-102-0216 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов (грунт) самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /20км/.**	**т·км**	**8299,2000**		**29,00**	**240677**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,32	19254
		Сметная стоимость:				**31,32**	**259931**
15	**Е11-050101-7723 1105-0101-7723 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Сваи железобетонные буронабивные диаметром 1500 мм под защитой обсадной трубы, длиной до 20 м. Устройство буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм. Грунты групп 2.**	**$м^3$ конструктивного объема сваи**	**364,0000**		**81185,43**	**29551497**
		Итого оплата труда:				**6215,90**	**2262588**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**37062,30**	**13490678**
		Итого материалов:				**41614,10**	**15147532**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		4475,45	1629064
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6852,87	2494445
		Сметная стоимость:				**92513,75**	**33675005**
		Устройство подводного бетона					
22	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Устройство подводного бетона. Устройство.**	**$м^3$ бетона в деле**	**42,6000**		**55000,60**	**2343026**
		Итого оплата труда:				**7677,52**	**327062**
		Итого эксплуатация машин:				**5263,08**	**224207**
		Итого материалов:				**43623,64**	**1858368**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		5527,81	235485
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4842,27	206281
		Сметная стоимость:				**65370,68**	**2784791**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**34376833**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**34376833**
Материалы -			Тенге				**17005899**
Всего заработная плата -			Тенге				**4035323**
Транспортные расходы -			Тенге				**240677**
		Накладные расходы -	Тенге				**2905436**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2982582**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**40264851**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1694**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4035323**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**40264851**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1694**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4035323**

РАЗДЕЛ 3. ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ л.ИС-20

1	2	3	4	5	6	7	8
134	**Е11-300506-0101 1130-0506-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками.**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**2442,0000**		**829,96**	**2026762**
		Итого оплата труда:				**452,19**	**1104248**
		Итого эксплуатация машин:				**40,20**	**98168**
		Итого материалов:				**358,22**	**874773**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		325,58	795066
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,44	225738
		Сметная стоимость:				**1247,98**	**3047567**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**2026762**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2026762**
Материалы -			Тенге				**874773**
Всего заработная плата -			Тенге				**1104248**
		Накладные расходы -	Тенге				**795066**
		Сметная прибыль -	Тенге				**225738**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3047566**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**441**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1104248**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**3047566**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**441**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1104248**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**36408590**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2516639**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**15765607**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**2622932**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**17880672**
		- перевозка грузов	Тенге				**240677**
		- оборудование	Тенге				**0**
Накладные расходы			Тенге				**3700502**
ИТОГО:			Тенге				**40109092**
Сметная прибыль			Тенге				**3208320**
ИТОГО по смете:			Тенге				**43317412**
		Итого по форме	Тенге				43 317 412,00

1	2	3	4	5	6	7	8
,	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 7,12%	Тенге				3 084 199,73
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Производство работ в зимнее время 2,1%	Тенге				974 433,85
		ИТОГО в текущих ценах	Тенге				47 376 045,58
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге				51 118 753,18
	Решение правительства	НДС (12%)	Тенге				6 134 250,38
		ИТОГО:	Тенге				**57 253 003,56**
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге				6 134 250,38

ВСЕГО ПО ФОРМЕ:	Тенге	**119 515 634,57**
ВСЕГО ПО ФОРМЕ с учётом тендерного снижения	Тенге	**113 539 852,84**
В том числе НДС 12,0% :	Тенге	12 164 984,23

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Заместитель руководителя

_____ **А.М. Досжанов**

Представители заказчика:

Гл. специалист отдела ОАД

_____ **Б.О. Кәрібек**

Представитель технического надзора:

ТОО "Аймереке"

Эксперт технического надзора

_____ **Р.Б. Тыханов**

Подрядчик:

ТОО "ЖОЛ"

Заместитель Директора ТОО "ЖОЛ"

_____ **А.Б. Елышев**