Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"
Область Жетісу, г.Талдыкорган , ул.Кабанбай батыра, 26
БИН 220740008104

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Жол" Алматинская область, Жамбылский район
село Каргалы, ул. Геология, №129А тел 8(72770)30337,30338, E-mail : too_zhol@mail.ru
БИН 041140004530

Справка о стоимости выполненных работ за **сентябрь** месяц 2024 года
по Дополнительному соглашению №2 от 15.02.2024 года к Договору № 72 от 05.10.2023 года
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 421

№/№, п/п	Наименование работ	Единица измерения		Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Общая сумма заактированных работ с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Остаток непогашенного аванса	Общая стоимость с начала действия договора, 2023год	Ранее заактивированные суммы по выполненным работам, 2023год	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Лепсы-Толебаева-Кураксу-Матай», км 13+575 Саркандского района области Жетісу»	268 025 015 421											
		тенге	2023	77 483 557,33	77 483 557,33	77 483 557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2024	870 051 758,55	312 781 272,39	312 781 272,39	0,00	0,00	312 781 272,39	207 860 889,16	104 920 383,23	0,00	104 920 383,23
			2023	77 483 557,33	77 483 557,33	77 483 557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2024	870 051 758,55	312 781 272,39	312 781 272,39	0,00	0,00	312 781 272,39	207 860 889,16	104 920 383,23	0,00	104 920 383,23
	Всего:			**947 535 315,88**	**390 264 829,72**	**390 264 829,72**	**0,00**	**0,00**	**312 781 272,39**	**207 860 889,16**	**104 920 383,23**	**0,00**	**104 920 383,23**

Заказчик:

Заместитель руководителя Управления
ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог области Жетісу"

А.М. Досжанов

Представители Заказчика:

Гл. специалист отдела ОАД

Б.О. Кәрібек

Представитель Технического надзора:

Эксперт технического надзора
ТОО "Аймереке"

Р.Б. Тыханов

Подрядчик :

Директор ТОО "Жол"

С.С. Гейдаров

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"**

Ф-2

Подрядчик: **ТОО "ЖОЛ"**

АКТ

выполненных работ по Дополнительному соглашению №2 от 15.02.2024 года к Договору № 72 от 05.10.2023 года

«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Лепсы-Толебаева-Кураксу-Матай», км 13+575 Саркандского района области Жетісу»

Приемки выполненных работ за **сентябрь 2024 г.**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. БЕРЕГОВЫЕ ОПОРЫ №1 и №4 л.ИС-5-2					
		Земляные работы					
2	**Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1.**	**м^3 грунта**	**767,2000**		**198,51**	**152297**
		Итого оплата труда:				**63,50**	**48717**
		Итого эксплуатация машин:				**186,53**	**143106**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		45,72	35076
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,54	14991
		Сметная стоимость:				**263,77**	**202364**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15.**	**$м^3$ грунта**	**76,7200**		**3605,40**	**276606**
		Итого оплата труда:				**3605,40**	**276606**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2595,89	199157
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		496,10	38061
		Сметная стоимость:				**6697,39**	**513823**
4	**Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /до 50м/.**	**$м^3$ грунта**	**843,9200**		**71,84**	**60627**
		Итого оплата труда:				**24,50**	**20676**
		Итого эксплуатация машин:				**71,84**	**60627**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		17,64	14887
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,16	6042
		Сметная стоимость:				**96,64**	**81556**
5	**Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85.**	**$м^3$ грунта**	**843,9200**		**193,33**	**163155**
		Итого оплата труда:				**65,93**	**55640**
		Итого эксплуатация машин:				**193,33**	**163155**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		47,47	40061
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,26	16254
		Сметная стоимость:				**260,06**	**219470**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Водоотлив.**	**$м^3$ мокрого грунта**	**675,1350**		**2251,74**	**1520228**
		Итого оплата труда:				**1513,51**	**1021824**
		Итого эксплуатация машин:				**2251,74**	**1520229**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1089,73	735715
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		267,32	180477
		Сметная стоимость:				**3608,79**	**2436420**
7	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м /до 50м/. Группа грунтов 2.**	**$м^3$ грунта**	**1253,4000**		**40,09**	**50249**
		Итого оплата труда:				**13,67**	**17134**
		Итого эксплуатация машин:				**40,09**	**50249**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		9,84	12333
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,99	5001
		Сметная стоимость:				**53,92**	**67584**
8	**Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=9**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2.**	**$м^3$ грунта**	**1253,4000**		**159,51**	**199930**
		Итого оплата труда:				**54,39**	**68172**
		Итого эксплуатация машин:				**159,51**	**199929**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		39,16	49083
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,89	19917
		Сметная стоимость:				**214,56**	**268930**
9	**Е11-010201-0201 1101-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см /до 25см/, 8 проходов.**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**1253,4000**		**292,52**	**366645**
		Итого оплата труда:				**102,10**	**127972**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**292,52**	**366644**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		73,51	92137
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,28	36700
		Сметная стоимость:				**395,31**	**495482**
10	**Е11-010201-0204 1101-0201-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=7**	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см.**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**1253,4000**		**216,23**	**271023**
		Итого оплата труда:				**90,18**	**113032**
		Итого эксплуатация машин:				**216,23**	**271023**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		64,93	81383
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,49	28189
		Сметная стоимость:				**303,65**	**380595**
11	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой.**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**1253,4000**		**130,99**	**164183**
		Итого оплата труда:				**48,74**	**61091**
		Итого эксплуатация машин:				**109,68**	**137473**
		Итого материалов:				**3,30**	**4136**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		35,09	43982
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,29	16658
		Сметная стоимость:				**179,37**	**224822**
12	**Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5**	**Грунты 2 группы. Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). при перемещения грунта /до 50м/.**	**$м^3$ грунта**	**434,4400**		**357,55**	**155334**
		Итого оплата труда:				**123,91**	**53831**
		Итого эксплуатация машин:				**357,55**	**155334**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		89,22	38761
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,74	15527
		Сметная стоимость:				**482,51**	**209622**
		РОСТВЕРКИ					

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1.**	**м^3 грунта**	**218,4000**		**314,65**	**68720**
		Итого оплата труда:				**101,69**	**22210**
		Итого эксплуатация машин:				**299,62**	**65437**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		73,22	15991
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,03	6777
		Сметная стоимость:				**418,90**	**91488**
14	**С3412-102-0216 412-102-0216 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов (грунт) самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /20км/.**	**т·км**	**8299,2000**		**29,00**	**240677**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,32	19254
		Сметная стоимость:				**31,32**	**259931**
15	**Е11-050101-7723 1105-0101-7723 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Сваи железобетонные буронабивные диаметром 1500 мм под защитой обсадной трубы, длиной до 20 м. Устройство буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм. Грунты групп 2.**	**м^3 конструктивного объема сваи**	**72,8000**		**81185,43**	**5910299**
		Итого оплата труда:				**6215,90**	**452517**
		Итого эксплуатация машин:				**37062,30**	**2698135**
		Итого материалов:				**41614,10**	**3029507**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		4475,45	325813
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6852,87	498889
		Сметная стоимость:				**92513,75**	**6735001**
19	**Е11-460401-0103 1146-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Вырубка шлама.**	**м^3**	**7,2000**		**61758,11**	**444658**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**45007,83**	**324056**
		Итого эксплуатация машин:				**28818,29**	**207491**
		Итого материалов:				**2111,48**	**15203**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		32405,64	233321
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7533,10	54238
		Сметная стоимость:				**101696,85**	**732217**
		Сопутствующие работы					
20	**С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка.**	**т**	**18,0000**		**204,00**	**3672**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,32	294
		Сметная стоимость:				**220,32**	**3966**
21	**С3412-102-0219 412-102-0219 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км (58км).**	**т·км**	**1044,0000**		**20,00**	**20880**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,60	1670
		Сметная стоимость:				**21,60**	**22550**
		Устройство подводного бетона					
22	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Устройство подводного бетона. Устройство.**	**$м^3$ бетона в деле**	**42,6000**		**55000,60**	**2343026**
		Итого оплата труда:				**7677,52**	**327062**
		Итого эксплуатация машин:				**5263,08**	**224207**
		Итого материалов:				**43623,64**	**1858368**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		5527,81	235485
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4842,27	206281
		Сметная стоимость:				**65370,68**	**2784791**
		УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ РОСТВЕРКОВ л.ИС 5-2,л.ИС 7-2					

1	2	3	4	5	6	7	8
23	**Е11-300104-0101 1130-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство на суше.**	**$м^3$ железобетона в деле**	**195,8000**		**62695,76**	**12275830**
		Итого оплата труда:				**15660,11**	**3066250**
		Итого эксплуатация машин:				**5379,08**	**1053224**
		Итого материалов:				**44072,16**	**8629329**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		11275,28	2207700
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5917,68	1158682
		Сметная стоимость:				**79888,72**	**15642212**
24	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм.**	**т**	**9,8530**		**321302,00**	**3165789**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25704,16	253263
		Сметная стоимость:				**347006,16**	**3419052**
25	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.**	**т**	**3,3830**		**340392,00**	**1151546**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27231,36	92124
		Сметная стоимость:				**367623,36**	**1243670**
26	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.**	**т**	**0,1600**		**363218,00**	**58115**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29057,44	4649
		Сметная стоимость:				**392275,44**	**62764**
27	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Бетонирование слива на ростверках. Устройство.**	**$м^3$ бетона в деле**	**13,8000**		**55000,60**	**759008**
		Итого оплата труда:				**7677,52**	**105950**
		Итого эксплуатация машин:				**5263,08**	**72630**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**43623,64**	**602006**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		5527,81	76284
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4842,27	66823
		Сметная стоимость:				**65370,68**	**902115**
		Устройство монолитных стоек					
28	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Устройство монолитных стоек. Устройство.**	**$м^3$ бетона в деле**	**12,0000**		**55000,60**	**660007**
		Итого оплата труда:				**7677,52**	**92131**
		Итого эксплуатация машин:				**5263,08**	**63157**
		Итого материалов:				**43623,64**	**523483**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		5527,81	66334
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4842,27	58107
		Сметная стоимость:				**65370,68**	**784448**
29	**Е11-370105-0104 1137-0105-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Армокаркасы и армофермы массой до 8 т. Установка кранами на гусеничном ходу 25 т.**	**т арматуры**	**6,1830**		**22648,23**	**140034**
		Итого оплата труда:				**17057,12**	**105464**
		Итого эксплуатация машин:				**4329,41**	**26769**
		Итого материалов:				**2638,73**	**16315**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		12281,13	75934
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2794,35	17277
		Сметная стоимость:				**37723,71**	**233246**
30	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм.**	**т**	**5,7960**		**321302,00**	**1862266**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25704,16	148981
		Сметная стоимость:				**347006,16**	**2011247**
31	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.**	**т**	**0,3870**		**363218,00**	**140565**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29057,44	11245
		Сметная стоимость:				**392275,44**	**151810**
		Устройство монолитных ригели л.ИС-8, л.ИС 9-1					
32	**Е11-300104-0103 1130-0104-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Устройство монолитных ригели. Устройство.**	**$м^3$ железобетона в деле**	**40,4000**		**93065,39**	**3759842**
		Итого оплата труда:				**25765,21**	**1040915**
		Итого эксплуатация машин:				**7277,40**	**294007**
		Итого материалов:				**63353,54**	**2559483**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		18550,95	749458
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8929,31	360744
		Сметная стоимость:				**120545,65**	**4870045**
33	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.**	**т**	**2,1680**		**340392,00**	**737970**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27231,36	59038
		Сметная стоимость:				**367623,36**	**797008**
34	**Е11-370105-0104 1137-0105-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Армокаркасы и армофермы массой до 8 т. Установка кранами на гусеничном ходу 25 т.**	**т арматуры**	**5,8160**		**22648,23**	**131722**
		Итого оплата труда:				**17057,12**	**99204**
		Итого эксплуатация машин:				**4329,41**	**25180**
		Итого материалов:				**2638,73**	**15347**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		12281,13	71427
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2794,35	16252
		Сметная стоимость:				**37723,71**	**219401**
35	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм.**	**т**	**5,4490**		**321302,00**	**1750775**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25704,16	140062
		Сметная стоимость:				**347006,16**	**1890837**

1	2	3	4	5	6	7	8
36	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.**	**т**	**0,3670**		**340392,00**	**124924**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27231,36	9994
		Сметная стоимость:				**367623,36**	**134918**
		Бетонирование шкафной стенки, открылков					
37	**Е11-300104-0103 1130-0104-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Устройство монолитных шкафной стенки, открылков. Устройство.**	**$м^3$ железобетона в деле**	**28,4800**		**93065,39**	**2650502**
		Итого оплата труда:				**25765,21**	**733793**
		Итого эксплуатация машин:				**7277,40**	**207260**
		Итого материалов:				**63353,54**	**1804309**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		18550,95	528331
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8929,31	254307
		Сметная стоимость:				**120545,65**	**3433140**
38	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм.**	**т**	**0,2290**		**321302,00**	**73578**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25704,16	5886
		Сметная стоимость:				**347006,16**	**79464**
39	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.**	**т**	**1,3136**		**340392,00**	**447139**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27231,36	35771
		Сметная стоимость:				**367623,36**	**482910**
40	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.**	**т**	**0,1776**		**363218,00**	**64508**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29057,44	5161
		Сметная стоимость:				**392275,44**	**69669**

1	2	3	4	5	6	7	8
41	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка.**	**т**	**0,0260**		**1561755,26**	**40606**
		Итого оплата труда:				**459327,64**	**11943**
		Итого эксплуатация машин:				**2256,14**	**59**
		Итого материалов:				**1101240,00**	**28632**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		330715,90	8599
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		151397,69	3936
		Сметная стоимость:				**2043868,85**	**53141**
		Бетонирование подферменных камней, упоров,защитных стенок					
42	**Е11-300104-0101 1130-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство на суше.**	**$м^3$ железобетона в деле**	**12,0000**		**63269,84**	**759238**
		Итого оплата труда:				**15660,11**	**187921**
		Итого эксплуатация машин:				**5379,08**	**64549**
		Итого материалов:				**44646,24**	**535755**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		11275,28	135303
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5963,61	71563
		Сметная стоимость:				**80508,73**	**966105**
43	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.**	**т**	**1,3920**		**340392,00**	**473826**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27231,36	37906
		Сметная стоимость:				**367623,36**	**511732**
44	**Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство.**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**860,0000**		**5568,51**	**4788919**
		Итого оплата труда:				**1511,18**	**1299615**
		Итого эксплуатация машин:				**221,83**	**190774**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**3920,96**	**3372026**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1088,05	935723
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		532,52	457967
		Сметная стоимость:				**7189,08**	**6182609**
45	**Е11-300506-0102 1130-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Подмости для окраски. Устройство.**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**108,0000**		**1363,69**	**147279**
		Итого оплата труда:				**624,72**	**67470**
		Итого эксплуатация машин:				**218,89**	**23640**
		Итого материалов:				**618,54**	**66803**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		449,80	48578
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		145,08	15669
		Сметная стоимость:				**1958,57**	**211526**
46	**Е11-300506-0101 1130-0506-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Окраска поверхности опор. Окраска перхлорвиниловыми красками.**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**108,0000**		**829,96**	**89636**
		Итого оплата труда:				**452,19**	**48836**
		Итого эксплуатация машин:				**40,20**	**4341**
		Итого материалов:				**358,22**	**38689**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		325,58	35163
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,44	9984
		Сметная стоимость:				**1247,98**	**134782**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**48665833**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**48665833**
	Материалы -		Тенге				**23099388**
	Всего заработная плата -		Тенге				**9850032**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**10051001**
	Транспортные расходы -		Тенге				**265229**
		Накладные расходы -	Тенге				**7092019**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4460611**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**60218463**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4246**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9850032**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**60218463**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4246**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9850032**
		РАЗДЕЛ 2. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОПОРЫ №2 и №3 л.ИС 14-2					
		РОСТВЕРКИ л.ИС 14-2					
64	**Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1.**	**м^3 грунта**	**182,0000**		**314,65**	**57266**
		Итого оплата труда:				**101,69**	**18507**
		Итого эксплуатация машин:				**299,62**	**54531**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		73,22	13326
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,03	5647
		Сметная стоимость:				**418,90**	**76240**
65	**С3412-102-0216 412-102-0216 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов (грунт) самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /20км/.**	**т·км**	**6916,0000**		**29,00**	**200564**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,32	16045
		Сметная стоимость:				**31,32**	**216609**
66	**Е11-050101-7723 1105-0101-7723 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Сваи железобетонные буронабивные диаметром 1500 мм под защитой обсадной трубы, длиной до 20 м. Устройство буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм. Грунты групп 2.**	**м^3 конструктивного объема сваи**	**182,0000**		**81185,43**	**14775748**
		Итого оплата труда:				**6215,90**	**1131293**
		Итого эксплуатация машин:				**37062,30**	**6745338**
		Итого материалов:				**41614,10**	**7573767**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		4475,45	814532
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6852,87	1247222
		Сметная стоимость:				**92513,75**	**16837502**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**15033578**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**15033578**
		Материалы -	Тенге				**7573766**
		Всего заработная плата -	Тенге				**1149800**
		Транспортные расходы -	Тенге				**200564**
		Накладные расходы -	Тенге				**827858**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1268914**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**17130350**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**374**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1149800**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**17130350**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**374**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1149800**
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ л.ИС-20					
134	**Е11-300506-0101 1130-0506-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками.**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**814,0000**		**829,96**	**675587**
		Итого оплата труда:				**452,19**	**368083**
		Итого эксплуатация машин:				**40,20**	**32723**
		Итого материалов:				**358,22**	**291590**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		325,58	265022
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,44	75246
		Сметная стоимость:				**1247,98**	**1015855**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**675587**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**675587**
		Материалы -	Тенге				**291591**
		Всего заработная плата -	Тенге				**368083**
		Накладные расходы -	Тенге				**265022**
		Сметная прибыль -	Тенге				**75246**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1015855**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**147**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**368083**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1015855**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**147**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				368083
		РАЗДЕЛ 4. СОПРЯЖЕНИЕ МОСТА С НАСЫПЬЮ л.ИС-27					
		УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ л.ИС-2					
172	**Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3.**	**м^3 грунта**	**598,6000**		**180,46**	**108023**
		Итого оплата труда:				**57,73**	**34557**
		Итого эксплуатация машин:				**169,57**	**101504**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		41,57	24884
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,76	10631
		Сметная стоимость:				**239,79**	**143538**
173	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**	**м^3 грунта**	**66,5100**		**3135,13**	**208517**
		Итого оплата труда:				**3135,13**	**208517**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2257,29	150132
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		431,39	28692
		Сметная стоимость:				**5823,81**	**387341**
174	**Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /до 20м/.**	**м^3 грунта**	**665,1200**		**71,84**	**47782**
		Итого оплата труда:				**24,50**	**16295**
		Итого эксплуатация машин:				**71,84**	**47782**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		17,64	11733
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,16	4762
		Сметная стоимость:				**96,64**	**64277**

1	2	3	4	5	6	7	8
175	**Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта.**	**$м^3$ грунта**	**665,1200**		**51,24**	**34081**
		Итого оплата труда:				**19,39**	**12897**
		Итого эксплуатация машин:				**51,24**	**34081**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		13,96	9285
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,22	3472
		Сметная стоимость:				**70,42**	**46838**
176	**Е11-010204-0601 1101-0204-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Наброска или призма каменная. Устройство.**	**$м^3$ камня (в деле)**	**108,7500**		**15766,07**	**1714560**
		Итого оплата труда:				**5629,04**	**612158**
		Итого эксплуатация машин:				**5,21**	**567**
		Итого материалов:				**10134,34**	**1102109**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		4052,91	440754
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1585,52	172425
		Сметная стоимость:				**21404,50**	**2327739**
		Укрепление откосов					
179	**Е11-420102-0101 1142-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,1 м.**	**$м^3$ бетона в конструкции**	**16,5000**		**44476,70**	**733866**
		Итого оплата труда:				**6667,18**	**110008**
		Итого эксплуатация машин:				**1017,60**	**16790**
		Итого материалов:				**37372,24**	**616643**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		4800,37	79206
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3942,17	65046
		Сметная стоимость:				**53219,24**	**878118**

1	2	3	4	5	6	7	8
180	**Е11-420101-0701 1142-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Слой подстилающий из щебня (гравия, песка). Устройство в воду плавучими кранами.**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**11,0000**		**12435,06**	**136786**
		Итого оплата труда:				**1442,67**	**15870**
		Итого эксплуатация машин:				**2851,83**	**31370**
		Итого материалов:				**9405,00**	**103455**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1038,72	11426
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1077,90	11857
		Сметная стоимость:				**14551,68**	**160069**
181	**Е11-420102-0701 1142-0102-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Армосетки, масса до 0,1 т. Установка.**	**т арматуры**	**0,4730**		**25817,11**	**12211**
		Итого оплата труда:				**21355,14**	**10101**
		Итого эксплуатация машин:				**2487,02**	**1176**
		Итого материалов:				**3155,00**	**1492**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		15375,70	7273
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3295,42	1559
		Сметная стоимость:				**44488,23**	**21042**
182	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.**	**т**	**0,4730**		**363218,00**	**171802**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29057,44	13744
		Сметная стоимость:				**392275,44**	**185546**
		Устройство монолитного упора (л.ИС-2)					
183	**Е11-300104-0103 1130-0104-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Устройство монолитных упоров сечением 400х500мм при укреплении откосов конуса моста. Устройство.**	**$м^3$ железобетона в деле**	**5,8000**		**91485,63**	**530617**
		Итого оплата труда:				**25765,21**	**149438**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**7277,40**	**42209**
		Итого материалов:				**61773,78**	**358288**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		18550,95	107596
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8802,93	51057
		Сметная стоимость:				**118839,51**	**689270**
184	**Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство.**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**40,6100**		**5568,51**	**226137**
		Итого оплата труда:				**1511,18**	**61369**
		Итого эксплуатация машин:				**221,83**	**9009**
		Итого материалов:				**3920,96**	**159230**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1088,05	44186
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		532,52	21626
		Сметная стоимость:				**7189,08**	**291948**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**3924382**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3924382**
Материалы -			Тенге				**2341216**
Всего заработная плата -			Тенге				**1231210**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**171802**
		Накладные расходы -	Тенге				**886475**
		Сметная прибыль -	Тенге				**384871**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5195728**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**623**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1231210**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**5195728**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**623**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1231210**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**68299380**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**8899109**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**15405709**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**3700016**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**43528764**
		- перевозка грузов	Тенге				**465793**
		- оборудование	Тенге				**0**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы		Тенге				**9071374**
	ИТОГО:		Тенге				**77370754**
	Сметная прибыль		Тенге				**6189642**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**83560396**
		Итого по форме	Тенге				83 560 396,00
,	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 7,12%	Тенге				5 949 500,20
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Производство работ в зимнее время 2,1%	Тенге				1 879 707,82
		ИТОГО в текущих ценах	Тенге				91 389 604,02
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге				98 609 382,73
	Решение правительства	НДС (12%)	Тенге				11 833 125,93
		ИТОГО:	Тенге				**110 442 508,66**
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге				11 833 125,93
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ:	Тенге				**110 442 508,66**
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ с учётом тендерного снижения	Тенге				**104 920 383,23**
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге				11 241 469,63

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"

Заместитель руководителя

_____ **А.М. Досжанов**

Представители заказчика:

Гл. специалист отдела ОАД

_____ **Б.О. Кәрібек**

Представитель технического надзора:

ТОО "Аймереке"

Эксперт технического надзора

_____ **Р.Б. Тыханов**

Подрядчик:

ТОО "ЖОЛ"

Заместитель Директора ТОО "ЖОЛ"

_____ **А.Б. Елышев**