SANA 2024.1 от 11.01.2024 г. Цена региона Северо-Казахстанская область Айыртауский район

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Арыкбалыкского сельского округа" Айыртауский район,Северо-Казахстанская область

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Mavitale Stroy"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Средний ремонт внутрипоселковых дорог по улице Орталык (1,3 км), улице Достык (0,7км), улице Жастар (0,5км) аула Карасай Батыр Айыртауского района Северо-Казахстанской област

Наименование объекта: Средний ремонт внутрипоселковых дорог по улице Орталык (1,3 км), улице Достык (0,7км), улице Жастар (0,5км) аула Карасай Батыр Айыртауского района Северо-Казахстанской област

Договор подряда (контракт) № 39 от 2025-05-21

Акт приемки выполненных работ №1
за июнь 2025 г

на Средний ремонт дорог ул.Оркалык

Основание: №2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Дорожная одежда 0,00-1,3 км					
1	**1**	**1220-0101-0502**	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 70 мм**	**м2**	**5952**	**1124**	**6 690 048**	
2	**2**	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**1008,2**	**252**	**254 066**	
3	**3**	**412-101-0105**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**1 т·км**	**4944**	**97**	**479 568**	
4	**4**	**6101-0102-0202**	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2**	**м3**	**364**	**524**	**190 736**	
5	**5**	**412-101-0110**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**1 т·км**	**5824**	**81**	**471 744**	

6	6	7101-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	546	11383	6 215 118	
7	7	1220-0201-0101	Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2	8775	1365	11 977 875	
8	8	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1 м3	861,705	6745	5 812 200	Казахстан
9	9	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	1 м3	99,1575	7541	747 747	Казахстан
10	10	211-501-0103	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	1 м3	381,7125	6107	2 331 118	Казахстан
			Раздел 2. Водопропускные трубы					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
11	11	1130-0101-0102	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	2,64	9838	25 972	
12	12	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	1 м3	1,056	6514	6 879	Казахстан
13	13	6121-0103-0111	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 500 мм	км	0,066	9535848	629 366	
14	14	241-102-0258	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х10,0 мм	1 м	66	55459	3 660 294	Казахстан
15	15	1130-0504-0103	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2 изолируемой поверхности	102	8138	830 076	
			Итого:				40 322 807	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			4 790 548	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			2 357 799	
			машины и механизмы	Тенге			15 972 134	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			2 954 938	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			18 354 747	
			перевозки	Тенге			1 205 378	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			1 942	

Всего	40 322 807
Итого с общеплощадочными затратами	40 322 807

Сметная прибыль (5%)	2 016 140
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**806 456**
Итого в текущих ценах 2023 г.	**43 145 403**
В прогнозных ценах 2024 года К=1,075	**46 381 308**
Скидка 5 %	**2 319 065**
Итого со скидкой	**44 062 243**
НДС (12%)	5 287 469
Итого	**49 349 712**

Сдал (Подрядчик)	**Принял (Заказчик)**
ТОО "Mavitale Stroy"	**КГУ "Аппарат акима Арыкбалыкского сельского округа" Айыртауский район СКО**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)	(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор **Ғазииз А.К.**	**Руководитель** **Ашимов А.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)	(должность, подпись, расшифровка подписи)

Представитель технического надзора: **эксперт ТОО "Орда Услуг"** _____ **Бекишев М.Ж.**