Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетiсу"
Область Жетiсу, г.Талдыкорган , ул.Кабанбай батыра, 26
БИН 220740008104

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Жол" Алматинская область, Жамбылский район
село Каргалы, ул. Геология, №129А тел 8(72770)30337,30338, E-mail : too_zhol@mail.ru
БИН 041140004530

Справка о стоимости выполненных работ за **октябрь** месяц 2024 года
по Дополнительному соглашению №2 от 15.02.2024 года к Договору № 72 от 05.10.2023 года
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 421

| №/№, п/п | Наименование работ | Единица измерения | | Всего по договору | Общая стоимость с начала действия договора | Общая сумма заактированных работ с начала действия договора | Сумма полученного аванса | Остаток непогашенного аванса | Общая стоимость с начала действия договора, 2023год | Ранее заактивированные суммы по выполненным работам, 2023год | Выполненный объем работ по настоящему акту | Сумма погашения аванса по настоящему акту | Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Лепсы-Толебаева-Кураксу-Матай», км 13+575 Саркандского района области Жетiсу» | 268 025 015 421 | | | | | | | | | | | |
| | | тенге | 2023 | 77 483 557,33 | 77 483 557,33 | 77 483 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2024 | 870 051 758,55 | 436 340 410,94 | 436 340 410,94 | 0,00 | 0,00 | 436 340 410,94 | 312 781 272,39 | 123 559 138,55 | 0,00 | 123 559 138,55 |
| | | | 2023 | 77 483 557,33 | 77 483 557,33 | 77 483 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2024 | 870 051 758,55 | 436 340 410,94 | 436 340 410,94 | 0,00 | 0,00 | 436 340 410,94 | 312 781 272,39 | 123 559 138,55 | 0,00 | 123 559 138,55 |
| | **Всего:** | | | **947 535 315,88** | **513 823 968,27** | **513 823 968,27** | **0,00** | **0,00** | **436 340 410,94** | **312 781 272,39** | **123 559 138,55** | **0,00** | **123 559 138,55** |

**Заказчик:**

**Заместитель руководителя Управления**
**ГУ "Управление пассажирского транспорта**
**и автомобильных дорог области Жетiсу"**

**_____ А.М. Досжанов**

**Представители Заказчика:**

**Гл. специалист отдела ОАД**

**_____ Б.О. Кәрібек**

**Представитель Технического надзора:**

**Эксперт технического надзора**
**ТОО "Аймереке"**

**_____ Р.Б. Тыханов**

**Подрядчик :**

**Директор ТОО "Жол"**

**_____ С.С. Гейдаров**

**Заказчик:** **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетiсу"**

**Ф-2**

**Подрядчик:** **ТОО "ЖОЛ"**

# АКТ

выполненных работ по Дополнительному соглашению №2 от 15.02.2024 года к Договору № 72 от 05.10.2023 года

**«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Лепсы-Толебаева-Кураксу-Матай», км 13+575 Саркандского района области Жетiсу»**

Приемки выполненных работ за **октябрь 2024 г.**

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **2-1-3 Ремонт моста** | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОПОРЫ №2 и №3 л.ИС 14-2** | | | | | |
| | | Шпунтовое ограждение | | | | | |
| **47** | **Е11-050101-1402 1105-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28** | **Ограждение котлованов шпунтовое стальное. Крепление под опоры мостов.** | **т металлоконструкций крепления** | **110,2600** | | **128777,27** | **14198982** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **69180,84** | **7627879** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **16681,66** | **1839320** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **46701,61** | **5149320** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 49810,20 | 5492073 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 14287,00 | 1575285 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **192874,47** | **21266339** |
| **48** | **С1214-215-0101 214-215-0101 РСНБ РК 2022** | **Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ.** | **т** | **16,5390** | | **500351,00** | **8275305** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 40028,08 | 662024 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **540379,08** | **8937329** |
| **49** | **Е11-090701-0127 1109-0701-0127 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Устройство крепления и обвязки. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей).** | **т конструкций** | **6,5000** | | **327531,09** | **2128952** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **307400,81** | **1998105** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18565,78** | **120677** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **6738,11** | **43798** |
| | | Накладные расходы (Н11=72) | % | 72 | | 221328,58 | 1438636 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 43908,77 | 285407 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **592768,44** | **3852995** |
| **50** | **С1214-203-0202 214-203-0202 РСНБ РК 2022** | **Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П.** | **т** | **0,6565** | | **534167,00** | **350681** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 42733,36 | 28054 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **576900,36** | **378735** |
| **51** | **Е11-090701-0127 1109-0701-0127 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5** | **Устройство крепления и обвязки. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5.** | **т конструкций** | **6,5000** | | **197701,42** | **1285059** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **184957,85** | **1202226** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **12996,05** | **84474** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3369,05** | **21899** |
| | | Накладные расходы (Н11=72) | % | 72 | | 133169,65 | 865603 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 26469,69 | 172053 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **357340,76** | **2322715** |
| | | Сопутствующие работы | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **52** | **С3414-103-0501 414-103-0501 РСНБ РК 2022** | **Конструкции металлические. Погрузка.** | **т** | **110,2600** | | **1033,00** | **113899** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 82,64 | 9112 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1115,64** | **123011** |
| **53** | **С3412-102-0219 412-102-0219 РСНБ РК 2022** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км (58км).** | **т·км** | **6395,0800** | | **20,00** | **127902** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1,60 | 10232 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **21,60** | **138134** |
| | | Земляные работы | | | | | |
| **54** | **Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10** | **Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1.** | **м$^3$ грунта** | **291,2500** | | **198,51** | **57816** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **63,50** | **18494** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **186,53** | **54327** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 45,72 | 13316 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 19,54 | 5691 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **263,77** | **76823** |
| **55** | **Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15.** | **м$^3$ грунта** | **29,1250** | | **3605,40** | **105007** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3605,40** | **105007** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 2595,89 | 75605 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 496,10 | 14449 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6697,39** | **195061** |
| **56** | **Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /до 50м/.** | **$м^3$ грунта** | **320,3750** | | **71,84** | **23016** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **24,50** | **7849** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **71,84** | **23016** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 17,64 | 5651 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7,16 | 2294 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **96,64** | **30961** |
| **57** | **Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=4** | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. .** | **$м^3$ грунта** | **320,3750** | | **193,33** | **61938** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **65,93** | **21122** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **193,33** | **61938** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 47,47 | 15208 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 19,26 | 6170 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **260,06** | **83317** |
| **58** | **Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Водоотлив.** | **$м^3$ мокрого грунта** | **256,3000** | | **2251,74** | **577121** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1513,51** | **387913** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2251,74** | **577121** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 1089,73 | 279298 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 267,32 | 68514 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3608,79** | **924933** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **59** | **Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м /до 50м/. Группа грунтов 2.** | **$м^3$ грунта** | **168,3500** | | **40,09** | **6749** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **13,67** | **2301** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **40,09** | **6749** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 9,84 | 1657 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3,99 | 672 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **53,92** | **9077** |
| **60** | **Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=9** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2.** | **$м^3$ грунта** | **168,3500** | | **159,51** | **26854** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **54,39** | **9157** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **159,51** | **26854** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 39,16 | 6593 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15,89 | 2675 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **214,56** | **36122** |
| **61** | **Е11-010201-0201 1101-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см /до 25см/, 8 проходов.** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **168,3500** | | **292,52** | **49246** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **102,10** | **17189** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **292,52** | **49246** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 73,51 | 12375 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 29,28 | 4929 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **395,31** | **66551** |
| **62** | **Е11-010201-0204 1101-0201-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=7** | **Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см.** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **168,3500** | | **216,23** | **36402** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **90,18** | **15182** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **216,23** | **36403** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 64,93 | 10931 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 22,49 | 3786 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **303,65** | **51119** |
| **63** | **Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5** | **Грунты 2 группы. Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). при перемещения грунта /до 50м/.** | **м$^3$ грунта** | **152,0250** | | **357,55** | **54357** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **123,91** | **18837** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **357,55** | **54356** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 89,22 | 13564 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 35,74 | 5433 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **482,51** | **73354** |
| | | РОСТВЕРКИ л.ИС 14-2 | | | | | |
| **70** | **Е11-460401-0103 1146-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Вырубка шлама.** | **м$^3$** | **3,0000** | | **61758,11** | **185274** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **45007,83** | **135023** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **28818,29** | **86454** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2111,48** | **6335** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 32405,64 | 97217 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7533,10 | 22599 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **101696,85** | **305090** |
| | | Сопутствующие работы | | | | | |
| **71** | **С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022** | **Мусор строительный (механизированная). Погрузка.** | **т** | **7,5000** | | **204,00** | **1530** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16,32 | 122 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **220,32** | **1652** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **72** | **С3412-102-0219 412-102-0219 РСНБ РК 2022** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км (58км).** | **т·км** | **435,0000** | | **20,00** | **8700** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1,60 | 696 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **21,60** | **9396** |
| | | Устройство подводного бетона л.ИС 14-2 | | | | | |
| **73** | **Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28** | **Фундаменты монолитные. Устройство.** | **$м^3$ бетона в деле** | **35,8000** | | **57331,30** | **2052461** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 7677,52 | 274855 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **5263,08** | **188418** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **45954,34** | **1645166** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 5527,81 | 197896 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5028,73 | 180029 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **67887,84** | **2430385** |
| | | УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ РОСТВЕРКОВ л.ИС 14-2,л.ИС 15-1 | | | | | |
| **74** | **Е11-300104-0101 1130-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28** | **УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ РОСТВЕРКОВ. Устройство на суше.** | **$м^3$ железобетона в деле** | **81,0000** | | **65072,16** | **5270845** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **15660,11** | **1268469** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **5379,08** | **435706** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **46448,56** | **3762333** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 11275,28 | 913298 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6107,80 | 494732 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **82455,24** | **6678874** |
| **75** | **С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022** | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм.** | **т** | **6,6095** | | **321302,00** | **2123646** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 25704,16 | 169892 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 347006,16 | 2293538 |
| **76** | **С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022** | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.** | **т** | **0,6500** | | **340392,00** | **221255** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 27231,36 | 17700 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 367623,36 | 238955 |
| **77** | **С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.** | **т** | **0,0670** | | **363218,00** | **24336** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 29057,44 | 1947 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 392275,44 | 26283 |
| **78** | **Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28** | **Бетонирование слива на ростверках. Устройство.** | **$м^3$ бетона в деле** | **6,1000** | | **57331,30** | **349721** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 7677,52 | 46833 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 5263,08 | 32105 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 45954,34 | 280321 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 5527,81 | 33720 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5028,73 | 30675 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 67887,84 | 414116 |
| | | Устройство монолитных тел опор л.ИС 14-2, л.ИС 16-3 | | | | | |
| **79** | **Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28** | **Устройство монолитных тел опор. Устройство.** | **$м^3$ бетона в деле** | **38,5000** | | **57331,30** | **2207255** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 7677,52 | 295584 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 5263,08 | 202628 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 45954,34 | 1769243 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 5527,81 | 212821 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5028,73 | 193606 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 67887,84 | 2613682 |
| **80** | **Е11-370105-0104 1137-0105-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Армокаркасы и армофермы массой до 8 т. Установка кранами на гусеничном ходу 25 т.** | **т арматуры** | **3,1592** | | **22648,23** | **71550** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **17057,12** | **53887** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4329,41** | **13677** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2638,73** | **8336** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 12281,13 | 38799 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2794,35 | 8828 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **37723,71** | **119176** |
| **81** | **С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022** | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм.** | **т** | **2,7934** | | **321302,00** | **897525** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 25704,16 | 71802 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **347006,16** | **969327** |
| **82** | **С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022** | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.** | **т** | **0,2773** | | **340392,00** | **94391** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 27231,36 | 7551 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **367623,36** | **101942** |
| **83** | **С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.** | **т** | **0,0885** | | **363218,00** | **32145** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 29057,44 | 2572 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **392275,44** | **34717** |
| | | Устройство монолитных ригели л.ИС 14-2, л.ИС 17-2 | | | | | |
| **84** | **Е11-300104-0103 1130-0104-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28** | **Устройство монолитных ригели. Устройство.** | **$м^3$ железобетона в деле** | **36,4000** | | **95441,79** | **3474081** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **25765,21** | **937854** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7277,40** | **264898** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **65729,94** | **2392569** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 18550,95 | 675255 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 9119,42 | 331947 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **123112,16** | **4481282** |
| **85** | **С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022** | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм.** | **т** | **1,7295** | | **321302,00** | **555692** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 25704,16 | 44455 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **347006,16** | **600147** |
| **86** | **С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022** | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.** | **т** | **0,3945** | | **340392,00** | **134285** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 27231,36 | 10743 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **367623,36** | **145028** |
| **87** | **С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.** | **т** | **1,6300** | | **363218,00** | **592045** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 29057,44 | 47364 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **392275,44** | **639409** |
| | | Бетонирование подферменных камней, упоров,защитных стенок | | | | | |
| **88** | **Е11-300104-0101 1130-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28** | **Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство на суше.** | **$м^3$ железобетона в деле** | **11,8000** | | **65697,20** | **775227** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **15660,11** | **184789** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **5379,08** | **63473** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **47073,60** | **555469** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 11275,28 | 133048 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6157,80 | 72662 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **83130,28** | **980937** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **89** | **Е11-370105-0104 1137-0105-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Армокаркасы и армофермы массой до 8 т. Установка кранами на гусеничном ходу 25 т.** | **т арматуры** | **1,4845** | | **22648,23** | **33621** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **17057,12** | **25321** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4329,41** | **6427** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2638,73** | **3917** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 12281,13 | 18231 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2794,35 | 4148 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **37723,71** | **56001** |
| **90** | **С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022** | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.** | **т** | **1,4845** | | **340392,00** | **505312** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 27231,36 | 40425 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **367623,36** | **545737** |
| **91** | **Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28** | **Бетонирование слива на ригелях. Устройство.** | **$м^3$ бетона в деле** | **1,0000** | | **57331,30** | **57331** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **7677,52** | **7678** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **5263,08** | **5263** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **45954,34** | **45954** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 5527,81 | 5528 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5028,73 | 5029 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **67887,84** | **67888** |
| **92** | **Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство.** | **$м^2$ изолируемой поверхности** | **90,7000** | | **5568,51** | **505064** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1511,18** | **137064** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **221,83** | **20120** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **3920,96** | **355631** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 1088,05 | 98686 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 532,52 | 48300 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7189,08** | **652050** |
| **93** | **Е11-300506-0102 1130-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Подмости для окраски. Устройство.** | **$м^2$ окрашиваемой поверхности** | **135,0000** | | **1363,69** | **184098** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **624,72** | **84337** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **218,89** | **29550** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **618,54** | **83503** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 449,80 | 60723 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 145,08 | 19586 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1958,57** | **264407** |
| **94** | **Е11-300506-0101 1130-0506-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Окраска поверхности опор. Окраска перхлорвиниловыми красками.** | **$м^2$ окрашиваемой поверхности** | **135,0000** | | **829,96** | **112045** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **452,19** | **61046** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **40,20** | **5427** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **358,22** | **48360** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 325,58 | 43953 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 92,44 | 12479 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1247,98** | **168478** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **47948721** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **44534710** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **16106454** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **11743670** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **13806618** |
| Транспортные расходы - | | | Тенге | | | | **252031** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **8455446** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **4239209** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **57229365** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **4892** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **11743670** |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | | **3414011** |
| | | Материалы - | Тенге | | | | **65697** |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **3200331** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **2304239** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **457460** |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | | **6175710** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **1369** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **3200331** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **63405075** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **6261** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **14944001** |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. СОПРЯЖЕНИЕ МОСТА С НАСЫПЬЮ л.ИС-27** | | | | | |
| | | УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ л.ИС-2 | | | | | |
| **172** | **Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$.** | **м$^3$ грунта** | **331,1996** | | **180,46** | **59768** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 57,73 | **19120** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **169,57** | **56161** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 41,57 | 13768 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17,76 | 5882 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **239,79** | **79418** |
| **173** | **Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** | **м$^3$ грунта** | **36,8000** | | **3135,13** | **115373** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3135,13** | **115373** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 2257,29 | 83068 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 431,39 | 15875 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5823,81** | **214316** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **174** | **Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /до 20м/.** | **$м^3$ грунта** | **367,9995** | | **71,84** | **26437** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **24,50** | **9016** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **71,84** | **26437** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 17,64 | 6492 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7,16 | 2635 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **96,64** | **35563** |
| **175** | **Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта.** | **$м^3$ грунта** | **367,9995** | | **51,24** | **18856** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **19,39** | **7136** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **51,24** | **18857** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 13,96 | 5137 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5,22 | 1921 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **70,42** | **25914** |
| **176** | **Е11-010204-0601 1101-0204-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28** | **Наброска или призма каменная. Устройство.** | **$м^3$ камня (в деле)** | **107,6250** | | **15766,07** | **1696823** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **5629,04** | **605825** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **5,21** | **561** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **10134,34** | **1090708** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 4052,91 | 436194 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1585,52 | 170642 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **21404,50** | **2303659** |
| | | Укрепление откосов | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **179** | **Е11-420102-0101 1142-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28** | **Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,1 м.** | **$м^3$ бетона в конструкции** | **34,2300** | | **44476,70** | **1522437** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **6667,18** | **228217** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1017,60** | **34832** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **37372,24** | **1279252** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 4800,37 | 164317 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3942,17 | 134940 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **53219,24** | **1821694** |
| **180** | **Е11-420101-0701 1142-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Слой подстилающий из щебня (гравия, песка). Устройство в воду плавучими кранами.** | **$м^3$ подстилающего слоя** | **22,8200** | | **12435,06** | **283768** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1442,67** | **32922** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2851,83** | **65079** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **9405,00** | **214622** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 1038,72 | 23704 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1077,90 | 24598 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **14551,68** | **332069** |
| **181** | **Е11-420102-0701 1142-0102-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28** | **Армосетки, масса до 0,1 т. Установка.** | **т арматуры** | **0,9820** | | **25817,11** | **25352** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **21355,14** | **20971** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2487,02** | **2442** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3155,00** | **3098** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 15375,70 | 15099 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3295,42 | 3236 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **44488,23** | **43687** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **182** | **С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.** | **т** | **0,9820** | | **363218,00** | **356680** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 29057,44 | 28534 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **392275,44** | **385214** |
| | | Устройство монолитного упора (л.ИС-2) | | | | | |
| **183** | **Е11-300104-0103 1130-0104-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28** | **Устройство монолитных упоров сечением 400х500мм при укреплении откосов конуса моста. Устройство.** | **$м^3$ железобетона в деле** | **5,7400** | | **91485,63** | **525128** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **25765,21** | **147893** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7277,40** | **41773** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **61773,78** | **354581** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 18550,95 | 106482 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8802,93 | 50529 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **118839,51** | **682139** |
| **184** | **Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство.** | **$м^2$ изолируемой поверхности** | **4019,0000** | | **5568,51** | **22379842** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1511,18** | **6073433** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **221,83** | **891535** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3920,96** | **15758338** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 1088,05 | 4372873 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 532,52 | 2140198 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7189,08** | **28892913** |
| **185** | **Е11-010107-1701 1101-0107-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Расчистка существующего русла реки. Планировка экскаваторами при погрузке в транспортное средство. Группа грунтов 1-2.** | **$м^2$ спланированной поверхности** | **770,0280** | | **176,63** | **136010** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **60,23** | **46378** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **165,33** | **127308** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 43,37 | 33396 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17,60 | 13552 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **237,60** | **182959** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **27146474** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **27146474** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **18700599** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **7306284** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **356680** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **5260530** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **2592542** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **34999546** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **3390** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **7306284** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **34999546** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **3390** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **7306284** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| Итого прямые затраты: | | | Тенге | | | | **75095195** |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **20253501** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **5553612** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **1996784** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **49036048** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **252031** |
| | | - оборудование | Тенге | | | | **0** |
| Накладные расходы | | | Тенге | | | | **16020215** |
| ИТОГО: | | | Тенге | | | | **91115410** |
| Сметная прибыль | | | Тенге | | | | **7289211** |
| ИТОГО по смете: | | | Тенге | | | | **98404621** |
| | | **Итого по форме** | Тенге | | | | 98 404 621,00 |
| , | НДЗ РК 8.04-05-2015 | Временные здания и сооружения 7,12% | Тенге | | | | 7 006 409,02 |
| | НДЗ РК 8.04-06-2015 | Производство работ в зимнее время 2,1% | Тенге | | | | 2 213 631,63 |
| | | ИТОГО в текущих ценах | Тенге | | | | 107 624 661,65 |
| | | Сметная стоимость в текущем уровне цен | Тенге | | | | 116 127 009,92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Решение правительства | НДС (12%) | Тенге | | | | 13 935 241,19 |
| | | **ИТОГО:** | Тенге | | | | **130 062 251,11** |
| | | В том числе НДС 12,0% : | Тенге | | | | 13 935 241,19 |
| | | **ВСЕГО ПО ФОРМЕ:** | Тенге | | | | **130 062 251,11** |
| | | **ВСЕГО ПО ФОРМЕ с учётом тендерного снижения** | Тенге | | | | **123 559 138,55** |
| | | В том числе НДС 12,0% : | Тенге | | | | 13 238 479,13 |

**Заказчик:**

**ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"**

**Заместитель руководителя**

_____ **А.М. Досжанов**

**Представители заказчика:**

**Гл. специалист отдела ОАД**

_____ **Б.О. Кәрібек**

**Представитель технического надзора:**

**ТОО "Аймереке"**

**Эксперт технического надзора**

_____ **Р.Б. Тыханов**

**Подрядчик:**

**ТОО "ЖОЛ"**

**Заместитель Директора ТОО "ЖОЛ"**

_____ **А.Б. Елышев**