Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетiсу"
Область Жетiсу, г.Талдыкорган , ул.Кабанбай батыра, 26
БИН 220740008104

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Жол" Алматинская область, Жамбылский район
село Каргалы, ул. Геология, №129А тел 8(72770)30337,30338, E-mail : too_zhol@mail.ru
БИН 041140004530

Справка о стоимости выполненных работ за **ноябрь** месяц 2024 года
по Дополнительному соглашению №2 от 15.02.2024 года к Договору № 72 от 05.10.2023 года
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 421

№/№, п/п	Наименование работ	Единица измерения		Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Общая сумма заактированных работ с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Остаток непогашенного аванса	Общая стоимость с начала действия договора, 2023год	Ранее заактивированные суммы по выполненным работам, 2023год	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Лепсы-Толебаева-Кураксу-Матай», км 13+575 Саркандского района области Жетiсу»	268 025 015 421											
		тенге	2023	77 483 557,33	77 483 557,33	77 483 557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2024	870 051 758,55	535 689 793,07	535 689 793,07	0,00	0,00	535 689 793,07	436 340 410,94	99 349 382,13	0,00	99 349 382,13
			2023	77 483 557,33	77 483 557,33	77 483 557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2024	870 051 758,55	535 689 793,07	535 689 793,07	0,00	0,00	535 689 793,07	436 340 410,94	99 349 382,13	0,00	99 349 382,13
	Всего:			**947 535 315,88**	**613 173 350,40**	**613 173 350,40**	**0,00**	**0,00**	**535 689 793,07**	**436 340 410,94**	**99 349 382,13**	**0,00**	**99 349 382,13**

Заказчик:

Заместитель руководителя Управления
ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог области Жетiсу"

_____ **А.М. Дасжанов**

Представитель Заказчика:

Гл. специалист отдела ОАД

_____ **Е.С. Тургунов**

Представитель Технического надзора:

Эксперт технического надзора
ТОО "Аймереке"

_____ **Р.Б. Тыханов**

Подрядчик :

Директор ТОО "Жол"

_____ **С.С. Гейдаров**

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетiсу"**

Ф-2

Подрядчик: **ТОО "ЖОЛ"**

АКТ

выполненных работ по Дополнительному соглашению №2 от 15.02.2024 года к Договору № 72 от 05.10.2023 года

«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Лепсы-Толебаева-Кураксу-Матай», км 13+575 Саркандского района области Жетiсу»

Приемки выполненных работ за **ноябрь 2024 г.**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
2-1-3 Ремонт моста							
		РАЗДЕЛ 1. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОПОРЫ №2 и №3 л.ИС 14-2					
		Шпунтовое ограждение					
47	**Е11-050101-1402 1105-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Ограждение котлованов шпунтовое стальное. Крепление под опоры мостов.**	**т металлоконструкций крепления**	**110,2600**		**128777,27**	**14198982**
		Итого оплата труда:				**69180,84**	**7627879**
		Итого эксплуатация машин:				**16681,66**	**1839320**
		Итого материалов:				**46701,61**	**5149320**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		49810,20	5492073
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14287,00	1575285
		Сметная стоимость:				**192874,47**	**21266339**
48	**С1214-215-0101 214-215-0101 РСНБ РК 2022**	**Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ.**	**т**	**16,5390**		**500351,00**	**8275305**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40028,08	662024
		Сметная стоимость:				**540379,08**	**8937329**
49	**Е11-090701-0127 1109-0701-0127 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство крепления и обвязки. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей).**	**т конструкций**	**6,5000**		**327531,09**	**2128952**
		Итого оплата труда:				**307400,81**	**1998105**
		Итого эксплуатация машин:				**18565,78**	**120677**
		Итого материалов:				**6738,11**	**43798**
		Накладные расходы (Н11=72)	%	72		221328,58	1438636
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43908,77	285407
		Сметная стоимость:				**592768,44**	**3852995**
50	**С1214-203-0202 214-203-0202 РСНБ РК 2022**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П.**	**т**	**0,6565**		**534167,00**	**350681**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42733,36	28054
		Сметная стоимость:				**576900,36**	**378735**
51	**Е11-090701-0127 1109-0701-0127 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Устройство крепления и обвязки. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5.**	**т конструкций**	**6,5000**		**197701,42**	**1285059**
		Итого оплата труда:				**184957,85**	**1202226**
		Итого эксплуатация машин:				**12996,05**	**84474**
		Итого материалов:				**3369,05**	**21899**
		Накладные расходы (Н11=72)	%	72		133169,65	865603
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26469,69	172053
		Сметная стоимость:				**357340,76**	**2322715**
		Сопутствующие работы					

1	2	3	4	5	6	7	8
52	**С3414-103-0501 414-103-0501 РСНБ РК 2022**	**Конструкции металлические. Погрузка.**	**т**	**110,2600**		**1033,00**	**113899**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,64	9112
		Сметная стоимость:				**1115,64**	**123011**
53	**С3412-102-0219 412-102-0219 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км (58км).**	**т·км**	**6395,0800**		**20,00**	**127902**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,60	10232
		Сметная стоимость:				**21,60**	**138134**
		Земляные работы					
54	**Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1.**	**м^3 грунта**	**291,2500**		**198,51**	**57816**
		Итого оплата труда:				**63,50**	**18494**
		Итого эксплуатация машин:				**186,53**	**54327**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		45,72	13316
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,54	5691
		Сметная стоимость:				**263,77**	**76823**
55	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15.**	**м^3 грунта**	**29,1250**		**3605,40**	**105007**
		Итого оплата труда:				**3605,40**	**105007**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2595,89	75605
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		496,10	14449

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**6697,39**	**195061**
56	**Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /до 50м/.**	**$м^3$ грунта**	**320,3750**		**71,84**	**23016**
		Итого оплата труда:				**24,50**	**7849**
		Итого эксплуатация машин:				**71,84**	**23016**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		17,64	5651
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,16	2294
		Сметная стоимость:				**96,64**	**30961**
57	**Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. .**	**$м^3$ грунта**	**320,3750**		**193,33**	**61938**
		Итого оплата труда:				**65,93**	**21122**
		Итого эксплуатация машин:				**193,33**	**61938**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		47,47	15208
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,26	6170
		Сметная стоимость:				**260,06**	**83317**
58	**Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Водоотлив.**	**$м^3$ мокрого грунта**	**256,3000**		**2251,74**	**577121**
		Итого оплата труда:				**1513,51**	**387913**
		Итого эксплуатация машин:				**2251,74**	**577121**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1089,73	279298
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		267,32	68514
		Сметная стоимость:				**3608,79**	**924933**

1	2	3	4	5	6	7	8
59	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м /до 50м/. Группа грунтов 2.**	**$м^3$ грунта**	**168,3500**		**40,09**	**6749**
		Итого оплата труда:				**13,67**	**2301**
		Итого эксплуатация машин:				**40,09**	**6749**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		9,84	1657
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,99	672
		Сметная стоимость:				**53,92**	**9077**
60	**Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=9**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2.**	**$м^3$ грунта**	**168,3500**		**159,51**	**26854**
		Итого оплата труда:				**54,39**	**9157**
		Итого эксплуатация машин:				**159,51**	**26854**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		39,16	6593
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,89	2675
		Сметная стоимость:				**214,56**	**36122**
61	**Е11-010201-0201 1101-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см /до 25см/, 8 проходов.**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**168,3500**		**292,52**	**49246**
		Итого оплата труда:				**102,10**	**17189**
		Итого эксплуатация машин:				**292,52**	**49246**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		73,51	12375
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,28	4929
		Сметная стоимость:				**395,31**	**66551**
62	**Е11-010201-0204 1101-0201-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=7**	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см.**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**168,3500**		**216,23**	**36402**
		Итого оплата труда:				**90,18**	**15182**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**216,23**	**36403**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		64,93	10931
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,49	3786
		Сметная стоимость:				**303,65**	**51119**
63	**Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5**	**Грунты 2 группы. Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). при перемещения грунта /до 50м/.**	**$м^3$ грунта**	**152,0250**		**357,55**	**54357**
		Итого оплата труда:				**123,91**	**18837**
		Итого эксплуатация машин:				**357,55**	**54356**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		89,22	13564
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,74	5433
		Сметная стоимость:				**482,51**	**73354**
		РОСТВЕРКИ л.ИС 14-2					
64	**Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1.**	**$м^3$ грунта**	**182,0000**		**314,65**	**57266**
		Итого оплата труда:				**101,69**	**18507**
		Итого эксплуатация машин:				**299,62**	**54531**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		73,22	13326
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,03	5647
		Сметная стоимость:				**418,90**	**76240**
65	**С3412-102-0216 412-102-0216 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов (грунт) самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /20км/.**	**т·км**	**6916,0000**		**29,00**	**200564**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,32	16045
		Сметная стоимость:				**31,32**	**216609**

1	2	3	4	5	6	7	8
66	**Е11-050101-7723 1105-0101-7723 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Сваи железобетонные буронабивные диаметром 1500 мм под защитой обсадной трубы, длиной до 20 м. Устройство буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм. Грунты групп 2.**	**$м^3$ конструктивного объема сваи**	**182,0000**		**81185,43**	**14775748**
		Итого оплата труда:				**6215,90**	**1131293**
		Итого эксплуатация машин:				**37062,30**	**6745338**
		Итого материалов:				**41614,10**	**7573767**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		4475,45	814532
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6852,87	1247222
		Сметная стоимость:				**92513,75**	**16837502**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**42512864**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**39098853**
Материалы -			Тенге				**12723086**
Всего заработная плата -			Тенге				**9380730**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**8625986**
Транспортные расходы -			Тенге				**442365**
		Накладные расходы -	Тенге				**6754129**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3668234**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**49521216**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3823**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9380730**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**3414011**
Материалы -			Тенге				**65697**
Всего заработная плата -			Тенге				**3200331**
		Накладные расходы -	Тенге				**2304239**
		Сметная прибыль -	Тенге				**457460**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**6175710**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1369**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3200331**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**55696926**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5192**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12581061**

РАЗДЕЛ 2. ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ л.ИС-20

УСТРОЙСТВО РЕЗИНОВЫХ ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ

1	2	3	4	5	6	7	8
95	**Е11-300107-0201 1130-0107-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка.**	**опорная часть**	**38,0000**		**2315,62**	**87994**
		Итого оплата труда:				**1463,65**	**55619**
		Итого материалов:				**851,97**	**32375**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1053,83	40046
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		269,56	10243
		Сметная стоимость:				**3639,01**	**138283**
96	**С1251-201-0416 251-201-0416 СпрСЦ 04.2023**	**Часть опорная резинометаллическая для автодорожных мостовых сооружений РОЧ размерами 300х400х78 мм.**	**шт.**	**22,0000**		**82731,00**	**1820082**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6618,48	145607
		Сметная стоимость:				**89349,48**	**1965689**
97	**С1251-201-0404 251-201-0404 СпрСЦ 04.2023**	**Часть опорная резинометаллическая для автодорожных мостовых сооружений РОЧ размерами 150х350х40 мм.**	**шт.**	**16,0000**		**34801,00**	**556816**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2784,08	44545
		Сметная стоимость:				**37585,08**	**601361**
		МОНТАЖ БАЛОК ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ					
98	**Е11-300109-0207 1130-0109-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Строения пролетные балочные железобетонные длиной до 21 м. Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами.**	**балка пролетного строения**	**11,0000**		**224106,48**	**2465171**
		Итого оплата труда:				**74345,28**	**817798**
		Итого эксплуатация машин:				**62464,17**	**687106**
		Итого материалов:				**108752,55**	**1196278**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		53528,60	588815
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22210,81	244319
		Сметная стоимость:				**299845,89**	**3298305**
		МОНОЛИТНАЯ НАКЛАДНАЯ ПЛИТА					

1	2	3	4	5	6	7	8
100	**Е11-300104-0101 1130-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ НАКЛАДНОЙ ПЛИТЫ. Устройство на суше.**	**$м^3$ железобетона в деле**	**56,3000**		**65697,20**	**3698752**
		Итого оплата труда:				**15660,11**	**881664**
		Итого эксплуатация машин:				**5379,08**	**302842**
		Итого материалов:				**47073,60**	**2650244**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		11275,28	634798
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6157,80	346684
		Сметная стоимость:				**83130,28**	**4680234**
		УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО БОРДЮРА					
103	**Е11-300104-0101 1130-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ НАКЛАДНОЙ ПЛИТЫ. Устройство на суше.**	**$м^3$ железобетона в деле**	**6,7000**		**65697,20**	**440171**
		Итого оплата труда:				**15660,11**	**104922**
		Итого эксплуатация машин:				**5379,08**	**36039**
		Итого материалов:				**47073,60**	**315394**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		11275,28	75544
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6157,80	41257
		Сметная стоимость:				**83130,28**	**556973**
104	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.**	**т**	**0,7866**		**340392,00**	**267752**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27231,36	21420
		Сметная стоимость:				**367623,36**	**289172**
105	**Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка.**	**т**	**1,1566**		**1131779,94**	**1309017**
		Итого оплата труда:				**47357,32**	**54774**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**2256,14**	**2610**
		Итого материалов:				**1083235,00**	**1252869**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		34097,27	39437
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93270,18	107876
		Сметная стоимость:				**1259147,39**	**1456330**
		Деформационный шов на береговых опорах л.ИС-25					
120	**Е11-300508-0102 1130-0508-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31**	**Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах с окаймлением. Устройство.**	**м шва**	**20,1300**		**115418,16**	**2323368**
		Итого оплата труда:				**16365,52**	**329438**
		Итого эксплуатация машин:				**2824,96**	**56867**
		Итого материалов:				**97036,21**	**1953339**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		11783,17	237195
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10176,11	204845
		Сметная стоимость:				**137377,44**	**2765408**
		Деформационный шов					
121	**С1222-525-0402 222-525-0402 РСНБ РК 2022 прим**	**Металлическая планка.Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т.**	**т**	**0,2578**		**1029466,00**	**265396**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82357,28	21232
		Сметная стоимость:				**1111823,28**	**286628**
122	**С1235-103-0120 235-103-0120 РСНБ РК 2022**	**Компенсатор Техноэластмост.Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка.**	**$м^2$**	**10,2667**		**1085,00**	**11139**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,80	891
		Сметная стоимость:				**1171,80**	**12030**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**13245658**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**13245658**
Материалы -			Тенге				**7400499**
Всего заработная плата -			Тенге				**2244215**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2921185**
Накладные расходы -			Тенге				**1615835**
Сметная прибыль -			Тенге				**1188919**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**16050412**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**889**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2244215**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**16050412**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**889**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2244215**
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ л.ИС-20					
123	**Е11-110101-1507 1111-0101-1507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Обработка бетонных поверхностей покрытия при помощи шлифовальных машин.**	**$м^2$ покрытия**	**317,1000**		**1662,63**	**527220**
		Итого оплата труда:				**1588,51**	**503717**
		Итого эксплуатация машин:				**117,27**	**37187**
		Итого материалов:				**7,54**	**2390**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1143,73	362677
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		224,51	71192
		Сметная стоимость:				**3030,87**	**961089**
124	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Защитной слой с армосеткой. Устройство.**	**$м^3$ бетона в деле**	**8,9000**		**57944,32**	**515704**
		Итого оплата труда:				**7677,52**	**68330**
		Итого эксплуатация машин:				**5263,08**	**46841**
		Итого материалов:				**46567,36**	**414449**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		5527,81	49198
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5077,77	45192
		Сметная стоимость:				**68549,90**	**610094**

1	2	3	4	5	6	7	8
125	**Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах.**	**т арматуры**	**0,6633**		**517090,56**	**342986**
		Итого оплата труда:				**110032,56**	**72985**
		Итого материалов:				**407058,00**	**270001**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		79223,44	52549
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47705,12	31643
		Сметная стоимость:				**644019,12**	**427178**
		Асфальтобетонные покрытия тротуаров -189 $м^2$ толщиной 4см в 1 слой					
131	**Е11-300504-0601 1130-0504-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Гидроизоляция из наплавляемых битумно-полимерных материалов автомобильных мостов и путепроводов. Устройство на проезжей части по бетонному основанию.**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**222,6000**		**635,65**	**141496**
		Итого оплата труда:				**422,00**	**93937**
		Итого эксплуатация машин:				**13,44**	**2991**
		Итого материалов:				**205,93**	**45841**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		303,84	67635
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,16	16731
		Сметная стоимость:				**1014,65**	**225861**
132	**С1235-103-0505 235-103-0505 РСНБ РК 2022**	**Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +100°С, толщиной 5 мм.**	**$м^2$**	**244,8600**		**3061,00**	**749516**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		244,88	59961
		Сметная стоимость:				**3305,88**	**809477**
134	**Е11-300506-0101 1130-0506-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками.**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**814,0000**		**829,96**	**675587**
		Итого оплата труда:				**452,19**	**368083**
		Итого эксплуатация машин:				**40,20**	**32723**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**358,22**	**291590**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		325,58	265022
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,44	75246
		Сметная стоимость:				**1247,98**	**1015855**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**2952509**
			В том числе:				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2952509**
	Материалы -		Тенге				**1024274**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1107052**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**749516**
		Накладные расходы -	Тенге				**797081**
		Сметная прибыль -	Тенге				**299965**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4049555**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**486**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1107052**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**4049555**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**486**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1107052**
		РАЗДЕЛ 4. СОПРЯЖЕНИЕ МОСТА С НАСЫПЬЮ л.ИС-27					
		Дренирующая засыпка					
135	**Е11-010102-0320 1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3.**	**м^3 грунта**	**200,0000**		**200,76**	**40152**
		Итого оплата труда:				**59,41**	**11882**
		Итого эксплуатация машин:				**190,94**	**38188**
		Итого материалов:				**1,03**	**206**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		42,78	8556
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,48	3896
		Сметная стоимость:				**263,02**	**52604**
136	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5(20) м. Группа грунтов 2.**	**м^3 грунта**	**200,0000**		**40,09**	**8018**
		Итого оплата труда:				**13,67**	**2734**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**40,09**	**8018**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		9,84	1968
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,99	798
		Сметная стоимость:				**53,92**	**10784**
137	**Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2.**	**$м^3$ грунта**	**200,0000**		**53,17**	**10634**
		Итого оплата труда:				**18,13**	**3626**
		Итого эксплуатация машин:				**53,17**	**10634**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		13,05	2610
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,30	1060
		Сметная стоимость:				**71,52**	**14304**
138	**С3412-102-0216 412-102-0216 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов (грунт) самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /20км/.**	**т·км**	**7000,0000**		**29,00**	**203000**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,32	16240
		Сметная стоимость:				**31,32**	**219240**
139	**Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см,6 проходов.**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**190,0000**		**144,46**	**27447**
		Итого оплата труда:				**49,59**	**9422**
		Итого эксплуатация машин:				**144,46**	**27447**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		35,70	6783
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,41	2738
		Сметная стоимость:				**194,57**	**36968**
140	**Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см.**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**190,0000**		**50,32**	**9561**
		Итого оплата труда:				**18,81**	**3574**
		Итого эксплуатация машин:				**50,32**	**9561**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		13,54	2573
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,11	971
		Сметная стоимость:				**68,97**	**13105**
141	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками.**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**10,0000**		**290,03**	**2900**
		Итого оплата труда:				**225,56**	**2256**
		Итого эксплуатация машин:				**130,58**	**1306**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		162,40	1624
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,19	362
		Сметная стоимость:				**488,62**	**4886**
142	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой.**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**10,0000**		**130,99**	**1310**
		Итого оплата труда:				**48,74**	**487**
		Итого эксплуатация машин:				**109,68**	**1097**
		Итого материалов:				**3,30**	**33**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		35,09	351
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,29	133
		Сметная стоимость:				**179,37**	**1794**
143	**Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Подушки под фундаменты, щебеночные /под переходные плиты/. Устройство.**	**$м^3$ подушки**	**4,1600**		**16377,73**	**68131**
		Итого оплата труда:				**4052,22**	**16857**
		Итого эксплуатация машин:				**397,98**	**1655**
		Итого материалов:				**12130,53**	**50463**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2917,60	12137
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1543,63	6422
		Сметная стоимость:				**20838,96**	**86690**

1	2	3	4	5	6	7	8
144	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Монолитный прилив на плитах. Устройство.**	**$м^3$ бетона в деле**	**0,4800**		**55000,60**	**26400**
		Итого оплата труда:				**7677,52**	**3686**
		Итого эксплуатация машин:				**5263,08**	**2527**
		Итого материалов:				**43623,64**	**20938**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		5527,81	2653
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4842,27	2324
		Сметная стоимость:				**65370,68**	**31378**
145	**Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах.**	**т арматуры**	**0,0135**		**111925,56**	**1512**
		Итого оплата труда:				**110032,56**	**1486**
		Итого материалов:				**1893,00**	**26**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		79223,44	1070
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15291,92	207
		Сметная стоимость:				**206440,92**	**2788**
146	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.**	**т**	**0,0135**		**340392,00**	**4597**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27231,36	368
		Сметная стоимость:				**367623,36**	**4965**
147	**Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=1,3**	**Устройство подушек из фракционированного щебня по способу заклинки.**	**$м^3$ подушки**	**44,4000**		**5521,36**	**245148**
		Итого оплата труда:				**5267,87**	**233894**
		Итого эксплуатация машин:				**517,38**	**22972**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		3792,87	168403
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		745,14	33084
		Сметная стоимость:				**10059,37**	**446636**
148	**С1211-201-0607 211-201-0607 РСНБ РК 2022**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм.**	**м^3**	**44,4000**		**8616,00**	**382550**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		689,28	30604
		Сметная стоимость:				**9305,28**	**413154**
149	**Е11-300504-0102 1130-0504-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 3 слоя.**	**м^2 изолируемой поверхности**	**2,4000**		**5962,99**	**14311**
		Итого оплата труда:				**3455,74**	**8294**
		Итого эксплуатация машин:				**330,50**	**793**
		Итого материалов:				**2303,75**	**5529**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2488,13	5972
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		676,09	1623
		Сметная стоимость:				**9127,21**	**21905**
150	**С1235-101-0901 235-101-0901 РСНБ РК 2022**	**Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93.**	**м^2**	**7,2000**		**268,00**	**1930**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,44	154
		Сметная стоимость:				**289,44**	**2084**
151	**Е11-300111-0106 1130-0111-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31**	**Плиты переходные сборные длиной свыше 7 м. Укладка.**	**м^3 железобетонных конструкций**	**30,1000**		**24692,57**	**743246**
		Итого оплата труда:				**7548,71**	**227216**
		Итого эксплуатация машин:				**2388,45**	**71892**
		Итого материалов:				**15494,94**	**466398**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		5435,07	163596
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2410,21	72547

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**32537,85**	**979389**
154	**Е11-300111-0104 1130-0111-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31**	**Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка.**	**м³ железобетонных конструкций**	**0,8800**		**39980,47**	**35183**
		Итого оплата труда:				**13932,92**	**12261**
		Итого эксплуатация машин:				**4064,80**	**3577**
		Итого материалов:				**23496,10**	**20677**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		10031,70	8828
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4000,97	3521
		Сметная стоимость:				**54013,14**	**47532**
156	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Омоноличивание переходных плит. Устройство.**	**м³ бетона в деле**	**2,0800**		**55000,60**	**114401**
		Итого оплата труда:				**7677,52**	**15969**
		Итого эксплуатация машин:				**5263,08**	**10947**
		Итого материалов:				**43623,64**	**90737**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		5527,81	11498
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4842,27	10072
		Сметная стоимость:				**65370,68**	**135971**
157	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм.**	**т**	**0,1315**		**321302,00**	**42251**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25704,16	3380
		Сметная стоимость:				**347006,16**	**45631**
158	**Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство.**	**м² изолируемой поверхности**	**105,0000**		**5568,51**	**584694**
		Итого оплата труда:				**1511,18**	**158674**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**221,83**	**23292**
		Итого материалов:				**3920,96**	**411701**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1088,05	114245
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		532,52	55915
		Сметная стоимость:				**7189,08**	**754854**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**2567376**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2567376**
Материалы -			Тенге				**1066709**
Всего заработная плата -			Тенге				**712318**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**431328**
Транспортные расходы -			Тенге				**203000**
		Накладные расходы -	Тенге				**512867**
		Сметная прибыль -	Тенге				**246419**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3326662**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**339**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**712318**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**3326662**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**339**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**712318**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**61278407**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**14451305**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**11173462**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**2193341**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**35008280**
		- перевозка грузов	Тенге				**645365**
		- оборудование	Тенге				**0**
Накладные расходы			Тенге				**11984151**
ИТОГО:			Тенге				**73262558**
Сметная прибыль			Тенге				**5860997**
ИТОГО по смете:			Тенге				**79123555**
		Итого по форме	Тенге				79 123 555,00
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 7,12%	Тенге				5 633 597,12
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Производство работ в зимнее время 2,1%	Тенге				1 779 900,19
		ИТОГО в текущих ценах	Тенге				86 537 052,31
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге				93 373 479,44

1	2	3	4	5	6	7	8
	Решение правительства	НДС (12%)	Тенге				11 204 817,53
		ИТОГО:	Тенге				**104 578 296,98**
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге				11 204 817,53
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ:	Тенге				**104 578 296,98**
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ с учётом тендерного снижения	Тенге				**99 349 382,13**
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге				10 644 576,66

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"

Заместитель руководителя

_____ **А.М. Досжанов**

Представители заказчика:

Гл. специалист отдела ОАД

_____ **Е.С. Тұрғанов**

Представитель технического надзора:

ТОО "Аймереке"

Эксперт технического надзора

_____ **Р.Б. Тыханов**

Подрядчик:

ТОО "ЖОЛ"

Заместитель Директора ТОО "ЖОЛ"

_____ **А.Б. Елышев**