SANA 2024.1 от 11.01.2024 г. Цена региона Северо-Казахстанская область Айыртауский район

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Арыкбалыкского сельского округа" Айыртауский район,Северо-Казахстанская область **Заказ** 80

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Mavitale Stroy"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Средний ремонт внутрипоселковых дорог по улице Орталык (1,3 км), улице Достык (0,7км), улице Жастар (0,5км) аула Карасай Батыр Айыртауского района Северо-Казахстанской област

Наименование объекта: Средний ремонт внутрипоселковых дорог по улице Орталык (1,3 км), улице Достык (0,7км), улице Жастар (0,5км) аула Карасай Батыр Айыртауского района Северо-Казахстанской област

Договор подряда (контракт) № 39 от 2025-05-21

Акт приемки выполненных работ № 2
за июнь 2025 г.

на Средний ремонт дороги ул.Достык

Основание: №2-01-00-02

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Дорожная одежда 0,0-0,7 м					
1	**1**	**1220-0101-0502**	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 70 мм**	**м2**	**4200**	**1124**	**4 720 800**	
			Раздел 2. Водопропускная труба					
2	**2**	**1130-0101-0102**	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	**м3 подушки**	**1,32**	**9838**	**12 986**	
3	**3**	**211-601-0101**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**1 м3**	**0,528**	**6514**	**3 439**	**Казахстан**
4	**4**	**6121-0103-0111**	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 500 мм**	**км**	**0,033**	**9535848**	**314 683**	
5	**5**	**241-102-0258**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х10,0 мм**	**1 м**	**33**	**55459**	**1 830 147**	**Казахстан**
6	**6**	**1130-0504-0103**	**Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**51**	**8138**	**415 038**	

			Итого:				**7 297 093**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**747 289**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**367 038**	
			машины и механизмы	Тенге			**4 484 101**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**559 243**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**2 065 703**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**308**	

Всего	**7 297 093**
Итого с общеплощадочными затратами	**7 297 093**
Сметная прибыль (5%)	364 855
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**145 942**
Итого в текущих ценах 2023 г.	**7 807 890**
В прогнозных ценах 2024 года К=1,075	**8 393 482**
Скидка 5 %	**419 674**
Итого со скидкой	**7 973 808**
НДС (12%)	956 857
Итого	**8 930 665**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Mavitale Stroy"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ғазииз А.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГУ "Аппарат акима Арыкбалыкского сельского округа" Айыртауский район СКО

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ашимов А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Представитель технического надзора: **эксперт ТОО "Орда Услуг"** _____ **Бекишев М.Ж.**