Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"
Область Жетісу, г.Талдыкорган , ул.Кабанбай батыра, 26
БИН 220740008104

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Жол" Алматинская область, Жамбылский район
село Каргалы, ул. Геология, №129А тел 8(72770)30337,30338, E-mail : too_zhol@mail.ru
БИН 041140004530

Справка о стоимости выполненных работ за **декабрь** месяц 2024 года
по Дополнительному соглашению №4 от 13.12.2024 года к Договору № 72 от 05.10.2023 года
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 421

№/№, п/п	Наименование работ	Единица измерения		Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Общая сумма заактированных работ с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Остаток непогашенного аванса	Общая стоимость с начала действия договора, 2023год	Ранее заактивированные суммы по выполненным работам, 2023год	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Лепсы-Толебаева-Кураксу-Матай», км 13+575 Саркандского района области Жетісу»	268 025 015 421											
		тенге	2023	77 483 557,33	77 483 557,33	77 483 557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2024	684 235 842,02	684 235 842,02	684 235 842,02	0,00	0,00	684 235 842,02	535 689 793,07	148 546 048,95	0,00	148 546 048,95
			2025	185 815 916,53									
			2023	77 483 557,33	77 483 557,33	77 483 557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2024	684 235 842,02	684 235 842,02	684 235 842,02	0,00	0,00	684 235 842,02	535 689 793,07	148 546 048,95	0,00	148 546 048,95
			2025	185 815 916,53	0,00	0,00							
	Всего:			**947 535 315,88**	**761 719 399,35**	**761 719 399,35**	**0,00**	**0,00**	**684 235 842,02**	**535 689 793,07**	**148 546 048,95**	**0,00**	**148 546 048,95**

Заказчик:

Заместитель руководителя Управления
ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог области Жетісу"

_____ А.М. Досжанов

Представители Заказчика:

Гл. специалист отдела ОАЛ

_____Е.С. Тұрғанов

Представитель Технического надзора:

Эксперт технического надзора
ТОО "Аймерекe"

_____Р.Б. Тыханов

Подрядчик :

Директор ТОО "Жол"

_____С.С. Гейдаров

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"**

Ф-2

Подрядчик: **ТОО "ЖОЛ"**

АКТ

выполненных работ по Дополнительному соглашению №4 от 13.12.2024 года к Договору № 72 от 05.10.2023 года

«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Лепсы-Толебаева-Кураксу-Матай», км 13+575 Саркандского района области Жетісу»

Приемки выполненных работ за **декабрь 2024 г.**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
2-1-3 Ремонт моста							
		РАЗДЕЛ 1. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОПОРЫ №2 и №3 л.ИС 14-2					
		РОСТВЕРКИ л.ИС 14-2					
1	**Е11-460401-0103 1146-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Вырубка шлама.**	**$м^3$**	**3,0000**		**61758,11**	**185274**
		Итого оплата труда:				**45007,83**	**135023**
		Итого эксплуатация машин:				**28818,29**	**86454**
		Итого материалов:				**2111,48**	**6335**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		32405,64	97217
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7533,10	22599
		Сметная стоимость:				**101696,85**	**305090**
		Сопутствующие работы					
2	**С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка.**	**т**	**7,5000**		**204,00**	**1530**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,32	122
		Сметная стоимость:				**220,32**	**1652**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**С3412-102-0219 412-102-0219 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км (58км).**	**т·км**	**435,0000**		**20,00**	**8700**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,60	696
		Сметная стоимость:				**21,60**	**9396**
		Устройство подводного бетона л.ИС 14-2					
4	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Фундаменты монолитные. Устройство.**	**$м^3$ бетона в деле**	**35,8000**		**57331,30**	**2052461**
		Итого оплата труда:				**7677,52**	**274855**
		Итого эксплуатация машин:				**5263,08**	**188418**
		Итого материалов:				**45954,34**	**1645166**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		5527,81	197896
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5028,73	180029
		Сметная стоимость:				**67887,84**	**2430385**
		УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ РОСТВЕРКОВ л.ИС 14-2,л.ИС 15-1					
5	**Е11-300104-0101 1130-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ РОСТВЕРКОВ. Устройство на суше.**	**$м^3$ железобетона в деле**	**81,0000**		**65072,16**	**5270845**
		Итого оплата труда:				**15660,11**	**1268469**
		Итого эксплуатация машин:				**5379,08**	**435706**
		Итого материалов:				**46448,56**	**3762333**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		11275,28	913298
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6107,80	494732
		Сметная стоимость:				**82455,24**	**6678874**
6	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм.**	**т**	**6,6095**		**321302,00**	**2123646**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25704,16	169892
		Сметная стоимость:				**347006,16**	**2293538**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.**	**т**	**0,6500**		**340392,00**	**221255**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27231,36	17700
		Сметная стоимость:				367623,36	238955
8	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.**	**т**	**0,0670**		**363218,00**	**24336**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29057,44	1947
		Сметная стоимость:				392275,44	26283
9	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Бетонирование слива на ростверках. Устройство.**	**$м^3$ бетона в деле**	**6,1000**		**57331,30**	**349721**
		Итого оплата труда:				7677,52	46833
		Итого эксплуатация машин:				5263,08	32105
		Итого материалов:				45954,34	280321
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		5527,81	33720
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5028,73	30675
		Сметная стоимость:				67887,84	414116
		Устройство монолитных тел опор л.ИС 14-2, л.ИС 16-3					
10	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Устройство монолитных тел опор. Устройство.**	**$м^3$ бетона в деле**	**38,5000**		**57331,30**	**2207255**
		Итого оплата труда:				7677,52	295584
		Итого эксплуатация машин:				5263,08	202628
		Итого материалов:				45954,34	1769243
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		5527,81	212821
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5028,73	193606
		Сметная стоимость:				67887,84	2613682

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**Е11-370105-0104 1137-0105-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Армокаркасы и армофермы массой до 8 т. Установка кранами на гусеничном ходу 25 т.**	**т арматуры**	**3,1592**		**22648,23**	**71550**
		Итого оплата труда:				**17057,12**	**53887**
		Итого эксплуатация машин:				**4329,41**	**13677**
		Итого материалов:				**2638,73**	**8336**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		12281,13	38799
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2794,35	8828
		Сметная стоимость:				**37723,71**	**119176**
12	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм.**	**т**	**2,7934**		**321302,00**	**897525**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25704,16	71802
		Сметная стоимость:				**347006,16**	**969327**
13	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.**	**т**	**0,2773**		**340392,00**	**94391**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27231,36	7551
		Сметная стоимость:				**367623,36**	**101942**
14	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.**	**т**	**0,0885**		**363218,00**	**32145**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29057,44	2572
		Сметная стоимость:				**392275,44**	**34717**
		Устройство монолитных ригели л.ИС 14-2, л.ИС 17-2					
15	**Е11-300104-0103 1130-0104-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Устройство монолитных ригели. Устройство.**	**$м^3$ железобетона в деле**	**36,4000**		**95441,79**	**3474081**
		Итого оплата труда:				**25765,21**	**937854**
		Итого эксплуатация машин:				**7277,40**	**264898**
		Итого материалов:				**65729,94**	**2392569**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		18550,95	675255

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9119,42	331947
		Сметная стоимость:				123112,16	4481282
16	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм.**	**т**	**1,7295**		**321302,00**	**555692**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25704,16	44455
		Сметная стоимость:				347006,16	600147
17	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.**	**т**	**0,3945**		**340392,00**	**134285**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27231,36	10743
		Сметная стоимость:				367623,36	145028
18	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.**	**т**	**1,6300**		**363218,00**	**592045**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29057,44	47364
		Сметная стоимость:				392275,44	639409
		Бетонирование подферменных камней, упоров,защитных стенок					
19	Е11-300104-0101 1130-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство на суше.**	**$м^3$ железобетона в деле**	**11,8000**		**65697,20**	**775227**
		Итого оплата труда:				15660,11	184789
		Итого эксплуатация машин:				5379,08	63473
		Итого материалов:				47073,60	555469
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		11275,28	133048
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6157,80	72662
		Сметная стоимость:				83130,28	980937
20	Е11-370105-0104 1137-0105-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Армокаркасы и армофермы массой до 8 т. Установка кранами на гусеничном ходу 25 т.**	**т арматуры**	**1,4845**		**22648,23**	**33621**
		Итого оплата труда:				17057,12	25321
		Итого эксплуатация машин:				4329,41	6427

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**2638,73**	**3917**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		12281,13	18231
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2794,35	4148
		Сметная стоимость:				**37723,71**	**56001**
21	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.**	**т**	**1,4845**		**340392,00**	**505312**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27231,36	40425
		Сметная стоимость:				**367623,36**	**545737**
22	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Бетонирование слива на ригелях. Устройство.**	**$м^3$ бетона в деле**	**1,0000**		**57331,30**	**57331**
		Итого оплата труда:				**7677,52**	**7678**
		Итого эксплуатация машин:				**5263,08**	**5263**
		Итого материалов:				**45954,34**	**45954**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		5527,81	5528
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5028,73	5029
		Сметная стоимость:				**67887,84**	**67888**
23	**Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство.**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**90,7000**		**5568,51**	**505064**
		Итого оплата труда:				**1511,18**	**137064**
		Итого эксплуатация машин:				**221,83**	**20120**
		Итого материалов:				**3920,96**	**355631**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1088,05	98686
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		532,52	48300
		Сметная стоимость:				**7189,08**	**652050**
24	**Е11-300506-0102 1130-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Подмости для окраски. Устройство.**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**135,0000**		**1363,69**	**184098**
		Итого оплата труда:				**624,72**	**84337**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				218,89	29550
		Итого материалов:				618,54	83503
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		449,80	60723
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		145,08	19586
		Сметная стоимость:				1958,57	264407
25	**Е11-300506-0101 1130-0506-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Окраска поверхности опор. Окраска перхлорвиниловыми красками.**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**135,0000**		**829,96**	**112045**
		Итого оплата труда:				452,19	61046
		Итого эксплуатация машин:				40,20	5427
		Итого материалов:				358,22	48360
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		325,58	43953
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,44	12479
		Сметная стоимость:				1247,98	168478
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**20469435**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**20469435**
	Материалы -		Тенге				**10957134**
	Всего заработная плата -		Тенге				**3512740**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**5180632**
	Транспортные расходы -		Тенге				**10230**
		Накладные расходы -	Тенге				**2529175**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1839889**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**24838499**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1443**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3512740**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**24838499**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1443**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3512740**
		РАЗДЕЛ 2. ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ л.ИС-20					
		УСТРОЙСТВО РЕЗИНОВЫХ ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ					
26	**Е11-300107-0201 1130-0107-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка.**	**опорная часть**	**76,0000**		**2315,62**	**175987**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1463,65**	**111237**
		Итого материалов:				**851,97**	**64750**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1053,83	80091
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		269,56	20487
		Сметная стоимость:				**3639,01**	**276565**
27	**С1251-201-0416 251-201-0416 СпрСЦ 04.2023**	**Часть опорная резинометаллическая для автодорожных мостовых сооружений РОЧ размерами 300х400х78 мм.**	**шт.**	**44,0000**		**82731,00**	**3640164**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6618,48	291213
		Сметная стоимость:				**89349,48**	**3931377**
28	**С1251-201-0404 251-201-0404 СпрСЦ 04.2023**	**Часть опорная резинометаллическая для автодорожных мостовых сооружений РОЧ размерами 150х350х40 мм.**	**шт.**	**32,0000**		**34801,00**	**1113632**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2784,08	89091
		Сметная стоимость:				**37585,08**	**1202723**
		МОНТАЖ БАЛОК ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ					
29	**Е11-300109-0207 1130-0109-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Строения пролетные балочные железобетонные длиной до 21 м. Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами.**	**балка пролетного строения**	**22,0000**		**224106,48**	**4930343**
		Итого оплата труда:				**74345,28**	**1635596**
		Итого эксплуатация машин:				**62464,17**	**1374211**
		Итого материалов:				**108752,55**	**2392557**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		53528,60	1177629
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22210,81	488638
		Сметная стоимость:				**299845,89**	**6596610**
		БАРЬЕРНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ НА ПРОЛЕТНОМ СТРОЕНИИ					
30	**С1251-102-0208 251-102-0208 РСНБ РК 2022**	**Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-2 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм.**	**шт.**	**30,0000**		**97165,00**	**2914950**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7773,20	233196
		Сметная стоимость:				**104938,20**	**3148146**
31	**С1251-102-0225 251-102-0225 РСНБ РК 2022**	**Секция балки ГОСТ 26804-2012 угловая правая и левая СБУ толщиной 4 мм, длиной 6320 мм.**	**шт.**	**4,0000**		**79906,00**	**319624**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6392,48	25570

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				86298,48	345194
32	С1251-102-0207 251-102-0207 РСНБ РК 2022 прим	**Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм /СБВ-1/.**	**шт.**	**6,0000**		**66416,00**	**398496**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5313,28	31880
		Сметная стоимость:				71729,28	430376
33	С1251-102-0220 251-102-0220 РСНБ РК 2022 прим	**Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ, толщиной 4 мм, длиной 2320 мм /СБВ-2/.**	**шт.**	**2,0000**		**30002,00**	**60004**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2400,16	4800
		Сметная стоимость:				32402,16	64804
34	С1251-102-0111 251-102-0111 РСНБ РК 2022	**Стойка мостовая СМ-6 из двутавра N 16, высотой 0,6 м ГОСТ 26804-2012.**	**шт.**	**84,0000**		**19349,00**	**1625316**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1547,92	130025
		Сметная стоимость:				20896,92	1755341
35	С1251-102-0104 251-102-0104 РСНБ РК 2022	**Стойка дорожная СД-2 из швеллера N 14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012.**	**шт.**	**60,0000**		**24579,00**	**1474740**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1966,32	117979
		Сметная стоимость:				26545,32	1592719
36	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2022 прим.	**Фланец Ф-2.**	**шт.**	**84,0000**		**4156,00**	**349104**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		332,48	27928
		Сметная стоимость:				4488,48	377032
37	С1251-102-0505 251-102-0505 РСНБ РК 2022 прим.	**Ребра.**	**шт.**	**504,0000**		**13074,00**	**6589296**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1045,92	527144
		Сметная стоимость:				14119,92	7116440
38	С1251-102-0306 251-102-0306 РСНБ РК 2022	**Консоль-амортизатор нижняя КА толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012.**	**шт.**	**144,0000**		**4184,00**	**602496**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		334,72	48200

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				4518,72	650696
39	С1251-102-0401 251-102-0401 РСНБ РК 2022	**Элемент световозвращающий ЭС.**	**шт.**	**72,0000**		**136,00**	**9792**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,88	783
		Сметная стоимость:				146,88	10575
40	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный.**	**т**	**0,2579**		**1528659,00**	**394165**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122292,72	31533
		Сметная стоимость:				1650951,72	425698
		ПЕРИЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ					
41	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение.**	**т**	**3,1724**		**1074856,00**	**3409873**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85988,48	272790
		Сметная стоимость:				1160844,48	3682663
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**28007982**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**28007982**
	Материалы -		Тенге				**2457306**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1746833**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**22901652**
		Накладные расходы -	Тенге				**1257720**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2341257**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**31606959**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**697**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1746833**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**31606959**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**697**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1746833**
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ л.ИС-20					
42	С1235-103-0505 235-103-0505 РСНБ РК 2022	**Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +100°С, толщиной 5 мм.**	**$м^2$**	**725,3400**		**3061,00**	**2220266**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		244,88	177621

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				3305,88	2397887
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**2220266**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2220266**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2220266**
		Сметная прибыль -	Тенге				**177621**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2397887**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2397887**
		РАЗДЕЛ 4. СОПРЯЖЕНИЕ МОСТА С НАСЫПЬЮ л.ИС-27					
		Дренирующая засыпка					
43	**Е11-010102-0320 1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3.**	**м^3 грунта**	**200,0000**		**200,76**	**40152**
		Итого оплата труда:				59,41	11882
		Итого эксплуатация машин:				190,94	38188
		Итого материалов:				1,03	206
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		42,78	8556
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,48	3896
		Сметная стоимость:				263,02	52604
44	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5(20) м. Группа грунтов 2.**	**м^3 грунта**	**200,0000**		**40,09**	**8018**
		Итого оплата труда:				13,67	2734
		Итого эксплуатация машин:				40,09	8018
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		9,84	1968
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,99	798
		Сметная стоимость:				53,92	10784
45	**Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2.**	**м^3 грунта**	**200,0000**		**53,17**	**10634**
		Итого оплата труда:				18,13	3626

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**53,17**	**10634**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		13,05	2610
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,30	1060
		Сметная стоимость:				**71,52**	**14304**
46	**С3412-102-0216 412-102-0216 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов (грунт) самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /20км/.**	**т·км**	**7000,0000**		**29,00**	**203000**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,32	16240
		Сметная стоимость:				**31,32**	**219240**
47	**Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см,6 проходов.**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**190,0000**		**144,46**	**27447**
		Итого оплата труда:				**49,59**	**9422**
		Итого эксплуатация машин:				**144,46**	**27447**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		35,70	6783
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,41	2738
		Сметная стоимость:				**194,57**	**36968**
48	**Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см.**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**190,0000**		**50,32**	**9561**
		Итого оплата труда:				**18,81**	**3574**
		Итого эксплуатация машин:				**50,32**	**9561**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		13,54	2573
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,11	971
		Сметная стоимость:				**68,97**	**13105**
49	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками.**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**10,0000**		**290,03**	**2900**
		Итого оплата труда:				**225,56**	**2256**
		Итого эксплуатация машин:				**130,58**	**1306**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		162,40	1624
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,19	362

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				488,62	4886
50	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой.**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**10,0000**		**130,99**	**1310**
		Итого оплата труда:				48,74	487
		Итого эксплуатация машин:				109,68	1097
		Итого материалов:				3,30	33
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		35,09	351
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,29	133
		Сметная стоимость:				179,37	1794
51	**Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Подушки под фундаменты, щебеночные /под переходные плиты/. Устройство.**	**$м^3$ подушки**	**4,1600**		**16377,73**	**68131**
		Итого оплата труда:				4052,22	16857
		Итого эксплуатация машин:				397,98	1655
		Итого материалов:				12130,53	50463
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2917,60	12137
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1543,63	6422
		Сметная стоимость:				20838,96	86690
52	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Монолитный прилив на плитах. Устройство.**	**$м^3$ бетона в деле**	**0,4800**		**55000,60**	**26400**
		Итого оплата труда:				7677,52	3686
		Итого эксплуатация машин:				5263,08	2527
		Итого материалов:				43623,64	20938
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		5527,81	2653
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4842,27	2324
		Сметная стоимость:				65370,68	31378

1	2	3	4	5	6	7	8
53	**Е11-300102-0301 113О-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах.**	**т арматуры**	**0,0135**		**111925,56**	**1512**
		Итого оплата труда:				**110032,56**	**1486**
		Итого материалов:				**1893,00**	**26**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		79223,44	1070
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15291,92	207
		Сметная стоимость:				**206440,92**	**2788**
54	**С12 14-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.**	**т**	**0,0135**		**340392,00**	**4597**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27231,36	368
		Сметная стоимость:				**367623,36**	**4965**
55	**Е11-300101-0101 113О-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=1,3**	**Устройство подушек из фракционированного щебня по способу заклинки.**	**$м^3$ подушки**	**44,4000**		**5521,36**	**245148**
		Итого оплата труда:				**5267,87**	**233894**
		Итого эксплуатация машин:				**517,38**	**22972**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		3792,87	168403
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		745,14	33084
		Сметная стоимость:				**10059,37**	**446636**
56	**С12 11-201-0607 211-201-0607 РСНБ РК 2022**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм.**	**$м^3$**	**44,4000**		**8616,00**	**382550**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		689,28	30604
		Сметная стоимость:				**9305,28**	**413154**

1	2	3	4	5	6	7	8
57	**Е11-300504-0102 1130-0504-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 3 слоя.**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**2,4000**		**5962,99**	**14311**
		Итого оплата труда:				**3455,74**	**8294**
		Итого эксплуатация машин:				**330,50**	**793**
		Итого материалов:				**2303,75**	**5529**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2488,13	5972
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		676,09	1623
		Сметная стоимость:				**9127,21**	**21905**
58	**С1235-101-0901 235-101-0901 РСНБ РК 2022**	**Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93.**	**$м^2$**	**7,2000**		**268,00**	**1930**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,44	154
		Сметная стоимость:				**289,44**	**2084**
59	**Е11-300111-0106 1130-0111-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31**	**Плиты переходные сборные длиной свыше 7 м. Укладка.**	**$м^3$ железобетонных конструкций**	**30,1000**		**24692,57**	**743246**
		Итого оплата труда:				**7548,71**	**227216**
		Итого эксплуатация машин:				**2388,45**	**71892**
		Итого материалов:				**15494,94**	**466398**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		5435,07	163596
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2410,21	72547
		Сметная стоимость:				**32537,85**	**979389**
60	**Е11-300111-0104 1130-0111-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31**	**Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка.**	**$м^3$ железобетонных конструкций**	**0,8800**		**39980,47**	**35183**
		Итого оплата труда:				**13932,92**	**12261**
		Итого эксплуатация машин:				**4064,80**	**3577**
		Итого материалов:				**23496,10**	**20677**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		10031,70	8828
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4000,97	3521
		Сметная стоимость:				**54013,14**	**47532**
61	**Е11-300102-0201 113О-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Омоноличивание переходных плит. Устройство.**	**$м^3$ бетона в деле**	**2,0800**		**55000,60**	**114401**
		Итого оплата труда:				**7677,52**	**15969**
		Итого эксплуатация машин:				**5263,08**	**10947**
		Итого материалов:				**43623,64**	**90737**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		5527,81	11498
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4842,27	10072
		Сметная стоимость:				**65370,68**	**135971**
62	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм.**	**т**	**0,1315**		**321302,00**	**42251**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25704,16	3380
		Сметная стоимость:				**347006,16**	**45631**
63	**Е11-300504-0103 113О-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство.**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**105,0000**		**5568,51**	**584694**
		Итого оплата труда:				**1511,18**	**158674**
		Итого эксплуатация машин:				**221,83**	**23292**
		Итого материалов:				**3920,96**	**411701**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1088,05	114245
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		532,52	55915
		Сметная стоимость:				**7189,08**	**754854**
		УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ л.ИС-2					
64	**Е11-010204-0601 1101-0204-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Наброска или призма каменная. Устройство.**	**$м^3$ камня (в деле)**	**401,9424**		**15766,07**	**6337053**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**5629,04**	**2262550**
		Итого эксплуатация машин:				**5,21**	**2094**
		Итого материалов:				**10134,34**	**4073422**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		4052,91	1629037
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1585,52	637288
		Сметная стоимость:				**21404,50**	**8603377**
65	**Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы. Устройство конусов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /до 20м/.**	**$м^3$ грунта**	**399,9508**		**71,84**	**28732**
		Итого оплата труда:				**24,50**	**9799**
		Итого эксплуатация машин:				**71,84**	**28733**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		17,64	7055
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,16	2864
		Сметная стоимость:				**96,64**	**38651**
66	**Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта.**	**$м^3$ грунта**	**399,9508**		**51,24**	**20493**
		Итого оплата труда:				**19,39**	**7755**
		Итого эксплуатация машин:				**51,24**	**20493**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		13,96	5583
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,22	2088
		Сметная стоимость:				**70,42**	**28164**
67	**Е11-010107-1701 1101-0107-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Расчистка существующего русла реки. Планировка экскаваторами при погрузке в транспортное средство. Группа грунтов 1-2.**	**$м^2$ спланированной поверхности**	**215,3053**		**176,63**	**38029**
		Итого оплата труда:				**60,23**	**12968**
		Итого эксплуатация машин:				**165,33**	**35597**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		43,37	9338
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,60	3789
		Сметная стоимость:				**237,60**	**51156**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**8991683**
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**8991683**
	Материалы -		Тенге				**5140130**
	Всего заработная плата -		Тенге				**3005390**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**431328**
	Транспортные расходы -		Тенге				**203000**
		Накладные расходы -	Тенге				**2163880**
		Сметная прибыль -	Тенге				**892448**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**12048011**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1568**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3005390**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**12048011**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1568**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3005390**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**59689366**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**7138508**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**3049180**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1126455**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**49288448**
		- перевозка грузов	Тенге				**213230**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**5950775**
	ИТОГО:		Тенге				**65640141**
	Сметная прибыль		Тенге				**5251215**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**70891355**
		Итого по форме	Тенге				70 891 354,68
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 7,12%	Тенге				5 047 464,45
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Производство работ в зимнее время 2,1%	Тенге				1 594 715,20
		ИТОГО в текущих ценах	Тенге				77 533 534,34
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге				90 171 500,43
	Решение правительства	НДС (12%)	Тенге				10 820 580,05
		ИТОГО:	Тенге				**100 992 080,48**
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге				10 820 580,05

№ п.п.	Шифр норм и	Наименование работ и затрат	Единица	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу		на единицу	

1	2	3	4	5	6	7	8
№ п.п.	коды ресурсов	Наименование работ и затрат	измерения	на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8

2-1-2 Подходы к мосту

РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО БАРЬЕРНОГО ОГРАЖДЕНИЯ

11ДО/135-3А-1,25-0,75

57	С1251-102-0208 251-102-0208 РСНБ РК 2022	**Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-2 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм.**	**шт.**	**81,0000**		**97165,00**	**7870365**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7773,20	629629
		Сметная стоимость:				**104938,20**	**8499994**
58	С1251-102-0104 251-102-0104 РСНБ РК 2022	**Стойка дорожная СД-2 из швеллера N 14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012.**	**шт.**	**166,0000**		**24579,00**	**4080114**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1966,32	326409
		Сметная стоимость:				**26545,32**	**4406523**
59	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Связь продольная(СП).Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т.** Формула объема = 122.10,6.0,001	**т** т	**1,2932**		**1041284,00**	**1346588**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83302,72	107727
		Сметная стоимость:				**1124586,72**	**1454315**
60	С1251-102-0304 251-102-0304 РСНБ РК 2022	**Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012.**	**шт.**	**166,0000**		**3431,00**	**569546**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		274,48	45564
		Сметная стоимость:				**3705,48**	**615110**
61	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Насадка(НС-1).Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т.** Формула объема = 166.1.0,001	**т** т	**0,1660**		**1041284,00**	**172853**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83302,72	13828
		Сметная стоимость:				**1124586,72**	**186681**

1	2	3	4	5	6	7	8
62	**С1251-102-0401 251-102-0401 РСНБ РК 2022**	**Элемент световозвращающий ЭС.**	**шт.**	**122,0000**		**136,00**	**16592**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,88	1327
		Сметная стоимость:				146,88	17919
63	**С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022**	**Накладка (Н).Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т.** Формула объема = 43.0,14.0,001	**т** т	**0,0060**		**1041284,00**	**6269**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83302,72	501
		Сметная стоимость:				1124586,72	6770
64	**С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный.** Формула объема = (325.0,027+568.0,09+1458.0,066+2022.0,033+325.0,012).0,001	**т** т	**0,2267**		**1528659,00**	**346622**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122292,72	27730
		Сметная стоимость:				1650951,72	374352
		11ДО НА 2 УЧАСТКА					
65	**С1251-102-0208 251-102-0208 РСНБ РК 2022**	**Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-2 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм.**	**шт.**	**6,0000**		**97165,00**	**582990**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7773,20	46639
		Сметная стоимость:				104938,20	629629
66	**С1251-102-0104 251-102-0104 РСНБ РК 2022**	**Стойка дорожная СД-2 из швеллера N 14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012.**	**шт.**	**12,0000**		**24579,00**	**294948**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1966,32	23596
		Сметная стоимость:				26545,32	318544
67	**С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022**	**Связь продольная(СП).Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т.** Формула объема = 6.10,6.0,001	**т** т	**0,0636**		**1041284,00**	**66226**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83302,72	5298
		Сметная стоимость:				1124586,72	71524

1	2	3	4	5	6	7	8
68	**С1251-102-0304 251-102-0304 РСНБ РК 2022**	**Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012.**	**шт.**	**12,0000**		**3431,00**	**41172**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		274,48	3294
		Сметная стоимость:				3705,48	44466
69	**С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022**	**Насадка(НС-1).Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т.** Формула объема = 12.1.0,001	**т** т	**0,0120**		**1041284,00**	**12495**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83302,72	1000
		Сметная стоимость:				1124586,72	13495
70	**С1251-102-0401 251-102-0401 РСНБ РК 2022**	**Элемент световозвращающий ЭС.**	**шт.**	**6,0000**		**136,00**	**816**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,88	65
		Сметная стоимость:				146,88	881
71	**С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022**	**Накладка (Н).Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т.** Формула объема = 8.0,14.0,001	**т** т	**0,0011**		**1041284,00**	**1166**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83302,72	93
		Сметная стоимость:				1124586,72	1259
72	**С1251-102-0505 251-102-0505 РСНБ РК 2022**	**Элемент концевой ЭК-1 толщиной 4 мм.**	**шт.**	**2,0000**		**13074,00**	**26148**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1045,92	2092
		Сметная стоимость:				14119,92	28240
73	**С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный.** Формула объема = (40.0,09+84.0,066+24.0,027+124.0,033+24.0,012).0,001	**т** т	**0,0142**		**1528659,00**	**21664**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122292,72	1733
		Сметная стоимость:				1650951,72	23397
		11ДО КА 2 УЧАСТКА					

1	2	3	4	5	6	7	8
74	**С1251-102-0208 251-102-0208 РСНБ РК 2022**	**Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-2 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм.**	**шт.**	**6,0000**		**97165,00**	**582990**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7773,20	46639
		Сметная стоимость:				104938,20	629629
75	**С1251-102-0104 251-102-0104 РСНБ РК 2022**	**Стойка дорожная СД-2 из швеллера N 14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012.**	**шт.**	**12,0000**		**24579,00**	**294948**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1966,32	23596
		Сметная стоимость:				26545,32	318544
76	**С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022**	**Связь продольная(СП).Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т.** Формула объема = 6.10,6.0,001	**т** т	**0,0636**		**1041284,00**	**66226**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83302,72	5298
		Сметная стоимость:				1124586,72	71524
77	**С1251-102-0304 251-102-0304 РСНБ РК 2022**	**Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012.**	**шт.**	**12,0000**		**3431,00**	**41172**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		274,48	3294
		Сметная стоимость:				3705,48	44466
78	**С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022**	**Насадка(НС-1).Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т.** Формула объема = 12.1.0,001	**т** т	**0,0120**		**1041284,00**	**12495**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83302,72	1000
		Сметная стоимость:				1124586,72	13495
79	**С1251-102-0401 251-102-0401 РСНБ РК 2022**	**Элемент световозвращающий ЭС.**	**шт.**	**6,0000**		**136,00**	**816**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,88	65
		Сметная стоимость:				146,88	881
80	**С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022**	**Накладка (Н).Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т.**	**т**	**0,0011**		**1041284,00**	**1166**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Формула объема = 8.0,14.0,001	т				
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83302,72	93
		Сметная стоимость:				**1124586,72**	**1259**
81	**С1251-102-0505 251-102-0505 РСНБ РК 2022**	**Элемент концевой ЭК-1 толщиной 4 мм.**	**шт.**	**2,0000**		**13074,00**	**26148**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1045,92	2092
		Сметная стоимость:				**14119,92**	**28240**
82	**С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный.**	**т**	**0,0142**		**1528659,00**	**21664**
		Формула объема = (40.0,09+84.0,066+24.0,027+124.0,033+24.0,012).0,001	т				
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122292,72	1733
		Сметная стоимость:				**1650951,72**	**23397**
		ПЕРИЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ					
85	**С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022**	**Ограждение.**	**т**	**13,9496**		**1074856,00**	**14993811**
		Формула объема = 106.65,8.0,001+(212.12,53+106.21+106.8,4+1908.0,63).0,001	т				
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85988,48	1199505
		Сметная стоимость:				**1160844,48**	**16193316**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**31498010**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**31498010**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**31498010**
Сметная прибыль -			Тенге				**2519840**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**34017850**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**34017850**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**31498010**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**0**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**0**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**0**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**31498010**
- перевозка грузов			Тенге				**0**
- оборудование			Тенге				**0**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы		Тенге				**0**
	ИТОГО:		Тенге				**31498010**
	Сметная прибыль		Тенге				**2519840**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**34017850**
		Итого по форме	Тенге				34 017 850,00
,	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 7,12%	Тенге				2 422 070,92
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Производство работ в зимнее время 2,1%	Тенге				765 238,34
		ИТОГО в текущих ценах	Тенге				37 205 159,26
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге				43 269 600,22
	Решение правительства	НДС (12%)	Тенге				5 192 352,03
		ИТОГО:	Тенге				**48 461 952,24**
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге				5 192 352,03

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
4-1-1 Наружное электроосвещение							
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ					
55	**С1247-306-0413 247-306-0413 РСНБ РК 2022**	**Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 8-3 68/158 высотой 8000 мм, диаметром 68/158 мм.**	**шт.**	**25,0000**		**93717,00**	**2342925**
		Формула объема = (1)X25	шт.				
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7497,36	187434
		Сметная стоимость:				**101214,36**	**2530359**
59	**С1247-306-0304 247-306-0304 РСНБ РК 2022**	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм.**	**шт.**	**25,0000**		**8957,00**	**223925**
		Формула объема = (1)X25	шт.				
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		716,56	17914
		Сметная стоимость:				**9673,56**	**241839**

1	2	3	4	5	6	7	8
60	**С1247-103-0312 247-103-0312 РСНБ РК 2022**	**Светильник уличный светодиодный, типа GEMERA 200, мощность 200 Вт, IP67.**	**шт.**	**25,0000**		**76175,00**	**1904375**
		Формула объема = (1)Х25	шт.				
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6094,00	152350
		Сметная стоимость:				**82269,00**	**2056725**
68	**С1241-101-0203 241-101-0203 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм.**	**м**	**27,5000**		**731,00**	**20102**
		Формула объема = (1,1)Х25	м				
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,48	1608
		Сметная стоимость:				**789,48**	**21710**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**4491327**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4491327**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**4491327**
		Сметная прибыль -	Тенге				**359306**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4850633**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4850633**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**4491327**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**0**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**4491327**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
Накладные расходы			Тенге				**0**
ИТОГО:			Тенге				**4491327**
Сметная прибыль			Тенге				**359306**
ИТОГО по смете:			Тенге				**4850633**
		Итого по форме	Тенге				4 850 633,00
		Итого по форме без оборудования	Тенге				4 850 633,00
,	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 7,12%	Тенге				345 365,07
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Производство работ в зимнее время 2,1%	Тенге				109 115,96
		ИТОГО в текущих ценах	Тенге				5 305 114,03

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге				6 169 847,62
	Решение правительства	НДС (12%)	Тенге				740 381,71
		ИТОГО:	Тенге				**6 910 229,33**
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге				740 381,71
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ:	Тенге				**156 364 262,05**
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ с учётом тендерного снижения	Тенге				**148 546 048,95**
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге				15 915 648,10

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"

Заместитель руководителя

_____ А.М. Досжанов

Представители заказчика:

Гл. специалист отдела ОАД

_____ Е.С. Тұрғанов

Представитель технического надзора:

ТОО "Аймереке"

Эксперт технического надзора

_____ Р.Б. Тыханов

Подрядчик:

ТОО "ЖОЛ"

Заместитель Директора ТОО "ЖОЛ"

_____ А.Б. Елышев