Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"
Область Жетісу, г.Талдыкорган , ул.Кабанбай батыра, 26
БИН 220740008104

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Жол" Алматинская область, Жамбылский район
село Каргалы, ул. Геология, №129А тел 8(72770)30337,30338, E-mail : too_zhol@mail.ru
БИН 041140004530

Справка о стоимости выполненных работ за май месяц 2025 года
по Дополнительному соглашению №5 от 07.04.2025 года к Договору № 72 от 05.10.2023 года
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 421

| №/№, п/п | Наименование работ | Единица измерения | | Всего по договору | Общая стоимость с начала действия договора | Общая сумма заактированных работ с начала действия договора | Сумма полученного аванса | Остаток непогашенного аванса | Общая стоимость с начала действия договора, 2023год | Ранее заактивированные суммы по выполненным работам, 2023год | Выполненный объем работ по настоящему акту | Сумма погашения аванса по настоящему акту | Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Лепсы-Толебаева-Кураксу-Матай», км 13+575 Саркандского района области Жетісу» | 268 025 015 421 | | | | | | | | | | | |
| | | тенге | 2023 | 77 483 557,33 | 77 483 557,33 | 77 483 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2024 | 684 235 842,02 | 684 235 842,02 | 684 235 842,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2025 | 185 815 916,53 | 185 071 455,58 | 185 071 455,58 | 0,00 | 0,00 | 185 071 455,58 | 0,00 | 185 071 455,58 | 0,00 | 185 071 455,58 |
| | | | 2023 | 77 483 557,33 | 77 483 557,33 | 77 483 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2024 | 684 235 842,02 | 684 235 842,02 | 684 235 842,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2025 | 185 815 916,53 | 185 071 455,58 | 185 071 455,58 | 0,00 | 0,00 | 185 071 455,58 | 0,00 | 185 071 455,58 | 0,00 | 185 071 455,58 |
| | **Всего:** | | | **947 535 315,88** | **946 790 854,92** | **946 790 854,92** | **0,00** | **0,00** | **185 071 455,58** | **0,00** | **185 071 455,58** | **0,00** | **185 071 455,58** |

**Заказчик:**

**Заместитель руководителя Управления**
**ГУ "Управление пассажирского транспорта**
**и автомобильных дорог области Жетісу"**

_____ **А.М. Досжанов**

**Представитель Технического надзора:**

**Эксперт технического надзора**
**ТОО "Аймереке"**

_____ **Р.Б. Тыханов**

**Подрядчик :**

**Директор ТОО "Жол"**

_____ **С.С. Гейдаров**

**Представители Заказчика:**

**Гл. специалист отдела ОАД**

_____ **Е.С. Тұрғанов**

**Заказчик:** **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"**

**Ф-2**

**Подрядчик:** **ТОО "ЖОЛ"**

# АКТ

выполненных работ по Дополнительному соглашению №5 от 07.04.2025 года к Договору № 72 от 05.10.2023 года

**«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Лепсы-Толебаева-Кураксу-Матай», км 13+575 Саркандского района области Жетісу»**

Приемки выполненных работ за **май 2025 г.**

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **8-1-1 Объездная дорога** | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. РАЗБОРКА ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ** | | | | | |
| **18** | **Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунты 2 группы. Разработка насыпи бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/до 20м/.** | **$м^3$ грунта** | **952,2000** | | **105,49** | **100448** |
| | | Формула объема = 3174.0,3 | | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 35,97 | 34251 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 105,49 | 100448 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 25,90 | 24662 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 10,51 | 10008 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 141,90 | 135118 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | **Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85** | **Грунты 2 группы. Разработка насыпи бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. .**<br>Формула объема = 3174.0,3 | **$м^3$ грунта** | **952,2000** | | **75,32** | **71720** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 25,69 | 24462 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 75,32 | 71720 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 18,50 | 17616 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7,51 | 7151 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 101,33 | 96487 |
| 20 | **Е11-010107-1308 1101-0107-1308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2.**<br>Формула объема = 3174.0,3 | **$м^3$ грунта** | **952,2000** | | **53,98** | **51400** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 16,51 | 15721 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 53,98 | 51400 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 11,89 | 11322 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5,27 | 5018 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 71,14 | 67740 |
| 21 | **Е11-090701-0131 1109-0701-0131 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5** | **Конструкции металлические. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5.**<br>Формула объема = 298,17.69,6.0,001<br>ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: | **т конструкций** | **20,7526** | | **395189,56** | **8201224** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 291287,29 | 6044978 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 104658,75 | 2171945 |
| | | Итого материалов: | | | | 6673,11 | 138485 |
| | | Накладные расходы (Н11=72) | % | 72 | | 209726,85 | 4352384 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 48393,31 | 1004289 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 653309,72 | 13557897 |
| **22** | **С3414-103-0501 414-103-0501 РСНБ РК 2022** | **Конструкции металлические. Погрузка.** Формула объема = 298,17.69,6.0,001 | **т** | **20,7526** | | **1033,00** | **21437** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 82,64 | 1715 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1115,64 | 23152 |
| **23** | **С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2022** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км.** Формула объема = (298,17.69,6.0,001).10 | **т·км** | **207,5263** | | **39,00** | **8094** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3,12 | 647 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 42,12 | 8741 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **8454323** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **253099** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **74434** |
| Транспортные расходы - | | | Тенге | | | | **29531** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **53600** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **24539** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **331238** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **22** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **74434** |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | | **8201224** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **138485** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **6044978** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **4352384** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **1004289** |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | | **13557897** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **2672** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **6044978** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **13889135** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **2694** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **6119412** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | **8454323** |
| | в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **5890794** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **2395513** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **228618** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **138485** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **29531** |
| | | - оборудование | Тенге | | | | **0** |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | **4405984** |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | **12860307** |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | **1028828** |
| | ИТОГО по смете: | | Тенге | | | | **13889135** |
| | | **Итого по форме** | Тенге | | | | 13 889 135,00 |
| | НДЗ РК 8.04-05-2015 | Временные здания и сооружения 7,12% | Тенге | | | | 0,00 |
| | НДЗ РК 8.04-06-2015 | Производство работ в зимнее время 2,1% | Тенге | | | | 291 671,84 |
| | | ИТОГО в текущих ценах | Тенге | | | | 14 180 806,84 |
| | | Сметная стоимость в текущем уровне цен | Тенге | | | | 16 492 278,35 |
| | Решение правительства | НДС (12%) | Тенге | | | | 1 979 073,40 |
| | | **ИТОГО:** | Тенге | | | | **18 471 351,75** |
| | | В том числе НДС 12,0% : | Тенге | | | | 1 979 073,40 |

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **2-1-2 Подходы к мосту** | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | |
| **1** | **ЦИ РК 8.03-04-2021 табл. 1601-0204-30 п.2** | **Воостановление трассы для строительства автомобильной дороги.** | **км** | **0,3750** | | **30659,00** | **11497** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Грунты 1 группы. Снятие растительного грунта с откосов сущ.земляного полотна и под уширямой частью земляного полотна бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /до 20м/.** | **$м^3$ грунта** | **1040,0000** | | **92,84** | **96554** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 31,66 | 32926 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 92,84 | 96553 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 22,80 | 23712 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 9,25 | 9620 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 124,89 | 129886 |
| 3 | Е11-010104-0209 1101-0104-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85.** | **$м^3$ грунта** | **1040,0000** | | **66,36** | **69014** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 22,63 | 23535 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 66,36 | 69014 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 16,29 | 16942 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6,61 | 6874 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 89,26 | 92830 |
| 4 | Е12-200101-0602 1220-0101-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 К=1,68 | **Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 70 мм.** | **$м^2$** | **1800,8900** | | **703,99** | **1267809** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 151,13 | 272168 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 665,13 | 1197826 |
| | | Итого материалов: | | | | 0,22 | 397 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 108,81 | 195955 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 65,02 | 117094 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 877,82 | 1580858 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **1444874** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В том числе: | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | **1433377** |
| | | Материалы - | Тенге | | | | **396** |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **328629** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **236609** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **133588** |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | **1803574** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **119** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **328629** |
| | | Стоимость прочих работ - | Тенге | | | | **11497** |
| | | ВСЕГО, Стоимость прочих работ - | Тенге | | | | **11497** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **1815071** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **119** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **328629** |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | |
| | | НАСЫПЬ | | | | | |
| **5** | **Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунты 1 группы. Срезка сущ.насыпи бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /до 20м/.** | **$м^3$ грунта** | **395,0000** | | **92,84** | **36672** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 31,66 | 12506 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 92,84 | 36672 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 22,80 | 9006 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 9,25 | 3654 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 124,89 | 49332 |
| **6** | **Е11-010104-0209 1101-0104-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85** | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. .** | **$м^3$ грунта** | **395,0000** | | **66,36** | **26212** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 22,63 | 8939 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 66,36 | 26212 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 16,29 | 6435 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6,61 | 2611 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 89,26 | 35258 |
| 7 | **Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунты 1 группы. Срезка сущ.насыпи бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /до 50м/.** | **$м^3$ грунта** | **189,0000** | | **92,84** | **17547** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 31,66 | 5984 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 92,84 | 17547 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 22,80 | 4309 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 9,25 | 1748 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 124,89 | 23604 |
| 8 | **Е11-010104-0209 1101-0104-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=4** | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. .** | **$м^3$ грунта** | **189,0000** | | **265,42** | **50164** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 90,51 | 17106 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 265,42 | 50164 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 65,17 | 12317 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 26,45 | 4999 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 357,04 | 67480 |
| | | Нарезка кюветов | | | | | |
| 9 | **Е11-010105-0601 1101-0105-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Нарезка кюветов /+ до 50м/. Устройство. Группа грунтов 1.** | **$м^3$ грунта** | **2390,0000** | | **1236,09** | **2954255** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 818,90 | 1957171 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 679,53 | 1624077 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 589,61 | 1409168 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 146,06 | 349083 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1971,76 | 4712506 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | **Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунты 1 группы /в насыпь/. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /до 20м/.** | **$м^3$ грунта** | **2128,0000** | | **92,84** | **197564** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 31,66 | 67372 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 92,84 | 197563 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 22,80 | 48518 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 9,25 | 19684 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 124,89 | 265766 |
| 11 | **Е11-010104-0209 1101-0104-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85** | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. .** | **$м^3$ грунта** | **2128,0000** | | **66,36** | **141214** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 22,63 | 48157 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 66,36 | 141214 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 16,29 | 34665 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6,61 | 14066 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 89,26 | 189945 |
| 12 | **Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунты 1 группы /в насыпь/. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /до 50м/.** | **$м^3$ грунта** | **262,0000** | | **92,84** | **24324** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 31,66 | 8295 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 92,84 | 24324 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 22,80 | 5974 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 9,25 | 2424 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 124,89 | 32721 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | **Е11-010104-0209 1101-0104-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=4** | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. .** | **$м^3$ грунта** | **262,0000** | | **265,42** | **69540** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 90,51 | 23714 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 265,42 | 69540 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 65,17 | 17075 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 26,45 | 6930 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 357,04 | 93544 |
| 14 | **Е11-010105-0601 1101-0105-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Нарезка кюветов /в насыпь/. Устройство. Группа грунтов 1.** | **$м^3$ грунта** | **1164,0000** | | **1236,09** | **1438809** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 818,90 | 953200 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 679,53 | 790973 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 589,61 | 686306 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 146,06 | 170014 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 1971,76 | 2295129 |
| 15 | **Е11-010105-0601 1101-0105-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Нарезка кюветов /в присыпные обочины/. Устройство. Группа грунтов 1.** | **$м^3$ грунта** | **390,0000** | | **1236,09** | **482075** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 818,90 | 319371 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 679,53 | 265017 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 589,61 | 229948 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 146,06 | 56963 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 1971,76 | 768986 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | **Е11-010105-0601 1101-0105-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Нарезка кюветов /в берьмы под знаки/. Устройство. Группа грунтов 1.** | **$м^3$ грунта** | **77,0000** | | **1236,09** | **95179** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 818,90 | 63055 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 679,53 | 52324 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 589,61 | 45400 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 146,06 | 11247 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1971,76 | 151826 |
| 17 | **Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см,8проходов.** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **4138,0000** | | **144,46** | **597775** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 49,59 | 205203 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 144,46 | 597775 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 35,70 | 147727 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 14,41 | 59629 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 194,57 | 805130 |
| 18 | **Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=7** | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см.** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **4138,0000** | | **70,45** | **291522** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 26,34 | 108995 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 70,45 | 291522 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 18,96 | 78456 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7,15 | 29587 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 96,56 | 399565 |
| 19 | **Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой.** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **4138,0000** | | **130,99** | **542037** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 48,74 | 201686 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 109,68 | 453856 |
| | | Итого материалов: | | | | 3,30 | 13656 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 35,09 | 145202 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 13,29 | 54994 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 179,37 | 742233 |
| **20** | **Е11-010203-0109 1101-0203-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 /планировка дна и откосов кюветов/.** | **$м^2$ спланированной площади** | **5242,0000** | | **159,13** | **834159** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 133,48 | 699702 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 35,11 | 184046 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 96,11 | 503809 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 20,42 | 107042 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 275,66 | 1445009 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **7799048** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **7799048** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **13655** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **4700456** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **3384315** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **894675** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **12078038** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **2201** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **4700456** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **12078038** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **2201** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **4700456** |
| | | **РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ** | | | | | |
| | | тип 1- Новая дорожная одежда | | | | | |
| **21** | **Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25** | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство /дополнительный слой/.** | **$м^3$ материала основания в плотном теле** | **592,0000** | | **7989,91** | **4730027** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 722,00 | 427424 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1753,06 | 1037812 |
| | | Итого материалов: | | | | 5968,11 | 3533121 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 519,84 | 307745 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 680,78 | 403022 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 9190,53 | 5440794 |
| | | Устройство слоя основания | | | | | |
| | | по верху и ср.линии | | | | | |
| 22 | Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | **Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2).** | **$м^2$ основания** | **2790,0000** | | **2237,17** | **6241704** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 199,73 | 557247 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 406,69 | 1134665 |
| | | Итого материалов: | | | | 1766,65 | 4928953 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 143,81 | 401230 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 190,48 | 531439 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2571,46 | 7174373 |
| | | Устройство слоя покрытия | | | | | |
| 23 | Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | **Основания. Розлив вяжущих материалов.** | **т** | **2,3500** | | **207236,09** | **487005** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1745,78 | 4103 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 3575,18 | 8402 |
| | | Итого материалов: | | | | 203660,91 | 478603 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 1256,96 | 2954 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16679,44 | 39197 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 225172,49 | 529156 |
| | | Асфальтобетонные покрытия -2615$м^2$ толщиной 6см (нижний слой) | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | **Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26** | **Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м$^3$. Устройство.** | **м$^2$ покрытия** | **2615,0000** | | **1891,36** | **4945906** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 88,19 | 230617 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 251,88 | 658667 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 1597,06 | 4176311 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 63,50 | 166053 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 156,39 | 408960 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 2111,25 | 5520918 |
| 25 | **Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4** | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306.** | **м$^2$ покрытия** | **2615,0000** | | **787,78** | **2060045** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 14,90 | 38964 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 0,10 | 262 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 772,78 | 2020819 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 10,73 | 28059 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 63,88 | 167046 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 862,39 | 2255150 |
| 26 | **Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26** | **Основания. Розлив вяжущих материалов.** | **т** | **0,7800** | | **207236,09** | **161644** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 1745,78 | 1362 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 3575,18 | 2789 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 203660,91 | 158855 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 1256,96 | 980 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16679,44 | 13010 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 225172,49 | 175634 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Асфальтобетонные покрытия -2615м$^2$ толщиной 4см (верхний слой) | | | | | |
| 27 | **Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26** | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м$^3$. Устройство.** | **м$^2$ покрытия** | **2615,0000** | | **2631,90** | **6882419** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 87,08 | 227714 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 263,48 | 689000 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 2326,00 | 6082491 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 62,70 | 163961 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 215,57 | 563716 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 2910,17 | 7610095 |
| | | Устройство обочин | | | | | |
| 28 | **Е11-010203-0101 1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Присыпные обочины. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1.** | **м$^2$ спланированной площади** | **732,0000** | | **10,56** | **7730** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 3,02 | 2211 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 10,56 | 7730 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 2,17 | 1588 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1,02 | 747 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 13,75 | 10065 |
| 29 | **Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25** | **Обочины. Укрепление из ранее привозного грунта.** | **м$^2$ покрытия обочин** | **732,0000** | | **331,26** | **242482** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 145,49 | 106499 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 269,72 | 197435 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 0,23 | 168 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 104,75 | 76677 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 34,88 | 25532 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 470,89 | 344691 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | | 25758962 |
| | | В том числе: | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 25758962 |
| | | Материалы - | Тенге | | | | 21379324 |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 1596141 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 1149247 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 2152669 |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 29060878 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 648 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1596141 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 29060878 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 648 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1596141 |
| | | **РАЗДЕЛ 4. Устройство тротуаров** | | | | | |
| **30** | **Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86** | **Камни бортовые бетонные /БР100.20.8/. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86.** | **м бортового камня** | **1023,0000** | | **3186,52** | **3259810** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 1468,07 | 1501836 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 50,81 | 51979 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 1690,59 | 1729473 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 1057,01 | 1081321 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 339,48 | 347288 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 4583,01 | 4688419 |
| **31** | **С1255-101-0102 255-101-0102 РСНБ РК 2022** | **Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91.** | **$м^3$** | **16,3680** | | **71677,00** | **1173209** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5734,16 | 93857 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 77411,16 | 1267066 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | **Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25** | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство /Дополнительный слой- из материала разборки/.** | **$м^3$ материала основания в плотном теле** | **122,0000** | | **2024,11** | **246941** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 722,00 | 88084 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1753,06 | 213874 |
| | | Итого материалов: | | | | 2,31 | 281 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 519,84 | 63420 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 203,52 | 24829 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2747,47 | 335191 |
| | | по верху и ср.линии | | | | | |
| 33 | **Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25** | **Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2).** | **$м^2$ основания** | **827,0000** | | **2237,17** | **1850140** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 199,73 | 165176 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 406,69 | 336332 |
| | | Итого материалов: | | | | 1766,65 | 1461021 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 143,81 | 118931 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 190,48 | 157527 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2571,46 | 2126598 |
| 34 | **Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26** | **Основания. Розлив вяжущих материалов.** | **т** | **0,2500** | | **207236,09** | **51809** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1745,78 | 436 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 3575,18 | 893 |
| | | Итого материалов: | | | | 203660,91 | 50916 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 1256,96 | 314 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16679,44 | 4170 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 225172,49 | 56293 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нижний слой-асфальтобетонное покрытие -827м$^2$ толщиной 4см | | | | | |
| 35 | **Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28** | **Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство.** | **м$^2$ покрытия** | **827,0000** | | **2265,31** | **1873411** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 347,23 | 287159 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 5,81 | 4804 |
| | | Итого материалов: | | | | 1914,25 | 1583085 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 250,01 | 206758 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 201,23 | 166417 |
| | | Сметная стоимость: - | | | | 2716,55 | 2246586 |
| 36 | **Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 К=2** | **Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101.** | **м$^2$ покрытия** | **827,0000** | | **707,53** | **585127** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 111,24 | 91995 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 0,24 | 198 |
| | | Итого материалов: | | | | 596,05 | 492934 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 80,09 | 66234 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 63,01 | 52109 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 850,63 | 703471 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | Тенге | | | | **9040447** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **9040447** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **5317709** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **2134686** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **1173209** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **1536978** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **846197** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **11423622** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **1052** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **2134686** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **11423622** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 1052 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2134686 |
| | | **РАЗДЕЛ 5. ОБУСТРОЙСТВО** | | | | | |
| | | Устройство присыпных берм | | | | | |
| 37 | **Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунты 1 группы. Устройство берм бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м.** | **$м^3$ грунта** | **77,0000** | | **92,84** | **7149** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 31,66 | 2438 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 92,84 | 7149 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 22,80 | 1756 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 9,25 | 712 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 124,89 | 9617 |
| 38 | **Е11-010203-0101 1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Планировка верха и откосов берм механизированным способом. Группа грунтов 1.** | **$м^2$ спланированной площади** | **437,0000** | | **10,56** | **4615** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 3,02 | 1320 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 10,56 | 4615 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 2,17 | 948 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1,02 | 446 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 13,75 | 6009 |
| 39 | **Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками.** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **77,0000** | | **290,03** | **22332** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 225,56 | 17368 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 130,58 | 10054 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 162,40 | 12505 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 36,19 | 2787 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 488,62 | 37623 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | **Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25** | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.** | **$м^3$ материала основания в плотном теле** | **12,5800** | | **7989,91** | **100513** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 722,00 | 9083 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1753,06 | 22053 |
| | | Итого материалов: | | | | 5968,11 | 75079 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 519,84 | 6540 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 680,78 | 8564 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 9190,53 | 115617 |
| 41 | **Е11-300102-0101 1130-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Фундаменты сборные. Устройство.** | **$м^3$ сборных конструкций** | **25,9000** | | **15234,12** | **394564** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 7915,13 | 205002 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 7161,85 | 185492 |
| | | Итого материалов: | | | | 2625,31 | 67996 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 5698,89 | 147601 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1674,64 | 43373 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 22607,65 | 585538 |
| 42 | **С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022** | **Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) /фундаментный блок Ф-1/.** | **$м^3$** | **25,9000** | | **64528,00** | **1671275** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5162,24 | 133702 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 69690,24 | 1804977 |
| 43 | **Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28** | **Омоноличивание фундаментных блоков. Устройство.** | **$м^3$ бетона в деле** | **5,9200** | | **49839,40** | **295049** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 7677,52 | 45451 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 5263,08 | 31158 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого материалов: | | | | 38462,44 | 227697 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 5527,81 | 32725 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4429,38 | 26222 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 59796,59 | 353996 |
| 44 | Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1.** | м$^3$ грунта | 1,2000 | | 1489,14 | 1787 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1489,14 | 1787 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 1072,18 | 1287 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 204,91 | 246 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2766,23 | 3320 |
| | | Дорожные знаки | | | | | |
| 45 | Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | **Знаки дорожные на металлических стойках. Установка.** | шт. | 74,0000 | | 8960,79 | 663098 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 7247,14 | 536288 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1279,77 | 94703 |
| | | Итого материалов: | | | | 934,91 | 69183 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 5217,94 | 386128 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1134,30 | 83938 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 15313,03 | 1133164 |
| 46 | С1251-102-0703 251-102-0703 РСНБ РК 2022 | **Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30.** | шт. | 72,0000 | | 8619,00 | 620568 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 689,52 | 49645 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 9308,52 | 670213 |
| 47 | С1251-102-0708 251-102-0708 РСНБ РК 2022 | **Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30.** | шт. | 2,0000 | | 11104,00 | 22208 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 888,32 | 1777 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 11992,32 | 23985 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Е11-270902-0201<br>1127-0902-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101.** | шт. | 2,0000 | | 1801,44 | 3603 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1454,63 | 2909 |
| | | Итого материалов: | | | | 346,81 | 694 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 1047,33 | 2095 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 227,90 | 456 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3076,67 | 6153 |
| 49 | С1251-101-0316<br>251-101-0316<br>РСНБ РК 2022 | **Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм.** | шт. | 70,0000 | | 14891,00 | 1042370 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1191,28 | 83390 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 16082,28 | 1125760 |
| 50 | С1251-101-0334<br>251-101-0334<br>РСНБ РК 2022<br>прим | **Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размером 450 мм х 1350 мм /5.26/.** | шт. | 2,0000 | | 24049,00 | 48098 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1923,92 | 3848 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 25972,92 | 51946 |
| 51 | С1251-101-0310<br>251-101-0310<br>РСНБ РК 2022 | **Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм.** | шт. | 2,0000 | | 17767,00 | 35534 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1421,36 | 2843 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 19188,36 | 38377 |
| 52 | С1251-101-0330<br>251-101-0330<br>РСНБ РК 2022 | **Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 350 мм х 700 мм.** | шт. | 2,0000 | | 7921,00 | 15842 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 633,68 | 1267 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 8554,68 | 17109 |
| | | Дорожная разметка | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | **Е11-270903-0115 1127-0903-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Разметка дорожная одинарная шагом 1:1. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,10 м.** | **км линии** | **0,2920** | | **47673,55** | **13921** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 9552,61 | 2789 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 5683,67 | 1659 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 34822,22 | 10169 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 6877,88 | 2008 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4364,11 | 1274 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 58915,54 | 17204 |
| 54 | **Е11-270903-0118 1127-0903-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Разметка дорожная одинарная шагом 1:3. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,10 м.** | **км линии** | **0,0330** | | **30326,65** | **1001** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 9355,26 | 309 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 5561,95 | 184 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 17733,44 | 585 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 6735,79 | 222 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2965,00 | 98 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 40027,44 | 1321 |
| 55 | **Е11-270903-0123 1127-0903-0123 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Разметка дорожная одинарная шагом 3:1. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,10 м.** | **км линии** | **0,0500** | | **65010,98** | **3251** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 9742,33 | 487 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 5800,86 | 290 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 51911,42 | 2596 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 7014,48 | 351 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5762,04 | 288 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 77787,50 | 3890 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | | | Тенге | | | | **4966778** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **4966778** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **453999** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 825231 |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 3455895 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 594166 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 444876 |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 6005820 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 397 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 825231 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 6005820 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 397 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 825231 |
| | | **РАЗДЕЛ 6. УСТРОЙСТВО БАРЬЕРНОГО ОГРАЖДЕНИЯ** | | | | | |
| | | 11ДО/135-3А-1,25-0,75 | | | | | |
| **56** | **Е11-270901-0502 1127-0901-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м.** | **м** | **167,0000** | | **910,58** | **152067** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 662,84 | 110694 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 331,38 | 55341 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 477,24 | 79699 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 111,03 | 18542 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 1498,85 | 250308 |
| | | ПЕРИЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ | | | | | |
| **83** | **Е11-270901-0108 1127-0901-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26** | **Ограждения пешеходные металлические. Устройство.** | **м** | **318,0000** | | **1486,04** | **472561** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 1111,27 | 353383 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 58,85 | 18714 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 345,39 | 109835 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 800,11 | 254435 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 182,89 | 58159 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 2469,04 | 785155 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | **С1212-101-2001 212-101-2001 РСНБ РК 2022** | **Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок.** | **$м^3$** | **55,8400** | | **30378,00** | **1696308** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2430,24 | 135705 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 32808,24 | 1832013 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | | | Тенге | | | | **2320936** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **2320936** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **109834** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **464077** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **1696308** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **334134** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **212406** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **2867476** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **224** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **464077** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | **2867476** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **224** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **464077** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| Итого прямые затраты: | | | Тенге | | | | **51331045** |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **6756743** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **10962473** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **3292477** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **33600329** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **0** |
| | | - оборудование | Тенге | | | | **0** |
| Накладные расходы | | | Тенге | | | | **7235449** |
| ИТОГО: | | | Тенге | | | | **58566494** |
| Сметная прибыль | | | Тенге | | | | **4684411** |
| ИТОГО по смете: | | | Тенге | | | | **63250905** |
| | | **Итого по форме** | Тенге | | | | 63 250 905,00 |
| | НДЗ РК 8.04-05-2015 | Временные здания и сооружения 7,12% | Тенге | | | | 4 503 464,44 |
| | НДЗ РК 8.04-06-2015 | Производство работ в зимнее время 2,1% | Тенге | | | | 1 422 841,76 |
| | | ИТОГО в текущих ценах | Тенге | | | | 69 177 211,19 |
| | | Сметная стоимость в текущем уровне цен | Тенге | | | | 80 453 096,62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Решение правительства | НДС (12%) | Тенге | | | | 9 654 371,59 |
| | | **ИТОГО:** | Тенге | | | | **90 107 468,21** |
| | | В том числе НДС 12,0% : | Тенге | | | | 9 654 371,59 |

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проекту | Стоимость, тенге на.единицу измерения | Стоимость, тенге по проекту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **2-1-3 Ремонт моста** | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ л.ИС-20** | | | | | |
| | | МОНОЛИТНАЯ НАКЛАДНАЯ ПЛИТА | | | | | |
| **100** | **Е11-300104-0101 1130-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28** | **УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ НАКЛАДНОЙ ПЛИТЫ. Устройство на суше.** | **$м^3$ железобетона в деле** | **112,6000** | | **65697,20** | **7397505** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 15660,11 | 1763328 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 5379,08 | 605684 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 47073,60 | 5300488 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 11275,28 | 1269597 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6157,80 | 693368 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 83130,28 | 9360470 |
| | | УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО БОРДЮРА | | | | | |
| **103** | **Е11-300104-0101 1130-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28** | **УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ НАКЛАДНОЙ ПЛИТЫ. Устройство на суше.** | **$м^3$ железобетона в деле** | **13,5000** | | **65697,20** | **886912** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 15660,11 | 211411 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 5379,08 | 72617 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 47073,60 | 635494 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 11275,28 | 152216 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6157,80 | 83130 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная стоимость: | | | | 83130,28 | 1122259 |
| 104 | С1214-210-0201<br>214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.** | т | 1,5734 | | **340392,00** | **535573** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 27231,36 | 42846 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 367623,36 | 578419 |
| 105 | Е11-060301-0409<br>1106-0301-0409<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Детали закладные весом более 20 кг. Установка.** | т | 2,3134 | | **1131779,94** | **2618260** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 47357,32 | 109557 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 2256,14 | 5219 |
| | | Итого материалов: | | | | 1083235,00 | 2505956 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 34097,27 | 78881 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 93270,18 | 215771 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1259147,39 | 2912912 |
| | | БАРЬЕРНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ НА ПРОЛЕТНОМ СТРОЕНИИ | | | | | |
| 106 | Е11-300501-0101<br>1130-0501-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 31 | **Перила сварные стальные. Установка.** | т перил | 7,3960 | | **166980,19** | **1234985** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 151351,55 | 1119396 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 332,39 | 2458 |
| | | Итого материалов: | | | | 15321,44 | 113317 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 108973,12 | 805965 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 22076,26 | 163276 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 298029,57 | 2204226 |
| | | ПЕРИЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **118** | **Е11-300501-0101 1130-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31** | **Перила сварные стальные. Установка.** | **т перил** | **3,1724** | | **166980,19** | **529728** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 151351,55 | 480148 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 332,39 | 1055 |
| | | Итого материалов: | | | | 15321,44 | 48605 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 108973,12 | 345706 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 22076,26 | 70035 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 298029,57 | 945469 |
| | | Деформационный шов на береговых опорах л.ИС-25 | | | | | |
| **120** | **Е11-300508-0102 1130-0508-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31** | **Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах с окаймлением. Устройство.** | **м шва** | **40,2700** | | **115418,16** | **4647889** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 16365,52 | 659040 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 2824,96 | 113762 |
| | | Итого материалов: | | | | 97036,21 | 3907647 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 11783,17 | 474508 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 10176,11 | 409792 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 137377,44 | 5532189 |
| | | Деформационный шов | | | | | |
| **121** | **С1222-525-0402 222-525-0402 РСНБ РК 2022 прим** | **Металлическая планка.Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т.** | **т** | **0,5158** | | **1029466,00** | **530999** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 82357,28 | 42480 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1111823,28 | 573479 |
| **122** | **С1235-103-0120 235-103-0120 РСНБ РК 2022** | **Компенсатор Техноэластмост.Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка.** | **$м^2$** | **20,5333** | | **1085,00** | **22279** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 86,80 | 1782 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1171,80 | 24061 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **18404130** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | **18404130** |
| | | Материалы - | Тенге | | | | **12511508** |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **4342880** |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | **1088851** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **3126873** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **1722480** |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | **23253483** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **1780** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **4342880** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **23253483** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **1780** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **4342880** |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ л.ИС-20** | | | | | |
| **123** | **Е11-110101-1507 1111-0101-1507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28** | **Обработка бетонных поверхностей покрытия при помощи шлифовальных машин.** | **$м^2$ покрытия** | **634,2000** | | **1662,63** | **1054440** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 1588,51 | 1007433 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 117,27 | 74373 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 7,54 | 4782 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 1143,73 | 725354 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 224,51 | 142384 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 3030,87 | 1922178 |
| **124** | **Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28** | **Защитной слой с армосеткой. Устройство.** | **$м^3$ бетона в деле** | **17,8000** | | **57944,32** | **1031409** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 7677,52 | 136660 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 5263,08 | 93683 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 46567,36 | 828899 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 5527,81 | 98395 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5077,77 | 90384 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 68549,90 | 1220188 |
| **125** | **Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28** | **Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах.** | **т арматуры** | **1,3267** | | **517090,56** | **686024** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 110032,56 | 145980 |
| | | Итого материалов: | | | | 407058,00 | 540044 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 79223,44 | 105106 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 47705,12 | 63290 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 644019,12 | 854420 |
| **126** | **Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26** | **Основания. Розлив вяжущих материалов.** | **т** | **0,5140** | | **207236,09** | **106519** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1745,78 | 897 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 3575,18 | 1837 |
| | | Итого материалов: | | | | 203660,91 | 104682 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 1256,96 | 646 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16679,44 | 8573 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 225172,49 | 115738 |
| | | Асфальтобетонные покрытия проезжей части -667,8 $м^2$ толщиной 8 см в 2 слоя | | | | | |
| **127** | **Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26** | **Покрытия толщиной 4/8 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство.** | **$м^2$ покрытия** | **667,8000** | | **2631,90** | **1757583** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 87,08 | 58152 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 263,48 | 175952 |
| | | Итого материалов: | | | | 2326,00 | 1553303 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 62,70 | 41871 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 215,57 | 143958 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2910,17 | 1943412 |
| **128** | **Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=8** | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301.** | **$м^2$ покрытия** | **667,8000** | | **2337,02** | **1560662** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 29,81 | 19907 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 0,21 | 140 |
| | | Итого материалов: | | | | 2307,00 | 1540615 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 21,46 | 14331 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 188,68 | 126001 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2547,16 | 1700993 |
| **129** | **Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26** | **Основания.Розлив вяжущих материалов.** | **т** | **0,2200** | | **207236,09** | **45592** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1745,78 | 384 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 3575,18 | 786 |
| | | Итого материалов: | | | | 203660,91 | 44806 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 1256,96 | 277 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16679,44 | 3669 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 225172,49 | 49538 |
| | | Асфальтобетонные покрытия тротуаров -189 $м^2$ толщиной 4см в 1 слой | | | | | |
| **130** | **Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26** | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство.** | **$м^2$ покрытия** | **189,0000** | | **2631,90** | **497429** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 87,08 | 16458 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 263,48 | 49798 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого материалов: | | | | 2326,00 | 439614 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 62,70 | 11850 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 215,57 | 40743 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2910,17 | 550022 |
| 131 | Е11-300504-0601 1130-0504-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Гидроизоляция из наплавляемых битумно-полимерных материалов автомобильных мостов и путепроводов. Устройство на проезжей части по бетонному основанию.** | **$м^2$ изолируемой поверхности** | **659,4000** | | **635,65** | **419148** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 422,00 | 278267 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 13,44 | 8863 |
| | | Итого материалов: | | | | 205,93 | 135790 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 303,84 | 200352 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 75,16 | 49561 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1014,65 | 669061 |
| 133 | Е11-410104-0101 1141-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | **Шов деформационный /Прорезка штрабы 20х35/. Уплотнение горизонтальной шпонкой донной без диафрагмы без прогрева. Площадь сечения шпонки 0,05 $м^2$.** | **м** | **126,2000** | | **6034,75** | **761585** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 3968,28 | 500796 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 169,12 | 21343 |
| | | Итого материалов: | | | | 1963,55 | 247800 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 2857,16 | 360574 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 711,35 | 89772 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 9603,26 | 1211931 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **7920391** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **7920391** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **5440334** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **2164934** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **1558756** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **758335** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **10237482** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **963** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **2164934** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **10237482** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 963 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2164934 |
| | | **РАЗДЕЛ 3. СОПРЯЖЕНИЕ МОСТА С НАСЫПЬЮ л.ИС-27** | | | | | |
| | | Проезжая часть в пределах переходных плит л.ИС-27 | | | | | |
| 159 | Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство.** | **$м^3$ подушки** | **39,3000** | | **16377,73** | **643645** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 4052,22 | 159252 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 397,98 | 15641 |
| | | Итого материалов: | | | | 12130,53 | 476730 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 2917,60 | 114662 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1543,63 | 60665 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 20838,96 | 818971 |
| 160 | Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | **Основания.Розлив вяжущих материалов.** | **т** | **0,1680** | | **207236,09** | **34816** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1745,78 | 293 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 3575,18 | 600 |
| | | Итого материалов: | | | | 203660,91 | 34216 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 1256,96 | 211 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16679,44 | 2802 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 225172,49 | 37829 |
| | | Горячий щебеночный пористый асфальтобетон 9см | | | | | |
| 161 | Е11-270602-0308 1127-0602-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | **Покрытия толщиной 4 см (9см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$.Устройство.** | **$м^2$ покрытия** | **218,0000** | | **1945,46** | **424110** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 87,08 | 18984 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 263,48 | 57439 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого материалов: | | | | 1639,56 | 357423 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 62,70 | 13669 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 160,65 | 35022 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2168,81 | 472800 |
| 162 | Е11-270602-0408 1127-0602-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=10 | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0308.** | **$м^2$ покрытия** | **218,0000** | | **2059,90** | **449058** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 37,26 | 8123 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 0,24 | 52 |
| | | Итого материалов: | | | | 2022,40 | 440883 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 26,83 | 5849 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 166,94 | 36393 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2253,67 | 491300 |
| 163 | Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | **Основания.Розлив вяжущих материалов.** | **т** | **0,0720** | | **207236,09** | **14921** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1745,78 | 126 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 3575,18 | 258 |
| | | Итого материалов: | | | | 203660,91 | 14663 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 1256,96 | 91 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16679,44 | 1201 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 225172,49 | 16212 |
| | | Асфальтобетонные покрытия -218$м^2$ толщиной 5см (первый слой) | | | | | |
| 164 | Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | **Покрытия толщиной 4/5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство.** | **$м^2$ покрытия** | **218,0000** | | **2631,90** | **573754** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 87,08 | 18984 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 263,48 | 57439 |
| | | Итого материалов: | | | | 2326,00 | 507067 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 62,70 | 13669 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 215,57 | 46994 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2910,17 | 634417 |
| 165 | Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=2 | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301.** | $м^2$ покрытия | 218,0000 | | **584,25** | **127367** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 7,45 | 1624 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 0,05 | 11 |
| | | Итого материалов: | | | | 576,75 | 125732 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 5,36 | 1168 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 47,17 | 10283 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 636,78 | 138819 |
| 166 | Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | **Основания.Розлив вяжущих материалов.** | т | 0,1000 | | **207236,09** | **20724** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1745,78 | 175 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 3575,18 | 358 |
| | | Итого материалов: | | | | 203660,91 | 20366 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 1256,96 | 126 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16679,44 | 1668 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 225172,49 | 22518 |
| | | Асфальтобетонные покрытия -218$м^2$ толщиной 4см (2 слой) | | | | | |
| 167 | Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство.** | $м^2$ покрытия | 218,0000 | | **2631,90** | **573754** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого оплата труда: | | | | 87,08 | 18984 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 263,48 | 57439 |
| | | Итого материалов: | | | | 2326,00 | 507067 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 62,70 | 13669 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 215,57 | 46994 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2910,17 | 634417 |
| 168 | Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | **Основания.Розлив вяжущих материалов.** | т | 0,1000 | | 207236,09 | 20724 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1745,78 | 175 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 3575,18 | 358 |
| | | Итого материалов: | | | | 203660,91 | 20366 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 1256,96 | 126 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16679,44 | 1668 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 225172,49 | 22518 |
| | | Асфальтобетонные покрытия -115,8м$^2$ толщиной 5см на тротуарных плитах | | | | | |
| 169 | Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство.** | м$^3$ подушки | 11,5800 | | 16377,73 | 189654 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 4052,22 | 46925 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 397,98 | 4609 |
| | | Итого материалов: | | | | 12130,53 | 140471 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 2917,60 | 33786 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1543,63 | 17875 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 20838,96 | 241315 |
| 170 | Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | **Покрытия толщиной 4/5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м$^3$. Устройство.** | м$^2$ покрытия | 115,8000 | | 2631,90 | 304774 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого оплата труда: | | | | 87,08 | 10084 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 263,48 | 30511 |
| | | Итого материалов: | | | | 2326,00 | 269351 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 62,70 | 7261 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 215,57 | 24963 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2910,17 | 336998 |
| 171 | Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=2 | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301.** | $м^2$ покрытия | 115,8000 | | **584,25** | **67656** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 7,45 | 863 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 0,05 | 6 |
| | | Итого материалов: | | | | 576,75 | 66787 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 5,36 | 621 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 47,17 | 5462 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 636,78 | 73739 |
| | | УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ л.ИС-2 | | | | | |
| 172 | Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$.** | $м^3$ грунта | 3750,2004 | | **180,46** | **676761** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 57,73 | 216499 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 169,57 | 635921 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 41,57 | 155896 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17,76 | 66604 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 239,79 | 899260 |
| 173 | Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** | $м^3$ грунта | 416,6900 | | **3135,13** | **1306377** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 3135,13 | 1306377 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 2257,29 | 940590 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 431,39 | 179756 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 5823,81 | 2426723 |
| **174** | **Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /до 20м/.** | **$м^3$ грунта** | **4166,8805** | | **71,84** | **299349** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 24,50 | 102089 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 71,84 | 299349 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 17,64 | 73504 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7,16 | 29835 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 96,64 | 402688 |
| **175** | **Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта.** | **$м^3$ грунта** | **4166,8805** | | **51,24** | **213511** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 19,39 | 80796 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 51,24 | 213511 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 13,96 | 58170 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5,22 | 21751 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 70,42 | 293432 |
| **176** | **Е11-010204-0601 1101-0204-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28** | **Наброска или призма каменная. Устройство.** | **$м^3$ камня (в деле)** | **902,4726** | | **15766,07** | **14228446** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 5629,04 | 5080054 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 5,21 | 4702 |
| | | Итого материалов: | | | | 10134,34 | 9145964 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 4052,91 | 3657640 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1585,52 | 1430888 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 21404,50 | 19316975 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | **Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунты 2 группы. Устройство конусов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /до 20м/.** | **$м^3$ грунта** | **700,0492** | | **71,84** | **50292** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 24,50 | 17151 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 71,84 | 50291 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 17,64 | 12349 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7,16 | 5012 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 96,64 | 67653 |
| 178 | **Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта.** | **$м^3$ грунта** | **700,0492** | | **51,24** | **35871** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 19,39 | 13574 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 51,24 | 35871 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 13,96 | 9773 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5,22 | 3654 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 70,42 | 49298 |
| | | Укрепление откосов | | | | | |
| 179 | **Е11-420102-0101 1142-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28** | **Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,1 м.** | **$м^3$ бетона в конструкции** | **78,2700** | | **44476,70** | **3481191** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 6667,18 | 521841 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 1017,60 | 79648 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 37372,24 | 2925124 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 4800,37 | 375725 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3942,17 | 308554 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 53219,24 | 4165470 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **180** | **Е11-420101-0701 1142-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Слой подстилающий из щебня (гравия, песка). Устройство в воду плавучими кранами.** | **$м^3$ подстилающего слоя** | **52,1800** | | **12435,06** | **648861** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1442,67 | 75278 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 2851,83 | 148808 |
| | | Итого материалов: | | | | 9405,00 | 490753 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 1038,72 | 54200 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1077,90 | 56245 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 14551,68 | 759306 |
| **181** | **Е11-420102-0701 1142-0102-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28** | **Армосетки, масса до 0,1 т. Установка.** | **т арматуры** | **2,2450** | | **25817,11** | **57959** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 21355,14 | 47942 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 2487,02 | 5583 |
| | | Итого материалов: | | | | 3155,00 | 7083 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 15375,70 | 34518 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3295,42 | 7398 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 44488,23 | 99876 |
| **182** | **С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.** | **т** | **2,2450** | | **363218,00** | **815424** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 29057,44 | 65234 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 392275,44 | 880658 |
| | | Устройство монолитного упора (л.ИС-2) | | | | | |
| **183** | **Е11-300104-0103 1130-0104-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28** | **Устройство монолитных упоров сечением 400х500мм при укреплении откосов конуса моста. Устройство.** | **$м^3$ железобетона в деле** | **10,6100** | | **91485,63** | **970663** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 25765,21 | 273369 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 7277,40 | 77213 |
| | | Итого материалов: | | | | 61773,78 | 655420 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 18550,95 | 196826 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8802,93 | 93399 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 118839,51 | 1260888 |
| 184 | **Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство.** | **$м^2$ изолируемой поверхности** | **3904,5100** | | **-5568,51** | **-21742303** |
| | | Итого оплата труда: | | | | -1511,18 | -5900417 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | -221,83 | -866137 |
| | | Итого материалов: | | | | -3920,96 | -15309428 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | -1088,05 | -4248302 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | -532,52 | -2079230 |
| | | Сметная стоимость: | | | | -7189,08 | -28069835 |
| **185** | **Е11-010107-1701 1101-0107-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Расчистка существующего русла реки. Планировка экскаваторами при погрузке в транспортное средство. Группа грунтов 1-2.** | **$м^2$ спланированной поверхности** | **492,6667** | | **176,63** | **87020** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 60,23 | 29673 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 165,33 | 81452 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 43,37 | 21367 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17,60 | 8671 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 237,60 | 117058 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | | **4574379** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **4574379** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **896044** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **2148818** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **815424** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **1547164** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **489761** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **6611304** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **1481** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **2148818** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **6611304** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 1481 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2148818 |
| | | **РАЗДЕЛ 4. ВОДООТВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ л.ИС 28-1** | | | | | |
| | | Водоотвод прикромочный | | | | | |
| 186 | Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную.** | **$м^3$ грунта** | **2,1800** | | 3847,66 | 8388 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 3847,66 | 8388 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 2770,32 | 6039 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 529,44 | 1154 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 7147,42 | 15581 |
| 187 | Е11-370401-0203 1137-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 прим | **Водоотвод из сборного железобетона. Устройство с заделкой стыков цементным раствором.** | **$м^3$ сборных конструкций** | **2,2400** | | **20000,44** | **44801** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 15935,43 | 35696 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 6297,45 | 14106 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 583,11 | 1306 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 11473,51 | 25701 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2517,92 | 5640 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 33991,87 | 76142 |
| 188 | С1226-103-1410 226-103-1410 РСНБ РК 2022 | **Блок лотков ГОСТ 13015-2012 марки Б-5.** | **шт.** | **28,0000** | | **8961,00** | **250908** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 716,88 | 20073 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 9677,88 | 270981 |
| 189 | Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство.** | **$м^2$ изолируемой поверхности** | **22,4000** | | **5568,51** | **124735** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого оплата труда: | | | | 1511,18 | 33850 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 221,83 | 4969 |
| | | Итого материалов: | | | | 3920,96 | 87830 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 1088,05 | 24372 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 532,52 | 11928 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 7189,08 | 161036 |
| | | Водосброс на обочине | | | | | |
| 190 | **Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунты 2 группы.Разработка вручную.** | **$м^3$ грунта** | **1,3000** | | **3847,66** | **5002** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 3847,66 | 5002 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 2770,32 | 3601 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 529,44 | 688 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 7147,42 | 9292 |
| 191 | **Е11-370103-0103 1137-0103-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Подготовка щебеночная под сооружения. Устройство.** | **$м^3$ бетона, гравия или песка в конструкции** | **1,6000** | | **12313,11** | **19701** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2314,56 | 3703 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 526,40 | 842 |
| | | Итого материалов: | | | | 9717,92 | 15549 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 1666,48 | 2666 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1118,37 | 1789 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 15097,96 | 24157 |
| 192 | **Е11-370401-0203 1137-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 прим** | **Водоотвод из сборного железобетона. Устройство с заделкой стыков цементным раствором.** | **$м^3$ сборных конструкций** | **0,6300** | | **20000,44** | **12600** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 15935,43 | 10040 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 6297,45 | 3968 |
| | | Итого материалов: | | | | 583,11 | 366 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 11473,51 | 7228 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2517,92 | 1586 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 33991,87 | 21415 |
| **193** | **С1226-103-1410 226-103-1410 РСНБ РК 2022** | **Блок лотков ГОСТ 13015-2012 марки Б-5.** | **шт.** | **8,0000** | | **8961,00** | **71688** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 716,88 | 5735 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 9677,88 | 77423 |
| **194** | **Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб.Устройство.** | **$м^2$ изолируемой поверхности** | **6,7000** | | **5568,51** | **37309** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 1511,18 | 10125 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 221,83 | 1487 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 3920,96 | 26270 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 1088,05 | 7290 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 532,52 | 3568 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 7189,08 | 48167 |
| | | Водосброс монолитный | | | | | |
| **195** | **Е11-370401-0102 1137-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28** | **Блок монолитный краевой. Устройство.** | **$м^3$ конструкции** | **0,2400** | | **47466,82** | **11392** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 10071,00 | 2417 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 1253,23 | 300 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 36769,00 | 8825 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 7251,12 | 1740 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4377,44 | 1051 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 59095,38 | 14183 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | **Е11-370401-0101 1137-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28** | **Монолитный бетон водосброса. Устройство.** | **$м^3$ конструкции** | **0,6000** | | **39830,92** | **23899** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 4723,23 | 2834 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 1014,82 | 609 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 34586,85 | 20752 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 3400,73 | 2040 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3458,53 | 2075 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **46690,18** | **28015** |
| | | Лотки по откосу насыпи | | | | | |
| **197** | **Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунты 2 группы.Разработка вручную.** | **$м^3$ грунта** | **8,6900** | | **3847,66** | **33436** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 3847,66 | 33436 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 2770,32 | 24074 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 529,44 | 4601 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 7147,42 | 62111 |
| **198** | **Е11-370103-0103 1137-0103-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Подготовка щебеночная под сооружения. Устройство.** | **$м^3$ бетона, гравия или песка в конструкции** | **1,5400** | | **12313,11** | **18962** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 2314,56 | 3564 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 526,40 | 810 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 9717,92 | 14966 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 1666,48 | 2566 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1118,37 | 1722 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **15097,96** | **23251** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | **Е11-370103-0101 1137-0103-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28** | **Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси автосамосвалами.** | **$м^3$ бетона, гравия или песка в конструкции** | **1,7700** | | **42013,25** | 74363 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 3680,58 | 6514 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 108,57 | 192 |
| | | Итого материалов: | | | | 38267,24 | 67733 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 2650,02 | 4691 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3573,06 | 6324 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 48236,33 | 85378 |
| 200 | **Е11-370401-0101 1137-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28** | **Монолитный фундамент на оросительных и осушительных системах. Устройство.** | **$м^3$ конструкции** | **1,8900** | | **39830,92** | **75280** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 4723,23 | 8927 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1014,82 | 1918 |
| | | Итого материалов: | | | | 34586,85 | 65369 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 3400,73 | 6427 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3458,53 | 6537 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 46690,18 | 88244 |
| 201 | **Е11-061301-0302 1106-1301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28** | **Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство.** | **$м^3$** | **1,3300** | | **91834,51** | **122140** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 34816,26 | 46306 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 10818,95 | 14389 |
| | | Итого материалов: | | | | 51006,68 | 67839 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 25067,71 | 33340 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 9352,18 | 12438 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 126254,40 | 167918 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.** | т | 0,0522 | | 363218,00 | 18960 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 29057,44 | 1517 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 392275,44 | 20477 |
| 203 | Е11-300504-0103<br>1130-0504-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой.Устройство.** | $м^2$ изолируемой поверхности | 20,0000 | | 5568,51 | 111370 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1511,18 | 30223 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 221,83 | 4436 |
| | | Итого материалов: | | | | 3920,96 | 78420 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 1088,05 | 21761 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 532,52 | 10650 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 7189,08 | 143781 |
| 204 | Е11-270601-0601<br>1127-0601-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 26 | **Доски обработанные битумом.** | $м^2$ покрытия | 1,2000 | | 36,05 | 43 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 8,71 | 11 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1,12 | 2 |
| | | Итого материалов: | | | | 26,67 | 31 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 6,27 | 8 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3,39 | 4 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 45,71 | 55 |
| 205 | Е11-300102-0201<br>1130-0102-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | **Заделка швов цементным раствором с внутренней стороны лотка.Устройство.** | $м^3$ бетона в деле | 0,0110 | | 16415,70 | 181 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 7677,52 | 84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 5263,08 | 58 |
| | | Итого материалов: | | | | 5038,74 | 56 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 5527,81 | 61 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1755,48 | 19 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 23698,99 | 261 |
| 206 | С1212-401-0107<br>212-401-0107<br>РСНБ РК 2022 | **Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200.** | $м^3$ | 0,0110 | | 28898,00 | 318 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2311,84 | 25 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 31209,84 | 343 |
| 207 | Е11-300504-0102<br>1130-0504-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | **Гидроизоляция оклеечная.Устройство в 2 слоя.** | $м^2$ изолируемой поверхности | 1,4400 | | 4853,41 | 6989 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2346,16 | 3379 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 330,50 | 476 |
| | | Итого материалов: | | | | 2303,75 | 3317 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 1689,24 | 2433 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 523,41 | 754 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 7066,06 | 10175 |
| 208 | С1235-103-0417<br>235-103-0417<br>РСНБ РК 2022 | **Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -25°С до -20°С,теплостойкость от+80°С до+95°С,ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0.** | $м^2$ | 1,5840 | | 2045,00 | 3239 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 163,60 | 259 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2208,60 | 3498 |
| | | Гаситель-водоприемник | | | | | |
| 209 | Е11-010205-0102<br>1101-0205-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Грунты 2 группы.Разработка вручную.** | $м^3$ грунта | 6,0000 | | 3847,66 | 23086 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 3847,66 | 23086 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 2770,32 | 16622 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 529,44 | 3177 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная стоимость: | | | | 7147,42 | 42885 |
| 210 | **Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство.** | **$м^3$ подушки** | **2,8000** | | **14025,85** | **39272** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 4052,22 | 11346 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 397,98 | 1114 |
| | | Итого материалов: | | | | 9778,65 | 27380 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 2917,60 | 8169 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1355,48 | 3795 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 18298,93 | 51237 |
| 211 | **Е11-300401-0211 1130-0401-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31** | **Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 2 м.Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог.Высота насыпи до 3/5 м.** | **$м^3$ железобетона звеньев** | **1,6600** | | **26423,64** | **43863** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 13721,26 | 22777 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 9327,47 | 15483 |
| | | Итого материалов: | | | | 6565,47 | 10899 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 9879,31 | 16400 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2904,24 | 4821 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 39207,19 | 65084 |
| 212 | **С1225-104-0143 225-104-0143 РСНБ РК 2022** | **Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 9-100 (Блок 17).** | **шт.** | **2,0000** | | **150064,00** | **300128** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 12005,12 | 24010 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 162069,12 | 324138 |
| 213 | **Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой.Устройство.** | **$м^2$ изолируемой поверхности** | **11,4000** | | **5568,51** | **63481** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1511,18 | 17227 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 221,83 | 2529 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого материалов: | | | | 3920,96 | 44699 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 1088,05 | 12404 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 532,52 | 6071 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 7189,08 | 81955 |
| | | Заполнение колодца камнем | | | | | |
| 214 | **Е11-010102-0320 1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м$^3$.** | **м$^3$ грунта** | **1,4000** | | **200,56** | **281** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 59,41 | 83 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 190,94 | 267 |
| | | Итого материалов: | | | | 0,83 | 2 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 42,78 | 60 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 19,47 | 27 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 262,81 | 368 |
| **215** | **Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2.** | **м$^3$ грунта** | **1,4000** | | **40,09** | **56** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 13,67 | 19 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 40,09 | 56 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 9,84 | 14 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3,99 | 6 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 53,92 | 75 |
| **216** | **С1211-701-0102 211-701-0102 РСНБ РК 2022** | **Камень бутовый марки 400, размерами от 150 до 1000 мм.** | **м$^3$** | **1,4000** | | **10034,00** | **14048** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 802,72 | 1124 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 10836,72 | 15172 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | Тенге | | | | **1559919** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **1559919** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **541608** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **319037** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **659289** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **229707** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **143168** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **1932794** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **149** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **319037** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **1932794** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **149** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **319037** |
| | | **РАЗДЕЛ 5. ВОДООТВОД С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ л.ИС 28-2** | | | | | |
| **217** | **Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28** | **Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж.** | **т конструкций** | **0,3380** | | **109477,09** | **37003** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 99150,48 | 33513 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 4089,51 | 1383 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 7147,32 | 2415 |
| | | Накладные расходы (Н11=72) | % | 72 | | 71388,35 | 24129 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 14469,24 | 4891 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 195334,68 | 66023 |
| **218** | **С1244-104-0309 244-104-0309 РСНБ РК 2022 прим** | **Трап.** | **комплект** | **10,0000** | | **28939,00** | **289390** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2315,12 | 23151 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 31254,12 | 312541 |
| **219** | **С1244-602-0610 244-602-0610 РСНБ РК 2022** | **Решетка чугунная для водоотводных лотков ГОСТ 7293-85 щелевая РВ-30.35.50-класс нагрузки С, серии Drive.** | **шт.** | **10,0000** | | **29394,00** | **293940** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2351,52 | 23515 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 31745,52 | 317455 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | Е11-270201-0201 1127-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 прим | **Сбросы воды из продольных дренажей. Устройство.** | м сброса | 66,3850 | | 1854,73 | 123126 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1328,47 | 88191 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 28,90 | 1919 |
| | | Итого материалов: | | | | 504,99 | 33523 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 956,50 | 63497 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 224,90 | 14930 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3036,13 | 201553 |
| 221 | С1241-204-0504 241-204-0504 РСНБ РК 2022 | **Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011.** | м | 66,3850 | | 8934,00 | 593084 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 714,72 | 47447 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 9648,72 | 640531 |
| 222 | С1241-204-0504 241-204-0504 РСНБ РК 2022 | **Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011 /ОТВОД/.** | м | 2,0000 | | 8934,00 | 17868 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 714,72 | 1429 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 9648,72 | 19297 |
| 223 | Е11-070107-0104 1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка /Устройство металлических тяж/.** | т стальных элементов | 0,2360 | | 1205696,08 | 284544 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 87789,79 | 20718 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 10992,51 | 2594 |
| | | Итого материалов: | | | | 1109482,71 | 261838 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 63208,65 | 14917 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 101512,38 | 23957 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1370417,11 | 323418 |
| | | Лотки по откосу насыпи | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | **Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунты 2 группы.Разработка вручную.** | **$м^3$ грунта** | **6,8000** | | **3847,66** | **26164** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 3847,66 | 26164 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 2770,32 | 18838 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 529,44 | 3600 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 7147,42 | 48602 |
| 225 | **Е11-370103-0103 1137-0103-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Подготовка щебеночная под сооружения. Устройство.** | **$м^3$ бетона, гравия или песка в конструкции** | **1,2000** | | **12313,11** | **14776** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 2314,56 | 2778 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 526,40 | 632 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 9717,92 | 11661 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 1666,48 | 2000 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1118,37 | 1342 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 15097,96 | 18118 |
| 226 | **Е11-370103-0101 1137-0103-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28** | **Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси автосамосвалами.** | **$м^3$ бетона, гравия или песка в конструкции** | **0,8300** | | **42013,25** | **34871** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 3680,58 | 3055 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 108,57 | 90 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 38267,24 | 31762 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 2650,02 | 2200 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3573,06 | 2966 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 48236,33 | 40036 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **227** | **Е11-370401-0101 1137-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28** | **Монолитный фундамент на оросительных и осушительных системах. Устройство.** | **$м^3$ конструкции** | **1,4000** | | **39830,92** | **55763** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 4723,23 | 6613 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1014,82 | 1421 |
| | | Итого материалов: | | | | 34586,85 | 48421 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 3400,73 | 4761 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3458,53 | 4842 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 46690,18 | 65366 |
| **228** | **Е11-061301-0302 1106-1301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28** | **Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство.** | **$м^3$** | **0,9600** | | **91834,51** | **88161** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 34816,26 | 33424 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 10818,95 | 10386 |
| | | Итого материалов: | | | | 51006,68 | 48966 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 25067,71 | 24065 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 9352,18 | 8978 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 126254,40 | 121204 |
| **229** | **С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.** | **т** | **0,0069** | | **363218,00** | **2499** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 29057,44 | 200 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 392275,44 | 2699 |
| **230** | **Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой.Устройство.** | **$м^2$ изолируемой поверхности** | **5,2000** | | **5568,51** | **28956** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1511,18 | 7858 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 221,83 | 1153 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого материалов: | | | | 3920,96 | 20389 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 1088,05 | 5658 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 532,52 | 2769 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 7189,08 | 37383 |
| | | | | | | | |
| 231 | Е11-270601-0601 1127-0601-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | **Доски обработанные битумом.** | **$м^2$ покрытия** | **1,2000** | | **36,05** | **43** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 8,71 | 11 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1,12 | 2 |
| | | Итого материалов: | | | | 26,67 | 31 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 6,27 | 8 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3,39 | 4 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 45,71 | 55 |
| 232 | Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | **Заделка швов цементным раствором с внутренней стороны лотка.Устройство.** | **$м^3$ бетона в деле** | **0,0060** | | **16415,70** | **98** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 7677,52 | 46 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 5263,08 | 31 |
| | | Итого материалов: | | | | 5038,74 | 30 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 5527,81 | 33 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1755,48 | 11 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 23698,99 | 142 |
| 233 | С1212-401-0107 212-401-0107 РСНБ РК 2022 | **Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200.** | **$м^3$** | **0,0060** | | **28898,00** | **173** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2311,84 | 14 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 31209,84 | 187 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | **Е11-300504-0102 1130-0504-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28** | **Гидроизоляция оклеечная.Устройство в 2 слоя.** | **$м^2$ изолируемой поверхности** | **0,3000** | | **4853,41** | **1456** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 2346,16 | 704 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 330,50 | 99 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 2303,75 | 691 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 1689,24 | 507 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 523,41 | 157 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 7066,06 | 2120 |
| **235** | **С1235-103-0417 235-103-0417 РСНБ РК 2022** | **Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -25°С до -20°С,теплостойкость от+80°С до+95°С,ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0.** | **$м^2$** | **0,3300** | | **2045,00** | **675** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 163,60 | 54 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 2208,60 | 729 |
| | | Гаситель-водоприемник | | | | | |
| **236** | **Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунты 2 группы.Разработка вручную.** | **$м^3$ грунта** | **3,0000** | | **3847,66** | **11543** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 3847,66 | 11543 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 2770,32 | 8311 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 529,44 | 1588 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 7147,42 | 21442 |
| **237** | **Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство.** | **$м^3$ подушки** | **1,4000** | | **14025,85** | **19636** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 4052,22 | 5673 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 397,98 | 557 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 9778,65 | 13690 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 2917,60 | 4085 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1355,48 | 1898 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 18298,93 | 25618 |
| 238 | **Е11-300401-0211 1130-0401-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31** | **Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 2 м.Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог.Высота насыпи до 3/5 м.** | **$м^3$ железобетона звеньев** | **0,8300** | | **26423,64** | **21932** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 13721,26 | 11388 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 9327,47 | 7742 |
| | | Итого материалов: | | | | 6565,47 | 5450 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 9879,31 | 8200 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2904,24 | 2411 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 39207,19 | 32542 |
| 239 | **С1225-104-0143 225-104-0143 РСНБ РК 2022** | **Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 9-100 (Блок 17).** | **шт.** | **1,0000** | | **150064,00** | **150064** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 12005,12 | 12005 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 162069,12 | 162069 |
| 240 | **Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой.Устройство.** | **$м^2$ изолируемой поверхности** | **5,7000** | | **5568,51** | **31741** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1511,18 | 8614 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 221,83 | 1264 |
| | | Итого материалов: | | | | 3920,96 | 22350 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 1088,05 | 6202 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 532,52 | 3035 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 7189,08 | 40978 |
| | | Заполнение колодца камнем | | | | | |
| 241 | **Е11-010102-0320 1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$.** | **$м^3$ грунта** | **0,7000** | | **200,56** | **140** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого оплата труда: | | | | 59,41 | 41 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 190,94 | 133 |
| | | Итого материалов: | | | | 0,83 | 1 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 42,78 | 30 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 19,47 | 14 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 262,81 | 184 |
| 242 | Е11-010104-0405<br>1101-0104-0405<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2.** | $м^3$ грунта | 0,7000 | | 40,09 | 28 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 13,67 | 10 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 40,09 | 28 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 9,84 | 7 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3,99 | 3 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 53,92 | 38 |
| 243 | С1211-701-0102<br>211-701-0102<br>РСНБ РК 2022 | **Камень бутовый марки 400, размерами от 150 до 1000 мм.** | $м^3$ | 0,7000 | | 10034,00 | 7024 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 802,72 | 562 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 10836,72 | 7586 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | | | Тенге | | | | **2134698** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **2097695** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **498805** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **226831** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **1354717** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **163319** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **180882** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **2441896** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **106** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **226831** |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | | **37003** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **2416** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **33513** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **24129** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **4891** |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | | **66023** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **17** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **33513** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | **2507919** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **123** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **260344** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | **34593517** |
| | в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **8468579** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **2315948** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **767434** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **23808996** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **0** |
| | | - оборудование | Тенге | | | | **0** |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | **6649948** |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | **41243465** |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | **3299517** |
| | ИТОГО по смете: | | Тенге | | | | **44542977** |
| | | **Итого по форме** | Тенге | | | | 44 542 976,90 |
| | НДЗ РК 8.04-05-2015 | Временные здания и сооружения 7,12% | Тенге | | | | 3 171 459,96 |
| | НДЗ РК 8.04-06-2015 | Производство работ в зимнее время 2,1% | Тенге | | | | 1 002 003,17 |
| | | ИТОГО в текущих ценах | Тенге | | | | 48 716 440,03 |
| | | Сметная стоимость в текущем уровне цен | Тенге | | | | 68 154 091,09 |
| | Решение правительства | НДС (12%) | Тенге | | | | 8 178 490,93 |
| | | **ИТОГО:** | Тенге | | | | **76 332 582,03** |
| | | В том числе НДС 12,0% : | Тенге | | | | 8 178 490,93 |

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

## 4-1-1 Наружное электроосвещение

### РАЗДЕЛ 1. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ КЛ-0,4 Кв

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ /ТРАНШЕЯ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ/

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Е11-010101-0428 1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м$^3$.** Формула объема = (69,48).0,97 | **м$^3$ грунта** | **67,3956** | | **249,42** | **16810** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 90,00 | 6066 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 249,42 | 16810 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 64,80 | 4367 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 25,14 | 1694 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 339,36 | 22872 |
| **2** | **Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2.** Формула объема = (69,48).0,03 | **м$^3$ грунта** | **2,0844** | | **3762,16** | **7842** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 3762,16 | 7842 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 2708,76 | 5646 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 517,67 | 1079 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 6988,59 | 14567 |
| **3** | **Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2.** Формула объема = (46,32).0,9 | **м$^3$ грунта** | **41,6880** | | **58,57** | **2442** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 20,30 | 846 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 58,57 | 2441 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 14,62 | 609 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5,86 | 244 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 79,05 | 3296 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | **Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2.** Формула объема = (46,32).0,1 | **м$^3$ грунта** | **4,6320** | | **1635,53** | **7576** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 1635,53 | 7576 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 1177,58 | 5455 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 225,05 | 1042 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 3038,16 | 14073 |
| 5 | **Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **ПОДСЫПКА МЯГКОЙ ЗЕМЛИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ.** Формула объема = (23,16) | **м$^3$ грунта** | **23,1600** | | **1635,53** | **37879** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 1635,53 | 37879 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 1177,58 | 27273 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 225,05 | 5212 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 3038,16 | 70364 |
| 6 | **Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26** | **Кабель в траншее один. Устройство постели.** | **м кабеля** | **386,0000** | | **394,65** | **152335** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 271,67 | 104865 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 246,33 | 95083 |
| | | Накладные расходы (Н17=72) | % | 72 | | 195,60 | 75502 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 47,22 | 18227 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 637,47 | 246064 |
| 7 | **Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий.** | **канало-километр трубопровода** | **0,0350** | | **286533,72** | **10029** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 261-301-0176 РСНБ РК 2022 | Формула объема = 35.0,001<br>ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:<br>Трубы полиэтиленовые канализационные | м | | | | |
| | | Итого оплата труда: | | | | 275357,88 | 9638 |
| | | Итого материалов: | | | | 11175,84 | 391 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 198257,67 | 6939 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 38783,31 | 1357 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 523574,70 | 18325 |
| 8 | С1241-201-0413<br>241-201-0413<br>РСНБ РК 2022 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм.**<br>Формула объема = 35.1,01 | **м**<br>м | **35,3500** | | **3536,00** | **124998** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 282,88 | 10000 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3818,88 | 134998 |
| 9 | Ц13-080206-1702<br>1308-0206-1702<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып. 28 | **Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами.** | **м** | **65,0000** | | **1100,51** | **71533** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 876,14 | 56949 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 97,04 | 6307 |
| | | Итого материалов: | | | | 165,75 | 10774 |
| | | Накладные расходы (Н17=72) | % | 72 | | 630,82 | 41003 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 138,51 | 9003 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1869,84 | 121539 |
| 10 | С1241-101-0204<br>241-101-0204<br>РСНБ РК 2022 | **Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм.**<br>Формула объема = 65.1,01 | **м**<br>м | **65,6500** | | **1294,00** | **84951** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 103,52 | 6796 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1397,52 | 91747 |
| | | ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | **Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=0,3** | **Прокладка ленты сигнальной. Прокладка в траншее.** | **км кабеля** | **0,3860** | | **16474,63** | **6359** |
| | | Формула объема = 386.0,001 | | | | | |
| | | ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: | | | | | |
| | 311-101-1801 РСНБ РК 2022 | Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны мощностью 128,7 кВт (175 л.с.) | маш.-ч | | | | |
| | 324-203-0101 РСНБ РК 2022 | Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля | маш.-ч | | | | |
| | 324-203-1401 РСНБ РК 2022 | Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т | маш.-ч | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **16474,63** | **6359** |
| | | Накладные расходы (Н18=72) | % | 72 | | 11861,73 | 4579 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2266,91 | 875 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **30603,27** | **11813** |
| 12 | **С1249-101-0506 249-101-0506 РСНБ РК 2022** | **Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,75.** | **м** | **386,0000** | | **192,00** | **74112** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15,36 | 5929 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 207,36 | 80041 |
| | | КАБЕЛЬ | | | | | |
| 13 | **Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26** | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий.** | **м кабеля** | **376,0000** | | **569,09** | **213978** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 361,95 | 136093 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 239,54 | 90067 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 57,64 | 21673 |
| | | Накладные расходы (Н17=72) | % | 72 | | 260,60 | 97986 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 66,38 | 24959 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 896,07 | 336922 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | **Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26** | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах.** | м кабеля | 35,0000 | | **521,96** | **18269** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 332,67 | 11644 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 226,59 | 7931 |
| | | Итого материалов: | | | | 48,18 | 1686 |
| | | Накладные расходы (Н17=72) | % | 72 | | 239,52 | 8383 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 60,92 | 2132 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 822,40 | 28784 |
| 15 | **С1243-113-0903 243-113-0903 РСНБ РК 2022** | **Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-1.** Формула объема = 354.0,001 | **км** км | **0,3540** | | **616707,00** | **218314** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 49336,56 | 17465 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 666043,56 | 235779 |
| 16 | **С1243-113-0603 243-113-0603 РСНБ РК 2022** | **Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6 (ок)-1.** Формула объема = 57.0,001 | **км** км | **0,0570** | | **575869,00** | **32825** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 46069,52 | 2626 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 621938,52 | 35451 |
| 17 | **Ц13-080201-1818 1308-0201-1818 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26** | **Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования.** Формула объема = 4+1 | **шт.** | **5,0000** | | **5201,60** | **26008** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 5003,87 | 25019 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 127,88 | 639 |
| | | Итого материалов: | | | | 129,88 | 650 |
| | | Накладные расходы (Н17=72) | % | 72 | | 3602,79 | 18014 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 704,35 | 3522 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная стоимость: | | | | 9508,74 | 47544 |
| 18 | С1243-903-7401 243-903-7401 РСНБ РК 2022 прим | Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-10/25 (1КнТп 4х35/50-ВЛнб). | шт. | 4,0000 | | 17473,00 | 69892 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1397,84 | 5591 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 18870,84 | 75483 |
| 19 | С1243-903-7901 243-903-7901 РСНБ РК 2022 прим | Муфта соединительная термоусаживающие, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией со стальной ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПСтБнг-HF-в-10/25 (4СПТп-1 СИП (16-25)3Этарус). | шт. | 1,0000 | | 14923,00 | 14923 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1193,84 | 1194 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 16116,84 | 16117 |
| | | | | | | | |
| 20 | Ц13-080304-0206 1308-0304-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм.Установка на полу. | шт. | 1,0000 | | 38519,66 | 38520 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 9502,79 | 9503 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 4059,94 | 4060 |
| | | Итого материалов: | | | | 26757,76 | 26758 |
| | | Накладные расходы (Н17=72) | % | 72 | | 6842,01 | 6842 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3628,93 | 3629 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 48990,60 | 48991 |
| 21 | 515-301-0268 *515-301-0268 РСНБ РК 2022 прим* | Устройство (ящик) управления ЯУО 9601-3474 380В 25А. | шт. | 1,0000 | | 190335,00 | 190335 |
| 22 | Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне. | шт. | 1,0000 | | 5260,56 | 5261 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2434,82 | 2435 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 37,47 | 37 |
| | | Итого материалов: | | | | 2788,27 | 2789 |
| | | Накладные расходы (Н17=72) | % | 72 | | 1753,07 | 1753 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 561,09 | 561 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 7574,72 | 7575 |
| 23 | С1247-204-0657<br>247-204-0657<br>РСНБ РК 2022 | **Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В".** | шт. | 1,0000 | | 2152,00 | 2152 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 172,16 | 172 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2324,16 | 2324 |
| 24 | Ц13-080305-1002<br>1308-0305-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып. 26 | **Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании.** | шт. | 1,0000 | | 2401,53 | 2402 |
| | | ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: | | | | | |
| | 247-301-0200<br>РСНБ РК 2022 | Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный | шт. | | | | |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2293,60 | 2294 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 127,88 | 128 |
| | | Итого материалов: | | | | 40,08 | 40 |
| | | Накладные расходы (Н17=72) | % | 72 | | 1651,39 | 1651 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 324,23 | 324 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4377,15 | 4378 |
| 25 | С1247-301-0226<br>247-301-0226<br>РСНБ РК 2022 | **Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1.** | шт. | 1,0000 | | 122345,00 | 122345 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 9787,60 | 9788 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 132132,60 | 132133 |
| 26 | Ц13-080304-0305<br>1308-0304-0305<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып. 26 | **Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка.** | шт. | 1,0000 | | 8674,20 | 8674 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого оплата труда: | | | | 6571,83 | 6572 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 3200,77 | 3201 |
| | | Итого материалов: | | | | 338,79 | 338 |
| | | Накладные расходы (Н17=72) | % | 72 | | 4731,72 | 4732 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1072,47 | 1072 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 14478,39 | 14478 |
| 27 | С1247-201-0139 247-201-0139 РСНБ РК 2022 | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-36 IP41. | шт. | 1,0000 | | 6959,00 | 6959 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 556,72 | 557 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 7515,72 | 7516 |
| 28 | Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка. | шт. | 1,0000 | | 7596,35 | 7596 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 6098,66 | 6099 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 2179,77 | 2180 |
| | | Итого материалов: | | | | 281,94 | 281 |
| | | Накладные расходы (Н17=72) | % | 72 | | 4391,04 | 4391 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 958,99 | 959 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 12946,38 | 12946 |
| 29 | С1247-201-0843 247-201-0843 РСНБ РК 2022 | Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 18.8.4-0 У2 IP54. | шт. | 1,0000 | | 125164,00 | 125164 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 10013,12 | 10013 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 135177,12 | 135177 |
| 30 | Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне. | шт. | 1,0000 | | 9512,43 | 9512 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 4929,67 | 4930 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 194,82 | 195 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого материалов: | | | | 4447,97 | 4447 |
| | | Накладные расходы (Н17=72) | % | 72 | | 3549,36 | 3549 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1044,94 | 1045 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 14106,73 | 14106 |
| 31 | С1247-204-0660 247-204-0660 РСНБ РК 2022 | **Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В".** | шт. | 1,0000 | | **2041,00** | **2041** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 163,28 | 163 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2204,28 | 2204 |
| | | Заземления | | | | | |
| 32 | Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | **Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования.** | м | 15,0000 | | **1060,78** | **15912** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 348,30 | 5224 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 36,99 | 555 |
| | | Итого материалов: | | | | 688,70 | 10331 |
| | | Накладные расходы (Н17=72) | % | 72 | | 250,78 | 3762 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 104,92 | 1574 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1416,48 | 21248 |
| 33 | Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | **Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования.** | шт. | 3,0000 | | **5267,92** | **15804** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1759,48 | 5278 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 250,92 | 753 |
| | | Итого материалов: | | | | 3341,56 | 10025 |
| | | Накладные расходы (Н17=72) | % | 72 | | 1266,83 | 3800 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 522,78 | 1568 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 7057,53 | 21173 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **1743752** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | | **190335** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | | **190335** |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | | **592163** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **89793** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **383264** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **275947** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **69450** |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | | **937560** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **166** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **383264** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **961254** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **391** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **69847** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **878676** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **50289** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **80922** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **1092465** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **40** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **69847** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **2220360** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **206** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **453111** |
| | | **РАЗДЕЛ 2. УЗЕЛ ПЕРЕХОДА СИП-4 В КАБЕЛЬ** | | | | | |
| | | АРМАТУРА | | | | | |
| **34** | **С1252-207-2310 252-207-2310 РСНБ РК 2022** | **Крюк типа SOT21.01 сквозной.** | **шт.** | **1,0000** | | **7579,00** | **7579** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 606,32 | 606 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 8185,32 | 8185 |
| **35** | **С1252-207-1132 252-207-1132 РСНБ РК 2022** | **Зажим анкерный типа SO234S.** | **шт.** | **1,0000** | | **18650,00** | **18650** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1492,00 | 1492 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 20142,00 | 20142 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Ц13-080101-1510 1308-0101-1510 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | **Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования.** | **комплект (3 фазы)** | **3,0000** | | **79635,69** | **238907** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 44057,06 | 132171 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 29301,20 | 87904 |
| | | Итого материалов: | | | | 20671,45 | 62014 |
| | | Накладные расходы (Н17=72) | % | 72 | | 31721,08 | 95163 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8908,54 | 26726 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 120265,31 | 360796 |
| 37 | С1252-207-1709 252-207-1709 РСНБ РК 2022 | **Ограничитель перенапряжения типа SE45.328-10 с прокалывающим зажимом.** | **шт.** | **3,0000** | | **40351,00** | **121053** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3228,08 | 9684 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 43579,08 | 130737 |
| 38 | С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022 | **Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2.** | **км** | **0,0020** | | **1103827,00** | **2208** |
| | | Формула объема = 2.0,001 | км | | | | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 88306,16 | 177 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1192133,16 | 2385 |
| 39 | С1243-903-7901 243-903-7901 РСНБ РК 2022 прим | **Муфта соединительная термоусаживающие, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией со стальной ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПСтБнг-HF-в-10/25 (4СПТп-1 СИП (16-25)3Этарус).** | **шт.** | **1,0000** | | **14923,00** | **14923** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1193,84 | 1194 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 16116,84 | 16117 |
| 40 | С1252-207-3204 252-207-3204 РСНБ РК 2022 | **Бандаж дистанционный типа SO79.1.** | **шт.** | **1,0000** | | **4169,00** | **4169** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 333,52 | 334 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4502,52 | 4503 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | С1252-207-1014<br>252-207-1014<br>РСНБ РК 2022 | **Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21.** | шт. | 3,0000 | | 4091,00 | 12273 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 327,28 | 982 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4418,28 | 13255 |
| 42 | С1252-207-2615<br>252-207-2615<br>РСНБ РК 2022 | **Зажим прокалывающий типа SLIP22.127.** | шт. | 1,0000 | | 3467,00 | 3467 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 277,36 | 277 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3744,36 | 3744 |
| 43 | С1241-109-0205<br>241-109-0205<br>РСНБ РК 2022 | **Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 15х2,0 мм.** | м | 3,5000 | | 2041,00 | 7144 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 163,28 | 571 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2204,28 | 7715 |
| 44 | С1252-207-1802<br>252-207-1802<br>РСНБ РК 2022 | **Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная.** | м | 3,0000 | | 1444,00 | 4332 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 115,52 | 347 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1559,52 | 4679 |
| 45 | С1252-207-0803<br>252-207-0803<br>РСНБ РК 2022 | **Скрепа для ленты типа СОТ36.** | шт. | 2,0000 | | 286,00 | 572 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 22,88 | 46 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 308,88 | 618 |
| 46 | С1222-525-0101<br>222-525-0101<br>РСНБ РК 2022 | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /Монтажная рейка/.**<br>Формула объема = 1,556.0,001 | т<br>т | 0,0016 | | 1041284,00 | 1620 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 83302,72 | 130 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1124586,72 | 1750 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | **Ц13-080303-0101 1308-0303-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28** | **Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании.** | **шт.** | **1,0000** | | **3351,04** | **3351** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 2806,88 | 2807 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 15,75 | 16 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 528,41 | 528 |
| | | Накладные расходы (Н17=72) | % | 72 | | 2020,95 | 2021 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 429,76 | 430 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 5801,75 | 5802 |
| **48** | **С1252-207-3408 252-207-3408 РСНБ РК 2022 прим** | **Рубильник мачтовый типа SZ400.41 SZ /276.42/.** | **шт.** | **1,0000** | | **18017,00** | **18017** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1441,36 | 1441 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 19458,36 | 19458 |
| **49** | **С1252-207-2707 252-207-2707 РСНБ РК 2022** | **Табличка для предохранителей типа РЕМ242.160.** | **шт.** | **1,0000** | | **3526,00** | **3526** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 282,08 | 282 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 3808,08 | 3808 |
| **50** | **С1252-207-0104 252-207-0104 РСНБ РК 2022** | **Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные.** | **шт.** | **8,0000** | | **88,00** | **704** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7,04 | 56 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 95,04 | 760 |
| **51** | **С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022 прим** | **Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /ЗП-6/.** | **шт.** | **1,0000** | | **1647,00** | **1647** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 131,76 | 132 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 1778,76 | 1779 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Ц13-080208-0204 1308-0208-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | **Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж в подливке пола.** | м | 3,5000 | | 623,20 | 2181 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 387,23 | 1356 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 80,45 | 282 |
| | | Итого материалов: | | | | 183,73 | 642 |
| | | Накладные расходы (Н17=72) | % | 72 | | 278,81 | 976 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 72,16 | 253 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 974,17 | 3409 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | 466323 |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | | 244439 |
| | Материалы - | | Тенге | | | | 63185 |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 136334 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 98160 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 27409 |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | | 370008 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 55 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 136334 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | 221884 |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | 221884 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 17751 |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | 239635 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 609643 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 55 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 136334 |
| | | **РАЗДЕЛ 3. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ** | | | | | |
| 53 | Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2.** Формула объема = (0,5.0,5.2)X25 | **$м^3$ грунта** | **12,5000** | | **2717,67** | **33971** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2717,67 | 33971 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 1956,72 | 24459 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 373,95 | 4674 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 5048,34 | 63104 |
| 54 | **Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство.** | **$м^3$** | **8,5000** | | **34478,90** | **293071** |
| | | Формула объема = (0,34)Х25 | | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 3120,08 | 26521 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 35,64 | 303 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 31323,18 | 266247 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 2246,46 | 19095 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2938,03 | 24973 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 39663,39 | 337139 |
| 55 | **Е11-330304-0401 1133-0304-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка.** | **опора** | **25,0000** | | **15947,92** | **398698** |
| | | Формула объема = (1)Х25 | | | | | |
| | | ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: | | | | | |
| | 211-202-0302 РСНБ РК 2022 | Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм | $м^3$ | | | | |
| | 211-601-0101 РСНБ РК 2022 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | 0,3325 ($м^3$) | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 10988,81 | 274720 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 8541,07 | 213527 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 295,04 | 7376 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 7911,94 | 197799 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1908,79 | 47720 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 25768,65 | 644216 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **57** | **Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28** | **Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /Закладной элемент ФТ-0,159-1,5/.** | **т** | **0,8150** | | **1701707,52** | **1386892** |
| | | Формула объема = (32,6.0,001)Х25 | | | | | |
| | | ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: | | | | | |
| | 217-101-0402 РСНБ РК 2022 | Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный | кг | | | | |
| | 217-101-0401 РСНБ РК 2022 | Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | 815 (кг) | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 77945,58 | 63525 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 3440,06 | 2803 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 1621659,50 | 1321654 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 56120,82 | 45738 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 140626,27 | 114610 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 1898454,61 | 1547241 |
| **58** | **Е11-330207-0103 1133-0207-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка.** | **светильник** | **25,0000** | | **7427,60** | **185690** |
| | | Формула объема = (1)Х25 | | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 6348,46 | 158712 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 1723,89 | 43098 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 4570,89 | 114272 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 959,88 | 23997 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 12958,37 | 323959 |
| **61** | **Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26** | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами.** | **м кабеля** | **300,0000** | | **1057,79** | **317337** |
| | | Формула объема = (12)Х25 | | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 606,39 | 181917 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 585,47 | 175641 |
| | | Итого материалов: | | | | 126,25 | 37875 |
| | | Накладные расходы (Н17=72) | % | 72 | | 436,60 | 130980 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 119,55 | 35865 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1613,94 | 484182 |
| 62 | С1243-105-0501 243-105-0501 РСНБ РК 2022 | **Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66.** Формула объема = (12.0,001)Х25 | км км | 0,3000 | | 345657,00 | 103697 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 27652,56 | 8296 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 373309,56 | 111993 |
| 63 | Ц13-080103-1001 1308-0103-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | **Предохранитель. Монтаж оборудования.** Формула объема = (1)Х25 | шт. | 25,0000 | | 4035,40 | 100885 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2612,67 | 65317 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 314,41 | 7861 |
| | | Итого материалов: | | | | 1249,07 | 31226 |
| | | Накладные расходы (Н17=72) | % | 72 | | 1881,12 | 47028 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 473,32 | 11833 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 6389,84 | 159746 |
| 64 | С1247-204-0610 247-204-0610 РСНБ РК 2022 прим. | **Предохранитель.** Формула объема = (1)Х25 | шт. шт. | 25,0000 | | 848,00 | 21200 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 67,84 | 1696 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 915,84 | 22896 |
| 65 | С1247-202-0603 247-202-0603 РСНБ РК 2022 прим. | **Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК,У994.** Формула объема = (1)Х25 | шт. шт. | 25,0000 | | 109,00 | 2725 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8,72 | 218 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 117,72 | 2943 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | **С1252-207-1001 252-207-1001 РСНБ РК 2022** | **Зажим ответвительный типа Р 645 с прокалыванием изоляции (СИП).** | **шт.** | **25,0000** | | **2156,00** | **53900** |
| | | Формула объема = (1)X25 | шт. | | | | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 172,48 | 4312 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 2328,48 | 58212 |
| 67 | **С1252-207-2637 252-207-2637 РСНБ РК 2022 прим.** | **Зажим Р4.** | **шт.** | **75,0000** | | **3331,00** | **249825** |
| | | Формула объема = (3)X25 | шт. | | | | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 266,48 | 19986 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 3597,48 | 269811 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | | **3147891** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | **418222** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **69102** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **247234** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **178008** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **47698** |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | **643928** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **105** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **247234** |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **2729669** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **1595275** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **557449** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **431347** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **401363** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **250482** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **3381514** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **250** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **557449** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **4025442** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **355** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **804683** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| Итого прямые затраты: | | | Тенге | | | | **5357966** |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **1056157** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | 761822 |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | 337971 |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | 3349653 |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | 0 |
| | | - оборудование | Тенге | | | | 190335 |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | 1003767 |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | 6361733 |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 493712 |
| | ИТОГО по смете: | | Тенге | | | | 6855446 |
| | | **Итого по форме** | Тенге | | | | 6 855 446,00 |
| | | **оборудование** | Тенге | | | | 190 335,00 |
| | | **итого без оборудования** | Тенге | | | | 6 665 111,00 |
| | НДЗ РК 8.04-05-2015 | Временные здания и сооружения 7,12% | Тенге | | | | 474 555,90 |
| | НДЗ РК 8.04-06-2015 | Производство работ в зимнее время 2,1% | Тенге | | | | 149 933,00 |
| | | ИТОГО в текущих ценах | Тенге | | | | 7 479 934,91 |
| | | Сметная стоимость в текущем уровне цен | Тенге | | | | 8 699 164,30 |
| | Решение правительства | НДС (12%) | Тенге | | | | 1 043 899,72 |
| | | **ИТОГО:** | Тенге | | | | **9 743 064,01** |
| | | В том числе НДС 12,0% : | Тенге | | | | 1 043 899,72 |

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1-1-1 Доставка привозных материалов на трассу** | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 1. Битумная эмульсия - 447 км г.Алматы** | | | | | | | |
| **1** | **С3412-302-0221 412-302-0221 РСНБ РК 2022** | **Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов (кроме грунтовых дорог). Расстояние перевозки свыше 200 км**<br>Формула объема = (2,35+0,78+0,25+0,514+0,22+0,168+0,072+0,1).1,03.447 | **т·км** | **2050,6661** | | **48,00** | **98432** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **98432** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **98432** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | | 98432 |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | 98432 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 98432 |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Битум МГ70/130 - 447 км г.Алматы** | | | | | |
| 2 | С3412-302-0221<br>412-302-0221<br>**РСНБ РК 2022** | **Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов (кроме грунтовых дорог). Расстояние перевозки свыше 200 км**<br><br>Формула объема = (0,028242+0,014644+0,4962+0,007212+0,007479+0,002041+0,002354+0,003052+0,002354.2+0,00061+0,000324+0,001251).447 | т·км | **253,9483** | 48,00 | | 12190 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **12190** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **12190** |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | | **12190** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **12190** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **12190** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | **110622** |
| | в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **0** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **0** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **0** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **0** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **110621** |
| | | - оборудование | Тенге | | | | **0** |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | **0** |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | **110622** |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | **0** |
| | ИТОГО по смете: | | Тенге | | | | **110622** |
| | | **Итого по форме** | Тенге | | | | 110 622,00 |
| | НДЗ РК 8.04-05-2015 | Временные здания и сооружения 7,12% | Тенге | | | | 7 876,29 |
| | НДЗ РК 8.04-06-2015 | Производство работ в зимнее время 2,1% | Тенге | | | | 2 488,46 |
| | | ИТОГО в текущих ценах | Тенге | | | | 120 986,75 |
| | | Сметная стоимость в текущем уровне цен | Тенге | | | | 140 707,59 |
| | Решение правительства | НДС (12%) | Тенге | | | | 16 884,91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО:** | Тенге | | | | **157 592,50** |
| | | В том числе НДС 12,0% : | Тенге | | | | 16 884,91 |
| | | **ВСЕГО ПО ФОРМЕ:** | Тенге | | | | **194 812 058,50** |
| | | **ВСЕГО ПО ФОРМЕ с учётом тендерного снижения** | Тенге | | | | **185 071 455,58** |
| | | В том числе НДС 12,0% : | Тенге | | | | 19 829 084,53 |

**Заказчик:**

**ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"**

**Заместитель руководителя**

_____ **А.М. Досжанов**

**Представители заказчика:**

**Гл. специалист отдела ОАД**

_____ **Е.С. Тұрғанов**

**Представитель технического надзора:**

**ТОО "Аймереке"**

**Эксперт технического надзора**

_____ **Р.Б. Тыханов**

**Подрядчик:**

**ТОО "ЖОЛ"**

**Заместитель Директора ТОО "ЖОЛ"**

_____ **А.Б. Елышев**