Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 "О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан"

Заказчик: ТОО "Энергохолдинг LTD",БИН 000440000132, область Жетiсу, Кербулакский район,с.Сарыозек, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 71

Подрядчик: ТОО "Асыл-Тау", БИН 030440007859, Алматинская область, Илийский район,п.Боралдай, Бостанов, 1

Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей электроснабжения в ИЖС "Жастар 1/1" г.Талдыкорган

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код
		31/08/23	31.08.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей эл.снабжения "Жастар 1/1"	**33 920 000**	**30 285 714**							**3 634 286**	**33 920 000**
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**33 920 000**	**30 285 714**							**3 634 286**	**33 920 000**

Заказчик:
ТОО "Энергохолдинг LTD" БИН 0440000132

Директор _____ Акназарова Р.Х.

Подрядчик:
ТОО "Асыл-Тау" БИН 030440007859

Директор _____ Мамырбаев Е.Н.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 169

Заказчик : **ТОО "Энергохолдинг LTD",БИН 000440000132, область Жетісу, Кербулакский район,с.Сарыозек, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 71**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Асыл-Тау", БИН 030440007859, Алматинская область, Илийский район,п.Боралдай, Бостанов, 1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **170/2021 Строительство сетей электроснабжения в ИЖС "Жастар"1/1 в г.Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** 31/08/23 от 31.08.2023 г.

Акт выполненных работ

за **за декабрь 2023 года (месяц, год) на 2-1 Наружные сети электроснабжения**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛЗ-10кВ(ЭН2.7,ЭН2.СО,1-3)									
1	1	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	27714,64 13104,09	13684,46 6763,39	27715,00 13104,00	13684,00 6763,00	926,00	15894,00 3489,00	47098,00
2	2	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	97362,00		194724,00		194724,00 	 15578,00	210302,00
3	3	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м^3. Установка	м^3	0,1	17408,54 8933,74	8474,80 3554,83	1741,00 893,00	847,00 355,00		999,00 219,00	2959,00
4	4	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	10464,00		20928,00		20928,00 	 1674,00	22602,00
5	5	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,039	302305,15 126766,84	170706,80 57246,87	11790,00 4944,00	6658,00 2233,00	188,00	5741,00 1402,00	18933,00
6	6	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	0,039	496841,00		19377,00		19377,00 	 1550,00	20927,00
7	7	252-207-0527 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	15353,00		15353,00		15353,00 	 1228,00	16581,00
8	8	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2243,00		2243,00		2243,00 	 179,00	2422,00
9	9	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	0,6	1647,00		988,00		988,00 	 79,00	1067,00
10	10	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	3	18774,00		56322,00		56322,00 	 4506,00	60828,00
11	11	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	3	67,00		201,00		201,00 	 16,00	217,00
12	12	252-207-2603 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SEW20	шт.	3	6001,00		18003,00		18003,00 	 1440,00	19443,00
13	13	252-207-2112 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	6	32534,00		195204,00		195204,00 	 15616,00	210820,00
14	14	СТПРАЙС	Накладка ОГ-52	шт	1	2367,95		2368,00		2368,00 	 189,00	2557,00
15	15	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143		2	2243,00		4486,00		4486,00 		4845,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							359,00	
16	16	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	1647,00		3294,00		3294,00		3558,00
				шт.							264,00	
17	17	СТПРАЙС	Траверса ТМ-73		1	11401,23		11401,00		11401,00		12313,00
				шт							912,00	
18	18	СТПРАЙС	Траверса ТМс60а		1	5262,11		5262,00		5262,00		5683,00
				шт							421,00	
19	19	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	12287,00		12287,00		12287,00		13270,00
				шт.							983,00	
20	20	251-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Гайка М20 ГОСТ 1759.0-87		0,000062	2273701,00		141,00		141,00		152,00
				т							11,00	
21	21	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143		2	11523,00		23046,00		23046,00		24890,00
				шт.							1844,00	
22	22	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2		5	2691,00		13455,00		13455,00		14531,00
				шт.							1076,00	
23	23	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима		5	624,00		3120,00		3120,00		3370,00
				шт.							250,00	
24	24	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37		4	18774,00		75096,00		75096,00		81104,00
				шт.							6008,00	
25	25	252-207-2112 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5085		4	32534,00		130136,00		130136,00		140547,00
				комплект							10411,00	
26	26	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А		6	1430,00		8580,00		8580,00		9266,00
				шт.							686,00	
27	27	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150		6	14295,00		85770,00		85770,00		92632,00
				шт.							6862,00	
28	28	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255		6	36819,00		220914,00		220914,00		238587,00
				шт.							17673,00	
29	29	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022*	Разъединители. Установка с помощью механизмов		1	26911,55	6941,85	26912,00	6942,00	200,00	18397,00	48934,00
				комплект		19769,55	3227,07	19770,00	3227,00		3625,00	
30	30	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)		1	185990,00		185990,00				185990,00
				шт.						185990,00		
31	31	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	4434,00		4434,00		4434,00		4789,00
				шт.							355,00	
32	32	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный		0,00088	1528659,00		1345,00		1345,00		1453,00
				т							108,00	
33	33	252-206-0519 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-2		6	1127,00		6762,00		6762,00		7303,00
				шт.							541,00	
34	34	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	21033,00		21033,00		21033,00		22716,00
				шт.							1683,00	
35	35	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	3926,00		3926,00		3926,00		4240,00
				шт.							314,00	
36	36	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		3	16858,00		50574,00		50574,00		54620,00
				шт.							4046,00	
37	37	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	3039,00		3039,00		3039,00		3282,00
				шт.							243,00	
38	38	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143		3	1800,00		5400,00		5400,00		5832,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							432,00	
39	39	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143		1	1800,00		1800,00		1800,00		1944,00
				шт.							144,00	
40	40	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		4,5	1647,00		7412,00		7412,00		8005,00
				шт.							593,00	
41	41	1308-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования		14	666,51	26,76	9331,00	375,00	3595,00	3945,00	14338,00
				м		382,96	8,40	5361,00	118,00		1062,00	
42	42	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		1	5193,99	250,92	5194,00	251,00	3268,00	1267,00	6978,00
				шт.		1675,44	84,04	1675,00	84,00		517,00	
			Итого по разделу 1: СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛЗ-10кВ(ЭН2.7,ЭН2.СО,1-3)					**1497097,00**	**28757,00**	**1236601,00**	**46243,00**	**1651928,00**
								45747,00	**12780,00**	**185990,00**	**108588,00**	
			Раздел 2: КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ(ЭН2.7,ЭН2.СО,3-4)									
43	43	1133-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы		1	20911,44	12819,48	20911,00	12819,00	1518,00	10322,00	33732,00
				подстанция		6573,96	6328,02	6574,00	6328,00		2499,00	
44	44	1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы		1	62198,65	15585,67	62199,00	15585,00	15550,00	29740,00	99294,00
				подстанция		31062,64	6112,34	31063,00	6112,00		7355,00	
45	45	515-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный		1	2224254,00		2224254,00				2224254,00
				шт.						2224254,00		
46	46	515-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА		1	828605,00		828605,00				828605,00
				шт.						828605,00		
47	47	1308-0305-1002 *РСНБ РК 2022*	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании		1	2401,53	127,88	2402,00	128,00	40,00	1651,00	4377,00
				шт.		2233,57	60,03	2234,00	60,00		324,00	
48	48	247-301-0227 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720 TX PLC IP P, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1		1	117023,00		117023,00		117023,00		126385,00
				шт.							9362,00	
49	49	1308-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования		9	464,92	26,76	4184,00	241,00	497,00	2536,00	7258,00
				м		382,96	8,40	3447,00	76,00		538,00	
50	50	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		8	2857,72	250,92	22862,00	2007,00	7451,00	10135,00	35637,00
				шт.		1675,44	84,04	13404,00	672,00		2640,00	
51	51	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		19	1158,28	36,99	22007,00	703,00	14938,00	4765,00	2891 4,00
				м		335,09	13,21	6367,00	251,00		2142,00	
52	52	225-204-0806 *РСНБ РК 2022*	Приставка для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи СТ РК 2386-2013 марки ПТ43-2		4	35050,00		140200,00		140200,00		151416,00
				шт.							11216,00	
53	53	1133-0109-0111 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка		0,09664	94935,63	51037,19	9175,00	4932,00		5168,00	15490,00
				т		43898,44	22951,92	4242,00	2218,00		1147,00	
54	54	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012		0,09664	1083405,00		104700,00		104700,00		113076,00
				т							8376,00	
55	55	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный		0,001124	1528659,00		1718,00		1718,00		1855,00
				т							137,00	
56	56	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,31	12074,74	2917,30	3743,00	905,00	2329,00	877,00	4990,00
				$м^3$ основания		1644,14	1399,33	510,00	434,00		370,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	57	1108-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,42	9046,35 1508,74	1682,86 769,69	3799,00 634,00	707,00 323,00	2459,00	890,00 375,00	5064,00
			Итого по разделу 2: КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ(ЭН2.7,ЭН2.СО,3-4)					**3567782,00** **68475,00**	**38027,00** **16474,00**	**408423,00** **3052859,00**	**66084,00** **46481,00**	**3680347,00**
			Раздел 3: СТРОИТЕЛЬСТВО ФИДЕРА ОСВЕЩЕНИЯ(ЭН2.7,ЭН2.СО,5)									
58	58	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода В,Л 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,498	171732,55 80212,36	50178,19 18732,74	85523,00 39946,00	24989,00 9329,00	20588,00	39420,00 9995,00	134938,00
59	59	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,50796	506874,00		257472,00		257472,00	20598,00	278070,00
60	60	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29 сквозной	шт.	16	5070,00		81120,00		81120,00	6490,00	87610,00
61	61	252-207-2321 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	4	5164,00		20656,00		20656,00	1652,00	22308,00
62	62	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	63	1444,00		90972,00		90972,00	7278,00	98250,00
63	63	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	66	286,00		18876,00		18876,00	1510,00	20386,00
64	64	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	17	8286,00		140862,00		140862,00	11269,00	152131,00
65	65	252-207-1110 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	3	2719,00		8157,00		8157,00	653,00	8810,00
66	66	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	16	3467,00		55472,00		55472,00	4438,00	59910,00
67	67	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	12	3467,00		41604,00		41604,00	3328,00	44932,00
68	68	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	16	4091,00		65456,00		65456,00	5236,00	70692,00
69	69	1308-0201-0801 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	8	481,71 247,19	188,84 69,51	3854,00 1978,00	1511,00 556,00	365,00	1824,00 454,00	6132,00
70	70	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,008	1103827,00		8831,00		8831,00	706,00	9537,00
71	71	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	15	557,00		8355,00		8355,00	668,00	9023,00
72	72	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	15	1647,00		24705,00		24705,00	1976,00	26681,00
73	73	1308-0201-0801 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	67,5	481,71 247,19	188,84 69,51	32515,00 16685,00	12747,00 4692,00	3083,00	15391,00 3833,00	51739,00
74	74	243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,0675	345657,00		23332,00		23332,00	1867,00	25199,00
75	75	1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	15	7427,60 5703,71	1723,89 644,75	111414,00 85556,00	25858,00 9671,00		76182,00 15008,00	202604,00
76	76	247-103-2305 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP381 LED133/NW 95W, мощность 95 Вт, IP 66	шт.	15	109647,00		1644705,00		1644705,00	131576,00	1776281,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	77	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-15 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	30	2243,00		67290,00		67290,00	5383,00	72673,00
78	78	1308-0205-0301 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	15	17496,36 8591,90	7936,35 4049,17	262445,00 128879,00	119046,00 60738,00	14522,00	136524,00 31917,00	430886,00
79	79	СТПРАЙС	Кронштейн КС-2	шт	15	2367,95		35519,00		35519,00	2842,00	38361,00
80	80	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	15	3467,00		52005,00		52005,00	4160,00	56165,00
81	81	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	30	3467,00		104010,00		104010,00	8321,00	112331,00
82	82	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	15	4091,00		61365,00		61365,00	4909,00	66274,00
83	83	СТПРАЙС	Корпус для предохранителя SV29.25	шт	15	4823,60		72354,00		72354,00	5788,00	78142,00
84	84	СТПРАЙС	Плавкая вставка SVV10.25	шт	15	309,59		4644,00		4644,00	372,00	5016,00
			Итого по разделу 3: СТРОИТЕЛЬСТВО ФИДЕРА ОСВЕЩЕНИЯ(ЭН2.7,ЭН2.СО,5)					**3383513,00** **273044,00**	**184151,00** **84986,00**	**2926320,00** **0,00**	**269341,00** **292227,00**	**3945081,00**
			Раздел 4: ОДНОЦЕПНАЯ ОПОРА ВЛИ-0,4кВ(ЭН2.7,ЭН2.СО,5-7)									
85	85	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	13	27714,64 13104,09	13684,46 6763,39	360290,00 170353,00	177898,00 87924,00	12039,00	206622,00 45353,00	612265,00
86	86	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	42	13548,02 6705,44	5916,49 2924,81	569017,00 281628,00	248493,00 122842,00	38896,00	323576,00 71408,00	964001,00
87	87	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	68	62331,00		4238508,00		4238508,00	339081,00	4577589,00
88	88	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м^3. Установка	м^3	1,3	17408,54 8933,74	8474,80 3554,83	22631,00 11614,00	11017,00 4621,00		12988,00 2850,00	38469,00
89	89	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	26	10464,00		272064,00		272064,00	21765,00	293829,00
90	90	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	26	11523,00		299598,00		299598,00	23968,00	323566,00
91	91	1308-0205-0301 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	13	17496,36 8591,90	7936,35 4049,17	227453,00 111695,00	103172,00 52639,00	12585,00	118320,00 27662,00	373435,00
92	92	СТПРАЙС	Кронштейн для стоек КС-3	шт	13	2367,95		30783,00		30783,00	2463,00	33246,00
93	93	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,831	171732,55 80212,36	50178,19 18732,74	314442,00 146869,00	91877,00 34300,00	75697,00	144935,00 36750,00	496127,00
94	94	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	1,80642	506874,00		915627,00		915627,00	73250,00	988877,00
95	95	243-701-0717 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	км	0,0612	820291,00		50202,00		50202,00	4016,00	54218,00
96	96	1308-0206-2204 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	5	302,72 239,35	10,23 4,80	1514,00 1197,00	51,00 24,00	266,00	879,00 191,00	2584,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97	97	243-106-0704 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х6 (ок)-0,66	км	0,005	1445649,00		7228,00		7228,00	578,00	7806,00
98	98	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	5	1256,68 694,11	79,69 13,21	6283,00 3471,00	398,00 66,00	2414,00	2546,00 706,00	9535,00
99	99	243-904-0107 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 32	м	5	530,00		2650,00		2650,00	212,00	2862,00
100	100	252-207-2314 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.1 сквозной	шт.	15	2656,00		39840,00		39840,00	3187,00	43027,00
101	101	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	8	6236,00		49888,00		49888,00	3991,00	53879,00
102	102	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29 сквозной	шт.	5	5070,00		25350,00		25350,00	2028,00	27378,00
103	103	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	м	15	1444,00		21660,00		21660,00	1733,00	23393,00
104	104	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа COT36	шт.	10	286,00		2860,00		2860,00	229,00	3089,00
105	105	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	42	5786,00		243012,00		243012,00	19441,00	262453,00
106	106	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	51	8286,00		422586,00		422586,00	33807,00	456393,00
107	107	252-207-1110 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	19	2719,00		51661,00		51661,00	4133,00	55794,00
108	108	252-207-1127 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO118.1202S	шт.	6	36426,00		218556,00		218556,00	17484,00	236040,00
109	109	252-207-3204 *РСНБ РК 2022*	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	6	4169,00		25014,00		25014,00	2001,00	27015,00
110	110	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	57	3467,00		197619,00		197619,00	15810,00	213429,00
111	111	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	32	3467,00		110944,00		110944,00	8876,00	119820,00
112	112	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	57	4091,00		233187,00		233187,00	18655,00	251842,00
113	113	1308-0201-0801 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	28,5	481,71 247,19	188,84 69,51	13729,00 7045,00	5382,00 1981,00	1302,00	6499,00 1618,00	21846,00
114	114	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,0285	1103827,00		31459,00		31459,00	2517,00	33976,00
115	115	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	2	2691,00		5382,00		5382,00	431,00	5813,00
116	116	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	11	557,00		6127,00		6127,00	490,00	6617,00
117	117	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	13	1647,00		21411,00		21411,00	1713,00	23124,00
118	118	252-207-0907 *РСНБ РК 2022*	Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой	шт.	8	235,00		1880,00		1880,00	150,00	2030,00
119	119	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		13	11152,98	250,92	144989,00	3262,00	119946,00	16469,00	174375,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		1675,44	84,04	21781,00	1093,00		12917,00	
120	120	1308-0201-0801 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы		238,5	481,71	188,84	114888,00	45038,00	10895,00	54383,00	182813,00
				м кабеля		247,19	69,51	58955,00	16578,00		13542,00	
121	121	243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66		0,2385	345657,00		82439,00		82439,00		89034,00
				км							6595,00	
122	122	1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка		53	7427,60	1723,89	393663,00	91366,00		269175,00	715865,00
				светильник		5703,71	644,75	302297,00	34172,00		53027,00	
123	123	247-103-2305 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP381 LED133/NW 95W, мощность 95 Вт, IP 66		53	109647,00		5811291,00		5811291,00		6276194,00
				шт.							464903,00	
124	124	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-15 хомут, Т.П.3.407.1-143		106	2243,00		237758,00		237758,00		256779,00
				шт.							19021,00	
125	125	1308-0205-0301 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников		53	17496,36	7936,35	927307,00	420627,00	51310,00	482383,00	1522465,00
				шт.		8591,90	4049,17	455371,00	214606,00		112775,00	
126	126	СТИРАЙС	Кронштейн КС-2		53	2367,95		125501,00		125501,00		135541,00
				шт							10040,00	
127	127	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127		53	3467,00		183751,00		183751,00		198451,00
				шт.							14700,00	
128	128	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1		106	3467,00		367502,00		367502,00		396902,00
				шт.							29400,00	
129	129	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21		53	4091,00		216823,00		216823,00		234169,00
				шт.							17346,00	
130	130	СТИРАЙС	Корпус для предохранители SV29.25		53	4823,60		255651,00		255651,00		276103,00
				шт							20452,00	
131	131	СТИРАЙС	Плавкая вставка SVV10.25		53	309,59		16408,00		16408,00		17721,00
				шт							1313,00	
132	132	252-207-1110 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)		1	2719,00		2719,00		2719,00		2937,00
				шт.							218,00	
133	133	1308-0104-0201 *РСНБ РК 2022*	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудовании		1	46267,68	10230,27	46268,00	10230,00	3902,00	26595,00	78692,00
				шкаф		32134,96	4802,22	32135,00	4802,00		5829,00	
134	134	ПРАЙС	Шкаф управления освещением АСУНО Sanaulight,счетчиком Дала СА4-Э720 R TX IP P II RS Д		1	1031785,71		1044167,00				1044167,00
				шт.						1031786,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		1031785,71			1031786,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			12381,00				
135	135	1308-0208-0210 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям		6	1012,79	6,01	6077,00	36,00	440,00	4040,00	10926,00
				м		933,46	1,80	5601,00	11,00		809,00	
136	136	243-142-0311 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2		0,006	380483,00		2283,00		2283,00		2466,00
				км							183,00	
			Итого по разделу 4: ОДНОЦЕПНАЯ ОПОРА ВЛИ-0,4кВ(ЭН2.7,ЭН2.СО,5-7)					**19019940,00**	**1208847,00**	**15156914,00**	**1669410,00**	**22260967,00**
								1610012,00	**575659,00**	**1044167,00**	**1571617,00**	
			Раздел 5: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
137	137	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		5,88	4101,47	29,41	24117,00	173,00	20851,00	2903,00	29182,00
				м^2 поверхности		525,92	5,04	3092,00	30,00		2162,00	
138	138	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		1,134	3135,13	0,00	3555,00	0,00		2560,00	6604,00
				м^3 грунта		3135,13	0,00	3555,00	0,00		489,00	
139	139	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1,134	1635,53	0,00	1855,00	0,00		1335,00	3445,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$ грунта		1635,53	0,00	1855,00	0,00		255,00	
140	140	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		5,175	3135,13	0,00	16224,00	0,00		11681,00	30137,00
				$м^3$ грунта		3135,13	0,00	16224,00	0,00		2232,00	
141	141	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		5,175	1635,53	0,00	8464,00	0,00		6094,00	15723,00
				$м^3$ грунта		1635,53	0,00	8464,00	0,00		1165,00	
142	142	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		159,14	4101,47	29,41	652708,00	4680,00	564333,00	78582,00	789793,00
				$м^2$ поверхности		525,92	5,04	83695,00	802,00		58503,00	
143	143	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		4,734	3135,13	0,00	14842,00	0,00		10686,00	27570,00
				$м^3$ грунта		3135,13	0,00	14842,00	0,00		2042,00	
144	144	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		4,734	1635,53	0,00	7743,00	0,00		5575,00	14383,00
				$м^3$ грунта		1635,53	0,00	7743,00	0,00		1065,00	
			Итого по разделу 5: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					**729508,00**	**4853,00**	**585184,00**	**119416,00**	**916837,00**
								139470,00	**832,00**	**0,00**	**67913,00**	
			ИТОГО по акту					**28197840,00**	**1464635,00**	**20313442,00**	**2170494,00**	**32455160,00**
								2136748,00	**690731,00**	**4283016,00**	**2086826,00**	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**4283016,00**		
			Временные здания и сооружения		2,40%						676 131	
			Итого								33 131 291	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки		0,60%						173 090	
			Итого								33 304 381	
			Непредвиденные работы и затраты		2%						580 427	
			Всего								33 884 808	
			НДС		12%						4 066 177	
			Итого с НДС								37 950 985	
			Всего с НДС				**0,95**				**36 053 436**	
			Итого к ОПЛАТЕ со скидкой				**0,94**				**33 920 000**	
			НДС, 12%		**12%**						*3 634 286*	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл-Тау", БИН 030440007859

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мамырбаев Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Энергохолдинг 1 ТД", БИН 000440000132

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Акназаров Р.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)